Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "АВС-Лимитед" БИН 990540004591
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационноправовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		70								

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за __) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарыского сельского округа Махамбетского района Атырауской области	378 521 977,12									
в том числе в отчетном месяце		337 966 051							40 555 926,12	378 521 977,12
Удержание аванса		78 286 623,75							9 394 394,85	87 681 018,60
Всего к оплате:										290 840 958,52

Место печати (при наличии)
Заказчик _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Подрядчик _____
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, печать)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, печать)

Заказчик : ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "АВС-Лимитед"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарысского сельского округа Махамбетского района Атырауской области
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Талдыколь Бейбарысского сельского округа Махамбетского района Атырауской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 70 от 28.07.2023

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2023г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машиниста	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. =ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЛС 1-2-1)										
1	1	Е11-270302-0503 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 2б	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м² покрытия	21163,3	295,7	283,43	6257988	5998314	2963	613736	7421547	
						12,13	28,15	256711	595747		549823		
2	2	С3412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	4974,5	114		567093			45367	612460	
			Итого по разделу: 1. =ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ЛС 1-2-1)									8034007	
			Раздел: 2. =ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА (ЛС 2-1-1)										
3	3	Е11-010104-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Снятие растительного грунта 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10(30) м	м³ грунта	3049	53,71	53,71	163762	163761	0	34301	213918	
						0	15,62	0	47625		15855		
4	4	Е11-010104-0113 Кзтр и Кэм=1,08 ФТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	3049	79,02	79,02	240932	240932	0	50461	314718	
						0	22,98	0	70066		23325		
5	5	Е11-010203-0602 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м	м³ грунта	10500	16,99	16,99	178395	178395	0	37380	232995	
						0	4,94	0	51870		17220		
6	6	Е11-010201-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	10500	133,44	133,44	1401120	1401120	0	295890	1832775	
						0	39,14	0	410970		135765		
7	7	Е11-010201-0108 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	10500	45,15	45,15	474075	474075	0	112140	633150	
						0	14,84	0	155820		46935		
8	8	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	10500	119,44	97,23	1254120	1020915	84000	290640	1668345	
						14,21	24,24	149205	254520		123585		
9	9	Е11-010203-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Уступы по откосам насыпей. Устройство. Группа грунтов 2	м³ грунта уступа	9659	1785,71	112,3	17248173	1084705	0	11864729	31441977	
						1673,41	32,65	16163467	315366		2329075		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	Е11-010201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	9659	149,54	149,54	1444407	1444407	0	305031	1889397	
						0	43,86	0	423644		139959		
11	11	Е11-010201-0107 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	9659	49,49	49,49	478024	478024	0	113107	638460	
						0	16,27	0	157152		47329		
12	12	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	9659	119,44	97,23	1153671	939144	77272	267361	1534718	
						14,21	24,24	137254	234134		113686		
13	13	Е11-010104-0106 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	7191	66,5	66,5	478202	478202	0	100099	624539	
						0	19,34	0	139074		46238		
14	14	Е11-010104-0114 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	7191	402,66	402,66	2895528	2895528	0	606201	3781890	
						0	117,08	0	841922		280161		
15	15	Е11-010201-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	22418	133,44	133,44	2991458	2991458	0	631739	3913062	
						0	39,14	0	877441		289865		
16	16	Е11-010201-0108 Кзтр и Кзм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	22418	45,15	45,15	1012173	1012173	0	239424	1351805	
						0	14,84	0	332683		100208		
17	17	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	22418	119,44	97,23	2677606	2179702	179344	620530	3561996	
						14,21	24,24	318560	543412		263860		
18	18	Е11-270401-0102 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3096	18373,98	1446,07	56885842	4477033	51752550	1269886	62808180	
						211,97	357,71	656259	1107470		4652452		
19	19	Е11-270402-0101 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=1,33	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12(16) см. Устройство	м² основания или покрытия	11576,22	350,22	260,24	4054224	3012596	12965	1395050	5885234	
						88,86	78,52	1028663	908965		435960		
20	20	СКалькуляция ШПС С-4	Нормативная калькуляция расхода материалов на приготовление щебеночно-песчаной смеси марки С-4	м³	3778,53	24388		92150790		92150790		99522853	
			Итого по разделу: 2. =ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА (ЛС 2-1-1)								7372063		
												221850012	
			ИТОГО:					194007583	30470484	144259884	18847705	229884019	
								18710119	7467881		17028731		
			Раздел: 1. =ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (ЛС 8-1-1)										
1	1	Е11-010104-0205 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	2501	47,48	47,48	118747	118748	0	17907	147583	
						0	9,94	0	24860		10929		
2	2	Е11-010104-0213 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. #При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	2501	34,59	34,59	86510	86509	0	13030	107493	
						0	7,24	0	18107		7953		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	3	Е11-010104-0206 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1171	55,62	55,62	65131	65131	0	9813	80940	
						0	11,64	0	13630		5996		
4	4	Е11-010104-0214 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 К=9	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 121 кВт (165 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. #При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	1171	342,47	342,47	401032	401032	0	60435	498389	
						0	71,68	0	83937		36922		
5	5	Е11-010203-0604 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 121 кВт (165 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м³ грунта	6504	14,92	14,92	97040	97039	0	14634	120584	
						0	3,12	0	20292		8910		
6	6	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	26017	2,31	2,31	60099	60099	0	9106	74669	
						0	0,48	0	12488		5464		
7	7	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение (прикатка) прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	6504	149,54	149,54	972608	972608	0	205396	1272247	
						0	43,86	0	285265		94243		
8	8	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	6504	29,69	29,69	193104	193104	0	45723	257949	
						0	9,76	0	63479		19122		
9	9	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	6504	119,44	97,23	776838	632384	52032	180031	1033421	
						14,21	24,24	92422	157657		76552		
10	10	Е11-010104-0703 Кзтр и Кэм=1,08	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с)	м² спланированной поверхности за проход бульдозера	2506	2,31	2,31	5789	5789	0	877	7192	
						0	0,48	0	1203		526		
11	11	Е11-010201-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение (прикатка) прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	1171	149,54	149,54	175111	175111	0	36980	229059	
						0	43,86	0	51360		16968		
12	12	Е11-010201-0107 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	1171	29,69	29,69	34767	34767	0	8232	46442	
						0	9,76	0	11429		3443		
13	13	Е11-010201-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1171	119,44	97,23	139864	113856	9368	32413	186060	
						14,21	24,24	16640	28385		13783		
14	14	Е11-010203-0109 Кзтр и Кэм=1,08	Откосы . Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	575	129,41	31,59	74411	18164	0	43591	127444	
						97,82	7,47	56246	4295		9442		
15	15	Е11-270401-0102 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	3847	18373,98	1446,07	70684701	5563031	64306221	1577924	78043627	
						211,97	357,71	815449	1376110		5781002		
16	16	Е11-271201-0403 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия временных дорог серповидного профиля толщиной слоя 15 см, шириной 7,5 м, из фрезерованного материала. Устройство	км дороги	0,64	987017,55	745507,07	631691	477124	1946	217833	917486	
						238470,48	234258,05	152621	149925		67962		
17	17	Е11-271201-0406 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25 К=3	Покрытия временных дорог серповидного профиля, из фрезерованного материала. Устройство. добавлять на каждые 0,5 м изменения ширины дорог к нормам 1127-1201-0403	км дороги	0,64	197507,08	149212,98	126405	95496	384	43579	183583	
						47694,1	46879,43	30524	30003		13599		
			Итого по разделу: 1. =ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА (ЛС 8-1-1)									83334168	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего с стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Объездная дорога					83 334 163					
			Временные здания и сооружения			3,12 %		7 172 381					
			Итого с временными									320 390 568	
			Зимние удорожания			0,89 %		2 951 476					
			Итого с зимними удорожаниями									323 242 044	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		6 464 841					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									329 706 885	
			Итого договорная в текущих ценах на 2023 год К=1,025050027									337 956 051	
			НДС			12 %		40 555 926,13					
			Итого с НДС									378 521 977,12	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АВС-Лимитед", БИН 990540004591
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Даярдиев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ЖанаконсалтингЛТД"

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора : ТОО "ИгілікСтройпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Махамбетский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 020340003068
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кенжебаев С.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор Мусин А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор Муканов К.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)