Счет-фактура № 43 от 24 октября 2018 г.

Дата совершения оборота: 24.10.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002928, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Московская, дом № 40, к.203,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0018945, от 27.03.2013

ИИК поставщика: KZ139470398020467479, в банке АО "Дочерний Банк "Альфа-Банк" , БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополн Соглашение№5 от 12.03.2018г к Договору №131-РП от 22.04.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 081140002928, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Московская, дом № 40, к.203

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050840000334, ТОО "Integra Construction KZ",гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Integra Construction KZ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050840000334, гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16

ИИК получателя: KZ598560000003967492, в банке АФ АО "БанкЦентрКредит " г.Астана, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За СМР по теплотрассе	тг	1	1 320 460,71	1 320 460,71	12%	158 455,29	1 478 916,00		
Всего по счету:					**1 320 460,71**		**158 455,29**	**1 478 916,00**		

Руководитель: Бровкин С. В.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрено

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
Дополнительное соглашение №5 от 12.03.2018г. к Договору № 131-РП от 22.04.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Перегон ст. Астана - ст. Сороковая. Технический парк. Наружные сети водопровода и канализации. Канализационная насосная станция КНС-1.
Дата начала работ по договору: 22.04.2016 г.
Дата окончания работ по договору: 15.06.2018 г.

Сумма аванса по договору: Оплачено	193 185 743,50	тг
Удержано ранее авансовых платежей:	124 020 096,97	тг
Обеспечение исполнения договора 2% предоставлено в виде Договора страхования:	13 596 353,46	тг

С П Р А В К А № 16/XI

о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за октябрь месяц 2018г.

1.	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства, в том числе за отчетный месяц	тг	1 083 371 053
1.1	в том числе НДС, 12%	тг	116 075 471
2.	Выполнено по акту Ф-2в в текущем месяце	тг	1 478 916
2.1	в том числе НДС, 12%	тг	158 455
3	Удержание:		
3.1	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту (17%)	тг	251 415,72
3.2	3% на окончание работ (обеспечение качества)	тг	44 367,48
3.3	Итого удержаний	тг	295 783,20
4.	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту за вычетом удержаний	тг	1 183 132,80
4.1	в том числе НДС, 12%	тг	126 764,23
5.	Остаток аванса	тг	68 914 230,81

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора - руководитель ЦУП
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Перегон ст. Астана - ст. Сороковая. Технический парк. Наружные сети водопровода и канализации. Канализационная насосная станция КНС-1.

Доп. соглашение №5 от 12.03.2018г. Договор
№ 131-РП от 22.04.2016 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018г.

код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			Доп.согл. №5 к Договору № 131-РП от 22.04.2016г.	12.03.2018г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	967 295 582								116 075 471	1 083 371 053
	В том числе:										
	за отчетный месяц		1 320 461							158 455	1 478 916
	Всего к оплате:	1 478 916	*Один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч девятьсот шестнадцать тенге ноль тиын*								

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора - руководитель ЦУП
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса".

А К Т
приемки выполненных работ

за октябрь месяц 2018 года

на 6-6-2 ПЕРЕГОН СТ. АСТАНА - СТ. СОРОКОВАЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ. КАНАЛИЗАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ КНС-1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-17-15**	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**28**	**50,81**	**48,38**	**1423**	**1355**	**447**	**0,02**	**0**
		м3		**2,39**	**14,07**	**67**	**394**	**97**	**0,05**	**1**
2	**Е0101-12-15#Т.4.П-3.185#К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 сильно налипающего на инструмент**	**62**	**42,35**	**39,83**	**2626**	**2469**	**810**	**0,02**	**1**
		м3		**2,52**	**10,96**	**156**	**679**	**97**	**0,04**	**2**
3	**Е0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**6,3**	**467,1**	**0**	**2943**	**0**	**3325**	**2,98**	**19**
		м3		**467,1**	**0**	**2943**	**0**	**113**	**0**	**0**
4	**С010333-А3-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	**54,6**	**35,53**		**1940**				
		т								
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**28**	**3,76**	**3,24**	**105**	**91**	**43**	**0**	**0**
		м3		**0,48**	**1,12**	**13**	**31**	**97**	**0**	**0**
6	**Е0101-27-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	**43,4**	**7,57**	**7,57**	**329**	**329**	**104**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,46**	**0**	**107**	**97**	**0,01**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	18,6	167,18	0	3110	0	3514	1,21	23
		м3		167,18	0	3110	0	113	0	0
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	43,4	25,65	5,38	1113	233	853	0,13	6
		м3		20,27	0	880	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				13588				
		Раздел: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ								
9	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	6,325	57,56	2,62	364	17	89	0,07	0
		м2		10,51	0,99	66	6	123	0	0
10	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ)	11,005	599,1	24,55	6593	270	664	0,26	3
		м2		39,83	9,2	438	101	123	0,04	0
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7.5 ТОЛЩ.100ММ	0,6325	4711,87	66,01	2980	42	147	1,35	1
		м3		195,75	24,93	124	16	105	0,12	0
12	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм (ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ1 ИЗ БЕТОНА В15,W8)	1,59	8758,31	936,14	13926	1488	3597	10,45	17
		м3		1827	327,38	2905	521	105	1,3	2
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,614	200		323				
		м3								
14	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	1,614	465		750				
		м3								
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0109	62000		676				
		т								
16	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1087	67700		7359				
		т								
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0035	172357,31	536,06	603	2	175	289	1
		1т		47475	202,5	166	1	105	0,99	0
18	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,766	180,56	9,95	319	18	122	0,36	1
		м2		52,2	3,74	92	7	123	0,02	0
19	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ДНИЩА КОЛОДЦА	1,766	263,8	121,37	466	214	299	0,77	1
		м2		142,43	45,45	252	80	90	0,22	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ГИДРОКОР КАЗАХСТАН"	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "ЛАХТА"	30,026	192,26		5773				
		кг								
21	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,766	46,04	0,07	81	0	9	0,03	0
		м2		5,85	0,02	10	0	90	0	0
22	Е0106-33-2	Устройство стен и плоских днищ круглых сооружений при толщине более 150 мм (СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СТМ1 ИЗ БЕТОНА В15,W8)	5,62	9533,77	936,14	53580	5261	12713	10,45	59
		м3		1827	327,38	10268	1840	105	1,3	7
23	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,704	200		1141				
		м3								
24	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	5,704	465		2652				
		м3								
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0094	65000		611				
		т								
26	С12041-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0374	54600		2042				
		т								
27	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3826	67700		25902				
		т								
28	Е0106-11-7	САЛЬНИКИ НАБИВНЫЕ	0,1068	93997,62	304,24	10039	32	3722	198	21
		1т		33075	114,75	3532	12	105	0,56	0
29	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	2,67	33,16	0,04	89	0	20	0,04	0
		м2		8,32	0	22	0	90	0	0
30	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,67	16,36	0,05	44	0	14	0,03	0
		м2		5,81	0,02	16	0	90	0	0
31	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" ВНУТРЕННИХ СТЕН КОЛОДЦА	24,775	263,8	121,37	6536	3007	4189	0,77	19
		м2		142,43	45,45	3529	1126	90	0,22	5
32	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ГИДРОКОР КАЗАХСТАН"	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "ЛАХТА"	421,168	192,26		80973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
33	Е0113-13-11	Первый слой огрунтовки грунт-шпатлевкой ЭП-0010 бетонных и оштукатуренных поверхностей	24,775	46,04	0,07	1141	2	131	0,03	1
		м2		5,85	0,02	145	0	90	0	0
34	Е0113-55-2	ШТУКАТУРНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ "ЛАХТА" НАРУЖНЫХ СТЕН КОЛОДЦА	33,171	263,8	121,37	8750	4026	5609	0,77	26
		м2		142,43	45,45	4725	1508	90	0,22	7
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ГИДРОКОР КАЗАХСТАН"	СТОИМОСТЬ ШТУКАТУРНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ "ЛАХТА"	563,906	192,26		108415				
		кг								
36	Е0113-31-1	ОБМАЗКА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОЛОДЦА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ МАСТИКОЙ "СЛАВЯНКА"	33,171	209,37	17,67	6945	586	3671	0,58	19
		м2		116,33	6,62	3859	220	90	0,03	1
37	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	16,585	1759,62	274,19	29184	4548	21489	6,93	115
		м3		994,5	103,5	16494	1717	118	0,5	8
38	Е0107-61-1	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ	0,304	1986,57	564,43	604	172	325	3,33	1
		м3		567	195,49	172	59	140	0,75	0
39	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2	0,304	21400		6506				
		м3								
40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,304	100		30				
		м3								
41	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	0,304	465		141				
		м3								
42	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0091	147939,1	1826,1	1352	17	112	42,7	0
		т		8100	690,75	74	6	140	3,37	0
43	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710 (ЗА 2 РАЗА)	0,2285	143	0,24	33	0	1	0,03	0
		м2		5,54	0,1	1	0	90	0	0
44	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	0,2285	34,64	0,09	8	0	1	0,02	0
		м2		4,39	0,05	1	0	90	0	0
45	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ХИЛТИ КАЗАХСТАН"	АНКЕРА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ "HILTI" МАРКИ HST М12Х115/20	3	84,38		253				
		шт								
46	Е0123-24-1	Установка люков	1	3697,19	35,42	3697	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,5	209	14	130	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С131104-10 Изм. и доп. вып. 27	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	5850		5850				
		комплект								
48	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,382	180,56	9,95	249	14	95	0,36	0
		м2		52,2	3,74	72	5	123	0,02	0
49	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	1,382	436,8	5,38	603	7	235	0,94	1
		м2		186,75	2,25	258	3	90	0,01	0
50	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	1,382	215,48	1,57	298	2	92	0,4	1
		м2		74,25	0	103	0	90	0	0
51	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	1,382	24,42	0,07	34	0	10	0,04	0
		м2		8,06	0,02	11	0	90	0	0
52	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1,382	180,56	9,95	249	14	95	0,36	0
		м2		52,2	3,74	72	5	123	0,02	0
53	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки (ДО ТОЛЩ.50ММ)	1,382	163,83	4,02	226	6	9	0,03	0
		м2		3,78	1,5	5	2	123	0,01	0
54	Е0107-57-10	Устройство водоотбойной ленты, вертикальный стык (УЗЕЛ "Б")	6,1	17,53	0,16	107	1	149	0,1	1
		м		17,37	0,07	106	0	140	0	0
55	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "БАСФ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ"	РАСШИРЯЮЩАЯСЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ЛЕНТА MASTER SEAL 910"	6,1	1731,02		10559				
		м								
56	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом (ТОЛЩ.100ММ ПОД ОТМОСТКУ)	10,092	599,1	24,55	6046	248	609	0,26	3
		м2		39,83	9,2	402	93	123	0,04	0
57	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных (БЕТОННАЯ ОТМОСТКА ИЗ БЕТОНА В15)	0,58	5669,02	0	3288	0	404	3,66	2
		м3		567	0	329	0	123	0	0
58	Е0106-11-10	АРМИРОВАНИЕ ОТМОСТКИ СЕТКОЙ 5Вр1	0,012	5239,08	327,33	63	4	25	11,6	0
		1т		1890	123,75	23	1	105	0,6	0
59	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,012	41200		494				
		т								
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ				418948				
		ИТОГО:				432536	24506			343
						56038	8554			38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**68 596**				
		Всего накладных расходов:				**68 596**				
		Итого с накладными				**501 132**				
		- заработная плата				**10 289**				
		- трудоемкость				**34**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**30 068**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**531 200**				
		Сметная заработная плата				**74 881**				
		Нормативная трудоемкость				**415**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,437067				**1 294 570**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**25 891**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1 320 461**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**158 455**				
		Итого с НДС				**1 478 916**				
		Всего:				**1 478 916**				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора - руководитель ЦУП
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"