ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-081140002928-20190504-43725254
1.1. Номер учетной системы 5
2. Дата выписки 04.05.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.04.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 081140002928
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Московская, дом № 40, к.203
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0018945
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ139470398020467479
14. БИК ALFAKZKA
15. Наименование банка АО "Дочерний Банк "Альфа-Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050840000334
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель ТОО "Integra Construction KZ"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Кунаева 12/1,ВП-16
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 081140002928
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Московская, дом № 40, к.203

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050840000334
26.2 Наименование ТОО "Integra Construction KZ"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Кунаева 12/1,ВП-16
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ДопСогл№5 от 12.03.18 к Дог №131-РП от 22.04.16
27.4. Дата 22.04.2016

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Кунаева 12/1,ВП-16

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 4
32.2 Дата 30.04.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За СМР по теплотрассе				1	15899459.82	15899459.82			15899459.82	12%	1907935.18	17807395.00			1	
							Всего по счету:	15899459.82		0.00	15899459.82		1907935.18	17807395.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

MiSKvIn6ivquMNrmhgPY3NzhPIrFJCzVAGY7Z5X/Y4H
IlQ+ZR/lYBZOGOp2whUFgWVDk4pNacp9YToKDk9q9lQ
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БРОВКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

Доп. соглашение №5 от 12.03.2018г. Договор
№ 131-РП от 22.04.2016 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019г.

код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			Доп.согл. №5 к Договору № 131-РП от 22.04.2016г.	12.03.2018г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	1 031 774 892								123 812 987	1 155 587 879
	В том числе:										
	за отчетный месяц		15 899 460							1 907 935	17 807 395
	Всего к оплате:	17 807 395	*Семнадцать миллионов восемьсот семь тысяч триста девяносто пять тенге ноль тиын*								

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
Дополнительное соглашение №5 от 12.03.2018г. к Договору № 131-РП от 22.04.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.
Дата начала работ по договору: 22.04.2016 г.
Дата окончания работ по договору: 15.06.2018 г.

Сумма аванса по договору: Оплачено	193 185 743,50	тг
Удержано ранее авансовых платежей:	171 020 779,03	тг
Обеспечение исполнения договора 2% предоставлено в виде Договора страхования:	13 596 353,46	тг

С П Р А В К А № 19/IV
о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за апрель месяц 2019г.

1.	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства, в том числе за отчетный месяц	тг	1 155 587 879
1.1	в том числе НДС, 12%	тг	123 812 987
2.	Выполнено по акту Ф-2в в текущем месяце	тг	17 807 395
2.1	в том числе НДС, 12%	тг	1 907 935
3	Удержание:		
3.1	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	тг	17 273 173,15
3.2	3% на окончание работ (обеспечение качества)	тг	534 221,85
3.3	Итого удержаний	тг	17 807 395,00
4.	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту за вычетом удержаний	тг	0,00
4.1	в том числе НДС, 12%	тг	0,00
5.	Остаток аванса	тг	4 891 791,32

ЗАКАЗЧИК: _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

Дополнительное соглашение №5 от 12.03.2018г. к Договору № 131-РП от 22.04.2016 г.

Сводная справка Форма №2 за апрель месяц 2019 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001 г., тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	НДС 12%, тенге	Стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	Акт №1	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА) Смета № 6-18А-1 /Взамен сметы 6-17-1/	622 318	1 546 964	185 636	1 732 600
2	Акт №2	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА) Смета № 6-18А-2 /Взамен сметы 6-18-1/	2 319 214	5 765 123	691 815	6 456 938
3	Акт №3	СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ Смета № 6-18А-3	3 454 558	8 587 372	1 030 485	9 617 857
		ИТОГО	6 396 090	15 899 460	1 907 935	17 807 395

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Integra Construction KZ"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания Союз XXI"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса".
Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №1

приемки выполненных работ

за апрель месяц 2019 года

на 6-18А-1 /Взамен сметы 6-17-1/ НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-14#г.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**694**	**35,21**	**33,11**	**24437**	**22979**	**7545**	**0,01**	**10**
		м3		**2,1**	**9,11**	**1457**	**6321**	**97**	**0,03**	**22**
2	**Е0101-164-2#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**35**	**302,12**	**0**	**10574**	**0**	**11949**	**2,13**	**74**
		м3		**302,12**	**0**	**10574**	**0**	**113**	**0**	**0**
3	**Е0101-173-1**	**Водоотлив из траншей**	**450**	**332,52**	**332,52**	**149633**	**149633**	**93676**	**0**	**0**
		м3		**0**	**214,61**	**0**	**96573**	**97**	**0,99**	**444**
4	**С010333-А3-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в отвал**	**327**	**35,53**		**11618**				
		т								
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**138,85**	**4,32**	**3,73**	**599**	**518**	**248**	**0**	**1**
		м3		**0,55**	**1,29**	**77**	**179**	**97**	**0**	**1**
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**486**	**7,45**	**7,45**	**3621**	**3621**	**1140**	**0**	**0**
		м3		**0**	**2,42**	**0**	**1176**	**97**	**0,01**	**5**
7	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**486**	**24,78**	**5,19**	**12042**	**2524**	**9233**	**0,12**	**60**
		м3		**19,58**	**0**	**9518**	**0**	**97**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (песок)	374	7,45	7,45	2787	2787	878	0	0
		м3		0	2,42	0	905	97	0,01	3
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (песок)	20	154,22	0	3084	0	3485	1,12	22
		м3		154,22	0	3084	0	113	0	0
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	457	440		201080				
		м3								
11	Е0101-134-1	Послойное уплотнение песка пневматическими трамбовками	457	24,78	5,19	11324	2373	8682	0,12	57
		м3		19,58	0	8950	0	97	0	0
12	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	16,9	836,13	175,4	14131	2964	5327	1,17	20
		м3		176,73	65,72	2987	1111	130	0,32	5
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				444930				
		ИТОГО:				444930	187401			244
						38971	106265			480
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				142 162				
		Всего накладных расходов:				142 162				
		Итого с накладными				587 092				
		- заработная плата				21 324				
		- трудоемкость				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				35 226				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				622 318				
		Сметная заработная плата				166 560				
		Нормативная трудоемкость				795				
		Итого в текущих ценах, к = 2,43706915				1 516 632				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				30 333				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 546 964				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				185 636				
		Итого с НДС				1 732 600				
		Всего:				1 732 600				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ЦУП _____ Билялов Д. С.

ПОДРЯДЧИК : _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

СО: _____ Рыкова Т. С.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Integra Construction KZ"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания Союз XXI"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса".
Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №2
приемки выполненных работ

за апрель месяц 2019 года

на 6-18А-2 /Взамен сметы 6-18-1/ НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ								
1	**Е0124-9-6**	**Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 159 мм в ППУ-ПЭ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,2624**	**365381,97**	**152633,59**	**95876**	**40051**	**83110**	**1121,25**	**294**
		км		**206223,75**	**37416,11**	**54113**	**9818**	**130**	**170,56**	**45**
2	**С130806-479 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**262,4**	**3918**		**1028083**				
		м								
3	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /сверх учтенных СНиП в прокладке трубопроводов/**	**0,978**	**138118,84**	**56798,21**	**135080**	**55549**	**119063**	**359,61**	**352**
		т		**72191,25**	**21455,55**	**70603**	**20984**	**130**	**104,79**	**102**
4	**СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"**	**Отвод Ст 159х6-90-1-ППУ-ПЭ L1 1000 L2**	**16**	**21038,03**		**336608**				
		шт								
5	**СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"**	**Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-КВ L 1000**	**2**	**7838,24**		**15676**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	Е0122-40-5	Монтаж комплекта изоляции стыка диам. 159/250 мм	56	263,54	38,54	14758	2158	15258	1,03	58
		шт		207	2,59	11592	145	130	0,01	1
7	С130806-4080 Изм. и доп. вып. 26	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	56	3248		181888				
		комплект								
8	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 159 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	56	1939,91	1302,03	108635	72914	53903	1,46	82
		шт		310,5	491,62	17388	27531	120	3,15	176
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ				1916606				
		ИТОГО:				1916604	170673			786
						153696	58478			324
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				271 334				
		Всего накладных расходов:				271 334				
		Итого с накладными				2 187 938				
		- заработная плата				40 700				
		- трудоемкость				136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				131 276				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2 319 214				
		Сметная заработная плата				252 874				
		Нормативная трудоемкость				1 246				
		Итого в текущих ценах, к = 2,43706790				5 652 082				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				113 042				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				5 765 123				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				691 815				
		Итого с НДС				6 456 938				
		Всего:				6 456 938				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ЦУП: _____ Билялов Д. С.

СО: _____ Рыкова Т. С.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №3
приемки выполненных работ

за апрель месяц 2019 года

на 6-18А-3 СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0101-215-1**	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	**12**	**1438,7**	**87,07**	**17264**	**1045**	**4289**	**2,93**	**35**
		шт		**486,45**	**24,2**	**5837**	**290**	**70**	**0,13**	**2**
2	**С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Фильтры для буровых скважин на воду, /иглофильтры/**	**1,577333**	**14800**		**23345**				
		шт								
3	**Е0101-216-1**	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	**12**	**337,12**	**220,69**	**4045**	**2648**	**1411**	**0,75**	**9**
		шт		**116,44**	**51,54**	**1397**	**619**	**70**	**0,18**	**2**
4	**Е0101-217-1**	**Монтаж сборного коллектора**	**166**	**174,17**	**116,09**	**28912**	**19271**	**9935**	**0,39**	**65**
		м		**53,3**	**32,2**	**8848**	**5345**	**70**	**0,12**	**20**
5	**С130806-67 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**166**	**337**		**55942**				
		м								
6	**С130806-67 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /возврат стоимости материалов/**	**149,4**	**337**		**-50348**				
		м								
7	**Е0101-217-2**	**Демонтаж сборного коллектора**	**166**	**106,74**	**72,84**	**17719**	**12091**	**6462**	**0,27**	**44**
		м		**33,9**	**21,71**	**5628**	**3604**	**70**	**0,09**	**15**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-8-1	Монтаж водоотводящего коллектора Ду 50 мм	0,13	70416,41	7806,78	9154	1015	9375	290,95	38
		км		52526,25	2949,75	6828	383	130	14,4	2
9	С131103-7	Рукав с текстильным каркасом Ду 50мм	130	523		67990				
		м								
10	С131103-7	Рукав с текстильным каркасом Ду 50мм /возврат стоимости материалов/	117	523		-61191				
		м								
11	Е0122-8-1 к=0,6	Демонтаж водоотводящего коллектора Ду 50 мм	0,13	36199,82	4684,07	4706	609	5625	174,57	23
		км		31515,75	1769,85	4097	230	130	8,64	1
12	Ц0107-232-2	Монтаж иглофильтровой установки	2	95737	50450,5	191474	100901	87095	235,75	472
		компл		43987,5	4398,78	87975	8798	90	25,51	51
13	С2015-49	Установки насосные водоотливные /работа насосных установок/	2300	885,27	885,27	2036121	2036121	57862	0	0
		маш.-ч		0	209,65	0	482184	12	1,22	2797
14	Ц0107-232-2 к=0,6	Демонтаж иглофильтровой установки	2	56662,8	30270,3	113326	60541	52257	141,45	283
		компл		26392,5	2639,27	52785	5279	90	15,31	31
15	Е0109-4-3	Монтаж емкостей для воды V50м3 (5шт) из тонколистовой стали, массой свыше 0,25 т	3,3813757	14775,34	3206,96	49961	10844	34225	61,98	210
		т		10453,5	792,66	35347	2680	90	3,68	12
16	С12021-205 Изм. и доп. вып. 25	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы без арматуры	3,3813757	83121		281063				
		т								
17	С12021-205 Изм. и доп. вып. 25	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы без арматуры /возврат стоимости материалов/	3,0432382	83121		-252957				
		т								
18	Е0109-4-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж емкостей для воды V50м3 (5шт) из тонколистовой стали, массой свыше 0,25 т	3,3813757	8878,66	2244,87	30022	7591	20776	37,19	126
		т		6272,1	554,86	21208	1876	90	2,58	9
19	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,2 кВт /откачка воды ассонизаторской машиной/	2300	98,36	98,36	226227	226227	20710	0	0
		маш-ч		0	75,04	0	172586	12	0,44	1001
20	С010333-А10-1 прим	Вывоз воды после откачки ассонизаторской машиной	1800	86,79		156218				
		т								
		ИТОГО:				2948993	2478903			1304
						264834	683874			3942
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				139 352				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы				**115 671**				
		На металломонтажные работы				**55 001**				
		Всего накладных расходов:				**310 025**				
		Итого с накладными				**3 259 017**				
		- заработная плата				**46 504**				
		- трудоемкость				**155**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**195 541**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**3 454 558**				
		Сметная заработная плата				**995 212**				
		Нормативная трудоемкость				**5 401**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,43706778				**8 418 992**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**168 380**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**8 587 372**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 030 485**				
		Итого с НДС				**9 617 857**				
		Всего:				**9 617 857**				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев О. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ПУП: _____ Билялов Д. С.

СО: _____ Рыкова Т. С.