ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-081140002928-20190703-46115264
1.1. Номер учетной системы 8
2. Дата выписки 03.07.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 30.06.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 081140002928
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Московская, дом № 40, к.203
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0018945
9.3. Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ139470398020467479
14. БИК ALFAKZKA
15. Наименование банка АО "Дочерний Банк "Альфа-Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050840000334
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель ТОО "Integra Construction KZ"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Кунаева 12/1,ВП-16
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 081140002928
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Московская, дом № 40, к.203

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050840000334
26.2 Наименование ТОО "Integra Construction KZ"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Кунаева 12/1,ВП-16
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер ДопСогл№5 от 12.03.18 к Дог №131-РП от 22.04.16
27.4. Дата 22.04.2016

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Кунаева 12/1,ВП-16

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 8
32.2 Дата 30.06.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За СМР по теплотрассе				1	7776056.25	7776056.25			7776056.25	12%	933126.75	8709183.00			1	
							Всего по счету:	7776056.25		0.00	7776056.25		933126.75	8709183.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

kzItWUmVhuOIlkZrgYBHH5WWrlGWRk86vfmY8uig5HreG1rN/Fix/VBHBV2rxtPAGUoHjgd7LWzE6o5/dN/rcA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БРОВКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

Доп. соглашение №5 от 12.03.2018г. Договор
№ 131-РП от 22.04.2016 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2019г.

код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			Доп.согл. №5 к Договору № 131-РП от 22.04.2016г.	12.03.2018г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	1 044 967 971								125 396 157	1 170 364 128
	В том числе:										
	за отчетный месяц		7 776 056							933 127	8 709 183
	Всего к оплате:	8 709 183	*Восемь миллионов семьсот девять тысяч сто восемьдесят три тенге ноль тиын*								

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
Дополнительное соглашение №5 от 12.03.2018г. к Договору № 131-РП от 22.04.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.
Дата начала работ по договору: 22.04.2016 г.
Дата окончания работ по договору: 15.06.2018 г.

Сумма аванса по договору: Оплачено	193 185 743,50	тг
Удержано ранее авансовых платежей:	193 185 743,50	тг
Обеспечение исполнения договора 2% предоставлено в виде Договора страхования:	13 596 353,46	тг

С П Р А В К А № 21/VI
о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за июнь месяц 2019г.

1.	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства, в том числе за отчетный месяц	тг	1 170 364 128
1.1	в том числе НДС, 12%	тг	125 396 157
2.	Выполнено по акту Ф-2в в текущем месяце	тг	8 709 183
2.1	в том числе НДС, 12%	тг	933 127
3	Удержание:		
3.1	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	тг	0,00
3.2	3% на окончание работ (обеспечение качества)	тг	261 275,49
3.3	Итого удержаний	тг	261 275,49
4.	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту за вычетом удержаний	тг	8 447 907,51
4.1	в том числе НДС, 12%	тг	905 132,95
5.	Остаток аванса	тг	0,00

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

Дополнительное соглашение №5 от 12.03.2018г. к Договору № 131-РП от 22.04.2016 г.

Сводная справка Форма №2 за июнь месяц 2019 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001 г., тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	НДС 12%, тенге	Стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	Акт №1	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА) Смета № 6-18А-1 /Взамен сметы 6-17-1/	109 353	271 838	32 621	304 459
2	Акт №2	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА) Смета № 6-18А-2 /Взамен сметы 6-18-1/	1 519 499	3 777 193	453 263	4 230 456
3	Акт №3	СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ Смета № 6-18А-3	1 499 320	3 727 025	447 243	4 174 268
		ИТОГО	**3 128 172**	**7 776 056**	**933 127**	**8 709 183**

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровцин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса".
Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №1

приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

на 6-18А-1 /Взамен сметы 6-17-1/ НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин	Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-173-1**	**Водоотлив из траншей**	**190,8**	**332,52**	**332,52**	**63444**	**63444**	**39719**	**0**	**0**
		м3		**0**	**214,61**	**0**	**40947**	**97**	**0,99**	**188**
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**63444**				
		ИТОГО:				**63444**	**63444**			**0**
						0	**40947**			**188**
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				**39 719**				
		Всего накладных расходов:				**39 719**				
		Итого с накладными				**103 163**				
		- заработная плата				**5 958**				
		- трудоемкость				**20**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**6 190**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**109 353**				
		Сметная заработная плата				**46 905**				
		Нормативная трудоемкость				**208**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,43713478				**266 508**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**5 330**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**271 838**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**32 621**				
		Итого с НДС				**304 459**				
		Всего:				**304 459**				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"
Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ЦУП: _____ Билялов Д. С.

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
СО: _____ Рыкова Т.Е.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Integra Construction KZ"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания Союз XXI"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

на 6-18А-2 /Взамен сметы 6-18-1/ НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАСЫПИ								
1	С143008-264 Изм. и доп.вып.18	**Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3** м3	2089	79		165031				
2	С010333-А45-1	**Перевозка В НАСЫПЬ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45,2 км, класс груза 1** т	4073,55	284,5		1158912				
3	Е0101-19-2К=11	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2 км** м3	2089	18,48	17,33	38602	36203	13073	0	0
				0	6,45	0	13477	97	0,03	65
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2 группы грунтов** м3	2089	4,32	3,73	9019	7793	3728	0	8
				0,55	1,29	1153	2691	97	0	9
5	Е0101-130-4	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см** м3	2089	9,16	9,16	19125	19125	6339	0	0
				0	3,13	0	6535	97	0,01	21
6	Е0101-130-10К=7	**Добавлять до 8 проходов за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 45 см** м3	2089	7,28	7,28	15218	15218	4442	0	0
				0	2,19	0	4580	97	0,01	15
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАСЫПИ				1405907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**1405907**	**78340**			**8**
		Накладные расходы :				**259939**	**27283**			**110**
		На общестроительные работы								
		Всего накладных расходов:				**27 583**				
		Итого с накладными				**27 583**				
		- заработная плата				**1 433 490**				
		- трудоемкость				**4 137**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				**14**				
		СУМННЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**86 009**				
		Сметная заработная плата				**1 519 499**				
		Нормативная трудоемкость				**291 359**				
						132				
		Итого в текущих ценах, к = 2,437073008								
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**3 703 130**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**74 063**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3 777 193**				
		Итого с НДС				**453 263**				
						4 230 456				
		Всего:				**4 230 456**				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ЦУП: _____ Билялов Д. С.

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

СОГ: _____ Рыкова Т. С.

ЗАКАЗЧИК: **ТОО "Integra Construction KZ"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Компания Союз XXI"**
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №3
приемки выполненных работ

за июнь месяц 2019 года

на 6-18А-3 СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С2015-49	**Установки насосные водоотливные /работа насосных установок/** маш.-ч	1255	885,27 / 0	885,27 / 209,65	1111014 / 0	1111014 / 263104	31573 / 12	0 / 1,22	0 / 1526
2	С2015-26	**Насос для водопонижения и водоотлива, 2,2 кВт /откачка воды ассонизаторской машиной/** маш-ч	1255	98,36 / 0	98,36 / 75,04	123441 / 0	123441 / 94172	11301 / 12	0 / 0,44	0 / 546
3	С010333-А10-1 прим	**Вывоз воды после откачки ассонизаторской машиной** т	1580	86,79		137125				
		ИТОГО:				1371580	1234454			
		Накладные расходы :				30620	357276			0
		На общестроительные работы								2072
		Всего накладных расходов:				42 873				
		Итого с накладными				42 873				
		- заработная плата				1 414 453				
		- трудоемкость				6 431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				21				
		СУМННЗ								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				84 867				
		Сметная заработная плата				1 499 320				
		Нормативная трудоемкость				394 327				
						2 093				
		Итого в текущих ценах, к = 2,437068804				3 653 946				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				73 079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3 727 025**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**447 243**				
		Итого с НДС				**4 174 268**				
		Всего:				**4 174 268**				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ПУП: _____ Билялов Д. С.

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

СО: _____ Рыкова Т. С.