ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-081140002928-20190307-65340680
1.1. Номер учетной системы 3
2. Дата выписки 07.03.2019
2.1. Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 05.03.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 081140002928
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Республика Казахстан, г.Астана, ул.Московская, дом № 40, к.203
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. Номер 0018945
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ139470398020467479
14. БИК ALFAKZKA
15. Наименование банка АО "Дочерний Банк "Альфа-Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 050840000334
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель ТОО "Integra Construction KZ"
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16
18.1. Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 081140002928
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г.Астана, ул.Московская, дом № 40, к.203

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 050840000334
26.2 Наименование ТОО "Integra Construction KZ"
26.3 Адрес доставки гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16
26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☐ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер
27.4. Дата

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления

31. Пункт назначения гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 3
32.2 Дата 05.03.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	За СМР по теплотрассе				1	41400286.61	41400286.61			41400286.61	12%	4968034.39	46368321.00			1	
							Всего по счету:	**41400286.61**		**0.00**	**41400286.61**		**4968034.39**	**46368321.00**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя

gFbqnnnCN1UTmZVFy+AK3GJqrSxrpMmuhMqL0Q2R
wWq2iK4G0kOnB0skJgq9zv9WWNcmeCWWW+Uv+4
mWuaVPDA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ БРОВКИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Счет-фактура № 3 от 5 марта 2019 г.

Дата совершения оборота: 05.03.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 081140002928, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Московская, дом № 40, к.203,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0018945, от 27.03.2013

ИИК поставщика: KZ139470398020467479, в банке АО "Дочерний Банк "Альфа-Банк" , БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Дополн Соглашение№5 от 12.03.2018г к Договору №131-РП от 22.04.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 081140002928, Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI",Республика Казахстан, г.Астана, ул.Московская, дом № 40, к.203

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050840000334, ТОО "Integra Construction KZ",гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Integra Construction KZ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050840000334, гАстана,ул.Кунаева12/1,ВП-16

ИИК получателя: KZ598560000003967492, в банке АФ АО "БанкЦентрКредит " г.Астана, БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	За СМР по теплотрассе	тг	1	41 400 286,61	41 400 286,61	12%	4 968 034,39	46 368 321,00		
Всего по счету:					**41 400 286,61**		**4 968 034,39**	**46 368 321,00**		

Руководитель: Бровкин С. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрено

(Ф.И.О., подпись)

МП

КОМПАНИЯ СОЮЗ XXI

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Бровкина Г.П.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК. ТОО "Компания Союз XXI"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

Доп. соглашение №5 от 12.03.2018г. Договор
№ 131-РП от 22.04.2016 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2019г.

код застройщика		код	договор		источник финанс.		организ.-правовая форма	
		подрядчика	номер	дата	наименов	код	наименование	код
			Доп.согл. №5 к Договору № 131-РП от 22.04.2016г.	12.03.2018г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов	стоимость выполненных работ и затрат, без НДС								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
		С начала строительства по отчетный месяц включит.	В отчетном месяце	Базовая стоимость в ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в	Дополнительные работы			
					СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты и расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по объекту:	1 015 875 432								121 905 052	1 137 780 484
	В том числе:										
	за отчетный месяц		41 400 287							4 968 034	46 368 321
	Всего к оплате:	46 368 321	*Сорок шесть миллионов триста шестьдесят восемь тысяч триста двадцать одна тенге ноль тиын*								

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
Дополнительное соглашение №5 от 12.03.2018г. к Договору № 131-РП от 22.04.2016 г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.
Дата начала работ по договору: 22.04.2016 г.
Дата окончания работ по договору: 15.06.2018 г.

Сумма аванса по договору: Оплачено	193 185 743,50	тг
Удержано ранее авансовых платежей:	132 071 389,39	тг
Обеспечение исполнения договора 2% предоставлено в виде Договора страхования:	13 596 353,46	тг

С П Р А В К А № 18/III
о стоимости выполненных работ и объему средств подлежащих оплате за март месяц 2019г.

1.	Общая стоимость выполненных работ с начала строительства, в том числе за отчетный месяц	тг	1 137 780 484
1.1	в том числе НДС, 12%	тг	121 905 052
2.	Выполнено по акту Ф-2в в текущем месяце	тг	46 368 321
2.1	в том числе НДС, 12%	тг	4 968 034
3	Удержание:		
3.1	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту (84%)	тг	38 949 389,64
3.2	3% на окончание работ (обеспечение качества)	тг	1 391 049,63
3.3	Итого удержаний	тг	40 340 439,27
4.	Сумма к оплате за выполненные работы по настоящему акту за вычетом удержаний	тг	6 027 881,73
4.1	в том числе НДС, 12%	тг	645 844,47
5.	Остаток аванса	тг	22 164 964,47

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

Дополнительное соглашение №5 от 12.03.2018г. к Договору № 131-РП от 22.04.2016 г.

Сводная справка Форма №2 за март месяц 2019 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Базовая стоимость в ценах 2001 г., тенге	Стоимость в текущих ценах без НДС, тенге	НДС 12%, тенге	Стоимость в текущих ценах с НДС, тенге
1	Акт №1	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА) Смета № 6-18А-1 /Взамен сметы 6-17-1/	1 939 041	4 820 086	578 410	5 398 496
2	Акт №2	НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА) Смета № 6-18А-2 /Взамен сметы 6-18-1/	9 148 259	22 740 826	2 728 899	25 469 725
3	Акт №3	СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ Смета № 6-18А-3	5 567 353	13 839 375	1 660 725	15 500 100
		ИТОГО	**16 654 653**	**41 400 287**	**4 968 034**	**46 368 321**

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса".
Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №1

приемки выполненных работ

за март месяц 2019 года

на 6-18А-1 /Взамен сметы 6-17-1/ НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	**Е0101-12-14#т.ч. п-3.46#К=1,1**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**1661**	**35,21**	**33,11**	**58486**	**54998**	**18058**	**0,01**	**24**		
		м3		**2,1**	**9,11**	**3488**	**15128**	**97**	**0,03**	**53**		
2	**Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**82,75**	**302,12**	**0**	**25001**	**0**	**28251**	**2,13**	**176**		
		м3		**302,12**	**0**	**25001**	**0**	**113**	**0**	**0**		
3	**Е0101-173-1**	**Водоотлив из траншей**	**1500**	**332,52**	**332,52**	**498777**	**498777**	**312254**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**214,61**	**0**	**321911**	**97**	**0,99**	**1480**		
4	**С010333-А3-1**	**Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 в отвал**	**782,655**	**35,53**		**27808**						
		т										
5	**Е0101-20-2**	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	**332,13**	**4,32**	**3,73**	**1434**	**1239**	**593**	**0**	**1**		
		м3		**0,55**	**1,29**	**183**	**428**	**97**	**0**	**1**		
6	**Е0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**1162,42**	**7,45**	**7,45**	**8662**	**8662**	**2728**	**0**	**0**		
		м3		**0**	**2,42**	**0**	**2812**	**97**	**0,01**	**11**		
7	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**1162,42**	**24,78**	**5,19**	**28802**	**6037**	**22082**	**0,12**	**144**		
		м3		**19,58**	**0**	**22765**	**0**	**97**	**0**	**0**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м (песок)	895,96	7,45	7,45	6676	6676	2102	0	0
		м3		0	2,42	0	2168	97	0,01	8
9	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы (песок)	46,84	154,22	0	7223	0	8162	1,12	52
		м3		154,22	0	7223	0	113	0	0
10	С143008-92 Изм. и доп. вып. 29	Песок природный	1093,88	440		481307				
		м3								
11	E0101-134-1	Послойное уплотнение песка пневматическими трамбовками	1093,88	24,78	5,19	27104	5681	20780	0,12	136
		м3		19,58	0	21423	0	97	0	0
12	E0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	40,45	836,13	175,4	33821	7095	12749	1,17	47
		м3		176,73	65,72	7149	2658	130	0,32	13
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				1205101				
		Раздел: КОНСТРУКЦИИ УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ УТ1(лист 11)								
13	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,874	3200,22	2134,53	2797	1866	1985	5,67	5
		м3		934,87	687,67	817	601	140	2,73	2
14	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты основания и перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (ПО1)	0,82	21100		17302				
		м3								
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,82	101		83				
		м3								
16	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,82	70		57				
		м3								
17	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,82	100		82				
		м3								
18	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	2	1171		2342				
		шт.								
19	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,784	251,62	4,39	6739	118	1410	0,24	7
		м2		42,95	1,66	1150	44	118	0,01	0
20	E0123-24-1	Установка люков	2	316,89	40,73	634	81	666	1,51	3
		шт		240,64	15,53	481	31	130	0,08	0
21	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	10690		21380				
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,88	552,68	28,23	1592	81	200	0,3	1
		м2		45,8	10,58	132	30	123	0,05	0
23	С143008-5 Изм. и доп. вып. 29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	0,432	719		311				
		м3								
24	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	2	776,72	447,44	1553	895	936	1,08	2
		шт		176,99	157,46	354	315	140	0,64	1
25	С143003-21 Изм. и доп. вып. 26	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 24.4.6/	1,086	7400		8036				
		м3								
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,8	251,62	4,39	1208	21	253	0,24	1
		м2		42,95	1,66	206	8	118	0,01	0
27	Е0106-19-1	Монолитные заделки	1	8538,07	363,41	8538	363	1796	9,49	9
		м3		1573,2	137,3	1573	137	105	0,67	1
28	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,108	1744,44	0	188	0	81	3,73	0
		м3		610,65	0	66	0	123	0	0
29	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,05	63558,6	485,47	3178	24	571	64,86	3
		т		9496,13	181,12	475	9	118	0,89	0
30	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,18	5339,67	75,91	961	14	48	1,55	0
		м3		225,11	28,67	41	5	105	0,14	0
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ УТ1(лист 11)				76982				
		Раздел: КОНСТРУКЦИИ УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДК1(лист 12)								
31	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,297	3200,22	2134,53	950	634	675	5,67	2
		м3		934,87	687,67	278	204	140	2,73	1
32	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты основания и перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 (ПО2)	0,22	21400		4708				
		м3								
33	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,22	101		22				
		м3								
34	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,22	70		15				
		м3								
35	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,22	100		22				
		м3								
36	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1171		1171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
37	С143018-320 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	1516		1516				
		шт.								
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,934	251,62	4,39	5519	96	1155	0,24	5
		м2		42,95	1,66	942	36	118	0,01	0
39	Е0123-24-1	Установка люков	1	316,89	40,73	317	41	333	1,51	2
		шт		240,64	15,53	241	16	130	0,08	0
40	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	1	10690		10690				
		комплект								
41	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,44	552,68	28,23	796	41	100	0,3	0
		м2		45,8	10,58	66	15	123	0,05	0
42	С143008-5 Изм. и доп. вып. 29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	0,216	719		155				
		м3								
43	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	508,24	279,88	1016	560	618	0,77	2
		шт		122,91	97,84	246	196	140	0,39	1
44	С143003-17 Изм. и доп. вып. 29	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 /ФБС 12.4.6/	0,53	7481		3965				
		м3								
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,88	251,62	4,39	725	13	152	0,24	1
		м2		42,95	1,66	124	5	118	0,01	0
46	Е0106-19-1	Монолитные заделки	0,5	8538,07	363,41	4269	182	898	9,49	5
		м3		1573,2	137,3	787	69	105	0,67	0
47	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3	1744,44	0	523	0	225	3,73	1
		м3		610,65	0	183	0	123	0	0
48	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,025	63558,6	485,47	1589	12	285	64,86	2
		т		9496,13	181,12	237	5	118	0,89	0
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,5	5339,67	75,91	2670	38	133	1,55	1
		м3		225,11	28,67	113	14	105	0,14	0
		Итого по разделу: КОНСТРУКЦИИ УЗЛОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДК1(лист 12)				40639				
		Раздел: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1-ДК6 (6 шт) Ду1000мм(лист 23-28)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0123-13-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах м3	0,879	13288,34	2919,33	11680	2566	4725	18,25	16
				3042,13	1093,23	2674	961	130	5,34	5
51	С143018-341 Изм. и доп. вып. 29	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10 шт.	1	2900		2900				
52	С143018-325 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9 шт.	2	3052		6104				
53	С143018-345 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2 шт.	1	2531		2531				
54	С143018-320 Изм. и доп. вып. 29	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 шт.	1	1516		1516				
55	С143018-340 Изм. и доп. вып. 29	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 шт.	1	1171		1171				
56	С131104-16 Изм. и доп. вып. 29	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 комплект	1	10690		10690				
57	С11011-773	Скобы ходовые шт	5	221		1105				
58	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	1,44	608,76	28,23	877	41	100	0,3	0
				45,8	10,58	66	15	123	0,05	0
59	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	6,28	251,62	4,39	1580	28	331	0,24	2
				42,95	1,66	270	10	118	0,01	0
60	Е0108-6-9	Кладка защитной стенки из керамического кирпича на растворе М50 м3	0,49	7937,66	341,09	3889	167	682	6,84	3
				1053,11	126,79	516	62	118	0,62	0
61	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок 1т	0,0505	5571,68	376,43	281	19	123	13,34	1
				2173,5	142,31	110	7	105	0,69	0
62	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,042	65000		2730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,0085	51575		437				
		т								
64	Е0116-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	2	3629,03	1,81	7258	4	1550	3,46	7
		1сальник		605,48	0	1211	0	128	0	0
		Итого по разделу: ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ ДК1-ДК6 (6 шт) Ду1000мм(лист 23-28)				54750				
		Раздел: Устройство отмостки								
65	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,204	1744,44	0	356	0	153	3,73	1
		м3		610,65	0	125	0	123	0	0
66	Е0111-14-1 Изм. и доп. вып.12	Устройство бетонной методом вакуумирования толщиной 100 мм	3,4	589,19	32,17	2003	109	270	0,35	1
		м2		62,62	1,97	213	7	123	0,01	0
67	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,017	5571,68	376,43	95	6	41	13,34	0
		1т		2173,5	142,31	37	2	105	0,69	0
68	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,017	65000		1105				
		т								
		Итого по разделу: Устройство отмостки				3559				
		ИТОГО:				1381028	597182			664
						106528	347909			1579
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				446 706				
		На сантехнические работы				1 550				
		Всего накладных расходов:				448 256				
		Итого с накладными				1 829 284				
		- заработная плата				67 238				
		- трудоемкость				224				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				109 757				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 939 041				
		Сметная заработная плата				521 675				
		Нормативная трудоемкость				2 467				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах, к = 2,4370676				**4 725 574**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**94 511**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**4 820 086**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**578 410**				
		Итого с НДС				**5 398 496**				
		Всего:				**5 398 496**				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ЦУП: _____ Билялов Д. С.

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

СО: _____ Рыкова Т. С.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №2

приемки выполненных работ

за март месяц 2019 года

на 6-18А-2 /Взамен сметы 6-18-1/ НАРУЖНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ										
1	**Е0124-9-6**	**Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 159 мм в ППУ-ПЭ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,6276**	**365381,97**	**152633,59**	**229314**	**95793**	**198781**	**1121,25**	**704**		
		км		**206223,75**	**37416,11**	**129426**	**23482**	**130**	**170,56**	**107**		
2	**С130806-479 Изм. и доп. вып. 26**	**Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**627,6**	**3918**		**2458937**						
		м										
3	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм /сверх учтенных СНиП в прокладке трубопроводов/**	**1,374**	**138118,84**	**56798,21**	**189772**	**78039**	**167269**	**359,61**	**494**		
		т		**72191,25**	**21455,55**	**99189**	**29479**	**130**	**104,79**	**144**		
4	**СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"**	**Отвод Ст 159х6-90-1-ППУ-ПЭ L1 1000 L2**	**24**	**21038,03**		**504913**						
		шт										
5	**СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"**	**Отвод Ст 159х6-78-1-ППУ-ПЭ L1 1000 L2**	**2**	**21038,03**		**42076**						
		шт										
6	**СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"**	**Тройниковое ответвление Ст 159х6/57х4-1/2-ППУ-ПЭ S 6 Н**	**1**	**30806,02**		**30806**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"	Тройниковое ответвление Ст 159х6/57х4-1/2-ППУ-ПЭ S 6 Н	1	34194,8		34195				
		шт								
8	СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ-КВ L 1000	6	7838,24		47029				
		шт								
9	Е0124-13-1	Установка шаровых кранов стальных диаметром 32, 38, 45, 57 мм для горячей воды и пара	2	864,64	448,06	1729	896	1227	1,99	4
		компл		364,84	107,12	730	214	130	0,44	1
10	С130904-1278 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые цельносварные полнопроходные под приварку, Тмакс 200°С, PN 25, DN 32, подземной установки, со стандартным удлинением штока 350 мм, в 1-ППУ-ПЭ изоляции, управление Т-образным ключом /А 0,8 L	2	94876		189752				
		шт.								
11	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 тех.ч., от.12, р.4-п.6	Прокладка сигнальной ленты	0,627	7439,82	5932,56	4665	3720	1952	7,25	5
		км		1507,26	833,38	945	523	133	4,83	3
12	СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"	Сигнальная лента	627	13,69		8581				
		м								
13	Е0122-40-5	Монтаж комплекта изоляции стыка диам. 159/250 мм	118	263,54	38,54	31098	4548	32151	1,03	122
		шт		207	2,59	24426	305	130	0,01	1
14	С130806-4080 Изм. и доп. вып. 26	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с применением адгезива (термоклей) длиной до 600 мм, диаметром 250 мм ГОСТ 30732-2006	118	3248		383264				
		комплект								
15	Е0125-122-3	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром 159 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	118	1939,91	1302,03	228909	153640	113581	1,46	172
		шт		310,5	491,62	36639	58012	120	3,15	372
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ АРМАТУРЫ				4385040				
		Раздел: СИСТЕМЫ ОДК								
16	Ц0108-545-1	Монтаж терминала и детектора	2	918,28	22,43	1837	45	1052	3,45	7
		шт		550,85	2,65	1102	5	95	0,02	0
17	СЦП №17695 от 04.10.2017г. ТОО "КТЗ"	Терминал двойной концевой КТ-15/Ш	2	6188,74		12377				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0110-950-1 Изм. и доп. вып. 3	Контрольные и приемосдаточные испытания системы ОДК	1	162758,95	53709,6	162759	53710	110440	332,35	332
		объект		109049,35	13662	109049	13662	90	79,24	79
		Итого по разделу: СИСТЕМЫ ОДК				176973				
		Раздел: ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНАЖА								
19	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0097	89942,55	41553,67	872	403	746	284,05	3
		км		48127,5	11054,83	467	107	130	42,9	0
20	С130804-890 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 160x7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	9,797	950		9307				
		м								
		Итого по разделу: ТРУБОПРОВОДЫ ДРЕНАЖА				10180				
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАСЫПИ								
21	С143008-264 Изм. и доп.вып.18	Суглинок III группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,95 т/м3	5000	79		395000				
		м3								
22	С010333-А45-1	Перевозка В НАСЫПЬ грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 45,2 км, класс груза 1	9750	284,5		2773843				
		т								
23	Е0101-19-2К=11	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины до 2 км	5000	18,48	17,33	92395	86652	31290	0	0
		м3		0	6,45	0	32258	97	0,03	155
24	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	5000	4,32	3,73	21587	18653	8924	0	19
		м3		0,55	1,29	2760	6440	97	0	21
25	Е0101-130-4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см	5000	9,16	9,16	45775	45775	15173	0	0
		м3		0	3,13	0	15642	97	0,01	51
26	Е0101-130-10К=7	Добавлять до 8 проходов за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 45 см	5000	7,28	7,28	36424	36424	10633	0	0
		м3		0	2,19	0	10962	97	0,01	36
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАСЫПИ				3365025				
		ИТОГО:				7937215	578300			1862
						1024135	191091			971
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				113 444				
		На общестроительные работы				579 774				
		Всего накладных расходов:				693 218				
		Итого с накладными				8 630 433				
		- заработная плата				103 983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		- трудоемкость				**347**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**517 826**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**9 148 259**				
		Сметная заработная плата				**1 319 209**				
		Нормативная трудоемкость				**3 180**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,43706775				**22 294 927**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**445 899**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**22 740 826**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2 728 899**				
		Итого с НДС				**25 469 725**				
		Всего:				**25 469 725**				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ЦУП: _____ Билялов Д. С.

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

СОГ: _____ Рыкова Т. С.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Integra Construction KZ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Компания Союз XXI"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: "Развитие железнодорожного узла станции Астана, включая строительство вокзального комплекса". Всесезонный комплекс мойки вагонов и технический парк, расположенный в районе ул. Байыркум в г. Астане.

А К Т №3

приемки выполненных работ

за март месяц 2019 года

на 6-18А-3 СТРОИТЕЛЬНОЕ ВОДОПОНИЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: УСТРОЙСТВО НАСЫПИ								
1	**Е0101-215-1**	**Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м**	**30**	**1438,7**	**87,07**	**43161**	**2612**	**10724**	**2,93**	**88**
		шт		**486,45**	**24,2**	**14594**	**726**	**70**	**0,13**	**4**
2	**С11061-224 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Фильтры для буровых скважин на воду, /иглофильтры/**	**3,943**	**14800**		**58361**				
		шт								
3	**Е0101-216-1**	**Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м**	**30**	**337,12**	**220,69**	**10114**	**6621**	**3528**	**0,75**	**22**
		шт		**116,44**	**51,54**	**3493**	**1546**	**70**	**0,18**	**6**
4	**Е0101-217-1**	**Монтаж сборного коллектора**	**415**	**174,17**	**116,09**	**72280**	**48176**	**24838**	**0,39**	**163**
		м		**53,3**	**32,2**	**22121**	**13363**	**70**	**0,12**	**51**
5	**С130806-67 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**415**	**337**		**139855**				
		м								
6	**С130806-67 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 /возврат стоимости материалов/**	**373,5**	**337**		**-125870**				
		м								
7	**Е0101-217-2**	**Демонтаж сборного коллектора**	**415**	**106,74**	**72,84**	**44297**	**30228**	**16156**	**0,27**	**110**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		33,9	21,71	14069	9010	70	0,09	37
8	Е0122-8-1	Монтаж водоотводящего коллектора Ду 50 мм	0,325	70416,41	7806,78	22885	2537	23439	290,95	95
		км		52526,25	2949,75	17071	959	130	14,4	5
9	С131103-7	Рукав с текстильным каркасом Ду 50мм	325	523		169975				
		м								
10	С131103-7	Рукав с текстильным каркасом Ду 50мм /возврат стоимости материалов/	292,5	523		-152978				
		м								
11	Е0122-8-1 к=0,6	Демонтаж водоотводящего коллектора Ду 50 мм	0,325	36199,82	4684,07	11765	1522	14063	174,57	57
		км		31515,75	1769,85	10243	575	130	8,64	3
12	Ц0107-232-2	Монтаж иглофильтровой установки	5	95737	50450,5	478685	252253	217738	235,75	1179
		компл		43987,5	4398,78	219938	21994	90	25,51	128
13	С2015-49	Установки насосные водоотливные /работа насосных установок/	2818	885,27	885,27	2494691	2494691	70894	0	0
		маш.-ч		0	209,65	0	590780	12	1,22	3427
14	Ц0107-232-2 к=0,6	Демонтаж иглофильтровой установки	5	56662,8	30270,3	283314	151352	130643	141,45	707
		компл		26392,5	2639,27	131963	13196	90	15,31	77
15	Е0109-4-3	Монтаж емкостей для воды V50м3 (5шт) из тонколистовой стали, массой свыше 0,25 т	13,526	14775,34	3206,96	199844	43376	136899	61,98	838
		т		10453,5	792,66	141389	10721	90	3,68	50
16	С12021-205 Изм. и доп. вып. 25	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы без арматуры	13,526	83121		1124253				
		т								
17	С12021-205 Изм. и доп. вып. 25	Негабаритные емкости, поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы без арматуры /возврат стоимости материалов/	12,173	83121		-1011828				
		т								
18	Е0109-4-3#т.ч. п-3.5#СНиП8.02-05-2002 п-2.8#К=0,6, К=0,7, К=0,5	Демонтаж емкостей для воды V50м3 (5шт) из тонколистовой стали, массой свыше 0,25 т	13,526	8878,66	2244,87	120088	30363	83104	37,19	503
		т		6272,1	554,86	84833	7505	90	2,58	35
19	С2015-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,2 кВт /откачка воды ассонизаторской машиной/	2818	98,36	98,36	277177	277177	25375	0	0
		маш-ч		0	75,04	0	211456	12	0,44	1226
20	С010333-А10-1 прим	Вывоз воды после откачки ассонизаторской машиной	2704,887	86,79		234751				
		т								
		Итого по разделу: УСТРОЙСТВО НАСЫПИ				4494822				
		ИТОГО:				4494820	3340907			3763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						712133	**881831**			**5046**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**348 381**				
		На общестроительные работы				**189 016**				
		На металломонтажные работы				**220 003**				
		Всего накладных расходов:				**757 400**				
		Итого с накладными				**5 252 220**				
		- заработная плата				**113 610**				
		- трудоемкость				**379**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		СУМННЗ				**315 133**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**5 567 353**				
		Сметная заработная плата				**1 707 574**				
		Нормативная трудоемкость				**9 188**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,43706748				**13 568 015**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**271 360**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**13 839 375**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**1 660 725**				
		Итого с НДС				**15 500 100**				
		Всего:				**15 500 100**				

ЗАКАЗЧИК : _____ Кабиев С. А.
Заместитель генерального директора
ТОО "Integra Construction KZ"

Проверил: _____ Каюпова Г.
Менеджер производственного управления ЦУП: _____ Билялов Д. С.

ПОДРЯДЧИК: _____ Бровкин С. В.
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

СО: _____ Рыкова Т. С.