Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)

СПРАВКА №20
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)	1 934 417 343,90	1 029 259 226	84 690 068,00	1 609 492 671	80 355 777					10 162 808	94 852 876

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П. (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

НҰРЖАН
ҚУАНЫШ АСҚАРҰЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ78VJE00080758

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
Ген. подрядчик: ТОО "Зерттеу СК"
Наименование объекта : «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области»(Привязка)

Акт приемки выполненных работ №20

за сентябрь 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-4. Конструкции металлические Блоки А, Б, В										
			РАЗДЕЛ 4.=Лестница ЛП1=КМ35										
1	48	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,6236	86065,12	27049,86	53670	16869	7957	23973	83854	
			НР - 69%; СП - 8%			46254,45	9458,90	28844	5899		6211		
2	49	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением.Монтаж**	т конструкций	1,8315	81860,17	27049,86	149927	49542	23371	65093	232222	
			НР - 69%; СП - 8%			42049,50	9458,90	77014	17324		17202		
3	50	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	2,5540405	887579,00	--	2266913	--	2266913	--	2448266	
			СП - 8%			--	--	--	--		181353		
4	51	ПСЦ РК 8.04-08-2020 Тех.часть Т6	**Надбавка на марку стали С-245**	т	1,230883	7420,00	--	9133	--	9133	--	9864	
			СП - 8%			--	--	--	--		731		
5	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**	м2	137,9181886	82,39	1,90	11363	262	7043	2828	15327	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	4058	41		1135		
6	53	1113-0301-1706 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской огнезащитной**	м2	137,9181886	919,37	105,96	126798	14613	--	81283	224727	
			НР - 69%, СП - 8%			813,41	40,73	112184	5617		16646		
7	54	236-202-1010 РСНБ РК 2015	**Краска огнезащитная**	кг	268,9404678	2235,00	--	601082	--	601082	--	649169	
			СП - 8%			--	--	--	--		48087		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3218886	81286	2915499	173177	3663429	
								222100	28881	--	271365		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				748376					
		Материалы		Тенге				7043					
		Всего заработная плата		Тенге					121900				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				610215					
			Накладные расходы	Тенге				84111					
			Сметная прибыль	Тенге				66599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				899086					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					121900				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2470510					
		Материалы		Тенге				31329					

		Всего заработная плата		Тенге					129081				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2266913					
			Накладные расходы	Тенге				89066					
			Сметная прибыль	Тенге				204766					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2764342					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					129081				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3663428					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174	
			Сметная заработная плата	Тенге					250981				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	**Тенге**				3218886	81286	2915499	173177	3663429	
								222100	28881	--	271365		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				748376					
		Материалы		Тенге				7043					
		Всего заработная плата		Тенге					121900				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				610215					
			Накладные расходы	Тенге				84111					
			Сметная прибыль	Тенге				66599					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				899086					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88	
			Сметная заработная плата	Тенге					121900				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2470510					
		Материалы		Тенге				31329					
		Всего заработная плата		Тенге					129081				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2266913					
			Накладные расходы	Тенге				89066					
			Сметная прибыль	Тенге				204766					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2764342					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					129081				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-4	Тенге				3663428					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								174	
			Сметная заработная плата	Тенге					250981				
	Локальная смета №2-1-5. Архитектурные решения ниже отм.0.000 Блоки А, Б, В												
	ОТДЕЛ 1.=БЛОК А=												
	РАЗДЕЛ 2.=Внутренняя отделка технического подполья=												
			Стены и перегородки										
8	**17**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**53,37**	**1340,10**	**82,20**	**71521**	**4387**	**19226**	**41184**	**121721**	
			НР - 60%; СП - 67%			**897,65**	**66,93**	**47908**	**3572**		**9016**		
9	**18**	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**411,08**	**627,93**	**6,06**	**258129**	**2491**	**56844**	**160068**	**451653**	
			НР - 80%; СП - 80%			**483,59**	**3,14**	**198794**	**1291**		**33456**		
10	**19**	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**17,79**	**309,40**	**2,79**	**5504**	**50**	**2125**	**2682**	**8841**	
			НР - 80%; СП - 80%			**187,13**	**1,33**	**3329**	**24**		**655**		
11	**20**	**1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**35,58**	**474,40**	**1,83**	**16879**	**65**	**7886**	**7168**	**25971**	
			НР - 80%, СП - 80%			**250,94**	**0,88**	**8928**	**31**		**1924**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**352033**	**6993**	**86081**	**211102**	**608186**	

								258959	4918	--	45051		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				352033					
		Материалы		Тенге				86083					
		Всего заработная плата		Тенге					263877				
			Накладные расходы	Тенге				211102					
			Сметная прибыль	Тенге				45051					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				608186					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200	
			Сметная заработная плата	Тенге					263877				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				608186					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								200	
			Сметная заработная плата	Тенге					263877				
	РАЗДЕЛ 3.=Полы=(АР1, лист 5)												
			Венткамера										
12	30	**1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101, до 40 мм**	**м2 стяжки**	22,42	460,95	21,76	10334	488	9415	628	11839	
			НР - 94%; СП - 8%			19,24	10,57	431	237		877		
13	31	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	22,42	1392,93	106,82	31229	2395	19988	9172	43633	
			НР - 94%; СП - 8%			394,57	40,65	8846	911		3232		
14	32	**1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины до 20 к норме 11-110101-1501**	**м2 покрытия**	22,42	-306,76	-9,46	-6878	-212	-6156	-580	-8055	
			НР - 94%; СП - 8%			-22,74	-4,78	-510	-107		-597		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				34685	2671	23247	9220	47417	
								8767	1041	--	3512		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				34685					
		Материалы		Тенге				23247					
		Всего заработная плата		Тенге					9808				
			Накладные расходы	Тенге				9220					
			Сметная прибыль	Тенге				3512					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47417					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					9808				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				47417					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9	
			Сметная заработная плата	Тенге					9808				
	РАЗДЕЛ 6.=Вход №2 (АР1 лист 2)=												
15	57	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	5,58	913,58	20,40	5098	114	3233	1644	7281	
			НР - 93%, СП - 3%			313,76	3,01	1751	17		539		
16	58	**1107-0107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	0,0198555	84508,88	7057,90	1678	140	165	1656	3601	
			НР - 118%, СП - 8%			69131,30	1548,09	1373	31		267		
17	59	**214-201-0102 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	0,0198555	424901,00	--	8437	--	8437	--	9112	
			СП - 8%			--	--	--	--		675		
18	60	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	1,2906075	96,91	2,67	125	3	57	45	184	

			НР - 65%; СП - 80%			50,33	0,30	65	--		14		
19	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2906075	164,77	3,80	213	5	132	53	287	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	76	1		21		
20	64	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	6,15	642,77	8,23	3953	51	18	3112	7630	
			НР - 80%, СП - 8%			631,47	1,07	3884	7		565		
21	65	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,1716	40199,00	--	6898	--	6898	--	7450	
			СП - 8%			--	--	--	--		552		
22	66	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм/внутренння часть подпорных крылец	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,93	1255,27	19,73	28783	452	10928	14044	46253	
			НР - 90%; СП - 8%			758,95	6,64	17403	152		3426		
23	67	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец	м2	22,93	1036,80	4,56	23774	104	5462	14604	41449	
			НР - 80%; СП - 8%			794,08	2,06	18208	47		3070		
24	68	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец	м2 окрашиваемой поверхности	22,93	602,52	3,53	13816	81	10705	2454	17572	
			НР - 90%; СП - 8%			132,13	1,65	3030	38		1302		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				92775	950	46035	37612	140819	
								45790	293	--	10431		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				92775					
		Материалы		Тенге				30700					
		Всего заработная плата		Тенге					46083				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8437					
		Местные материалы		Тенге				6898					
			Накладные расходы	Тенге				37612					
			Сметная прибыль	Тенге				10431					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				140818					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					46083				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				140818					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32	
			Сметная заработная плата	Тенге					46083				
			ОТДЕЛ 2.=БЛОК Б=										
			РАЗДЕЛ 7.=Внутренняя отделка технического подполья=										
			Потолок										
25	84	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	200	3055,20	38,74	611040	7748	243356	290902	974098	
			НР - 80%; СП - 80%			1799,68	18,46	359936	3692		72155		
26	85	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	603,59	115,95	0,88	69986	532	5371	51474	131177	
			НР - 80%, СП - 8%			106,17	0,43	64083	260		9717		

27	86	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	35,48	342,91	3,10	12166	110	4647	5969	19586	
			НР - 60%, СП - 8%			208,82	1,48	7409	53		1451		
			Стены и перегородки										
28	87	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	37	1340,10	82,20	49584	3041	13330	28552	84386	
			НР - 60%; СП - 8%			897,65	66,93	33213	2476		6251		
29	88	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	168,88	2853,09	38,74	481830	6543	202225	220944	758996	
			НР - 90%; СП - 8%			1616,90	18,46	273062	3118		56222		
30	89	1115-0203-0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	757,88	627,93	6,06	475896	4593	104800	295106	832683	
			НР - 60%; СП - 8%			483,59	3,14	366503	2380		61680		
31	90	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	122,2	355,10	0,88	43393	108	9840	26798	75806	
			НР - 90%; СП - 8%			273,69	0,43	33445	53		5615		
32	91	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	88,68	309,40	2,79	27438	247	10596	13370	44073	
			НР - 60%, СП - 8%			187,13	1,33	16595	118		3265		
33	92	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	80,2	474,40	1,83	38047	147	17775	16157	58540	
			НР - 80%; СП - 8%			250,94	0,88	20125	71		4336		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1809380	23069	611940	949272	2979345	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1174371	12221	--	220692		
		Материалы		Тенге				1809380					
		Всего заработная плата		Тенге				611941					
			Накладные расходы	Тенге					1186592				
			Сметная прибыль	Тенге				949272					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220692					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2979344					
			Сметная заработная плата	Тенге								876	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2979344	1186592				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								876	
			Сметная заработная плата	Тенге					1186592				
			РАЗДЕЛ 10.=Вход №1= (АР-3, лист 2)										
34	126	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02339	509409,88	7057,90	11915	165	10133	1951	14975	
			НР - 110%; СП - 8%			69131,30	1548,09	1617	36		1109		
35	127	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,518595	96,91	2,67	147	4	67	53	216	
			НР - 60%; СП - 8%			50,33	0,30	76	--		16		

36	128	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,518595	164,77	3,80	250	6	155	62	337	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	89	1		25		
37	131	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	7,4	642,77	8,23	4756	61	22	3745	9181	
			НР - 80%; СП - 8%			631,47	1,07	4673	8		680		
38	132	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,2028	40199,00	--	8152	--	8152	--	8804	
			СП - 8%			--	--	--	--		652		
39	133	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм/внутренння часть подпорных крылец	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,93	1255,27	19,73	28783	452	10928	14044	46253	
			НР - 90%; СП - 8%			758,95	6,64	17403	152		3426		
40	134	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец	м2	22,93	1036,80	4,56	23774	104	5462	14604	41449	
			НР - 90%; СП - 8%			794,08	2,06	18208	47		3070		
41	135	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец	м2 окрашиваемой поверхности	22,93	602,52	3,53	13816	81	10705	2454	17572	
			НР - 90%; СП - 8%			132,13	1,65	3030	38		1302		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				91593	873	45624	36913	138787	
								45096	282	--	10280		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				91593					
		Материалы		Тенге				37472					
		Всего заработная плата		Тенге					45378				
		Местные материалы		Тенге				8152					
			Накладные расходы	Тенге				36913					
			Сметная прибыль	Тенге				10280					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				138786					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					45378				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				138786					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31	
			Сметная заработная плата	Тенге					45378				
			РАЗДЕЛ 11.=Прочие работы=										
			Ограждение ОГ-1 с калиткой										
42	139	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,42635	129221,57	1657,20	55094	707	5264	34055	96281	
			НР - 69%; СП - 8%			115218,00	543,09	49123	232		7132		
43	140	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,42635	887579,00	--	378419	--	378419	--	408693	
			СП - 8%			--	--	--	--		30274		
44	141	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	25,1299272	164,77	3,80	4141	95	2567	1031	5585	
			НР - 69%; СП - 8%			58,84	0,60	1479	15		414		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				437654	802	386250	35086	510559	
								50602	247	--	37820		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4141					
		Материалы		Тенге				2567					

		Всего заработная плата		Тенге					1494				
			Накладные расходы	Тенге				1031					
			Сметная прибыль	Тенге				414					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5586					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1494				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				433513					
		Материалы		Тенге				5264					
		Всего заработная плата		Тенге					49355				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				378419					
			Накладные расходы	Тенге				34055					
			Сметная прибыль	Тенге				37406					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				504974					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					49355				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				510560					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								38	
			Сметная заработная плата	Тенге					50849				
		ОТДЕЛ 3.=БЛОК В=											
		РАЗДЕЛ 13.=Внутренняя отделка технического подполья=											
			Потолок										
45	160	**1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**100**	**3055,20**	**38,74**	**305520**	**3874**	**121678**	**145451**	**487049**	
			НР - 90%; СП - 5%			**1799,68**	**18,46**	**179968**	**1846**		**36078**		
46	161	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**500**	**115,95**	**0,88**	**57975**	**440**	**4450**	**42640**	**108664**	
			НР - 80%; СП - 8%			**106,17**	**0,43**	**53085**	**215**		**8049**		
			Стены и перегородки										
47	162	**1115-0203-0501 РСНБ РК 2015**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**389,26**	**627,93**	**6,06**	**244428**	**2359**	**53827**	**151572**	**427680**	
			НР - 80%; СП - 8%			**483,59**	**3,14**	**188242**	**1222**		**31680**		
48	163	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**59,42**	**1340,10**	**82,20**	**79629**	**4884**	**21407**	**45852**	**135520**	
			НР - 80%; СП - 8%			**897,65**	**66,93**	**53338**	**3977**		**10038**		
49	164	**1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**19,81**	**309,40**	**2,79**	**6129**	**55**	**2367**	**2987**	**9845**	
			НР - 80%; СП - 8%			**187,13**	**1,33**	**3707**	**26**		**729**		
50	165	**1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены. Окраска простая колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**39,61**	**474,40**	**1,83**	**18791**	**73**	**8778**	**7980**	**28912**	
			НР - 90%; СП - 5%			**250,94**	**0,88**	**9940**	**35**		**2142**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**712472**	**11685**	**212507**	**396482**	**1197670**	
								488280	**7321**	**--**	**88716**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**712472**					
		Материалы		Тенге				**212507**					
		Всего заработная плата		Тенге					**495601**				
			Накладные расходы	Тенге				**396482**					

			Сметная прибыль	Тенге				88716					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1197670					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373	
			Сметная заработная плата	Тенге					495601				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1197670					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373	
			Сметная заработная плата	Тенге					495601				
	РАЗДЕЛ 16.=Вход №3=												
51	197	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01988	509409,88	7057,90	10127	141	8612	1658	12728	
			НР - 119%; СП - 8%			69131,30	1548,09	1374	31		943		
52	198	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,2311325	96,91	2,67	119	3	54	43	175	
			НР - 67%; СП - 8%			50,33	0,30	62	--		13		
53	199	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,2311325	164,77	3,80	203	5	126	50	274	
			НР - 67%; СП - 8%			58,84	0,60	72	1		20		
54	202	1115-0106-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Устройство накрывочного элемента при облицовке цоколя сплиттерной плиткой	м накрывочного элемента	6,15	642,77	8,23	3953	51	18	3112	7630	
			НР - 80%, СП - 8%			631,47	1,07	3884	7		565		
55	203	213-307-0101 РСНБ РК 2015	Элемент накрывочный бетонный ГОСТ 13015-2012 серый	м3	0,1664	40199,00	--	6689	--	6689	--	7224	
			СП - 8%			--	--	--	--		535		
56	204	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной до 3 мм/внутренння часть подпорных крылец	м2 оштукатуриваемойповерхности	14,04	1255,27	19,73	17624	277	6691	8599	28321	
			НР - 80%, СП - 8%			758,95	6,64	10656	93		2098		
57	205	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасад здания. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм/Подпорных стенок крылец	м2	14,04	1036,80	4,56	14557	64	3344	8942	25379	
			НР - 80%; СП - 8%			794,08	2,06	11149	29		1880		
58	206	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая/Подпорных стенок крылец	м2 окрашиваемой поверхности	14,04	602,52	3,53	8459	49	6555	1503	10759	
			НР - 80%, СП - 8%			132,13	1,65	1855	23		797		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				61731	590	32089	23907	92490	
								29052	184	--	6851		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				61731					
		Материалы		Тенге				25401					
		Всего заработная плата		Тенге					29236				
		Местные материалы		Тенге				6689					
			Накладные расходы	Тенге				23907					
			Сметная прибыль	Тенге				6851					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92489					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					29236				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				92489					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					29236				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	Тенге				3592323	47633	1443773	1699594	5715273	
								2100917	26507	--	423353		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3158810					
		Материалы		Тенге				1029918					
		Всего заработная плата		Тенге					2078069				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8437					
		Местные материалы		Тенге				21739					
			Накладные расходы	Тенге				1665539					
			Сметная прибыль	Тенге				385947					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5210296					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1541	
			Сметная заработная плата	Тенге					2078069				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				433513					
		Материалы		Тенге				5264					
		Всего заработная плата		Тенге					49355				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				378419					
			Накладные расходы	Тенге				34055					
			Сметная прибыль	Тенге				37406					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				504974					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					49355				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-5	Тенге				5715270					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1578	
			Сметная заработная плата	Тенге					2127424				
	Локальная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А												
	РАЗДЕЛ 2.=Окна для IB -35С -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=												
59	15	**ТПРАЙС-ЛИСТ,П177**	**МОСКИТНАЯ СЕТКА**	**ШТ**	**90**	**9334,82**	**--**	**840134**	**--**	**840134**	**--**	**907345**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**67211**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**840134**	**--**	**840134**	**--**	**907345**	
								--	**--**	**--**	**67211**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				840134					
		Местные материалы		Тенге				840134					
			Сметная прибыль	Тенге				67211					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				907345					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				907345					
	РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=												
			Потолок тех.этаж										
60	**94**	**1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**984,35**	**99,17**	**2,67**	**97618**	**2628**	**17797**	**62841**	**173296**	
			НР - 90%, СП - 8%			**78,42**	**1,38**	**77193**	**1358**		**12837**		
61	**95**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**984,35**	**117,42**	**0,88**	**115582**	**866**	**10208**	**83945**	**215490**	
			НР - 90%, СП - 8%			**106,17**	**0,43**	**104508**	**423**		**15962**		
62	**96**	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**111,75**	**873,02**	**5,05**	**97560**	**564**	**30362**	**53461**	**163103**	
			НР - 90%, СП - 8%			**596,28**	**1,72**	**66634**	**192**		**12082**		
63	**97**	**1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**111,75**	**342,91**	**3,10**	**38320**	**346**	**14638**	**18801**	**61691**	
			НР - 90%, СП - 8%			**208,82**	**1,48**	**23336**	**165**		**4570**		
			Стены и перегородки тех.этаж										

64	104	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	491,88	117,42	0,88	57757	433	5101	41948	107681	
			ПР - 60%; СП - 0%			106,17	0,43	52223	212		7976		
65	105	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	229,83	355,10	0,88	81613	202	18509	50401	142575	
			ПР - 90%; СП - 5%			273,69	0,43	62902	99		10561		
66	106	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	229,83	175,52	0,37	40340	85	7217	26464	72148	
			ПР - 60%; СП - 0%			143,75	0,18	33038	41		5344		
			Примечание лист 1.4 п.7										
67	109	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	6	4127,04	171,52	24762	1030	5621	18067	46255	
			ПР - 95%; СП - 5%			3018,46	54,10	18111	325		3426		
68	110	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	12	1761,56	59,22	21139	710	2147	18102	42380	
			ПР - 90%; СП - 0%			1523,47	15,78	18282	189		3139		
69	111	246-304-0873 РСНБ РК 2015 прим	Решетка 850х2300 мм. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 450 мм	шт.	6	90600,00	--	543600	--	543600	--	587088	
			СП - 0%			--	--	--	--		43488		
70	112	246-304-0870 РСНБ РК 2015	850х300. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 300 мм	шт.	12	14743,00	--	176916	--	176916	--	191069	
			СП - 0%			--	--	--	--		14153		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1295207	6864	832116	374030	1802776	
								456227	3004	--	133538		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				528790					
		Материалы		Тенге				103830					
		Всего заработная плата		Тенге					422324				
			Накладные расходы	Тенге				337861					
			Сметная прибыль	Тенге				69332					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				935983					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								327	
			Сметная заработная плата	Тенге					422324				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				766417					
		Материалы		Тенге				7768					
		Всего заработная плата		Тенге					36907				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				720516					
		Сдача и испытание		Тенге				1815					
			Накладные расходы	Тенге				36169					
			Сметная прибыль	Тенге				64206					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				866792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					36907				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1802775					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354	
			Сметная заработная плата	Тенге					459231				
			РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=										

71	187	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	8,8	6090,38	5,97	53595	52	47320	4989	63270	
			НР - 80%; СП - 8%			707,13	1,50	6223	13		4687		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53595	52	47320	4989	63270	
								6223	13	--	4687		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53595					
		Материалы		Тенге				47320					
		Всего заработная плата		Тенге					6236				
			Накладные расходы	Тенге				4989					
			Сметная прибыль	Тенге				4687					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6236				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				63271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6236				
						РАЗДЕЛ 11.=Козырьки=							
			Козырек №4										
72	218	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,21181	27771,16	11925,01	5882	2526	572	2451	9000	
			НР - 69%; СП - 6%			13146,10	3625,05	2784	768		667		
73	219	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,18599	60553,91	28545,46	11262	5309	1048	4242	16744	
			НР - 69%; СП - 8%			26373,51	6680,43	4905	1242		1240		
74	220	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31468	856578,00	--	269548	--	269548	--	291112	
			СП - 8%			--	--	--	--		21564		
75	221	222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08312	818975,00	--	68073	--	68073	--	73519	
			СП - 8%			--	--	--	--		5446		
76	222	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	21,4812	82,39	1,90	1770	40	1098	441	2387	
			НР - 69%, СП - 8%			29,42	0,30	632	6		177		
77	223	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	0,031625	153206,37	1456,23	4845	46	4143	608	5890	
			НР - 90%; СП - 5%			20741,40	637,53	656	20		436		
78	224	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,031625	8958,44	64,38	283	2	249	29	337	
			НР - 90%; СП - 8%			999,96	28,77	32	1		25		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				361663	7923	344731	7771	398989	
								9009	2037	--	29555		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6898					
		Материалы		Тенге				5490					
		Всего заработная плата		Тенге					1347				
			Накладные расходы	Тенге				1078					
			Сметная прибыль	Тенге				638					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8614					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	

			Сметная заработная плата	Тенге					1347				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				354765					
		Материалы		Тенге				1620					
		Всего заработная плата		Тенге					9699				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				337621					
			Накладные расходы	Тенге				6693					
			Сметная прибыль	Тенге				28917					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				390375					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					9699				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				398989					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					11046				
			РАЗДЕЛ 12.=Крыльцо №4=										
79	264	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	1,72	602,52	3,53	1036	6	803	184	1318	
			НР - 80%; СП - 80%			132,13	1,65	227	3		98		
			Ограждение										
80	265	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	6,22	780,95	89,82	4858	558	544	4711	10334	
			НР - 110%; СП - 80%			603,82	38,00	3756	236		765		
81	266	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,058	887579,00	--	51480	--	51480	--	55598	
			СП - 8%			--	--	--	--		4118		
82	267	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,449	82,39	1,90	119	2	74	30	161	
			НР - 60%; СП - 80%			29,42	0,30	43	--		12		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				57493	566	52901	4925	67411	
								4026	239	--	4993		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				6013					
		Материалы		Тенге				1420					
		Всего заработная плата		Тенге					4265				
			Накладные расходы	Тенге				4925					
			Сметная прибыль	Тенге				875					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11813					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					4265				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51480					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				51480					
			Сметная прибыль	Тенге				4118					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				55598					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				67411					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					4265				
			РАЗДЕЛ 17.Стремянка АР-30										
83	311	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,04749	81860,17	27049,86	3888	1284	607	1688	6022	
			НР - 60%; СП - 80%			42049,50	9458,90	1997	449		446		
84	312	222-503-0201 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарныелестницы**	т	0,04749	887579,00	--	42151	--	42151	--	45523	
			СП - 8%			--	--	--	--		3372		

85	313	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,33146	164,77	3,80	384	8	239	96	518	
			ПР - 69%; СП - 40%			58,84	0,60	137	1		38		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				46423	1292	42997	1784	52063	
								2134	450	--	3856		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				384					
		Материалы		Тенге				238					
		Всего заработная плата		Тенге					138				
			Накладные расходы	Тенге				96					
			Сметная прибыль	Тенге				38					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				518					
			Сметная заработная плата	Тенге					138				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				46039					
		Материалы		Тенге				606					
		Всего заработная плата		Тенге					2446				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42151					
			Накладные расходы	Тенге				1688					
			Сметная прибыль	Тенге				3818					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51545					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2446				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				52063					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2	
			Сметная заработная плата	Тенге					2584				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**				2654515	16697	2160199	393499	3291854	
								477619	5743	--	243840		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1435814					
		Материалы		Тенге				158298					
		Всего заработная плата		Тенге					434310				
		Местные материалы		Тенге				840134					
			Накладные расходы	Тенге				348949					
			Сметная прибыль	Тенге				142781					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1927544					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								336	
			Сметная заработная плата	Тенге					434310				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				452284					
		Материалы		Тенге				2226					
		Всего заработная плата		Тенге					12145				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				431252					
			Накладные расходы	Тенге				8381					
			Сметная прибыль	Тенге				36853					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				497518					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					12145				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				766417					
		Материалы		Тенге				7768					
		Всего заработная плата		Тенге					36907				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				720516					
		Сдача и испытание		Тенге				1815					
			Накладные расходы	Тенге				36169					
			Сметная прибыль	Тенге				64206					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				866792					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27	
			Сметная заработная плата	Тенге					36907				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				3291854					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								370	
			Сметная заработная плата	Тенге					483362				
		Локальная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б											

			РАЗДЕЛ 1.=Стены=										
			Изоляция стен на 1 этаже /АР-2/										
86	**13**	**1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**м2**	**88,182**	**655,27**	**3,50**	**57783**	**308**	**30829**	**21399**	**85516**	
			НР - 100%, СП - 8%			**302,17**	**1,16**	**26646**	**102**		**6335**		
87	**14**	**234-101-0206 РСНБ РК 2015**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**м3**	**9,25911**	**50750,00**	**--**	**469900**	**--**	**469900**	**--**	**507492**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**37592**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**527683**	**308**	**500729**	**21399**	**593008**	
								26646	**102**	**--**	**43927**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**527683**					
		Материалы		Тенге				**30828**					
		Всего заработная плата		Тенге					**26748**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**469900**					
			Накладные расходы	Тенге				**21399**					
			Сметная прибыль	Тенге				**43927**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**593009**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**26748**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**593009**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**21**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**26748**				
			РАЗДЕЛ 2.=Окна										
88	**29**	**ТПРАЙС-ЛИСТ,П177**	**МОСКИТНАЯ СЕТКА**	**ШТ**	**49**	**9334,82**	**--**	**457406**	**--**	**457406**	**--**	**493998**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**36592**		
			Люки										
89	**32**	**1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	**м2**	**1,0201**	**3513,47**	**557,06**	**3584**	**569**	**1465**	**1533**	**5526**	
			НР - 90%, СП - 8%			**1519,05**	**150,55**	**1550**	**154**		**409**		
90	**33**	**261-104-0306 РСНБ РК 2015**	**Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,0201**	**35252,00**	**--**	**35961**	**--**	**35961**	**--**	**38838**	
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2877**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**496951**	**569**	**494832**	**1533**	**538362**	
								1550	**154**	**--**	**39878**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**496951**					
		Материалы		Тенге				**1466**					
		Всего заработная плата		Тенге					**1704**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**35961**					
		Местные материалы		Тенге				**457406**					
			Накладные расходы	Тенге				**1533**					
			Сметная прибыль	Тенге				**39878**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**538362**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1704**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**538362**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**1704**				
			РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=										
			Потолок тех.этаж										

91	120	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	180,92	873,02	5,05	157947	913	49155	86552	264059	
			НР - 80%; СП - 8%			596,28	1,72	107879	311		19560		
92	121	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	180,92	342,91	3,10	62039	561	23698	30438	99875	
			НР - 80%; СП - 8%			208,82	1,48	37780	268		7398		
			Стены и перегородки тех.этаж										
93	122	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	353,66	1618,20	87,53	572293	30956	160551	324346	968370	
			НР - 80%; СП - 8%			1076,70	69,69	380786	24647		71731		
94	123	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	353,66	1255,27	19,73	443939	6977	168552	216607	713389	
			НР - 80%; СП - 8%			758,95	6,64	268410	2348		52844		
95	124	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	353,66	355,10	0,88	125585	311	28481	77556	219392	
			НР - 80%; СП - 8%			273,69	0,43	96793	152		16251		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1361803	39718	430437	735499	2265085	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				891648	27726	--	167784		
		Материалы		Тенге				1361803					
		Всего заработная плата		Тенге				430435					
			Накладные расходы	Тенге					919374				
			Сметная прибыль	Тенге				735499					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				167784					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2265086					
			Сметная заработная плата	Тенге								652	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					919374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2265086					
			Сметная заработная плата	Тенге								652	
									919374				
			РАЗДЕЛ 7.=Наружная отделка=										
96	182	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	7,4	6090,38	5,97	45069	44	39792	4195	53205	
			НР - 80%; СП - 8%			707,13	1,50	5233	11		3941		
97	184	1126-0201-0201 РСНБ РК 2015	Пояса противопожарные. Устройство из ячеистых материалов на растворе	м3 изоляции	25,53	10518,39	931,58	268534	23783	35279	167364	470770	
			НР - 76%; СП - 8%			8204,94	420,84	209472	10744		34872		
98	186	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	85,1	3055,20	38,74	259998	3297	103548	123779	414479	
			НР - 80%; СП - 8%			1799,68	18,46	153153	1571		30702		
99	187	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	85,1	873,02	5,05	74294	429	23122	40712	124206	
			НР - 80%; СП - 8%			596,28	1,72	50743	146		9200		

100	188	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**	м2	85,1	1318,30	4,56	112187	388	44223	54201	179699	
			НР - 60%; СП - 8%			794,08	2,06	67576	175		13311		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				760082	27941	245964	390251	1242359	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				486177	12647	--	92026		
		Материалы		Тенге				760082					
		Всего заработная плата		Тенге				245963					
			Накладные расходы	Тенге					498824				
			Сметная прибыль	Тенге				390251					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92026					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1242359					
			Сметная заработная плата	Тенге								382	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					498824				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1242359					
			Сметная заработная плата	Тенге								382	
									498824				
			РАЗДЕЛ 10.=Козырьки=										
			Козырек №7										
101	305	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,2862	27771,16	11925,01	7948	3412	774	3312	12161	
			НР - 69%; СП - 8%			13146,10	3625,05	3762	1037		901		
102	306	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,25493	60553,91	28545,46	15437	7277	1437	5814	22951	
			НР - 69%; СП - 8%			26373,51	6680,43	6723	1703		1700		
103	307	222-525-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,47884	856578,00	--	410164	--	410164	--	442977	
			СП - 8%			--	--	--	--		32813		
104	308	222-525-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,06229	818975,00	--	51014	--	51014	--	55095	
			СП - 8%			--	--	--	--		4081		
105	309	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	29,22102	82,39	1,90	2408	56	1492	599	3248	
			НР - 69%; СП - 8%			29,42	0,30	860	9		241		
106	310	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	0,065625	153206,37	1456,23	10054	96	8597	1263	12222	
			НР - 90%; СП - 8%			20741,40	637,53	1361	42		905		
107	311	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,065625	8958,44	64,38	588	4	518	61	701	
			НР - 90%; СП - 8%			999,96	28,77	66	2		52		
108	314	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0057	1167366,55	1454,55	6654	9	5086	1422	8722	
			НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	1559	4		646		

109	315	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,04415	974026,55	1454,55	43003	64	39403	3244	49946	
			НР - 9%; СП - 4%			80098,00	637,53	3536	28		3700		
110	316	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,056	170536,02	1201,35	9550	67	7952	1405	11831	
			НР - 40%; СП - 8%			27337,50	541,08	1531	30		876		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				556820	10985	526437	17120	619854	
								19398	2855	--	45915		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				72257					
		Материалы		Тенге				63049					
		Всего заработная плата		Тенге					9028				
			Накладные расходы	Тенге				7994					
			Сметная прибыль	Тенге				6420					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				86671					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7	
			Сметная заработная плата	Тенге					9028				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				484563					
		Материалы		Тенге				2210					
		Всего заработная плата		Тенге					13225				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				461178					
			Накладные расходы	Тенге				9126					
			Сметная прибыль	Тенге				39495					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				533184					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					13225				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				619855					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					22253				
			РАЗДЕЛ 11.=Крыльцо №1, 6, 6а,3,3а=										
111	335	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,74	1340,10	82,20	19753	1212	5310	11374	33618	
			НР - 30%; СП - 5%			897,65	66,93	13231	987		2490		
112	336	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	14,74	1189,30	4,56	17530	67	5758	9388	29072	
			НР - 80%; СП - 6%			794,08	2,06	11705	30		2153		
113	337	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	14,74	602,52	3,53	8881	52	6881	1578	11295	
			НР - 30%; СП - 5%			132,13	1,65	1948	24		837		
			Ограждение										
114	338	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,48627	129221,57	1657,20	62837	806	6004	38841	109812	
			НР - 60%; СП - 8%			115218,00	543,09	56027	264		8134		
115	339	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,48627	887579,00	--	431603	--	431603	--	466131	
			СП - 8%			--	--	--	--		34528		
116	340	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	26,25858	82,39	1,90	2163	50	1340	538	2918	
			НР - 60%; СП - 8%			29,42	0,30	773	8		216		

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				542767	2187	456896	61719	652846	
								83684	1313	--	48358		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				48327					
		Материалы		Тенге				19291					
		Всего заработная плата		Тенге					28706				
			Накладные расходы	Тенге				22878					
			Сметная прибыль	Тенге				5696					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76901					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20	
			Сметная заработная плата	Тенге					28706				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				494440					
		Материалы		Тенге				6004					
		Всего заработная плата		Тенге					56291				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				431603					
			Накладные расходы	Тенге				38841					
			Сметная прибыль	Тенге				42662					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				575943					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42	
			Сметная заработная плата	Тенге					56291				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				652844					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62	
			Сметная заработная плата	Тенге					84997				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	**Тенге**				4246106	81708	2655295	1227521	5911514	
								1509103	44797	--	437888		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3267103					
		Материалы		Тенге				791032					
		Всего заработная плата		Тенге					1484384				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				505861					
		Местные материалы		Тенге				457406					
			Накладные расходы	Тенге				1179554					
			Сметная прибыль	Тенге				355731					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4802388					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1083	
			Сметная заработная плата	Тенге					1484384				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				979003					
		Материалы		Тенге				8214					
		Всего заработная плата		Тенге					69516				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				892781					
			Накладные расходы	Тенге				47967					
			Сметная прибыль	Тенге				82157					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1109127					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50	
			Сметная заработная плата	Тенге					69516				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	Тенге				5911515					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133	
			Сметная заработная плата	Тенге					1553900				
		Локальная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В											
		РАЗДЕЛ 2.=Окна для IB -35С -тип.А /Двукамерный стеклопакет/=											
117	17	ТПРАЙС-ЛИСТ,П177	**МОСКИТНАЯ СЕТКА**	**ШТ**	**53**	9334,82	--	494745	--	494745	--	534325	
			СП - 8%			--	--	--	--		39580		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				494745	--	494745	--	534325	
								--	--	--	39580		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				494745					
		Местные материалы		Тенге				494745					
			Сметная прибыль	Тенге				39580					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				534325					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				534325					

			РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=										
			Потолок тех.этаж										
118	84	1115-0206-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	852,5	99,17	2,67	84542	2276	15413	54424	150083	
			НР - 90%; СП - 5%			78,42	1,38	66853	1176		11117		
119	85	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	852,5	115,95	0,88	98847	751	7586	72701	185272	
			НР - 80%; СП - 8%			106,17	0,43	90510	367		13724		
120	86	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	111,75	873,02	5,05	97560	564	30362	53461	163103	
			НР - 90%; СП - 5%			596,28	1,72	66634	192		12082		
121	87	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	111,75	342,91	3,10	38320	346	14638	18801	61691	
			НР - 80%; СП - 8%			208,82	1,48	23336	165		4570		
			Стены и перегородки тех.этаж										
122	89	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,68	1646,45	87,53	351813	18703	103041	195968	591604	
			НР - 80%; СП - 8%			1076,70	69,69	230069	14891		43823		
123	90	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	213,68	896,95	19,73	191660	4216	25272	130873	348336	
			НР - 90%; СП - 5%			758,95	6,64	162172	1419		25803		
124	91	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	447,93	115,95	0,88	51937	395	3985	38199	97347	
			НР - 80%; СП - 8%			106,17	0,43	47557	193		7211		
125	92	1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	213,68	355,10	0,88	75878	188	17208	46859	132556	
			НР - 90%; СП - 5%			273,69	0,43	58482	92		9819		
126	93	1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	213,68	175,52	0,37	37505	79	6710	24604	67078	
			НР - 80%; СП - 8%			143,75	0,18	30716	38		4969		
127	94	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	113,69	7902,26	3,50	898408	398	863656	27588	1000076	
			НР - 80%; СП - 8%			302,17	1,16	34354	132		74080		
128	96	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	113,69	3403,89	38,74	386988	4405	198758	148739	578585	
			НР - 80%; СП - 8%			1616,90	18,46	183825	2099		42858		
			Примечание лист 1.4 п.7										

129	98	1120-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 2,5 м2. Установка	решетка	5	4127,04	171,52	20635	857	4686	15056	38546	
			НР - 96%; СП - 20%			3018,46	54,10	15092	270		2855		
130	99	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1761,56	59,22	17616	592	1789	15085	35317	
			НР - 93%; СП - 8%			1523,47	15,78	15235	158		2616		
131	100	246-304-0873 РСНБ РК 2015 прим	Решетка 850х2300 мм. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 450 мм	шт.	5	90600,00	--	453000	--	453000	--	489240	
			СП - 6%			--	--	--	--		36240		
132	101	246-304-0870 РСНБ РК 2015	850х300. Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 850 мм х 300 мм	шт.	10	14743,00	--	147430	--	147430	--	159224	
			СП - 8%			--	--	--	--		11794		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2952139	33770	1893534	842358	4098058	
								1024835	21192	--	303561		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2313458					
		Материалы		Тенге				1286632					
		Всего заработная плата		Тенге					1015272				
			Накладные расходы	Тенге				812217					
			Сметная прибыль	Тенге				250056					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3375731					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								748	
			Сметная заработная плата	Тенге					1015272				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				638681					
		Материалы		Тенге				6474					
		Всего заработная плата		Тенге					30755				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				600430					
		Сдача и испытание		Тенге				1514					
			Накладные расходы	Тенге				30141					
			Сметная прибыль	Тенге				53505					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				722327					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23	
			Сметная заработная плата	Тенге					30755				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4098058					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								771	
			Сметная заработная плата	Тенге					1046027				
			РАЗДЕЛ 8.=Наружная отделка=										
133	153	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	8,8	6090,38	5,97	53595	52	47320	4989	63270	
			НР - 80%, СП - 8%			707,13	1,50	6223	13		4687		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				53595	52	47320	4989	63270	
								6223	13	--	4687		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				53595					
		Материалы		Тенге				47320					
		Всего заработная плата		Тенге					6236				
			Накладные расходы	Тенге				4989					
			Сметная прибыль	Тенге				4687					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				63271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6236				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				63271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					6236				

			РАЗДЕЛ 12.=Крыльцо №5=										
134	215	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая**	м2 окрашиваемой поверхности	0,536	602,52	3,53	323	2	250	57	411	
			НР - 80%, СП - 8%			132,13	1,65	71	1		30		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				323	2	250	57	411	
		Стоимость общестроительных работ						71	1	--	30		
		Материалы		Тенге				323					
		Всего заработная плата		Тенге				250					
			Накладные расходы	Тенге					72				
			Сметная прибыль	Тенге				57					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30					
			Сметная заработная плата	Тенге				410					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге					72				
			Сметная заработная плата	Тенге				410					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге					72				
		Стоимость общестроительных работ						3500802	33824	2435849	847404	4696064	
		Материалы		Тенге				1031129	21206	--	347858		
		Всего заработная плата		Тенге				2862121					
		Местные материалы		Тенге				1334202					
			Накладные расходы	Тенге					1021580				
			Сметная прибыль	Тенге				494745					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				817263					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				294353					
			Сметная заработная плата	Тенге				3973737					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1021580			752	
		Материалы		Тенге				638681					
		Всего заработная плата		Тенге				6474					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					30755				
		Сдача и испытание		Тенге				600430					
			Накладные расходы	Тенге				1514					
			Сметная прибыль	Тенге				30141					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				53505					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				722327					
			Сметная заработная плата	Тенге								23	
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге					30755				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4696064					
			Сметная заработная плата	Тенге								775	
									1052335				
			Локальная смета №2-1-9. Лифтовое оборудование										
135	1	1303-0501-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,0 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 12, высота шахты 44 м. Монтаж оборудования**	лифт	1	1192416,05	27562,22	1192416	27562	103960	650569	1990423	
			НР - 61%, СП - 8%			1060893,61	5612,15	1060894	5612		147439		
136	2	1303-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=9	**Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 20, высота шахты 72 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	1	-404766,74	-25651,21	-404767	-25651	-64404	-196157	-648998	
			НР - 61%, СП - 8%			-314712,09	-6856,99	-314712	-6857		-48074		

137	3	1303-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Лифт грузопассажирский со скоростью движения кабины 1,6 м/с грузоподъемность 1000 кг, количество остановок 20, высота шахты 72 м. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта	м	32,44	-12728,96	-791,67	-412927	-25682	-72146	-196398	-658072	
			НР - 6%, СП - 8%			-9713,29	-211,64	-315099	-6866		-48746		
138	4	516-101-0301 РСНБ РК 2015	Лифт пассажирский, грузоподъемность 1000 кг, количество остановок - 9, скорость подъема 1 м/с, отделка кабины стандартная ГОСТ 22011-95	комплект	1	10398981,00	--	10398981	--		--	10398981	
						--	--	--	--	10398981	--		
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-9	Тенге				10773703	-23771	-32590	258014	11082334	
								431083	-8111	10398981	50619		
		Стоимость оборудования		Тенге				10398981					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				10398981					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				374722					
		Материалы		Тенге				-32590					
		Всего заработная плата		Тенге					422972				
			Накладные расходы	Тенге				258014					
			Сметная прибыль	Тенге				50619					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				683355					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294	
			Сметная заработная плата	Тенге					422972				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-9	Тенге				11082336					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								294	
			Сметная заработная плата	Тенге					422972				
			Локальная смета №2-1-10. Водопровод. Блоки А,Б,В										
			ОТДЕЛ 1.=ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1=										
			РАЗДЕЛ 1. Блок А										
			Кран поливочный внутренний										
139	18	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	10371,44	--	20743	--	19841	884	23357	
			НР - 95%; СП - 8%			450,90	--	902	--		1730		
140	19	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853	
			СП - 8%			--	--	--	--		137		
141	20	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1607,00	--	3214	--	3214	--	3471	
			СП - 8%			--	--	--	--		257		
			Кран поливочный наружный										
142	21	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	1	34671,44	--	34671	--	34220	442	37922	
			НР - 98%; СП - 5%			450,90	--	451	--		2809		
143	22	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927	
			СП - 8%			--	--	--	--		69		

144	23	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1607,00	--	1607	--	1607	--	1736	
			СП - 5%			--	--	--	--		129		
145	24	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,6	1000,95	1,20	12612	15	1755	8679	22995	
			НР - 90%; СП - 5%			860,47	0,58	10842	7		1703		
			Кран противопожарный										
146	26	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25840,85	128,34	103363	513	97439	5479	117550	
			НР - 99%; СП - 8%			1352,70	45,09	5411	180		8707		
147	27	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	2095,91	32,40	8384	130	77	8065	17765	
			НР - 98%; СП - 8%			2044,28	13,23	8177	53		1316		
148	28	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	22452,00	--	89808	--	89808	--	96993	
			СП - 8%			--	--	--	--		7185		
149	29	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	8	7851,00	--	62808	--	62808	--	67833	
			СП - 8%			--	--	--	--		5025		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				339784	658	313343	23549	392402	
								25783	240	--	29067		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				152616					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152616					
			Сметная прибыль	Тенге				12210					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				164826					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				12612					
		Материалы		Тенге				1755					
		Всего заработная плата		Тенге					10849				
			Накладные расходы	Тенге				8679					
			Сметная прибыль	Тенге				1703					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22994					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					10849				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				174556					
		Материалы		Тенге				151578					
		Всего заработная плата		Тенге					15174				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7395					
			Накладные расходы	Тенге				14870					
			Сметная прибыль	Тенге				15154					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				204580					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11	
			Сметная заработная плата	Тенге					15174				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				392400					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					26023				
			РАЗДЕЛ 2. Блок Б										
150	58	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962,00	--	28962	--	28962	--	31279	
			СП - 5%			--	--	--	--		2317		

151	59	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	20265,00	--	20265	--	20265	--	21886	
			СП - 8%			--	--	--	--		1621		
			Кран поливочный внутренний										
152	67	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	10371,44	--	20743	--	19841	884	23357	
			НР - 98% и СП - 8%			450,90	--	902	--		1730		
153	68	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853	
			СП - 8%			--	--	--	--		137		
154	69	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1607,00	--	3214	--	3214	--	3471	
			СП - 8%			--	--	--	--		257		
			Кран поливочный наружный										
155	70	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	34671,44	--	69343	--	68441	884	75845	
			НР - 98%, СП - 8%			450,90	--	902	--		5618		
156	71	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853	
			СП - 8%			--	--	--	--		137		
157	72	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1607,00	--	3214	--	3214	--	3471	
			СП - 8%			--	--	--	--		257		
158	73	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	1000,95	1,20	22521	27	3133	15499	41062	
			НР - 86% и СП - 8%			860,47	0,58	19361	13		3042		
159	74	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	73	537,00	--	39201	--	39201	--	42337	
			СП - 8%			--	--	--	--		3136		
			Кран противопожарный										
160	75	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	4	25840,85	128,34	103363	513	97439	5479	117550	
			НР - 98%; СП - 8%			1352,70	45,09	5411	180		8707		
161	76	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	4	2095,91	32,40	8384	130	77	8065	17765	
			НР - 98% и СП - 8%			2044,28	13,23	8177	53		1316		
162	77	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	4	22452,00	--	89808	--	89808	--	96993	
			СП - 8%			--	--	--	--		7185		
163	78	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	8	7851,00	--	62808	--	62808	--	67833	

			СП - 8%			--	--	--	--		5025		
164	79	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	10	3274,24	40,62	32742	406	25828	6541	42426	
			НР - 98%, СП - 8%			650,80	16,68	6508	167		3143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				508000	1076	465663	37352	588981	
								41261	413	--	43628		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				152616					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				152616					
			Сметная прибыль	Тенге				12210					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				164826					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22521					
		Материалы		Тенге				3134					
		Всего заработная плата		Тенге					19374				
			Накладные расходы	Тенге				15499					
			Сметная прибыль	Тенге				3042					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41062					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15	
			Сметная заработная плата	Тенге					19374				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				332863					
		Материалы		Тенге				211626					
		Всего заработная плата		Тенге					22300				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				98288					
			Накладные расходы	Тенге				21853					
			Сметная прибыль	Тенге				28376					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				383092					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16	
			Сметная заработная плата	Тенге					22300				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				588980					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30	
			Сметная заработная плата	Тенге					41674				
			РАЗДЕЛ 3. Блок В										
			Кран поливочный внутренний										
165	112	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	10371,44	--	20743	--	19841	884	23357	
			НР - 98%, СП - 8%			450,90	--	902	--		1730		
166	113	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853	
			СП - 8%			--	--	--	--		137		
167	114	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1607,00	--	3214	--	3214	--	3471	
			СП - 8%			--	--	--	--		257		
			Кран поливочный наружный										
168	115	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	34671,44	--	69343	--	68441	884	75845	
			НР - 98%, СП - 8%			450,90	--	902	--		5618		
169	116	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	858,00	--	1716	--	1716	--	1853	
			СП - 8%			--	--	--	--		137		

170	117	242-303-0201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	2	1607,00	--	3214	--	3214	--	3471	
			СП - 8%			--	--	--	--		257		
171	118	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,5	1000,95	1,20	7507	9	1044	5166	13687	
			НР - 80% от СП - 8%			860,47	0,58	6454	4		1014		
172	119	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	28	537,00	--	15036	--	15036	--	16239	
			СП - 8%			--	--	--	--		1203		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				122489	9	114222	6934	139776	
								8258	4	--	10353		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7507					
		Материалы		Тенге				1045					
		Всего заработная плата		Тенге					6458				
			Накладные расходы	Тенге				5166					
			Сметная прибыль	Тенге				1014					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13687					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					6458				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				114982					
		Материалы		Тенге				88282					
		Всего заработная плата		Тенге					1804				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				24896					
			Накладные расходы	Тенге				1768					
			Сметная прибыль	Тенге				9339					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				126089					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1804				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				139776					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					8262				
			ОТДЕЛ 2.=ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4=										
			РАЗДЕЛ 5. Блок Б										
173	173	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	--	12865	--	12865	--	13894	
			СП - 8%			--	--	--	--		1029		
174	183	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	8	10011,00	--	80088	--	80088	--	86495	
			СП - 8%			--	--	--	--		6407		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				92953	--	92953	--	100389	
								--	--	--	7436		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				92953					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92953					
			Сметная прибыль	Тенге				7436					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				100389					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				100389					
			ОТДЕЛ 3.=СТОЛОВАЯ.БЛОК Б=										
			РАЗДЕЛ 7. Водопровод В1										

175	221	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1	2088,41	25,21	2088	25	17	2006	4421	
			НР - 97%; СП - 8%			2046,33	0,44	2046	--		328		
176	222	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	0,99	640,00	--	634	--	634	--	685	
			СП - 8%			--	--	--	--		51		
177	225	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1726,06	18,04	8630	90	55	8316	18302	
			НР - 97%; СП - 8%			1697,04	0,18	8485	1		1356		
178	226	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	227,00	--	1124	--	1124	--	1214	
			СП - 8%			--	--	--	--		90		
179	227	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1598,09	15,05	7990	76	53	7704	16950	
			НР - 97%; СП - 8%			1572,14	0,11	7861	1		1256		
180	228	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	4,95	143,00	--	708	--	708	--	765	
			СП - 8%			--	--	--	--		57		
181	229	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6	7244,98	84,84	43470	509	37140	5901	53321	
			НР - 97%; СП - 8%			970,14	33,47	5821	201		3950		
182	232	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3	3274,24	40,62	9823	122	7749	1962	12728	
			НР - 96%; СП - 8%			650,80	16,68	1952	50		943		
183	234	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2384,70	23,04	16693	161	12986	3539	21850	
			НР - 97%; СП - 8%			506,51	9,32	3546	65		1619		
184	235	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2122,41	23,04	12734	138	9557	3033	17028	
			НР - 96%; СП - 8%			506,51	9,32	3039	56		1261		
185	236	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1837,68	23,04	5513	69	3924	1517	7592	
			НР - 97%; СП - 8%			506,51	9,32	1520	28		562		
186	239	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4354,87	290,53	4355	291	473	3584	8574	
			НР - 96%; СП - 8%			3590,60	66,55	3591	67		635		

187	240	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	28962,00	--	28962	--	28962	--	31279	
			СП - 8%			--	--	--	--		2317		
188	241	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2430,14	125,90	2430	126	274	2019	4805	
			НР - 98%; СП - 8%			2030,07	30,06	2030	30		356		
189	242	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	--	12865	--	12865	--	13894	
			СП - 8%			--	--	--	--		1029		
190	250	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27	537,00	--	14499	--	14499	--	15659	
			СП - 8%			--	--	--	--		1160		
191	251	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,3	631,99	1,20	5878	11	1296	3661	10302	
			НР - 80%, СП - 8%			491,51	0,58	4571	5		763		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				178396	1618	132316	43242	239369	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				44462	504	--	17733		
		Материалы		Тенге				5878					
		Всего заработная плата		Тенге				1295					
			Накладные расходы	Тенге					4576				
			Сметная прибыль	Тенге				3661					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				763					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10302					
			Сметная заработная плата	Тенге								3	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					4576				
		Материалы		Тенге				172518					
		Всего заработная плата		Тенге				72229					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					40390				
			Накладные расходы	Тенге				58792					
			Сметная прибыль	Тенге				39581					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				16970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				229069					
			Сметная заработная плата	Тенге								27	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					40390				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				239371					
			Сметная заработная плата	Тенге								31	
									44966				
			РАЗДЕЛ 8. Водопровод горячей воды Т3 (столовая)										
192	261	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	2	2088,41	25,21	4177	51	33	4012	8844	
			НР - 98%; СП - 8%			2046,33	0,44	4093	1		655		
193	262	241-205-1105 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	1,98	640,00	--	1267	--	1267	--	1368	
			СП - 8%			--	--	--	--		101		

194	265	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1726,06	18,04	8630	90	55	8316	18302	
			НР - 98%; СП - 8%			1697,04	0,18	8485	1		1356		
195	266	241-205-2201 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	4,95	143,00	--	708	--	708	--	765	
			СП - 8%			--	--	--	--		57		
196	267	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 184)	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1598,09	15,05	11187	106	76	10786	23730	
			НР - 98%; СП - 8%			1572,14	0,11	11005	1		1758		
197	268	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	6,93	143,00	--	991	--	991	--	1070	
			СП - 8%			--	--	--	--		79		
198	269	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	6	5055,40	53,86	30332	323	25327	4718	37854	
			НР - 98%; СП - 8%			780,33	21,99	4682	132		2804		
199	271	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3274,24	40,62	16371	203	12914	3271	21213	
			НР - 98%, СП - 8%			650,80	16,68	3254	83		1571		
200	272	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2892,55	23,04	11570	92	9452	2022	14679	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	2026	37		1087		
201	273	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	7	2384,70	23,04	16693	161	12986	3539	21850	
			НР - 98%, СП - 8%			506,51	9,32	3546	65		1619		
202	274	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	2122,41	23,04	12734	138	9557	3033	17028	
			НР - 98%; СП - 8%			506,51	9,32	3039	56		1261		
203	275	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1837,68	23,04	7351	92	5233	2022	10123	
			НР - 98%, СП - 8%			506,51	9,32	2026	37		750		
204	278	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	4354,87	290,53	4355	291	473	3584	8574	
			НР - 98%; СП - 8%			3590,60	66,55	3591	67		635		
205	279	242-101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	20265,00	--	20265	--	20265	--	21886	
			СП - 8%			--	--	--	--		1621		

206	281	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2430,14	125,90	2430	126	274	2019	4805	
			НР - 99%; СП - 8%			2030,07	30,06	2030	30		356		
207	282	242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	12865,00	--	12865	--	12865	--	13894	
			СП - 8%			--	--	--	--		1029		
208	289	244-104-0404 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный	шт.	21	3016,00	--	63336	--	63336	--	68403	
			СП - 8%			--	--	--	--		5067		
209	290	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	2	10011,00	--	20022	--	20022	--	21624	
			СП - 8%			--	--	--	--		1602		
210	291	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	26	537,00	--	13962	--	13962	--	15079	
			СП - 8%			--	--	--	--		1117		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				259246	1673	209796	47322	331091	
								47777	510	--	24525		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				259246					
		Материалы		Тенге				76382					
		Всего заработная плата		Тенге					48287				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				133416					
			Накладные расходы	Тенге				47322					
			Сметная прибыль	Тенге				24525					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				331093					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					48287				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				331093					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					48287				
			РАЗДЕЛ 9. Водомерные узлы.Блок Б										
			ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ-1										
211	300	1116-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка	узел	1	47317,48	2000,54	47317	2001	20320	25111	78222	
			НР - 99%; СП - 8%			24996,10	626,92	24996	627		5794		
212	301	261-301-0249 РСНБ РК 2015	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 159х4,5 мм	м	4	6204,00	--	24816	--	24816	--	26801	
			СП - 8%			--	--	--	--		1985		
213	302	261-301-0247 РСНБ РК 2015 прим	Обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных, бесшовных труб с фланцами, 89х3,5 мм	м	1	3303,00	--	3303	--	3303	--	3567	
			СП - 8%			--	--	--	--		264		