Приложение 5
к приказу Министерства по инвистициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика
(застройщика)

Форма КС-3

ЗАКАЗЧИК : КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Зерттеу СК"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЕГО АДРЕС: «Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)

СПРАВКА №21
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2023 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		80	03.06.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2022 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство школы на 600 мест в г.Тайынша ул. Конституции – Казахстана, 201 Тайыншинского района Северо-Казахстанской области» (Привязка)	2 163 652 404,54	1 258 494 287	204 674 161,29	1 804 687 906	194 153 925					24 560 899,35	229 235 060,64

Заказчик:
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" _____
М.П. (подпись)

Подрядчик:
Директор ТОО "Зерттеу СК" _____ Е.С. Махиня
М.П. (подпись)

Технический надзор:
Эксперт ТН ТОО "KZ Стройэксперт" _____
М.П (подпись).

НҰРЖАН
ҚУАНЫШ АСҚАРҰЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
KZ78VJE00080758

Акт приемки выполненных работ №21

за октябрь 2023 года

Составлен(а) 2021.4.1

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №2-1-6. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок А										
			РАЗДЕЛ 11.=Козырьки=										
			Козырек №4										
1	225	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	3,8	721,08	173,90	2740	661	505	1232	4289	
			НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	1574	211		318		
2	226	224-102-1006 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	3,952	6341,00	–	25060	–	25060	–	27065	
			СП - 8%			–	–	–	–		2005		
3	227	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0038	1167366,55	1454,55	4436	5	3392	948	5814	
			НР - 91%; СП - 8%			273438,00	637,53	1039	2		431		
4	228	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,4	5259,04	14,69	7363	21	5630	1580	9659	
			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	1712	6		715		
5	229	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,028	170536,02	1201,35	4775	33	3977	703	5916	
			НР - 90%; СП - 8%			27337,50	541,08	765	15		438		
6	232	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0012	349485,00	–	419	–	419	–	453	
			СП - 8%			–	–	–	–		34		
			Козырек №5А										
7	240	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	6,4	721,08	173,90	4615	1113	850	2074	7225	
			НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	2652	355		535		
8	241	224-102-1006 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	6,656	6341,00	–	42206	–	42206	–	45582	
			СП - 8%			–	–	–	–		3376		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				91614	1833	82039	6537	106003	
								7742	589	–	7852		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84259					
		Материалы		Тенге				12997					

		Всего заработная плата		Тенге					3539				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67685					
			Накладные расходы	Тенге				3231					
			Сметная прибыль	Тенге				6999					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94489					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					3539				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7355					
		Материалы		Тенге				1355					
		Всего заработная плата		Тенге					4792				
			Накладные расходы	Тенге				3306					
			Сметная прибыль	Тенге				853					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11514					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					4792				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				106003					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					8331				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	**Тенге**				91614	1833	82039	6537	106003	
								7742	589	–	7852		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84259					
		Материалы		Тенге				12997					
		Всего заработная плата		Тенге					3539				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				67685					
			Накладные расходы	Тенге				3231					
			Сметная прибыль	Тенге				6999					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				94489					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					3539				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				7355					
		Материалы		Тенге				1355					
		Всего заработная плата		Тенге					4792				
			Накладные расходы	Тенге				3306					
			Сметная прибыль	Тенге				853					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				11514					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4	
			Сметная заработная плата	Тенге					4792				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-6	Тенге				106003					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6	
			Сметная заработная плата	Тенге					8331				
		Локальная смета №2-1-7. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок Б											
		РАЗДЕЛ 5.=Внутренняя отделка=											
		Стены и перегородки 1 этаж											
9	**89**	**1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**	**33,44**	**4167,03**	**17,45**	**139345**	**583**	**69856**	**55332**	**210252**	
			НР - 80%; СП - 8%			**2060,60**	**7,75**	**68906**	**259**		**15574**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**139345**	**583**	**69856**	**55332**	**210252**	
								68906	**259**	–	**15574**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				139345					
		Материалы		Тенге				69855					
		Всего заработная плата		Тенге					69165				
			Накладные расходы	Тенге				55332					
			Сметная прибыль	Тенге				15574					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				210251					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								52	
			Сметная заработная плата	Тенге					69165				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				210251					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									52
			Сметная заработная плата	Тенге					69165				
			РАЗДЕЛ 8.=Кровля=										
			Над лестничной клеткой										
10	220	234-101-0204 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	4,605336	-33894,00	–	-156093	–	-156093	–	-168580
			СП - 8%			–	–	–	–		-12487	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-156093	–	-156093	–	-168580
								–	–	–	-12487	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-156093				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-156093				
			Сметная прибыль	Тенге				-12487				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-168580				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-168580				
			РАЗДЕЛ 10.=Козырьки=										
			Козырек №7										
11	312	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	7,9	721,08	173,90	5697	1374	1050	2561	8918
			НР - 69%; СП - 8%			414,32	55,44	3273	438		661	
12	313	224-102-1006 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	м2	8,216	6341,00	–	52098	–	52098	–	56266
			СП - 8%			–	–	–	–		4168	
13	317	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	2,7	5259,04	14,69	14199	40	10857	3047	18626
			НР - 92%; СП - 8%			1222,78	4,06	3302	11		1380	
14	320	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0012	349485,00	–	419	–	419	–	453
			СП - 8%			–	–	–	–		34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				72413	1414	64424	5608	84263
								6575	449	–	6243	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				66716				
		Материалы		Тенге				10858				
		Всего заработная плата		Тенге					3313			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				52517				
			Накладные расходы	Тенге				3047				
			Сметная прибыль	Тенге				5582				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				75345				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3313			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5697				
		Материалы		Тенге				1050				
		Всего заработная плата		Тенге					3711			
			Накладные расходы	Тенге				2561				
			Сметная прибыль	Тенге				661				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8919				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3711			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				84264				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5

			Сметная заработная плата	Тенге					7024				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	**Тенге**				55665	1997	-21813	60940	125935	
								75481	708	--	9330		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				49968					
		Материалы		Тенге				80713					
		Всего заработная плата		Тенге					72478				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-103576					
			Накладные расходы	Тенге				58379					
			Сметная прибыль	Тенге				8669					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				117016					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55	
			Сметная заработная плата	Тенге					72478				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5697					
		Материалы		Тенге				1050					
		Всего заработная плата		Тенге					3711				
			Накладные расходы	Тенге				2561					
			Сметная прибыль	Тенге				661					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8919					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					3711				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-7	Тенге				125935					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57	
			Сметная заработная плата	Тенге					76189				
		Локальная смета №2-1-8. Архитектурные решения выше отм.0.000 Блок В											
		РАЗДЕЛ 5.=Внутренияя отделка=											
			Примечание лист 1.4 п.10										
15	**102**	**1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 23**	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м2 потолка**	**61,19**	**3341,53**	**15,52**	**204468**	**949**	**119387**	**76060**	**302970**	
			НР - 90%; СП - 8%			**1374,93**	**6,20**	**84132**	**379**		**22442**		
16	**103**	**1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**61,19**	**743,65**	**1,97**	**45504**	**121**	**9385**	**28829**	**80279**	
			НР - 80%; СП - 8%			**588,30**	**0,62**	**35998**	**38**		**5947**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**249972**	**1070**	**128772**	**104889**	**383249**	
								120130	**417**	**--**	**28389**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				249972					
		Материалы		Тенге				128772					
		Всего заработная плата		Тенге					120547				
			Накладные расходы	Тенге				104889					
			Сметная прибыль	Тенге				28389					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				383250					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85	
			Сметная заработная плата	Тенге					120547				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				383250					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85	
			Сметная заработная плата	Тенге					120547				
		РАЗДЕЛ 11.=Козырьки=											
			Козырек №5										
17	**191**	**1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**6,4**	**721,08**	**173,90**	**4615**	**1113**	**850**	**2074**	**7225**	
			НР - 69%; СП - 8%			**414,32**	**55,44**	**2652**	**355**		**535**		

18	192	224-102-1006 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм**	**м2**	**7,36**	**6341,00**	**–**	**46670**	**–**	**46670**	**–**	**50404**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3734**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**51285**	**1113**	**47520**	**2074**	**57629**	
								2652	**355**	**–**	**4269**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**46670**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46670**					
			Сметная прибыль	Тенге				**3734**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**50404**					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4615**					
		Материалы		Тенге				**850**					
		Всего заработная плата		Тенге					**3007**				
			Накладные расходы	Тенге				**2074**					
			Сметная прибыль	Тенге				**535**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7224**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3007**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				**57628**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3007**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	**Тенге**				**301257**	**2183**	**176292**	**106963**	**440878**	
								122782	**772**	**–**	**32658**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**296642**					
		Материалы		Тенге				**128772**					
		Всего заработная плата		Тенге					**120547**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**46670**					
			Накладные расходы	Тенге				**104889**					
			Сметная прибыль	Тенге				**32123**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**433654**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**85**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**120547**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4615**					
		Материалы		Тенге				**850**					
		Всего заработная плата		Тенге					**3007**				
			Накладные расходы	Тенге				**2074**					
			Сметная прибыль	Тенге				**535**					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**7224**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**3007**				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-8	Тенге				**440878**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**87**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**123554**				
			Локальная смета №2-1-10. Водопровод. Блоки А,Б,В										
			ОТДЕЛ 1.=ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1=										
			РАЗДЕЛ 1. Блок А										
19	12	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**511**	**99,79**	**1,20**	**50993**	**613**	**1712**	**47694**	**106582**	
			НР - 98%; СП - 8%			**95,24**	**–**	**48668**	**–**		**7895**		
			Кран противопожарный										
20	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**30**	**99,79**	**1,20**	**2994**	**36**	**101**	**2800**	**6258**	
			НР - 98%; СП - 8%			**95,24**	**–**	**2857**	**–**		**464**		

21	32	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	12	740,18	79,50	8882	954	3976	3347	13207	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	3952	451		978		
22	33	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	13,2	536,00	–	7075	–	7075	–	7641	
			СП - 8%			–	–	–	–		566		
	Кран писсуарный учтен в локальной смете на бытовую канализацию К1 в комплекте с писсуаром.												
			Изоляционные работы										
23	34	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	179	740,18	79,50	132492	14231	59304	49920	197005	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	58957	6727		14593		
24	35	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	5,5	364,00	–	2002	–	2002	–	2162	
			СП - 8%			–	–	–	–		160		
25	36	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	13,2	325,00	–	4290	–	4290	–	4633	
			СП - 8%			–	–	–	–		343		
26	37	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	79,2	274,00	–	21701	–	21701	–	23437	
			СП - 8%			–	–	–	–		1736		
27	38	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	55	218,00	–	11990	–	11990	–	12949	
			СП - 8%			–	–	–	–		959		
28	39	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	44	192,00	–	8448	–	8448	–	9124	
			СП - 8%			–	–	–	–		675		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				250867	15834	120599	103761	382998	
								114434	7178	–	28370		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				196880					
		Материалы		Тенге				63280					
		Всего заработная плата		Тенге					70087				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				55506					
			Накладные расходы	Тенге				53267					
			Сметная прибыль	Тенге				20011					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270158					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45	
			Сметная заработная плата	Тенге					70087				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				53987					
		Материалы		Тенге				1812					

		Всего заработная плата		Тенге					51525				
			Накладные расходы	Тенге				50494					
			Сметная прибыль	Тенге				8359					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				112840					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27
			Сметная заработная плата	Тенге					51525				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				382998					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
			Сметная заработная плата	Тенге					121612				
			РАЗДЕЛ 2. Блок Б										
29	55	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	110	99,79	1,20	10977	132	369	10267	22943	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	10476	–		1700		
30	56	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	84	107,99	1,20	9071	101	970	7840	18264	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	8000	–		1353		
31	60	241-116-0210 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	2	2590,00	–	5180	–	5180	–	5594	
			СП - 8%			–	–	–	–		414		
32	61	241-116-0209 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	шт.	2	2030,00	–	4060	–	4060	–	4385	
			СП - 8%			–	–	–	–		325		
			Кран противопожарный										
33	80	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	25	99,79	1,20	2495	30	84	2333	5215	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	2381	–		386		
34	81	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	9	740,18	79,50	6662	715	2983	2510	9906	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	2964	338		734		
35	82	234-303-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, δст 9 мм диаметром 54 мм**	м	9,9	536,00	–	5306	–	5306	–	5731	
			СП - 8%			–	–	–	–		425		
		Кран писсуарный будет учтен в локальной смете на бытовую канализацию К1 в комплекте с писсуаром.											
36	83	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0052	2205345,03	999458,27	11468	5197	598	7402	20380	
			НР - 99%; СП - 8%			1090976,00	346922,13	5673	1804		1510		
37	84	241-102-0247 РСНБ РК 2015	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм**	м	5,2	34521,00	–	179509	–	179509	–	193870	
			СП - 8%			–	–	–	–		14361		
38	85	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	5,2	1432,82	8,54	7451	44	811	6544	15114	
			НР - 99%; СП - 8%			1268,53	2,56	6596	13		1120		

39	86	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0052	6309863,62	857543,21	32811	4459	25616	3953	39706	
			НР - 99%; СП - 8%			526240,00	241708,91	2736	1257		2941		
40	87	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,15	34178,31	1052,23	5127	158	4239	720	6315	
			НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	730	61		468		
			Изоляционные работы										
41	88	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	125	740,18	79,50	92522	9937	41414	34860	137573	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	41171	4697		10191		
42	89	234-303-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	22	1503,00	–	33066	–	33066	–	35711	
			СП - 8%			–	–	–	–		2645		
43	90	234-303-0222 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 80 мм	м	14	902,00	–	12628	–	12628	–	13638	
			СП - 8%			–	–	–	–		1010		
44	91	234-303-0220 РСНБ РК 2015 прим.	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	44	737,00	–	32428	–	32428	–	35022	
			СП - 8%			–	–	–	–		2594		
45	92	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	8,8	364,00	–	3203	–	3203	–	3459	
			СП - 8%			–	–	–	–		256		
46	93	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	26,4	325,00	–	8580	–	8580	–	9266	
			СП - 8%			–	–	–	–		686		
47	94	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	7,7	274,00	–	2110	–	2110	–	2279	
			СП - 8%			–	–	–	–		169		
48	95	234-303-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	13,2	192,00	–	2534	–	2534	–	2737	
			СП - 8%			–	–	–	–		203		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				467188	20773	365688	76429	587108	
								80727	8170	–	43491		

		Стоимость общестроительных работ		Тенге				255896					
		Материалы		Тенге				75659					
		Всего заработная плата		Тенге					68040				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99855					
			Накладные расходы	Тенге				55989					
			Сметная прибыль	Тенге				24952					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				336837					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									44
			Сметная заработная плата	Тенге					68040				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				211292					
		Материалы		Тенге				1422					
		Всего заработная плата		Тенге					20857				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				188749					
			Накладные расходы	Тенге				20440					
			Сметная прибыль	Тенге				18539					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				250271					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									11
			Сметная заработная плата	Тенге					20857				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				587108					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
			Сметная заработная плата	Тенге					88897				
		РАЗДЕЛ 3. Блок В											
49	106	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	257	99,79	1,20	25646	308	861	23987	53604	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	24477	–		3971		
			Кран противопожарный										
50	125	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	25	99,79	1,20	2495	30	84	2333	5215	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	2381	–		386		
51	126	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	9	740,18	79,50	6662	715	2983	2510	9906	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	2964	338		734		
52	127	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	9,9	536,00	–	5306	–	5306	–	5731	
			СП - 8%			–	–	–	–		425		
	Изоляционные работы												
53	128	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	113	740,18	79,50	83640	8984	37437	31514	124366	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	37219	4247		9212		
54	129	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	6,6	325,00	–	2145	–	2145	–	2317	
			СП - 8%			–	–	–	–		172		
55	130	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	36,3	276,00	–	10019	–	10019	–	10821	
			СП - 8%			–	–	–	–		802		

56	131	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	56,1	211,00	–	11837	–	11837	–	12784	
			СП - 8%			–	–	–	–		947		
57	132	234-303-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 18 мм	м	25,3	205,00	–	5186	–	5186	–	5601	
			СП - 8%			–	–	–	–		415		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**152936**	**10037**	**75858**	**60344**	**230345**	
								67041	**4585**	–	**17064**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**124795**					
		Материалы		Тенге				**40420**					
		Всего заработная плата		Тенге					**44768**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34493**					
			Накладные расходы	Тенге				**34024**					
			Сметная прибыль	Тенге				**12707**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**171526**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**29**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**44768**				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**28141**					
		Материалы		Тенге				**945**					
		Всего заработная плата		Тенге					**26858**				
			Накладные расходы	Тенге				**26320**					
			Сметная прибыль	Тенге				**4357**					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**58818**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**26858**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**230344**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**43**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**71626**				
			ОТДЕЛ 2.=ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3,Т4=										
			РАЗДЕЛ 4. Блок А										
58	143	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	668	99,79	1,20	66660	802	2238	62348	139329	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	63620	–		10321		
59	148	245-405-1501 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10	шт.	4	-3259,00	–	-13036	–	-13036	–	-14079	
			СП - 8%			–	–	–	–		-1043		
			Изоляционные работы										
60	151	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	250	740,18	79,50	185045	19875	82828	69721	275147	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	82342	9395		20381		
61	152	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	78,1	437,00	–	34130	–	34130	–	36860	
			СП - 8%			–	–	–	–		2730		

62	153	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	194,7	368,00	–	71650	–	71650	–	77382	
			СП - 8%			–	–	–	–		5732		
63	154	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	2,2	296,00	–	651	–	651	–	703	
			СП - 8%			–	–	–	–		52		
64	155	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	280	740,18	79,50	207250	22260	92766	78087	308164	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	92224	10522		22827		
65	156	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	23,1	437,00	–	10095	–	10095	–	10903	
			СП - 8%			–	–	–	–		808		
66	157	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	111,1	368,00	–	40885	–	40885	–	44156	
			СП - 8%			–	–	–	–		3271		
67	158	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	155,1	296,00	–	45910	–	45910	–	49583	
			СП - 8%			–	–	–	–		3673		
68	159	234-303-0304 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 18 мм	м	18,7	301,00	–	5629	–	5629	–	6079	
			СП - 8%			–	–	–	–		450		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				654869	42937	373746	210156	934227	
								238186	19917	–	69202		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				601245					
		Материалы		Тенге				175595					
		Всего заработная плата		Тенге					194483				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				208950					
			Накладные расходы	Тенге				147807					
			Сметная прибыль	Тенге				59924					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				808976					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								125	
			Сметная заработная плата	Тенге					194483				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				53624					
		Материалы		Тенге				2238					
		Всего заработная плата		Тенге					63620				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-13036					
			Накладные расходы	Тенге				62348					
			Сметная прибыль	Тенге				9278					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				125250					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33	
			Сметная заработная плата	Тенге					63620				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				934226					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								159	
			Сметная заработная плата	Тенге					258103				
			РАЗДЕЛ 5. Блок Б										
69	171	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	264	99,79	1,20	26345	317	885	24640	55064	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	25143	–		4079		
70	174	241-116-0207 РСНБ РК 2015	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	1406,00	–	2812	–	2812	–	3037	
			СП - 8%			–	–	–	–		225		
71	180	245-405-1501 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	2	-3259,00	–	-6518	–	-6518	–	-7039	
			СП - 8%			–	–	–	–		-521		
72	181	1117-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка**	шт.	2	12073,24	32,28	24146	64	16627	7335	34000	
			НР - 98%; СП - 8%			3727,44	15,03	7455	30		2519		
			Изоляционные работы										
73	185	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	118	740,18	79,50	87341	9381	39094	32908	129869	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	38866	4434		9620		
74	186	234-303-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм**	м	9,9	536,00	–	5306	–	5306	–	5731	
			СП - 8%			–	–	–	–		425		
75	187	234-303-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	38,5	437,00	–	16824	–	16824	–	18170	
			СП - 8%			–	–	–	–		1346		
76	188	234-303-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	47,3	368,00	–	17406	–	17406	–	18799	
			СП - 8%			–	–	–	–		1393		
77	189	234-303-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	34,1	296,00	–	10094	–	10094	–	10901	
			СП - 8%			–	–	–	–		807		
78	190	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	155	740,18	79,50	114728	12323	51353	43227	170591	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	51052	5825		12636		
79	191	234-303-0414 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм**	м	18,7	1371,00	–	25638	–	25638	–	27689	

			СП - 8%				–	–	–	–		2051		
80	192	234-303-0312 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм**	м	22	482,00	–	10604	–	10604	–	11452	
			СП - 8%				–	–	–	–		848	
81	193	234-303-0310 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм**	м	85,8	437,00	–	37495	–	37495	–	40495	
			СП - 8%				–	–	–	–		3000	
82	194	234-303-0308 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм**	м	22	368,00	–	8096	–	8096	–	8744	
			СП - 8%				–	–	–	–		648	
83	195	234-303-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм**	м	22	296,00	–	6512	–	6512	–	7033	
			СП - 8%				–	–	–	–		521	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				386829	22085	242228	108110	534536	
								122516	10289	–	39597		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				340044					
		Материалы		Тенге				90448					
		Всего заработная плата		Тенге					100177				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				137975					
			Накладные расходы	Тенге				76135					
			Сметная прибыль	Тенге				33295					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				449474					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64	
			Сметная заработная плата	Тенге					100177				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				46785					
		Материалы		Тенге				17511					
		Всего заработная плата		Тенге					32628				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3706					
			Накладные расходы	Тенге				31975					
			Сметная прибыль	Тенге				6302					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				85062					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18	
			Сметная заработная плата	Тенге					32628				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				534536					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83	
			Сметная заработная плата	Тенге					132805				
			РАЗДЕЛ 6. Блок В										
84	205	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	413	99,79	1,20	41213	496	1383	38547	86141	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	39334	–		6381		
85	210	245-405-1501 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический из латуни Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 10**	шт.	3	-3259,00	–	-9777	–	-9777	–	-10559	
			СП - 8%				–	–	–		-782		

	Изоляционные работы											
86	213	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	120	740,18	79,50	88822	9540	39758	33466	132071
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	39524	4510		9783	
87	214	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	33	437,00	–	14421	–	14421	–	15575
			СП - 8%			–	–	–	–		1154	
88	215	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	96,8	368,00	–	35622	–	35622	–	38472
			СП - 8%			–	–	–	–		2850	
89	216	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	2,2	296,00	–	651	–	651	–	703
			СП - 8%			–	–	–	–		52	
90	217	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	209	740,18	79,50	154698	16615	69245	58286	230023
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	68838	7854		17039	
91	218	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	8,8	437,00	–	3846	–	3846	–	4154
			СП - 8%			–	–	–	–		308	
92	219	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	70,4	368,00	–	25907	–	25907	–	27980
			СП - 8%			–	–	–	–		2073	
93	220	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	150,7	296,00	–	44607	–	44607	–	48176
			СП - 8%			–	–	–	–		3569	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				400010	26651	225663	130299	572736
								147696	12364	–	42427	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				368574				
		Материалы		Тенге				109001				
		Всего заработная плата		Тенге					120726			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				125054				
			Накладные расходы	Тенге				91752				
			Сметная прибыль	Тенге				36828				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				497154				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					120726			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				31436				
		Материалы		Тенге				1384				
		Всего заработная плата		Тенге					39334			

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-9777					
			Накладные расходы	Тенге				38547					
			Сметная прибыль	Тенге				5599					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75582					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
			Сметная заработная плата	Тенге					39334				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				572736					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									98
			Сметная заработная плата	Тенге					160060				
		ОТДЕЛ 3.=СТОЛОВАЯ.БЛОК Б=											
		РАЗДЕЛ 7. Водопровод В1											
94	237	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	90	99,79	1,20	8981	108	301	8400	18772	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	8572	–		1391		
95	238	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	18	107,99	1,20	1944	22	208	1680	3914	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	1714	–		290		
96	243	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	–	2812	–	2812	–	3037	
			СП - 8%			–	–	–	–		225		
97	244	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00	–	5180	–	5180	–	5594	
			СП - 8%			–	–	–	–		414		
						Изоляционные работы							
98	252	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	59	740,18	79,50	43671	4690	19548	16454	64935	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	19433	2217		4810		
99	253	234-303-0224 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 102 мм	м	13,2	1503,00	–	19840	–	19840	–	21427	
			СП - 8%			–	–	–	–		1587		
100	254	234-303-0223 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	3,3	947,00	–	3125	–	3125	–	3375	
			СП - 8%			–	–	–	–		250		
101	255	234-303-0220 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 70 мм	м	3,3	737,00	–	2432	–	2432	–	2627	
			СП - 8%			–	–	–	–		195		
102	256	234-303-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	7,7	536,00	–	4127	–	4127	–	4457	
			СП - 8%			–	–	–	–		330		

103	257	234-303-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	3,3	364,00	–	1201	–	1201	–	1297	
			СП - 8%			–	–	–	–		96		
104	258	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	14,3	325,00	–	4648	–	4648	–	5020	
			СП - 8%			–	–	–	–		372		
105	259	234-303-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	13,2	276,00	–	3643	–	3643	–	3934	
			СП - 8%			–	–	–	–		291		
106	260	234-303-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	6,6	211,00	–	1393	–	1393	–	1504	
			СП - 8%			–	–	–	–		111		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				102997	4820	68458	26534	139893	
								29719	2217	–	10362		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				84080					
		Материалы		Тенге				19547					
		Всего заработная плата		Тенге					21650				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				40409					
			Накладные расходы	Тенге				16454					
			Сметная прибыль	Тенге				8042					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108576					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					21650				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				18917					
		Материалы		Тенге				510					
		Всего заработная плата		Тенге					10286				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7992					
			Накладные расходы	Тенге				10080					
			Сметная прибыль	Тенге				2320					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				31317					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					10286				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				139893					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19	
			Сметная заработная плата	Тенге					31936				
			РАЗДЕЛ 8. Водопровод горячей воды Т3 (столовая)										
107	276	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14	107,99	1,20	1512	17	162	1307	3044	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	1333	–		225		
108	277	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95	99,79	1,20	9480	114	318	8867	19815	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	9048	–		1468		

109	280	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030,00	–	4060	–	4060	–	4385	
			СП - 8%			–	–	–	–		325		
110	283	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	–	2812	–	2812	–	3037	
			СП - 8%			–	–	–	–		225		
			Изоляционные работы										
111	292	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	64	740,18	79,50	47372	5088	21204	17848	70438	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	21080	2405		5218		
112	293	234-303-0421 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	12,1	2008,00	–	24297	–	24297	–	26241	
			СП - 8%			–	–	–	–		1944		
113	294	234-303-0418 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 70 мм	м	3,3	1883,00	–	6214	–	6214	–	6711	
			СП - 8%			–	–	–	–		497		
114	295	234-303-0414 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 54 мм	м	9,9	1371,00	–	13573	–	13573	–	14659	
			СП - 8%			–	–	–	–		1086		
115	296	234-303-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	8,8	482,00	–	4242	–	4242	–	4581	
			СП - 8%			–	–	–	–		339		
116	297	234-303-0310 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	15,4	437,00	–	6730	–	6730	–	7268	
			СП - 8%			–	–	–	–		538		
117	298	234-303-0308 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	12,1	368,00	–	4453	–	4453	–	4809	
			СП - 8%			–	–	–	–		356		
118	299	234-303-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	8,8	296,00	–	2605	–	2605	–	2813	
			СП - 8%			–	–	–	–		208		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				127350	5219	90670	28022	167801	
								31461	2405	–	12429		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				109486					
		Материалы		Тенге				21204					

		Всего заработная плата		Тенге						23485			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					62114				
			Накладные расходы	Тенге					17848				
			Сметная прибыль	Тенге					10186				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					137520				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									15
			Сметная заработная плата	Тенге						23485			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					17864				
		Материалы		Тенге					480				
		Всего заработная плата		Тенге						10381			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6872				
			Накладные расходы	Тенге					10174				
			Сметная прибыль	Тенге					2243				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					30281				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге						10381			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					167801				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									21
			Сметная заработная плата	Тенге						33866			
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	**Тенге**					2543046	148356	1562910	743655	3549644
									831780	67125	–	262942	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					2081000				
		Материалы		Тенге					595154				
		Всего заработная плата		Тенге						643416			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					764356				
			Накладные расходы	Тенге					493276				
			Сметная прибыль	Тенге					205945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2780221				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									414
			Сметная заработная плата	Тенге						643416			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					462046				
		Материалы		Тенге					26302				
		Всего заработная плата		Тенге						255489			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					177094				
			Накладные расходы	Тенге					250378				
			Сметная прибыль	Тенге					56997				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					769421				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									135
			Сметная заработная плата	Тенге						255489			
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-10	Тенге					3549642				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									549
			Сметная заработная плата	Тенге						898905			
		Локальная смета №2-1-11. Канализация. Блоки А,Б,В											
		ОТДЕЛ 1.=КАНАЛИЗАЦИЯ К1											
		РАЗДЕЛ 1.Блок А											
119	21	244-102-0701 РСНБ РК 2015	**Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм**	**шт.**	**2**	**-18279,00**	–	-36558	–	-36558	–	-39483
			СП - 8%			–	–	–	–		-2925	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				-36558	–	-36558	–	-39483
								–	–	–	-2925	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-36558				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-36558				
			Сметная прибыль	Тенге				-2925				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-39483				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-39483				
		РАЗДЕЛ 2.Блок Б										

120	40	244-102-0701 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	10	-18279,00	--	-182790	--	-182790	--	-197413	
			СП - 8%			--	--	--	--		-14623		
121	46	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	4556438,29	311854,99	15948	1092	13038	2009	19394	
			НР - 99%; СП - 8%			519435,00	60489,71	1818	212		1437		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-166842	1092	-169752	2009	-178019	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1818	212	--	-13186		
		Материалы		Тенге				15948					
		Всего заработная плата		Тенге				13038					
			Накладные расходы	Тенге					2030				
			Сметная прибыль	Тенге				2009					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1437					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19394					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					2030				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-182790					
			Сметная прибыль	Тенге				-182790					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-14623					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-197413					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				-178019					
			Сметная заработная плата	Тенге								1	
									2030				
			РАЗДЕЛ 3.Блок В										
122	70	244-102-0701 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный ГОСТ 18297-96 мелкий размерами 800х800х150 мм	шт.	2	-18279,00	--	-36558	--	-36558	--	-39483	
			СП - 8%			--	--	--	--		-2925		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-36558	--	-36558	--	-39483	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				--	--	--	-2925		
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-36558					
			Сметная прибыль	Тенге				-36558					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-2925					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-39483					
			РАЗДЕЛ 4.Блок А					-39483					
123	75	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2971,19	43,98	50510	747	35361	14387	70089	
			НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	14402	278		5192		
124	76	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	23610,51	463,72	23611	464	3999	18919	45932	
			НР - 98%; СП - 8%			19147,70	156,96	19148	157		3402		
125	80	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	20354,84	1731,56	20355	1731	775	18133	41567	
			НР - 98%; СП - 8%			17848,80	654,31	17849	654		3079		

126	81	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,042	385639,23	93236,20	16197	3916	426	8364	26526	
			НР - 69%; СП - 8%			282270,00	6333,50	11855	266		1965		
127	82	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,042	894640,00	–	37575	–	37575	–	40581	
			СП - 8%			–	–	–	–		3006		
128	83	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,013	340239,00	–	4423	–	4423	–	4777	
			СП - 8%			–	–	–	–		354		
129	84	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,5	537,00	–	4028	–	4028	–	4350	
			СП - 8%			–	–	–	–		322		
130	85	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3	631,99	1,20	1896	4	417	1181	3323	
			НР - 80%; СП - 8%			491,51	0,58	1475	2		246		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				158595	6862	87004	60984	237145	
								64729	1357	–	17566		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1896					
		Материалы		Тенге				418					
		Всего заработная плата		Тенге					1477				
			Накладные расходы	Тенге				1181					
			Сметная прибыль	Тенге				246					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3323					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1477				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				53772					
		Материалы		Тенге				426					
		Всего заработная плата		Тенге					12121				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37575					
			Накладные расходы	Тенге				8364					
			Сметная прибыль	Тенге				4971					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				67107					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8	
			Сметная заработная плата	Тенге					12121				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				102927					
		Материалы		Тенге				40133					
		Всего заработная плата		Тенге					52488				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8451					
		Сдача и испытание		Тенге				571					
			Накладные расходы	Тенге				51439					
			Сметная прибыль	Тенге				12349					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				166715					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37	
			Сметная заработная плата	Тенге					52488				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				237145					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46	
			Сметная заработная плата	Тенге					66086				
			РАЗДЕЛ 5.Блок Б										

131	86	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	24	2971,19	43,98	71309	1055	49921	20311	98950	
			НР - 98%; СП - 8%			847,20	16,38	20333	393		7330		
132	87	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23610,51	463,72	47221	928	7998	37837	91863	
			НР - 98%; СП - 8%			19147,70	156,96	38295	314		6805		
133	91	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	2	20354,84	1731,56	40710	3463	1549	36266	83134	
			НР - 98%; СП - 8%			17848,80	654,31	35698	1309		6158		
134	92	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,084	385639,23	93236,20	32394	7832	851	16727	53051	
			НР - 69%; СП - 8%			282270,00	6333,50	23711	532		3930		
135	93	222-504-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,084	894640,00	–	75150	–	75150	–	81162	
			СП - 8%			–	–	–	–		6012		
136	94	261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим.	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,026	340239,00	–	8846	–	8846	–	9554	
			СП - 8%			–	–	–	–		708		
137	95	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537,00	–	5370	–	5370	–	5800	
			СП - 8%			–	–	–	–		430		
138	96	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	4	631,99	1,20	2528	4	558	1575	4431	
			НР - 80%; СП - 8%			491,51	0,58	1966	2		328		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				283528	13282	150243	112716	427945	
								120003	2550	–	31701		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				2528					
		Материалы		Тенге				557					
		Всего заработная плата		Тенге					1968				
			Накладные расходы	Тенге				1575					
			Сметная прибыль	Тенге				328					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4431					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1968				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				107544					
		Материалы		Тенге				851					
		Всего заработная плата		Тенге					24243				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				75150					
			Накладные расходы	Тенге				16727					
			Сметная прибыль	Тенге				9942					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134213					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					24243				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				173456					
		Материалы		Тенге				59467					
		Всего заработная плата		Тенге					96342				

		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				14216					
		Сдача и испытание		Тенге				1142					
			Накладные расходы	Тенге				94414					
			Сметная прибыль	Тенге				21431					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				289301					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								68	
			Сметная заработная плата	Тенге					96342				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				427945					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86	
			Сметная заработная плата	Тенге					122553				
		РАЗДЕЛ 6.Блок В											
139	**97**	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**16**	**2971,19**	**43,98**	**47539**	**704**	**33280**	**13541**	**65966**	
			НР - 98%; СП - 8%			**847,20**	**16,38**	**13555**	**262**		**4886**		
140	**98**	**1118-0501-0101 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**1**	**23610,51**	**463,72**	**23611**	**464**	**3999**	**18919**	**45932**	
			НР - 98%; СП - 8%			**19147,70**	**156,96**	**19148**	**157**		**3402**		
141	**102**	**1117-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка**	**бак**	**1**	**20354,84**	**1731,56**	**20355**	**1731**	**775**	**18133**	**41567**	
			НР - 98%; СП - 8%			**17848,80**	**654,31**	**17849**	**654**		**3079**		
142	**103**	**1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,042**	**385639,23**	**93236,20**	**16197**	**3916**	**426**	**8364**	**26526**	
			НР - 69%; СП - 8%			**282270,00**	**6333,50**	**11855**	**266**		**1965**		
143	**104**	**222-504-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,042**	**894640,00**	**–**	**37575**	**–**	**37575**	**–**	**40581**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3006**		
144	**105**	**261-301-0254 РСНБ РК 2015 прим.**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**0,013**	**340239,00**	**–**	**4423**	**–**	**4423**	**–**	**4777**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**354**		
145	**106**	**261-301-0219 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**7**	**537,00**	**–**	**3759**	**–**	**3759**	**–**	**4060**	
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**301**		
146	**107**	**1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2,5**	**631,99**	**1,20**	**1580**	**3**	**348**	**984**	**2769**	
			НР - 80%; СП - 8%			**491,51**	**0,58**	**1229**	**1**		**205**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**155039**	**6818**	**84585**	**59941**	**232178**	
								63636	**1340**	**–**	**17198**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1580					
		Материалы		Тенге				348					
		Всего заработная плата		Тенге					1230				
			Накладные расходы	Тенге				984					
			Сметная прибыль	Тенге				205					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2769					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					1230				

			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				53772					
			Материалы	Тенге				426					
			Всего заработная плата	Тенге					12121				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				37575					
			Накладные расходы	Тенге				8364					
			Сметная прибыль	Тенге				4971					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				67107					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									8
			Сметная заработная плата	Тенге					12121				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				99687					
			Материалы	Тенге				38053					
			Всего заработная плата	Тенге					51625				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8182					
			Сдача и испытание	Тенге				571					
			Накладные расходы	Тенге				50593					
			Сметная прибыль	Тенге				12022					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				162302					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									36
			Сметная заработная плата	Тенге					51625				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				232178					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
			Сметная заработная плата	Тенге					64976				
			ОТДЕЛ 2.=КАНАЛИЗАЦИЯ К2										
			РАЗДЕЛ 7.Блок А										
147	119	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,3	34178,31	1052,23	10253	316	8477	1440	12628	
			НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	1460	123		935		
	Изоляционные работы												
148	120	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука**	м трубопровода	52	740,18	79,50	38489	4134	17228	14502	57230	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	17127	1954		4239		
149	121	234-304-0110 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм**	м2	6,35	13278,00	–	84315	–	84315	–	91060	
			СП - 8%			–	–	–	–		6745		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				133057	4450	110020	15942	160918	
								18587	2077	–	11919		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				133057					
			Материалы	Тенге				25706					
			Всего заработная плата	Тенге					20664				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8315					
			Накладные расходы	Тенге				15942					
			Сметная прибыль	Тенге				11919					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				160918					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге					20664				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				160918					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге					20664				
			РАЗДЕЛ 8.Блок Б										
150	126	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Воронки водосточные. Установка**	воронка	2	18484,09	378,94	36968	758	28305	7806	48356	
			НР - 98%; СП - 8%			3952,56	30,06	7905	60		3582		

151	129	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17)	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	14	631,99	1,20	8848	17	1950	5511	15508	
			НР - 80%; СП - 8%			491,51	0,58	6881	8		1149		
152	130	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	34178,31	1052,23	10253	316	8477	1440	12628	
			НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	1460	123		935		
	Изоляционные работы												
153	131	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука	м трубопровода	45	740,18	79,50	33308	3577	14909	12550	49526	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	14822	1691		3669		
154	132	234-304-0110 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм	м2	4,5	13278,00	–	59751	–	59751	–	64531	
			СП - 8%			–	–	–	–		4780		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				149128	4668	113392	27307	190549	
								31068	1882	–	14115		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				112160					
		Материалы		Тенге				25337					
		Всего заработная плата		Тенге					24985				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59751					
			Накладные расходы	Тенге				19501					
			Сметная прибыль	Тенге				10533					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142194					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					24985				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				36968					
		Материалы		Тенге				28305					
		Всего заработная плата		Тенге					7965				
			Накладные расходы	Тенге				7806					
			Сметная прибыль	Тенге				3582					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48356					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					7965				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				190550					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22	
			Сметная заработная плата	Тенге					32950				
			РАЗДЕЛ 9.Блок В										
155	140	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	4	18484,09	378,94	73936	1516	56610	15612	96712	
			НР - 98%; СП - 8%			3952,56	30,06	15810	120		7164		
156	142	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71	537,00	–	38127	–	38127	–	41177	
			СП - 8%			–	–	–	–		3050		
157	143	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	29	631,99	1,20	18328	35	4039	11416	32124	
			НР - 80%; СП - 8%			491,51	0,58	14254	17		2380		
158	144	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,3	34178,31	1052,23	10253	316	8477	1440	12628	

			НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	1460	123		935		
	Изоляционные работы												
159	145	1126-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Трубопроводы диаметром до 180 мм. Изоляция пластинами (плитами) из вспененного каучука**	м трубопровода	54	740,18	79,50	39970	4293	17891	15060	59432	
			НР - 76%; СП - 8%			329,37	37,58	17786	2029		4402		
160	146	234-304-0110 РСНБ РК 2015	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 50 мм**	м2	6,55	13278,00	–	86971	–	86971	–	93929	
			СП - 8%			–	–	–	–		6958		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				267585	6160	212115	43528	336002	
								49310	2289	–	24889		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				155522					
		Материалы		Тенге				30408					
		Всего заработная плата		Тенге					35669				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86971					
			Накладные расходы	Тенге				27916					
			Сметная прибыль	Тенге				14675					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				198113					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25	
			Сметная заработная плата	Тенге					35669				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				112063					
		Материалы		Тенге				56610					
		Всего заработная плата		Тенге					15930				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				38127					
			Накладные расходы	Тенге				15612					
			Сметная прибыль	Тенге				10214					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				137889					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10	
			Сметная заработная плата	Тенге					15930				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				336002					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					51599				
			ОТДЕЛ 3.=КАНАЛИЗАЦИЯ К3.										
			РАЗДЕЛ 10.Столовая блока Б										
161	147	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	22	886,72	3,56	19508	78	198	18872	41451	
			НР - 98%; СП - 8%			874,16	1,18	19232	26		3070		
162	148	241-203-0107 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	м	21,956	1094,00	–	24020	–	24020	–	25942	
			СП - 8%			–	–	–	–		1922		
163	149	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	25	916,22	1,47	22906	37	79	22347	48874	
			НР - 98%; СП - 8%			911,62	0,52	22790	13		3620		
164	150	241-203-0101 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	м	24,95	270,00	–	6736	–	6736	–	7275	
			СП - 8%			–	–	–	–		539		

165	154	241-220-0204 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	шт.	1	642,00	–	642	–	642	–	693	
			СП - 8%			–	–	–	–		51		
166	155	241-220-0201 РСНБ РК 2015	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	1	209,00	–	209	–	209	–	226	
			СП - 8%			–	–	–	–		17		
167	156	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	**Трапы диаметром 100 мм. Установка**	комплект	10	22066,90	84,67	220669	846	207949	12039	251325	
			НР - 98%; СП - 8%			1187,37	41,14	11874	411		18617		
168	157	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мойки на одно отделение. Установка**	комплект	8	2754,07	76,28	22033	610	2666	18676	43965	
			НР - 98%; СП - 8%			2344,68	37,40	18757	299		3257		
169	158	244-102-0501 РСНБ РК 2015	**Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500 х600х160 мм**	шт.	8	4598,00	–	36784	–	36784	–	39727	
			СП - 8%			–	–	–	–		2943		
170	159	244-104-0601 РСНБ РК 2015	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**										
				шт.	8	785,00	–	6280	–	6280	–	6782	
			СП - 8%			–	–	–	–		502		
171	160	261-301-0220 РСНБ РК 2015	**Хомутики для крепления труб**	100 шт.	0,84	4092,00	–	3437	–	3437	–	3712	
			СП - 8%			–	–	–	–		275		
172	161	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,15	34178,31	1052,23	5127	158	4239	720	6315	
			НР - 91%; СП - 8%			4865,90	408,79	730	61		468		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				368351	1729	293239	72654	476287	
								73383	810	–	35281		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5127					
		Материалы		Тенге				4239					
		Всего заработная плата		Тенге					791				
			Накладные расходы	Тенге				720					
			Сметная прибыль	Тенге				468					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6315					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					791				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				363224					
		Материалы		Тенге				210890					
		Всего заработная плата		Тенге					73402				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				78108					
			Накладные расходы	Тенге				71934					
			Сметная прибыль	Тенге				34813					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				469971					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					73402				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				476286					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								48	
			Сметная заработная плата	Тенге					74193				
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-11	Тенге				1275325	45061	807730	395081	1804039	
								422534	12517	–	133633		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				427818					
		Материалы		Тенге				100051					

		Всего заработная плата		Тенге					88814					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				231037						
			Накладные расходы	Тенге				69828						
			Сметная прибыль	Тенге				39811						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				537457						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61	
			Сметная заработная плата	Тенге					88814					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				215088						
		Материалы		Тенге				1703						
		Всего заработная плата		Тенге					48485					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150300						
			Накладные расходы	Тенге				33455						
			Сметная прибыль	Тенге				19884						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				268427						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									33	
			Сметная заработная плата	Тенге					48485					
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				632419						
		Материалы		Тенге				433458						
		Всего заработная плата		Тенге					297752					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-108822						
		Сдача и испытание		Тенге				2284						
			Накладные расходы	Тенге				291798						
			Сметная прибыль	Тенге				73938						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				998155						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									205	
			Сметная заработная плата	Тенге					297752					
			ИТОГО ПО ЛС№2-1-11	Тенге				1804039						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									299	
			Сметная заработная плата	Тенге					435051					
		Локальная смета №2-1-12. Отопление. БЛОКИ А, Б, В												
		РАЗДЕЛ 1.=БЛОК А=												
173	28	**234-303-0210 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	72,6	276,00	–	20038	–	20038	–	21641	
			СП - 8%			–	–	–	–		1603		
174	29	**234-303-0212 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	103,4	325,00	–	33605	–	33605	–	36293	
			СП - 8%			–	–	–	–		2688		
175	30	**234-303-0214 РСНБ РК 2015**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	321,2	364,00	–	116917	–	116917	–	126270	
			СП - 8%			–	–	–	–		9353		

176	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2089	99,79	1,20	208461	2507	6998	194977	435713	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	198956	–		32275		
177	35	234-303-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурэй применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77**	м	103,4	536,00	–	55422	–	55422	–	59856	
			СП - 8%			–	–	–	–		4434		
178	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	90	96,91	2,67	8722	240	3952	3144	12815	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	4530	27		949		
179	37	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	45	110,02	3,45	4951	155	3802	700	6103	
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	994	20		452		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				448116	2902	240734	198821	698691	
								204480	47	–	51754		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				239655					
		Материалы		Тенге				7753					
		Всего заработная плата		Тенге					5571				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				225982					
			Накладные расходы	Тенге				3844					
			Сметная прибыль	Тенге				19479					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262978					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					5571				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				208461					
		Материалы		Тенге				6998					
		Всего заработная плата		Тенге					198956				
			Накладные расходы	Тенге				194977					
			Сметная прибыль	Тенге				32275					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				435713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								105	
			Сметная заработная плата	Тенге					198956				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				698691					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108	
			Сметная заработная плата	Тенге					204527				
			РАЗДЕЛ 2.=Дренаж=										
180	45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	62	99,79	1,20	6187	74	208	5787	12932	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	5905	–		958		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6187	74	208	5787	12932	
								5905	–	–	958		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				6187					
		Материалы		Тенге				208					
		Всего заработная плата		Тенге					5905				
			Накладные расходы	Тенге				5787					
			Сметная прибыль	Тенге				958					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				12932					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	

			Сметная заработная плата	Тенге					5905				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12932					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					5905				
			РАЗДЕЛ 3.=БЛОК Б=										
181	55	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	10	-675,37	-2,50	-6754	-25	-703	-5912	-13679	
			НР - 98%; СП - 8%			-602,59	-0,66	-6026	-7		-1013		
182	56	242-312-0103 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	шт.	10	-75143,00	–	-751430	–	-751430	–	-811544	
			СП - 8%			–	–	–	–		-60114		
183	67	234-303-0210 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	м	138,6	276,00	–	38254	–	38254	–	41314	
			СП - 8%			–	–	–	–		3060		
184	68	234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	260,7	325,00	–	84728	–	84728	–	91506	
			СП - 8%			–	–	–	–		6778		
185	73	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	964	99,79	1,20	96198	1157	3230	89975	201067	
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	91811	–		14894		
186	75	234-303-0212 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	37,4	325,00	–	12155	–	12155	–	13127	
			СП - 8%			–	–	–	–		972		
187	76	234-303-0214 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	127,6	364,00	–	46446	–	46446	–	50162	
			СП - 8%			–	–	–	–		3716		
188	77	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	464	96,91	2,67	44966	1239	20374	16210	66070	
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	23353	139		4894		

189	78	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	232	110,02	3,45	25525	800	19598	3610	31466
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	5127	104		2331	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-409912	3171	-527348	103883	-330511
								114265	236	–	-24482	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				252074				
		Материалы		Тенге				39971				
		Всего заработная плата		Тенге					28723			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				181583				
			Накладные расходы	Тенге				19820				
			Сметная прибыль	Тенге				21751				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				293645				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
			Сметная заработная плата	Тенге					28723			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				-661986				
		Материалы		Тенге				2526				
		Всего заработная плата		Тенге					85778			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-751430				
			Накладные расходы	Тенге				84063				
			Сметная прибыль	Тенге				-46233				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-624156				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
			Сметная заработная плата	Тенге					85778			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-330511				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
			Сметная заработная плата	Тенге					114501			
			РАЗДЕЛ 4.=ДЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА И ТЕХ.ПОМЕЩЕНИЯ=									
190	91	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	524	99,79	1,20	52290	629	1755	48908	109293
			НР - 98%; СП - 8%			95,24	–	49906	–		8096	
191	93	234-303-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	394,9	218,00	–	86088	–	86088	–	92975
			СП - 8%			–	–	–	–		6887	
192	94	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	11	274,00	–	3014	–	3014	–	3255
			СП - 8%			–	–	–	–		241	
193	95	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	162	96,91	2,67	15699	433	7113	5659	23067
			НР - 69%; СП - 8%			50,33	0,30	8153	49		1709	
194	96	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	81	110,02	3,45	8912	279	6843	1260	10986
			НР - 69%; СП - 8%			22,10	0,45	1790	36		814	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				166003	1341	104813	55827	239576
								59849	85	–	17747	