Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 г.

согласно доп.соглашения №35/1 от 20.04.2023г. к договору №35 от 09.02.2023 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы " Кызылорда- Кумколь"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 915 025 371,00	866 579 752,28	866 579 752,28	526 785 714,29	504 175 678,23	30	158 035 714,29	866 579 752,28	368 749 999,99	1 048 445 618,72
НДС	229 803 044,52	103 989 570,27	103 989 570,27	63 214 285,71	60 501 081,39	30	18 964 285,71	103 989 570,27	44 250 000,01	125 813 474,25
Всего с НДС	**2 144 828 415,52**	**970 569 322,55**	**970 569 322,55**	**590 000 000,00**	**564 676 759,62**	30	**177 000 000,00**	**970 569 322,55**	**413 000 000,00**	1 174 259 092,97

К оплате: четыреста тринадцать миллионов тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы " Кызылорда- Кумколь"

Акт приемки выполненных работ
за май месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
2	1127-0302-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см**	м² покрытия	10400		328,88	318,40	3420352	3311360	521389	4257081
		НР - 108%, СП - 8%;				10,41	36,01	108264	374504	315339	
		*Формула объема 5189,68*0,14*									
3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Покрытия и основания ПГС. Разборка**	м³ конструкции	1348		495,44	338,62	667853	456460	343899	1092692
		НР - 108%, СП - 8%				156,82	79,40	211393	107031	80940	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	5047		170,00		858024	0	0	926666
		СП - 8%;						0	0	68642	
		*Формула объема 15858,3*1,8*									
5	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	50472		36,00		1816992	0	0	1962351
		СП - 8%;						0	0	145359	
		*Формула объема 15858,3*1,8*10*									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6 763 221	3 767 820	865 288	8 238 790
								319 657	481 535	610 281	-
		Накладные расходы	Тенге					865 288			
		Сметная прибыль	Тенге					610 281			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8 238 790			
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы									
18	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	5799		256,88	245,96	1489647	1426322	293397	1925688
		НР - 72%, СП - 8%				10,38	59,89	60194	347302	142644	
19	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	95683,5		36,00		3444606	0	0	3720174
		СП - 8%;						0	0	275568	
		*Формула объема 25597,10*1,65*									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1579	256,88	245,96	405614	388371	79889	524342
		НР - 72%; СП - 8%			10,38	59,89	16390	94566	38840	
21	412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	13026,75	55,00		716471	0	0	773789
		СП - 8%; Формула объема 32798,1,65,5					0	0	57318	
22	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	1579	76,51	76,51	120809	120809	25023	157499
		НР - 72%; СП - 8%				22,01	0	34754	11667	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	1579	132,00	132,00	208428	208428	42860	271391
		НР - 72%; СП - 8%				37,70	0	59528	20103	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	1579	26,76	26,76	42254	42254	9754	56169
		НР - 72%; СП - 8%				8,58	0	13548	4161	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	1579	112,12	96,33	177037	152105	42110	236679
		НР - 72%; СП - 8%			13,69	23,35	21617	36870	17532	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 604 867	2 338 289	493 033	7 665 732
							98 200	586 568	567 832	-
		Накладные расходы	Тенге				493 033			
		Сметная прибыль	Тенге				567 832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7 665 732			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда								
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	15000	6973,59	1432,86	104603850	21492900	8888940	122572213
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	344,50	3063000	5167500	9079423	
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	8000	-5336,53		-42692240	0	0	-46107619
		НР - 108%; СП - 8%					0	0	-3415379	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	27,00	163982,49	2972,89	4427527	80268	38687	4823512
		НР - 108%; СП - 8%				1326,72	0	35821	357297	
28	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 14 см. Устройство	м²	30000	380,94	255,45	11428200	7663500	4243428	16925358
		НР - 108%; СП - 8%			81,12	49,85	2433600	1495500	1253730	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
29	1127-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щебень черный фракционированный из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Приготовление с применением битума для горячей укладки	т смеси	9506,41	11586,33	5026,42	110144458	47783233	12906966	132895537
		НР - 108%, СП - 8%			303,93	953,21	2889285	9061610	9844114	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	9,45	163982,49	2972,89	1549635	28094	13541	1688229
		НР - 108%, СП - 8%				1326,72	0	12538	125054	
31	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	31500	2623,53	230,64	82641195	7265160	2280020	91714913
		НР - 108%, СП - 8%			32,23	34,79	1015245	1095885	6793697	
32	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	31500	4037,74	0,31	127188810	9765	1347532	138819250
		НР - 108%, СП - 8%			39,61		1247715	0	10282907	
38	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	600	3271,54	43,15	1962924	25890	997382	3197131
		НР - 108%, СП - 8%			1521,72	17,45	913032	10470	236824	
39	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м³	27	76631,00		2069037	0	0	2234560
		СП - 8%; *Формула объема 2274,94 0,045*					0	0	165523	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				403 323 396	84 348 810	30 716 496	468 763 083
							11 561 877	16 879 324	34 723 191	-
		Накладные расходы	Тенге				30 716 496			
		Сметная прибыль	Тенге				34 723 191			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				468 763 083			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01	Тенге				416 691 483	90 454 919	32 074 817	484 667 605
							11 979 734	17 947 427	35 901 304	-
		Накладные расходы	Тенге				32 074 817			
		Сметная прибыль	Тенге				35 901 304			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01	Тенге				484 667 605			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

РАЗДЕЛ 3.Освещение наружное от КТПН-10/0,4кВ №9 (левая сторона улицы)

Кабельная продукция

122	243-113-0906 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1	км	1,02	1672148,00		1705591			1842038
		СП - 8%							136447	
123	243-113-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1	км	0,96	1159160,00		1112794			1201817
		СП - 8%							89023	
124	243-110-0301 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,6	84055,00		50433			54468
		СП - 8%							4035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				2 868 818	-	-	3 098 323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
							-	-	229 505	-
		Накладные расходы	тенге				-			
		Сметная прибыль	тенге				229 505			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				3 098 323			
		РАЗДЕЛ 4.Освещение наружное от КТПН-10/0,4кВ №8 (левая сторона улицы)								
		Кабельная продукция								
153	243-113-0906 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-1**	км	1,6	1672148,00		2675437			2889472
		СП - 8%							214035	
154	243-113-0905 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1**	км	0,73	1159160,00		846187			913882
		СП - 8%							67695	
155	243-110-0301 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 2х2,5 (ок)-0,66**	км	0,7	84055,00		58838			63545
		СП - 8%							4707	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				**3 580 462**	**-**	**-**	**3 866 899**
							-	-	286 437	-
		Накладные расходы	тенге				-			
		Сметная прибыль	тенге				286 437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3 866 899			
		РАЗДЕЛ 5.Освещение наружное от КТПН-10/0,4кВ №1 (правая сторона улицы)								
		Установка новых опор с одним светильником - 58шт								
179	247-306-0414 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**58**	**101390,00**		**5880620**			**6351070**
		СП - 8%							**470450**	
180	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**58**	**11173,00**		**648034**			**699877**
		СП - 8%							**51843**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				**6528654**	**0**	**0**	**7050947**
							0	**0**	**522293**	**0**
		Накладные расходы	тенге				**0**			
		Сметная прибыль	тенге				**522293**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				**7050947**			
		РАЗДЕЛ 6.Освещение наружное от КТПН-10/0,4кВ №2 (правая сторона улицы)								
		Установка опоры с одним светильником - 74шт								
202	247-306-0414 РСНБ РК 2022	**Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм**	**шт.**	**74**	**101390,00**		**7502860**			**8103089**
		СП - 8%							**600229**	
203	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	**шт.**	**74**	**11173,00**		**826802**			**892946**
		СП - 8%							**66144**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				**8 329 662**	**-**	**-**	**8 996 035**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
							-	-	666 373	-
		Накладные расходы	тенге				-			
		Сметная прибыль	тенге				666 373			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				8 996 035			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 04-01	**Тенге**				**21 307 596**	**-**	**-**	**23 012 204**
							-	-	1 704 608	-
		Накладные расходы	Тенге				-			
		Сметная прибыль	Тенге				1 704 608			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 04-01	Тенге				23 012 204			
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**507 679 809**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**5 279 870**			
		ИТОГО	**Тенге**				**512 959 679**			
		Зимнее удорожание 1,02%	**Тенге**				**5 232 189**			
		Экологический	**Тенге**				**9 707 499**			
		ИТОГО	**Тенге**				**527 899 367**			
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**10 363 837**			
		ИТОГО	**Тенге**				**538 263 204**			
		В том числе в текущих ценах на 2022 год -33% К=1	**Тенге**				**177 626 857**			
		В том числе в текущих ценах на 2023 год -67% К=1,0450539	**Тенге**				**376 884 421**			
		ИТОГО	**Тенге**				**554 511 278**			
		НДС 12%	**Тенге**				**66 541 353**			
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**621 052 631**			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**Тенге**				**590 000 000**			

Заказчик

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

Технадзор

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____