Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140008898**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**
Договор (контракт)	Договор №35 от 09/02/2023	

Номер документа	Дата составления
34	**26.06.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр.Н.Назарбаев до трассы "Кызылорда-Кумколь"			шт			500 000 000,00	53 571 428,57
				Итого		x	500 000 000,00	53 571 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.06.2023

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2023 г.

согласно доп.соглашения №35/1 от 20.04.2023г. к договору №35 от 09.02.2023 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы " Кызылорда- Кумколь"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 915 025 371,00	1 313 008 323,71	1 313 008 323,71	446 428 571,43	504 175 678,23	30	133 928 571,43	1 313 008 323,71	312 499 999,99	602 017 047,29
НДС	229 803 044,52	157 560 998,84	157 560 998,84	53 571 428,57	60 501 081,39	30	16 071 428,57	157 560 998,84	37 500 000,01	72 242 045,68
Всего с НДС	**2 144 828 415,52**	**1 470 569 322,55**	**1 470 569 322,55**	**500 000 000,00**	**564 676 759,62**	30	**150 000 000,00**	**1 470 569 322,55**	**350 000 000,00**	674 259 092,97

К оплате: триста пятьдесят миллионов тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы " Кызылорда- Кумколь"

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01									
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
2	1127-0302-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 15 см** *НР - 108%; СП - 8%; Формула объема 5189,68*0,14*	м² покрытия	7038		328,88	318,40	2314519	2240945	352847	2880756
						10,41	36,01	73267	253444	213389	
3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Покрытия и основания ПГС. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ конструкции	2218,11		495,44	338,62	1098940	751096	565879	1798005
						156,82	79,40	347844	176118	133186	
4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка** *СП - 8%; Формула объема 15858,3.1,8*	т	3593		170,00		610764	0	0	659625
								0	0	48861	
5	412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%; Формула объема 15858,3.1,8.10*	т·км	35927		36,00		1293382	0	0	1396853
								0	0	103471	
12	1127-0302-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Камни бортовые. Разборка** *НР - 108%; СП - 8%*	м	687,36		801,19		550706		594766	1237111
						801,19		550706		91639	
13	1218-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.06	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель** *НР - 72%; СП - 8%*	м² основания	291,7		234,44		68386		49239	127035
						234,44		68386		9410	
14	1109-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кзп=0,5	**Автобусная остановка. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5** *НР - 69%; СП - 8%; Формула объема 0,5.12*	т конструкций	6		59220,93	18435,49	355326	110613	133059	527456
						26483,89	5656,04	158903	33936	39071	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					6 292 024	3 102 654	1 695 790	8 626 841
								1 199 106	463 497	639 027	-
		Накладные расходы	Тенге					1 695 790			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				639 027			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8 626 841			
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы								
20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14319	256,88	245,96	3678136	3521778	724436	4754778
					10,38	59,89	148626	857535	352206	
21	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%; Формула объема 32798,1,65,5*	т·км	118127,625	55,00		6497019	0	0	7016781
							0	0	519762	
22	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	14318,5	76,51	76,51	1095508	1095508	226908	1428210
						22,01	0	315150	105793	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	14318,5	132,00	132,00	1890042	1890042	388661	2461000
						37,70	0	539807	182296	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	14318,5	26,76	26,76	383163	383163	88454	509346
						8,58	0	122853	37729	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	14318,5	112,12	96,33	1605390	1379301	381857	2146227
					13,69	23,35	196020	334337	158980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15 149 259**	**8 269 793**	**1 810 317**	**18 316 342**
							344 646	**2 169 682**	**1 356 766**	
		Накладные расходы	Тенге				1 810 317			
		Сметная прибыль	Тенге				1 356 766			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18 316 342			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда								
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	2000	6973,59	1432,86	13947180	2865720	1185192	16342962
					204,20	344,50	408400	689000	1210590	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	20,70	163982,49	2972,89	3394438	61539	29660	3698026
						1326,72	0	27463	273928	
28	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 14 см. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м²	23000	380,94	255,45	8761620	5875350	3253295	12976108
					81,12	49,85	1865760	1146550	961193	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
29	1127-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щебень черный фракционированный из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Приготовление с применением битума для горячей укладки *НР - 108%, СП - 8%*	т смеси	7288,25	11586,33	5026,42	84444084	36633812	9895340	101886579
					303,93	953,21	2215118	6947234	7547154	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%, СП - 8%*	т	6,60	163982,49	2972,89	1082284	19621	9457	1179081
						1326,72	0	8756	87339	
31	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	22000	2623,53	230,64	57717660	5074080	1592395	64054860
					32,23	34,79	709060	765380	4744804	
32	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	22000	4037,74	0,31	88830280	6820	941134	96953127
					39,61		871420	0	7181713	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%, СП - 8%*	т	5,19	163982,49	2972,89	851069	15429	7437	927186
						1326,72	0	6886	68680	
34	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	17300	325,48	289,80	5630804	5013540	1398311	7591444
					33,87	40,97	585951	708781	562329	
35	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 *НР - 108%, СП - 8%*	м² покрытия	17300	-9,35		-161755	0	-157319	-344600
					-8,42		-145666	0	-25526	
36	212-503-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15 *СП - 8%*	т	1660,80	27130,00		45057504	0	0	48662104
							0	0	3604600	
38	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%, СП - 8%*	м бортового камня	500	3271,54	43,15	1635770	21575	831152	2664276
					1521,72	17,45	760860	8725	197354	
39	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%;* *Формула объема 2274,94*0,045*	м³	22,5	76631,00		1724198	0	0	1862133
							0	0	137936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				312 915 136	55 587 486	18 986 053	358 453 284
							7 270 903	10 308 775	26 552 095	-
		Накладные расходы	Тенге				18 986 053			
		Сметная прибыль	Тенге				26 552 095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				358 453 284			

РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда на посадочных площадках

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
40	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	26,2775	8786,11	1379,16	230877	36241	15175	265737
					204,20	330,53	5366	8686	19684	
41	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой песком** *НР - 88%; СП - 8%*	м²	138,98	2786,66	242,94	387290	33764	297033	739069
					2332,80	95,88	324213	13325	54746	
42	255-102-0610 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%;* *Формула объема 555,92/1,02*	м²	141,7596	2984,00		423011	0	0	456851
							0	0	33841	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**1 041 178**	**70 005**	**312 209**	**1 461 657**
							329 578	**22 011**	**108 271**	
		Накладные расходы	Тенге				**312 209**			
		Сметная прибыль	Тенге				**108 271**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**1 461 657**			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда на тратуарах и островках безопасности								
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	120	36423,19	9,98	4370783	1198	584362	5351556
					5180,51		621661	0	396412	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	1000	918,89	33,55	918890	33550	467020	1496783
					477,24	19,59	477240	19590	110873	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101** *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	1000	226,91	11,44	226910	11440	17174	263611
					11,79	6,48	11790	6480	19527	
46	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой** *НР - 88%; СП - 8%*	м²	1000	2586,32	242,94	2586320	242940	2137238	5101443
					2332,80	95,88	2332800	95880	377885	
47	255-102-0608 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017** *СП - 8%;* *Формула объема 1317,85/1,02*	м²	1020	2961,00		3020220	0	0	3261838
							0	0	241618	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**11 123 123**	**289 128**	**3 205 794**	**15 475 230**
							3 443 491	**121 950**	**1 146 313**	**-**
		Накладные расходы	Тенге				**3 205 794**			
		Сметная прибыль	Тенге				**1 146 313**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**15 475 230**			
		РАЗДЕЛ 7.Обустройство улицы и организация движения								
49	8601-0501-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 03** *НР - 69%; СП - 8%* Состав работ:	**комплект**	5	1047071,00	1221,00	5235355	6105	141819	5807348
					40833,00	274,00	204165	1370	430174	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**5 235 355**	**6 105**	**141 819**	**5 807 348**
							204 165	**1 370**	**430 174**	
		Накладные расходы	Тенге				**141 819**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				430 174			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				5 807 348			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01	**Тенге**				**351 756 074**	**67 325 170**	**26 151 981**	**408 140 702**
							12 791 890	**13 087 286**	**30 232 646**	
		Накладные расходы	Тенге				**26 151 981**			
		Сметная прибыль	Тенге				**30 232 646**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 02-01	Тенге				**408 140 702**			

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

РАЗДЕЛ 1.Строительство 10кВ

		КТПН								
1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	подстанция	2	110564,21	52846,17	221128	105693	103735	350852
					50714,64	21323,26	101429	42647	25989	
2	515-102-0403 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	шт.	2	1238268,00		2476536			2476536
3	515-101-0102 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА**	шт.	2	841486,00		1682972			1682972
		Кабельно-проводниковая продукция								
4	1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%, СП - 8%*	км линии	0,1033333	239237,72	138150,72	24721	14276	11557	39180
					96303,06	43499,76	9951	4495	2902	
5	243-701-0503 РСНБ РК 2022	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20** *СП - 8%*	км	0,31	561777,00		174151			188083
									13932	
		Заземление КТПН								
6	1308-0208-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	шт.	16	10744,57	360,27	171913	5764	22531	210000
					1818,96	136,87	29103	2190	15556	
7	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования** *НР - 72%, СП - 8%*	м	24	972,08	30,16	23330	724	4574	30136
					254,65	10,04	6112	241	2232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
8	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	787,59	4,88	3938	25	2559	7017
		НР - 72%, СП - 8%			709,39	1,37	3547	7	520	
9	243-602-0109 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 25 мм2	км	0,005	2030511,00		10153			10965
		СП - 8%							812	
		Земляные работы (лист 6)								
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	2,16	2383,37		5148		3707	9563
		НР - 72%, СП - 8%			2383,37		5148		708	
11	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	1,44	1242,92		1790		1289	3325
		НР - 72%, СП - 8%			1242,92		1790		246	
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	12	320,15	207,45	3842	2490	1784	6076
		НР - 72%, СП - 8%			112,70	93,73	1352	1125	450	
13	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м³	0,72	6547,00		4714			5091
		СП - 8%							377	
		Фундаменты под КТПН - 2шт								
14	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4,2354566	279,08	279,08	1182	1182	209	1503
		НР - 72%, СП - 8%				68,64		291	111	
15	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,1309936	2860,04		375		270	696
		НР - 72%, СП - 8%			2860,04		375		52	
16	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	2,6524166	53,62	53,62	142	142	29	185
		НР - 72%, СП - 8%				15,42		41	14	
17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,0820336	1242,92		102		73	189
		НР - 72%, СП - 8%			1242,92		102		14	
18	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	2,6524166	235,38	114,19	624	303	327	1028
		НР - 72%, СП - 8%			121,19	50,24	321	133	76	
19	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м² покрытия	4,8	6332,23	473,10	30395	2270	4054	37205
		НР - 94%, СП - 8%			757,66	140,92	3637	676	2756	
20	1107-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2724,10	1678,21	21793	13426	8932	33183

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 118%; СП - 8%			576,39	369,82	4611	2959	2458	
21	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	м³	1,52	57872,00		87965			95002
									7037	
22	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93%; СП - 8%	м² поверхности	7,04	1184,12	27,97	8336	197	2641	11855
					399,54	3,83	2813	27	878	
23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Отмостка. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м³	3,84	26256,22	1740,40	100824	6683	6790	116224
					1553,59	389,64	5966	1496	8609	
		Оборудование на напряжение выше 1000 В								
24	1308-0101-1510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ограничитель перенапряжений. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	комплект 3 фазы	2	46988,99	24449,15	93978	48899	48211	153564
					22539,84	10939,83	45080	21880	11375	
25	252-207-1729 РСНБ РК 2022	Ограничители перенапряжения СП - 8%	шт.	6	10521,00		63126			68176
									5050	
26	1308-0103-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	9838,59	245,56	19677	492	10953	33080
					7513,28	92,78	15027	186	2450	
27	247-205-0103 РСНБ РК 2022	Привод ПРН-10У1 СП - 8%	шт.	2	10577,00		21154			22846
									1692	
28	1308-0103-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	9175,09	1186,55	18350	2373	11503	32241
					7513,28	475,02	15027	950	2388	
29	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	174008,00		348016			348016
		Железобетонные элементы (лист 3,4)								
30	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	3	22175,42	11300,26	66526	33900	36239	110986
					9958,85	5140,80	29877	15422	8221	
31	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	34098,04	18193,49	34098	18193	18612	56927
					14988,24	8277,25	14988	8277	4217	
32	225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	9	54830,00		493470			532948
									39478	
33	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Плиты анкерные объемом до 0,2 м³ для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	9	3511,88	1910,90	31607	17198	17138	52645
					1600,98	779,33	14409	7014	3900	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
34	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) СП - 8%	м³	0,45	52235,00		23506		1880	25386
		Стальные конструкции								
35	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз СП - 8%	шт.	2	121060,00		242120		19370	261490
36	252-301-1468 РСНБ РК 2022	Проводник В10 СП - 8%	м	20	1039,00		20780		1662	22442
37	252-207-0101 РСНБ РК 2022	Стяжка Г1 СП - 8%	шт.	9	69,00		621		50	671
38	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Заземляющие проводники,кронштейны,стяжки и т.д. СП - 8%	т	0,02068	1012960,00		20948		1676	22624
39	252-207-3912 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ 1, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	1108,00		2216		177	2393
40	252-207-3949 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ52, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	11353,00		22706		1816	24522
41	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	18015,00		36030		2882	38912
42	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	3417,00		6834		547	7381
43	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	6	16909,00		101454		8116	109570
44	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	6	2585,00		15510		1241	16751
45	252-207-0527 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	14072,00		28144		2252	30396
46	252-207-0541 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-73, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	21504,00		43008		3441	46449
47	252-207-0535 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМs60, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 СП - 8%	шт.	2	13665,00		27330		2186	29516
48	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	11174,00		55870			60340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%							4470	
49	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	6	2096,00		12576		1006	13582
50	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	6	1682,00		10092		807	10899
51	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143 СП - 8%	шт.	2	1728,00		3456		276	3732
		Линейная арматура								
52	252-207-2108 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	12	952,00		11424		914	12338
53	243-902-0907 РСНБ РК 2022	Наконечник медный LUG6-50 СП - 8%	100 шт.	0,02	181507,00		3630		290	3920
54	243-902-0905 РСНБ РК 2022	Наконечник медный LUG 50-90 СП - 8%	100 шт	0,12	100438,00		12053		964	13017
55	252-108-0403 РСНБ РК 2022	Искровой разрядник SDI10.2 СП - 8%	шт.	9	6281,00		56529		4522	61051
56	252-108-0501 РСНБ РК 2022	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 СП - 8%	шт.	6	13904,00		83424		6674	90098
57	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012 СП - 8%	шт.	21	14295,00		300195		24016	324211
58	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	19	1060,00		20140		1611	21751
59	252-207-2619 РСНБ РК 2022	Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	5695,00		17085		1367	18452
60	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	21	15992,00		335832		26867	362699
61	252-108-0503 РСНБ РК 2022	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24 СП - 8%	шт.	2	6360,00		12720		1018	13738
62	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима СП - 8%	шт.	9	433,00		3897		312	4209
63	252-206-0501 РСНБ РК 2022	Зажим аппаратный типа А2А 10Г-1 СП - 8%	шт.	12	1339,00		16068		1285	17353
64	252-207-2109 РСНБ РК 2022	Вязка проволчная ВШ-1 СП - 8%	шт.	4	1158,00		4632		371	5003
65	252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20) СП - 8%	шт.	6	55,00		330		26	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
66	252-204-0805 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2 СП - 8%	шт.	12	699,00		8388			9059
									671	
67	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А СП - 8%	шт.	12	1038,00		12456			13452
									996	
68	252-103-0315 РСНБ РК 2022	Изолятор ШФ20В СП - 8%	шт.	6	4728,00		28368			30637
									2269	
		Стандартные изделия								
69	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 СП - 8%	т	0,002127	813201,00		1730			1868
									138	
		Заземление опор Вл-10кВ								
70	1133-0105-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Заземление контурное. Устройство в грунтах 1-4 групп НР - 80%, СП - 8%	м заземления	22	558,60	44,03	12289	969	2976	16486
					153,76	15,31	3383	337	1221	
71	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР - 80%, СП - 8%	1 заземлитель	4	3124,02	139,32	12496	557	3434	17204
					1073,10		4292		1274	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7 872 963	275 756	324 127	8 492 253
							318 340	110 394	295 161	
		Накладные расходы	тенге				324 127			
		Сметная прибыль	тенге				295 161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				8 492 253			
		РАЗДЕЛ 3.Освещение наружное от КТПН-10/0,4кВ №9 (левая сторона улицы)								
111	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4986,61	159,70	4987	160	2696	8298
					3699,40	45,62	3699	46	615	
112	247-204-0661 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 40А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	2446,00		2446			2642
									196	
113	1308-0205-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Ящик навесной для прибора учета. Установка в обхват колонн НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4271,49	1407,63	4271	1408	2057	6835
					2264,41	593,09	2264	593	506	
114	247-305-0106 РСНБ РК 2022	Ящик навесной ЯН-1 для трехфазного электросчетчика напряжением 380 В СП - 8%	шт.	1	9520,00		9520			10282
									762	
115	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	4986,61	159,70	4987	160	2696	8298
					3699,40	45,62	3699	46	615	
116	247-204-0660 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В" СП - 8%	шт.	1	2446,00		2446			2642
									196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
117	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	1843,31 1697,77	108,28 45,62	1843 1698	109 46	1255 248	3346
118	247-301-0344 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS), многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 PQRSIGDN, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0 СП - 8%	шт.	1	79615,00		79615		6369	85984
119	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	5923,35 3902,92	1854,32 732,59	5923 3903	1855 733	3338 741	10001
120	515-301-0268 РСНБ РК 2022	Устройство (ящики) управления наружного освещения ЯУО 9602	шт.	1	190335,00		190335			190335
		Кабельная продукция								
121	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	2580	451,97 206,62	190,29 68,41	1166083 533080	490948 176498	510892 134160	1811135
125	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	37109,97 11269,92	25766,14 11988,73	148440 45080	103065 47955	66985 17234	232659
126	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-16/25 СП - 8%	шт.	4	13969,00		55876		4470	60346
127	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные СП - 8%	100 шт.	1,22	5671,00		6919		553	7472
128	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	1840	7,51 6,68	0,83 0,38	13818 12291	1527 699	9347 1858	25024
129	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,25 м СП - 8%	м	1840	66,00		121440		9715	131155
130	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях НР - 72%, СП - 8%	м	488	184,33 166,46	14,70 0,46	89953 81232	7173 224	58648 11888	160489
131	241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 размерами 110мм СП - 8%	м	488	1014,00		494832		39587	534419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
132	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	61	972,08	30,16	59297	1839	11625	76596
		НР - 72%, СП - 8%			254,65	10,04	15534	612	5674	
133	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	61	3124,02	139,32	190565	8499	52367	262367
		НР - 80%, СП - 8%			1073,10		65459		19435	
		Установка ранее демонтированных опор с заливкой фундаментом -								
137	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	61	12185,66	6430,90	743325	392285	413532	1249405
		НР - 80%, СП - 8%			5754,76	2719,25	351040	165874	92549	
138	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м² покрытия	21,96	6332,23	473,10	139056	10390	18549	170213
		НР - 94%, СП - 8%			757,66	140,92	16638	3095	12608	
139	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	20,74	23164,00		480421			518855
		СП - 8%							38434	
140	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Трубы из ПВХ диаметром 50 мм	м	18,3	331,00		6057			6542
		СП - 8%							485	
141	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,855464	918439,54	1908,98	785692	1633	80068	935021
		НР - 91%, СП - 8%			102040,56	812,07	87292	695	69261	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				4 808 147	1 021 051	1 234 055	6 510 361
							1 222 909	397 116	468 159	
		Накладные расходы	тенге				1 234 055			
		Сметная прибыль	тенге				468 159			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6 510 361			
		РАЗДЕЛ 5.Освещение наружное от КТПН-10/0,4кВ №1 (правая сторона улицы)								
		Установка новых опор с одним светильником - 58шт								
173	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	58	12185,66	6430,90	706768	372993	393194	1187959
		НР - 80%, СП - 8%			5754,76	2719,25	333776	157717	87997	
174	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м² покрытия	20,88	6332,23	473,10	132217	9878	17637	161842
		НР - 94%, СП - 8%			757,66	140,92	15820	2942	11988	
175	212-101-2008 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	19,72	23164,00		456794			493338
		СП - 8%							36544	
176	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м²	185,6	1184,12	27,97	219773	5191	69624	312549
		НР - 93%, СП - 8%			399,54	3,83	74155	711	23152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
177	241-207-0206 РСНБ РК 2022	Трубы из ПВХ диаметром 50 мм	м	17,4	331,00		5759			6220
		СП - 8%							461	
178	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,813392	918439,54	1908,98	747051	1553	76130	889036
		НР - 91%; СП - 8%			102040,56	812,07	82999	661	65855	
181	1133-0207-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	58	2752,29	254,15	159633	14741	119878	301872
		НР - 80%; СП - 8%			2468,75	114,83	143188	6660	22361	
		Кабельная продукция								
183	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2590	451,97	190,29	1170602	492851	512872	1818154
		НР - 72%; СП - 8%			206,62	68,41	535146	177182	134680	
187	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	37109,97	25766,14	148440	103065	66985	232659
		НР - 72%; СП - 8%			11269,92	11988,73	45080	47955	17234	
188	243-903-7501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	4	13969,00		55876			60346
		СП - 8%							4470	
189	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,16	5671,00		6578			7104
		СП - 8%							526	
190	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	1785	7,51	0,83	13405	1481	9068	24276
		НР - 72%; СП - 8%			6,68	0,38	11924	678	1803	
191	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	1785	66,00		117810			127235
		СП - 8%							9425	
192	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	240	184,33	14,70	44239	3528	28843	78929
		НР - 72%; СП - 8%			166,46	0,46	39950	110	5846	
193	241-201-1204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая ГОСТ 18599-2001 размерами 110мм	м	240	1014,00		243360			262829
		СП - 8%							19469	
194	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	58	972,08	30,16	56381	1749	11054	72829
		НР - 72%; СП - 8%			254,65	10,04	14770	582	5395	
195	1133-0105-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.08	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	58	3124,02	139,32	181193	8081	49792	249464
		НР - 80%; СП - 8%			1073,10		62240		18479	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				4 465 879	1 015 111	1 355 077	6 286 641

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
							1 359 048	395 198	465 685	
		Накладные расходы	тенге				1 355 077			
		Сметная прибыль	тенге				465 685			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				6 286 641			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 04-01	**Тенге**				**17 146 989**	**2 311 918**	**2 913 259**	**21 289 255**
							2 900 297	**902 708**	**1 229 005**	**-**
		Накладные расходы	Тенге				2 913 259			
		Сметная прибыль	Тенге				1 229 005			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ № 04-01	Тенге				21 289 255			

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**429 429 957**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**				**4 415 234**			
		ИТОГО	**Тенге**				**433 845 191**			
		Зимнее удорожание 1,02%	**Тенге**				**4 375 361**			
		Экологический	**Тенге**				**9 268 058**			
		ИТОГО	**Тенге**				**447 488 611**			
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**8 666 647**			
		ИТОГО	**Тенге**				**456 155 258**			
		В том числе в текущих ценах на 2022 год -33% К=1	**Тенге**				**150 531 235**			
		В том числе в текущих ценах на 2023 год -67% К=1,0450539	**Тенге**				**319 393 577**			
		ИТОГО	**Тенге**				**469 924 812**			
		НДС 12%	**Тенге**				**56 390 977**			
		ВСЕГО по акту	**Тенге**				**526 315 789**			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**Тенге**				**500 000 000**			

Заказчик

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

Технадзор

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____