Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**190140008898**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) Договор №35 от 09/02/2023

Номер документа	Дата составления
47	**26.07.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр.Н.Назарбаев до трассы "Кызылорда-Кумколь"			шт			457 142 858,00	48 979 591,93
				Итого		x	457 142 858,00	48 979 591,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2023

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2023 г.

согласно доп.соглашения №35/1 от 20.04.2023г. к договору №35 от 09.02.2023 г.

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы " Кызылорда- Кумколь"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 915 025 371,00	1 721 171 589,78	1 721 171 589,78	408 163 266,07	504 175 678,23	30	122 448 979,82	1 721 171 589,78	285 714 286,24	193 853 781,22
НДС	229 803 044,52	206 540 590,77	206 540 590,77	48 979 591,93	60 501 081,39	30	14 693 877,58	206 540 590,77	34 285 714,36	23 262 453,75
Всего с НДС	**2 144 828 415,52**	**1 927 712 180,55**	**1 927 712 180,55**	**457 142 858,00**	**564 676 759,62**	30	**137 142 857,40**	**1 927 712 180,55**	**320 000 000,60**	217 116 234,97

К оплате: триста двадцать миллионов тенге шестьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Алатау сапа курылыс"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"
Наименование стройки: Реконструкция улицы С.Бейбарыс от пр. Н.Назарбаев до трассы " Кызылорда- Кумколь"

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление оси дороги									
1	ЦИ РК 8.03-04-2020 таб.1601-0204-30 п.2	**Восстановление оси дороги и разбивка земполотна 1 категории сложности**	км	4,201		16407,00		68926			68926
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68926			68926
		Накладные расходы	Тенге					-			
		Сметная прибыль	Тенге					-			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					68926			
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы									
20	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	14319		256,88	245,96	3678134	3521778	724436	4754776
						10,38	59,89	148626	857535	352206	
21	412-102-0205 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км** *СП - 8%; Формула объема 32798,1*65,5*	т·км	118127,625		55,00		6497019	0	0	7016781
								0	0	519762	
22	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы. Разработка (разравнивание) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта	14318,5		76,51	76,51	1095508	1095508	226908	1428210
							22,01	0	315150	105793	
23	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	14318,5		132,00	132,00	1890042	1890042	388661	2461000
							37,70	0	539807	182296	
24	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м³ уплотненного грунта	14318,5		26,76	26,76	383163	383163	88454	509346

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		НР - 72%, СП - 8%				8,58	0	122853	37729	
25	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	14318,5	112,12	96,33	1605390	1379301	381857	2146227
		НР - 72%, СП - 8%			13,69	23,35	196020	334337	158980	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				15 149 257	8 269 793	1 810 317	18 316 340
		Накладные расходы	Тенге				344 646	2 169 682	1 356 766	-
		Сметная прибыль	Тенге				1 810 317			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1 356 766			
							18 316 340			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда								
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	4968,6817	6973,59	1432,86	34649549	7119425	2944421	40601488
		НР - 108%, СП - 8%			204,20	344,50	1014605	1711711	3007518	
27	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	13,11	163982,49	2972,89	2149361	38966	18781	2341593
		НР - 108%, СП - 8%				1326,72	0	17390	173451	
28	1127-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³, толщина 14 см. Устройство	м²	14563,62	380,94	255,45	5547865	3720277	2059989	8216483
		НР - 108%, СП - 8%			81,12	49,85	1181401	725996	608628	
29	1127-1001-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щебень черный фракционированный из камня изверженных пород, фракция щебня 20(25)-40 мм, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Приготовление с применением битума для горячей укладки	т смеси	4614,93	11586,33	5026,42	53470068	23196562	6265738	64514670
		НР - 108%, СП - 8%			303,93	953,21	1402615	4398995	4778864	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,35	163982,49	2972,89	548526	9944	4793	597585
		НР - 108%, СП - 8%				1326,72	0	4438	44266	
31	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	11150,1	2623,53	230,64	29252622	2571659	807062	32464459
		НР - 108%, СП - 8%			32,23	34,79	359368	387912	2404775	
32	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26 К=14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	11150,1	4037,74	0,31	45021205	3457	476988	49138048
		НР - 108%, СП - 8%			39,61		441655	0	3639855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%, СП - 8%	т	14,04	163982,49	2972,89	2302254	41738	20117	2508161
						1326,72	0	18627	185790	
34	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками НР - 108%, СП - 8%	м² покрытия	46798,78	325,48	289,80	15232067	13562286	3782614	20535856
					33,87	40,97	1585075	1917346	1521175	
35	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 НР - 108%, СП - 8%	м² покрытия	46798,78	-9,35		-437569	0	-425569	-932189
					-8,42		-394046	0	-69051	
36	212-503-0102 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-15 СП - 8%	т	4492,68	27130,00		121886487	0	0	131637405
							0	0	9750919	
37	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление из фрезированного покрытия НР - 108%, СП - 8%	м² покрытия обочин	6000	269,21	222,47	1615260	1334820	716429	2518224
					46,59	63,97	279540	383820	186535	
38	1127-0201-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий НР - 108%, СП - 8%	м бортового камня	1174,94	3271,54	43,15	3843863	50699	1953107	6260728
					1521,72	17,45	1787930	20503	463758	
39	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 СП - 8% Формула объема 2274,94 0,045	м³	52,8723	76631,00		4051657	0	0	4375790
							0	0	324133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				319 133 215	51 649 833	18 624 469	364 778 299
							7 658 142	9 586 737	27 020 615	
		Накладные расходы	Тенге				18 624 469			
		Сметная прибыль	Тенге				27 020 615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				364 778 299			
		РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда на посадочных площадках								
40	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%, СП - 8%	м³ материала основания в плотном теле	52,555	8786,11	1379,16	461754	72482	30351	531473
					204,20	330,53	10732	17371	39368	
41	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой песком НР - 88%, СП - 8%	м²	277,96	2786,66	242,94	774580	67528	594067	1478139
					2332,80	95,88	648425	26651	109492	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
42	255-102-0610 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%;* *Формула объема = 555,92*1,02*	м²	283,5192	2984,00		846021	0	0	913703
							0	0	67682	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 082 355	140 009	624 418	2 923 315
							659 157	44 022	216 542	
		Накладные расходы	Тенге				624 418			
		Сметная прибыль	Тенге				216 542			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2 923 315			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда на тратуарах и островках безопасности								
43	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м³ подстилающего слоя	35,94	36423,19	9,98	1309049	359	175016	1602791
					5180,51		186188	0	118725	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%, СП - 8%*	м² стяжки	298,25	918,89	33,55	274059	10006	139289	446416
					477,24	19,59	142337	5843	33068	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 94%, СП - 8%*	м² стяжки	298,25	226,91	11,44	67676	3412	5122	78622
					11,79	6,48	3516	1933	5824	
46	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%, СП - 8%*	м²	317,85	2586,32	242,94	822062	77218	679321	1621494
					2332,80	95,88	741480	30475	120111	
47	255-102-0608 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм цветная ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%;* *Формула объема = 1317,85*1,02*	м²	324,207	2961,00		959977	0	0	1036775
							0	0	76798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3 432 823	90 995	998 748	4 786 097
							1 073 521	38 251	354 526	-
		Накладные расходы	Тенге				998 748			
		Сметная прибыль	Тенге				354 526			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4 786 097			
		РАЗДЕЛ 7.Обустройство улицы и организация движения								
49	8601-0501-0103 УСН РК 8.02-03-2021 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 03 *НР - 69%, СП - 8%* Состав работ:	комплект	3	1047071,00	1221,00	3141213	3663	85091	3484409
					40833,00	274,00	122499	822	258104	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 141 213	3 663	85 091	3 484 409
							122 499	822	258 104	
		Накладные расходы	Тенге				85 091			
		Сметная прибыль	Тенге				258 104			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3 484 409			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				343 007 790	60 154 294	22 143 044	394 357 386
							9 857 966	11 839 514	29 206 553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Накладные расходы	Тенге				22 143 044			
		Сметная прибыль	Тенге				29 206 553			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				394 357 386			

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					**394 357 386**			
		Временные здания и сооружения 1,04%	**Тенге**					**4 101 317**			
		ИТОГО	**Тенге**					**398 458 703**			
		Зимнее удорожание 1,02%	**Тенге**					**4 064 279**			
		Экологический	**Тенге**					**6 482 795**			
		ИТОГО	**Тенге**					**409 005 777**			
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**					**8 050 460**			
		ИТОГО	**Тенге**					**417 056 237**			
		В том числе в текущих ценах на 2022 год -33% К=1	**Тенге**					**137 628 558**			
		В том числе в текущих ценах на 2023 год -67% К=1,0450539	**Тенге**					**292 016 985**			
		ИТОГО	**Тенге**					**429 645 543**			
		НДС 12%	**Тенге**					**51 557 465**			
		ВСЕГО по акту	**Тенге**					**481 203 008**			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**Тенге**					**457 142 858**			

Заказчик

КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

_____

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

Технадзор

ТОО "Алатау сапа құрылыс"

_____

Авторский надзор

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____