Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ИЖС П.ТОПАР АБАЙСКОГО РАЙОНА (НА 33
Генподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Субподрядчик: ТОО "«Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг" Ресурсес»
Наименование объекта Строительство ИКИ к индивидуальным жилым домам в п.Топар Абайского района (33 земельных участка) (наружный водовод)

АКТ №1
выполненых работ за ИЮЛЬ 2018 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	201,606983	88,32	82,08	17806	16548	4267	0,01	2
		м3 грунта		6,24	22,44	1258	4525	59,1	0,02	4
2	Е11-010101-0315	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	1040,02939	118,99	108,73	123749	113081	35072	0,01	15
		м3		10,26	36,86	10668	38340	59,1	0,03	33
3	Е11-010205-0905	**Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками**	846,713	10735,78	4335,94	9090126	3671293	4686904	8,55	7239
		м3 грунта		6399,85	1907,42	5418833	1615039	59,1	2,20	1863
4	Е11-010205-0302	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	6,2352675	1162,68	--	7250	--	4746	1,54	10
		м3		1162,68	--	7250	--	59,1	--	--
5	Е11-010205-0303	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	32,1658575	1872,38	--	60227	--	39427	2,48	80
		м3 грунта		1872,38	--	60227	--	59,1	--	--
6	С341-310104-0301 в ценах III квартала 2017 года	**Щебень, гравий, галька. Погрузка**	2409,204	147,00	--	354153	--	14166	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	2409,204	565,23	--	1361754	--	54470	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С341-310104-0302 в ценах III квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Разгрузка	2409,204	219,00	--	527616	--	21105	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	872,9	123,72	116,81	107997	101963	25830	0,01	9
		м3 грунта		6,91	33,18	6034	28961	59,1	0,03	25
10	С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	1571,22	565,23	--	888101	--	35524	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /уширения для колодцев/	49,64113	1872,38	--	92947	--	60847	2,48	123
		м3 грунта		1872,38	--	92947	--	59,1	--	--
12	Е11-010205-0905	Грунт скальный 7 группы. Разработка отбойными молотками /уширения для колодцев/	11,5248	10735,78	4335,94	123728	49971	63794	8,55	99
		м3 грунта		6399,85	1907,42	73757	21983	59,1	2,20	25
13	С341-310104-0301 в ценах III квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Погрузка	31,808448	147,00	--	4676	--	187	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	31,808448	565,23	--	17979	--	719	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С341-310104-0302 в ценах III квартала 2017 года	Щебень, гравий, галька. Разгрузка	31,808448	219,00	--	6966	--	279	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	11,5248	123,72	116,81	1426	1346	341	0,01	--
		м3 грунта		6,91	33,18	80	382	59,1	0,03	--
17	С341-020101-1015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	20,74464	565,23	--	11725	--	469	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е11-010205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	442,449686	890,04	--	393798	--	257796	1,21	535
		м3 грунта		890,04	--	393798	--	59,1	--	--
19	Е11-010104-0503	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	1769,79874	26,69	26,69	47229	47229	10377	--	--
		м3		--	7,80	--	13810	59,1	0,01	12
20	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	2212,24843	144,98	61,45	320729	135943	163247	0,13	285
		м3 уплотненного грунта		83,53	27,09	184786	59939	59,1	0,03	69
21	Е11-080101-0201	Устройство песчаного основания	31,92	1257,00	683,26	40123	21810	15698	0,78	25
		м3		573,74	261,95	18314	8361	50,8	0,29	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге Тенге			13600104 6267950	4159184 1791341			8422 2040
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13600104				
	Всего заработная плата -		Тенге				8059291			
	Транспортные расходы -		Тенге			3172970				
		Накладные расходы -	Тенге			5495264				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4760827		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					734437		
		Сметная прибыль -	Тенге			1527629				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20622998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10462
		Сметная заработная плата -	Тенге				8059291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			20622998				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8059291			
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ В1								
22	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,51625	225027,18	62604,56	116170	32320	65758	194,00	100
		км трубопровода		162422,62	20866,82	83851	10772	62,1	26,83	14
23	Е11-220501-0109 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	0,0364	524019,31	182257,68	19074	6634	10252	413,00	15
		км трубопровода		341761,63	61861,13	12440	2252	62,1	79,02	3
24	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	0,00168	293487,33	89092,36	493	150	274	247,00	--
		км трубопровода		204394,97	29824,72	343	50	62,1	38,24	--
25	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,00119	225027,18	62604,56	268	74	152	194,00	--
		км трубопровода		162422,62	20866,82	193	25	62,1	26,83	--
26	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,51625	39548,91	--	20417	--	14003	51,50	27
		км трубопровода		39548,91	--	20417	--	62,1	--	--
27	Е11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	1,75	1515,80	118,15	2653	207	1741	1,82	3
		шт.		1397,65	49,27	2446	86	62,1	0,05	--
28	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	Колодцы. Установка указателя на стене	1,75	460,54	--	806	--	553	0,61	1
		шт.		460,54	--	806	--	62,1	--	--
29	Е11-130301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	0,83496	11,88	0,84	10	1	6	0,01	--
		м2		11,04	0,17	9	--	54,2	--	--
30	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	2,1	1770,46	90,62	3718	190	2486	2,03	4
		задвижка или клапан		1679,85	43,35	3528	91	62,1	0,05	--
31	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	12,25	1303,93	101,77	15973	1247	10023	1,47	18
		шт.		1202,17	17,34	14727	212	60,4	0,02	--
32	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные. Установка	0,08582	607670,57	295452,13	52150	25356	24594	312,70	27
		т фасонных частей		312218,44	93866,90	26795	8056	62,1	94,30	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е11-220801-0203	**Фасонные части полиэтиленовые: крестовины. Установка**	3,15	1729,23	1052,09	5447	3314	2301	0,83	3
		шт.		677,14	346,77	2133	1092	62,1	0,45	1
34	Е11-220801-0202	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	3,5	1276,38	776,70	4467	2718	1887	0,61	2
		шт.		499,68	256,15	1749	897	62,1	0,33	1
35	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	18,2	866,07	527,50	15762	9600	6654	0,41	8
		шт.		338,57	173,88	6162	3165	62,1	0,23	4
36	Е11-220801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	5,25	866,07	527,50	4547	2769	1919	0,41	2
		шт.		338,57	173,88	1777	913	62,1	0,23	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**261956**	**84580**			**210**
			Тенге			**177376**	**27611**			**33**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**245983**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**190048**			
		Накладные расходы -	Тенге			**132579**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**118019**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**14560**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**30285**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**408847**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**225**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**190048**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**15973**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**14939**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10023**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9023**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1000**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2080**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**28076**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14939**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**436923**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**243**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**204987**			
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ								
37	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	14,707	12967,21	5985,35	190709	88027	96145	8,86	130
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6981,86	2337,30	102682	34375	62,1	2,22	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	**Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**83,1425**	**196,04**	**14,29**	**16299**	**1188**	**8712**	**0,21**	**18**
		м2 поверхности		**181,75**	**1,73**	**15111**	**144**	**50,8**	**--**	**--**
39	**Е11-220901-0202**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка**	**0,7**	**1770,46**	**90,62**	**1239**	**63**	**829**	**2,03**	**1**
		задвижка или клапан		**1679,85**	**43,35**	**1176**	**30**	**62,1**	**0,05**	**--**
40	**Е11-220901-0203**	**Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка**	**0,7**	**3046,05**	**1010,38**	**2132**	**707**	**1157**	**2,46**	**2**
		задвижка или клапан		**2035,67**	**333,87**	**1425**	**234**	**62,1**	**0,31**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**210379**	**89985**			**151**
			Тенге			**120394**	**34783**			**33**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**210379**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**155177**			
		Накладные расходы -	Тенге			**106842**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**94641**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12201**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**25378**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**342599**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155177**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**342599**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**184**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**155177**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14072440**	**4333750**			**8783**
			Тенге			**6565720**	**1853735**			**2107**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14056467**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8404516**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**3172970**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5734685**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4973487**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**761198**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1583292**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**21374444**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10872**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8404516**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**15973**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**14939**			
		Накладные расходы -	Тенге			**10023**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**9023**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**1000**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**2080**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28076				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14939				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			21402515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				10890			
		Сметная заработная плата -	Тенге			8419455				

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	278233
Итого с временными	Тенге	21680748
Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,785%	Тенге	387001
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	Тенге	22067749
Итого по акту Ф-2 в текущих ценах 2-го кв. 2018г. К=1,0599383	Тенге	23390452
НДС-12%	Тенге	2806854
Итого с НДС-12%	Тенге	26197307

Субподрядчик:

тех. директор ТОО "«Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

_____ **Рустамов А.Р.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**