Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, г.Астана, пр.Республики,д.26 кв.1, т. 87172953501

Наименование строительства: Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирования				Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование		код		наименование	код
			458	26.05.2023 г.						
							Дополнительные затраты			
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате:
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33	561 873 127,87	28 435 423,04							3 412 250,76	31 847 673,80
Удержание аванса 30%										9 554 302,14
Удержание до акта приемки 5%										1 592 383,69
Итого к оплате:										**20 700 987,97**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059

Директор_____Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Үзакбаев М.М.., ИИН 920503301222, аттестат №KZ29VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г. _____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Астана, Республики,26, кв.1 тел. 87172953501
Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок А (первая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ БЛОК А										
1	**1**	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м²**	**15,54**		**2547,44**	**51,78**	**39587**	**805**	**--**	**28204**	**73214**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**39587**	**805**	**--**	**28204**	**73214**
									38783	**389**	**--**	**5423**	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**39587**				
		Всего заработная плата		Тенге						**39172**			
			Накладные расходы	Тенге					**28204**				
			Сметная прибыль	Тенге					**5423**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**73214**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
			Сметная заработная плата	Тенге						**39172**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**73214**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**21**
			Сметная заработная плата	Тенге						**39172**			
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
			Проемы										
			ДВЕРИ										
2	**7**	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**3,15**		**5072,45**	**97,86**	**15978**	**308**	**1652**	**10201**	**28273**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**8**	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**12,39**	**5526,07**	**92,47**	**68468**	**1146**	**8056**	**43070**	**120461**
4	**9**	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**3,15**	**72945,00**	**--**	**229777**	**--**	**229777**	**--**	**248159**
5	**10**	**С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м²**	**12,39**	**55181,00**	**--**	**683693**	**--**	**683693**	**--**	**738388**
6	**11**	**С1223-502-0102 223-502-0102 РСНБ РК 2022**	**Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг**	**комплект**	**7**	**5406,00**	**--**	**37842**	**--**	**37842**	**--**	**40869**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1035758**	**1454**	**961020**	**53271**	**1176150**
								73284	**704**	**--**	**87121**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**951312**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**951312**				
			Сметная прибыль	Тенге				**76104**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1027416**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**84446**				
		Материалы		Тенге				**9709**				
		Всего заработная плата		Тенге					**73988**			
			Накладные расходы	Тенге				**53271**				
			Сметная прибыль	Тенге				**11017**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**148734**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
			Сметная заработная плата	Тенге					**73988**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1176150**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
			Сметная заработная плата	Тенге					**73988**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1249364**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**112067**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2259**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1093**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**961021**		
			- Накладные расходы	Тенге							**81475**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**92544**	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	14 992,37
Итого	Тенге	1 264 356,37
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	16 436,63
Итого	Тенге	1 280 793,00
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	25 615,86
Итого	Тенге	1 306 408,86
в том числе на 2022 г.-58%	Тенге	757 717,14
в том числе на 2023 г.-42%	Тенге	548 691,72
в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге	757 717,14
в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге	573 412,42
Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге	1 331 129,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								1 264 573,08
			НДС 12%	Тенге								151 748,77
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**1 416 321,85**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Буржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С., ИИН 861031301454, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ўзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №2
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок Б (первая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ БЛОК Б										
1	1	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м²**	**2,52**		**2376,54**	**54,80**	**5989**	**138**	**--**	**4261**	**11070**
							2321,74	**26,66**	**5851**	**67**		**820**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5989**	**138**	**--**	**4261**	**11070**
									5851	**67**	**--**	**820**	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**5989**				
		Всего заработная плата		Тенге						**5918**			
			Накладные расходы	Тенге					**4261**				
			Сметная прибыль	Тенге					**820**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**11070**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
			Сметная заработная плата	Тенге						**5918**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**11070**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3**
			Сметная заработная плата	Тенге						**5918**			
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
			ФАСАДНЫЕ БУКВЫ СВЕТЯЩИЕСЯ										
2	8	**Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля**	**м²**	**5,2**		**4592,97**	**18,47**	**23883**	**96**	**11097**	**9156**	**35683**
							2440,41	**5,21**	**12690**	**27**		**2643**	
3	9	**Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м²**	**5,2**		**1143,03**	**3,89**	**5944**	**20**	**2379**	**2559**	**9183**
							681,74	**1,74**	**3545**	**9**		**680**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	**10**	**ПЕРЕЧЕНЬ**	**Объемные светящиеся буквы из пвх с надписью "Карлыгаш"**	**компл.**	**1**	**261375,00**	**--**	**261375**	**--**	**261375**	**--**	**282285**
						--	**--**	**--**	**--**		**20910**	
					Проемы							
			ДВЕРИ									
5	**11**	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**2,52**	**5072,45**	**97,86**	**12783**	**247**	**1322**	**8160**	**22619**
						4450,00	**47,60**	**11214**	**120**		**1675**	
6	**12**	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**2,52**	**72945,00**	**--**	**183821**	**--**	**183821**	**--**	**198527**
						--	**--**	**--**	**--**		**14706**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**487806**	**363**	**459994**	**19875**	**548297**
								27449	**156**	**--**	**40614**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**475023**				
		Материалы		Тенге				**13475**				
		Всего заработная плата		Тенге					**16271**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**445196**				
			Накладные расходы	Тенге				**11715**				
			Сметная прибыль	Тенге				**38939**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**525677**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
			Сметная заработная плата	Тенге					**16271**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**12783**				
		Материалы		Тенге				**1322**				
		Всего заработная плата		Тенге					**11334**			
			Накладные расходы	Тенге				**8160**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1675**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**22618**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6**
			Сметная заработная плата	Тенге					**11334**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**548295**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**15**
			Сметная заработная плата	Тенге					**27605**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**559365**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33300**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**501**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**223**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**459993**		
			- Накладные расходы	Тенге							**24136**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**41434**	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								6 712,38
			Итого	Тенге								566 077,52
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								7 359,01
			Итого	Тенге								573 436,52
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								11 468,73
			Итого	Тенге								584 905,25
			в том числе на 2022 г.-58%	Тенге								339 245,05
			в том числе на 2023 г.-42%	Тенге								245 660,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге								339 245,05
			в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге								256 728,16
			Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге								595 973,21
			Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								566 174,54
			НДС 12%	Тенге								67 940,95
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**634 115,49**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Буржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С. ИИН 861031301448 Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ50VJE00062306 от 02.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501
Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок В (первая очередь)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ БЛОК В										
1	**1**	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**										
				м²	**7,56**		**2376,54**	**54,80**	**17967**	**415**	**--**	**12783**	**33210**
							2321,74	**26,66**	**17552**	**202**		**2460**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**17967**	**415**	**--**	**12783**	**33210**
									17552	**202**	**--**	**2460**	
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**17967**				
		Всего заработная плата		Тенге						**17754**			
			Накладные расходы	Тенге					**12783**				
			Сметная прибыль	Тенге					**2460**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**33210**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
			Сметная заработная плата	Тенге						**17754**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**33210**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**10**
			Сметная заработная плата	Тенге						**17754**			
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы										
			Проемы										
			ДВЕРИ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	**7**	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**									
				м²	**7,56**	**5072,45**	**97,86**	**38348**	**740**	**3966**	**24481**	**67856**
						4450,00	**47,60**	**33642**	**360**		**5026**	
3	**8**	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**7,56**	**72945,00**	**--**	**551464**	**--**	**551464**	**--**	**595581**
						--	**--**	**--**	**--**		**44117**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**589812**	**740**	**555430**	**24481**	**663437**
								33642	**360**	**--**	**49143**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**551464**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**551464**				
			Сметная прибыль	Тенге				**44117**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**595581**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**38348**				
		Материалы		Тенге				**3966**				
		Всего заработная плата		Тенге					**34002**			
			Накладные расходы	Тенге				**24481**				
			Сметная прибыль	Тенге				**5026**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**67855**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**34002**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**663436**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**18**
			Сметная заработная плата	Тенге					**34002**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**696645**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**51194**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1155**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**562**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**555430**		
			- Накладные расходы	Тенге							**37264**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**51603**	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	8 359,74
Итого	Тенге	705 004,74
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	9 165,06
Итого	Тенге	714 169,80
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	14 283,40
Итого	Тенге	728 453,20
в том числе на 2022 г.-58%	Тенге	422 502,85
в том числе на 2023 г.-42%	Тенге	305 950,34
в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге	422 502,85
в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге	319 734,60
Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге	742 237,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								705 125,58
			НДС 12%	Тенге								84 615,07
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**789 740,65**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С., ИИН 861031301484, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501
Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №4
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок Г (первая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы АС ЧАСТЬ										
1	**1**	**Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	**м²**	**9,24**		**2547,44**	**51,78**	**23538**	**478**	**--**	**16770**	**43532**
							2495,66	**25,03**	**23060**	**231**		**3225**	
2	**3**	**С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2022**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**0,61968**		**170,00**	**--**	**105**	**--**		**--**	**113**
							--	**--**	**--**	**--**		**8**	
3	**4**	**С3412-102-0113 412-102-0113 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 13 км**	**т·км**	**8,05584**		**54,00**	**--**	**435**	**--**		**--**	**470**
							--	**--**	**--**	**--**		**35**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**24078**	**478**	**--**	**16770**	**44115**
									23060	**231**	**--**	**3268**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**540**				
			Транспортные расходы	Тенге					**540**				
			Сметная прибыль	Тенге					**43**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**583**				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**23538**				
			Всего заработная плата	Тенге						**23291**			
			Накладные расходы	Тенге					**16770**				
			Сметная прибыль	Тенге					**3225**				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**43533**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**12**
			Сметная заработная плата	Тенге						**23291**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**44116**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
			Сметная заработная плата	Тенге					**23291**			
			РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
			Проемы									
			ДВЕРИ									
4	**7**	**Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах**	**м²**	**9,24**	**5072,45**	**97,86**	**46869**	**904**	**4847**	**29922**	**82934**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			**4450,00**	**47,60**	**41118**	**440**		**6143**	
5	**8**	**С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный**	**м²**	**9,24**	**72945,00**	**--**	**674012**	**--**	**674012**	**--**	**727933**
						--	**--**	**--**	**--**		**53921**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**720881**	**904**	**678859**	**29922**	**810867**
								41118	**440**	**--**	**60064**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**674012**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**674012**				
			Сметная прибыль	Тенге				**53921**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**727933**				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**46869**				
		Материалы		Тенге				**4847**				
		Всего заработная плата		Тенге					**41558**			
			Накладные расходы	Тенге				**29922**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6143**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**82934**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
			Сметная заработная плата	Тенге					**41558**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**810867**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
			Сметная заработная плата	Тенге					**41558**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**854983**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**64178**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1382**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**671**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**678859**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**540**				
			- Накладные расходы	Тенге							**46692**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**63332**	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								10 259,80
			Итого	Тенге								865 242,80
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								11 248,16
			Итого	Тенге								876 490,95
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								17 529,82
			Итого	Тенге								894 020,77
			в том числе на 2022 г.-58%	Тенге								518 532,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе на 2023 г.-42%	Тенге								375 488,72
			в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге								518 532,05
			в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге								392 405,96
			Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге								910 938,00
			Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								865 391,10
			НДС 12%	Тенге								103 846,93
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**969 238,03**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С. ИИН 861031301424, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Мединнскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан, БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Поливочный водопровод (первая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД										
1	11	С1241-211-1304 241-211-1304 РСНБ РК 2022	Шаровой кран 40мм PPRF/BV/PPR/CW-1(W)- с шариком из "ABS" с длинной ручкой	шт.	5		1558,00	--	7790	--	7790	--	8413
							--	--	--	--		623	
2	12	Ц13-120701-0501 1312-0701-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	90		950,09	4,96	85508	447	1754	60126	157285
							925,63	2,25	83307	203		11651	
3	13	С1248-309-0119 248-309-0119 РСНБ РК 2022	Ороситель спринклерный водяной универсальный с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010, типа СВУ К80М С-В-S-0-Р-У-О-0,42-R1/2-57-3	шт.	90		1106,00	--	99540	--	99540	--	107503
							--	--	--	--		7963	
4	14	С1241-208-4601 241-208-4601 РСНБ РК 2022	Форсунка регулируемая Hunter 17-А	шт.	82		826,00	--	67732	--	67732	--	73151
							--	--	--	--		5419	
5	15	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1		2419,71	--	2420	--	17	1730	4483
							2403,45	--	2403	--		332	
6	16	С1248-309-0201 248-309-0201 РСНБ РК 2022	Узел управления спринклерный водозаполненный СТ РК 1979-2010, типа УУ-С 65-1,6-В-В-Ф-О4 "Шалтан" с установкой времени задержки сигнала до 120 с	комплект	1		148110,00	--	148110	--	148110	--	159959
							--	--	--	--		11849	
					Водопровод В1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	17	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35827,66 28684,86	620,51 235,06	35828 28685	620 235	6523	20822 4532	61182
8	18	511-204-0104 511-204-0104 РСНБ РК 2022	Насос центробежный моноблочный Q 30,0 м³/ч, Н 42,0 м вод. ст.	шт.	1	320995,00 --	-- --	320995 --	-- --	 320995	-- --	320995
9	19	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2680,86 2380,02	144,88 71,33	5362 4760	290 143	312	3530 711	9603
10	20	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	17163,00 --	-- --	34326 --	-- --	34326	-- 2746	37072
11	21	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	795043,54 659662,08	107634,40 44765,27	7950 6597	1077 448	276	5072 1042	14064
12	22	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10	1801,00 --	-- --	18010 --	-- --	18010	-- 1441	19451
13	23	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	600,00 --	-- --	1200 --	-- --	1200	-- 96	1296
14	24	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	3,96	880,98 735,74	1,66 0,86	3489 2914	6 3	569	2100 447	6036
15	25	С1245-405-0608 245-405-0608 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	4	26823,00 --	-- --	107292 --	-- --	107292	-- 8583	115875
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				945552 128666	2440 1032	493451 320995	93380 57435	1096368
		Стоимость оборудования		Тенге				320995				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				320995				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				87928				
		Материалы		Тенге				1771				
		Всего заработная плата		Тенге					85913			
			Накладные расходы	Тенге				61856				
			Сметная прибыль	Тенге				11982				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**161766**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
			Сметная заработная плата	Тенге					**85913**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**500801**				
		Материалы		Тенге				**1158**				
		Всего заработная плата		Тенге					**14865**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**484000**				
			Накладные расходы	Тенге				**10702**				
			Сметная прибыль	Тенге				**40920**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**552423**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**7**
			Сметная заработная плата	Тенге					**14865**			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				**35828**				
		Материалы		Тенге				**6522**				
		Всего заработная плата		Тенге					**28920**			
		Сдача и испытание		Тенге				**854**				
			Накладные расходы	Тенге				**20822**				
			Сметная прибыль	Тенге				**4532**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**61182**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
			Сметная заработная плата	Тенге					**28920**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1096366**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**61**
			Сметная заработная плата	Тенге					**129698**			
			РАЗДЕЛ 2. КОЛОДЦА ВОДОПРОВОДНЫЕ									
			КОЛОДЕЦ- ДУ-2000мм									
16	**26**	**Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие**	**м³ конструкций колодца**	**1,75**	**49447,19**	**11272,96**	**86533**	**19728**	**35976**	**28701**	**124453**
						17616,44	**5162,11**	**30829**	**9034**		**9219**	
17	**27**	**С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**1**	**69451,00**	**--**	**69451**	**--**	**69451**	**--**	**75007**
						--	**--**	**--**	**--**		**5556**	
18	**28**	**С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**1**	**48892,00**	**--**	**48892**	**--**	**48892**	**--**	**52803**
						--	**--**	**--**	**--**		**3911**	
19	**29**	**С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1**	**60989,00**	**--**	**60989**	**--**	**60989**	**--**	**65868**
						--	**--**	**--**	**--**		**4879**	
20	**30**	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**7041,00**	**--**	**7041**	**--**	**7041**	**--**	**7604**
						--	**--**	**--**	**--**		**563**	
21	**31**	**С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**25559,00**	**--**	**25559**	**--**	**25559**	**--**	**27604**
						--	**--**	**--**	**--**		**2045**	
			КОЛОДЕЦ- ДУ-1000мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**32**	**Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	**м³ конструкций колодца**	**1,386**	**63046,61**	**16786,90**	**87383**	**23267**	**22113**	**37813**	**135211**
						30305,43	**7585,96**	**42003**	**10514**		**10016**	
23	**33**	**С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	**шт.**	**3**	**23274,00**	**--**	**69822**	**--**	**69822**	**--**	**75408**
						--	**--**	**--**	**--**		**5586**	
24	**34**	**С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**шт.**	**3**	**17848,00**	**--**	**53544**	**--**	**53544**	**--**	**57828**
						--	**--**	**--**	**--**		**4284**	
25	**35**	**С1225-101-0605 225-101-0605 РСНБ РК 2022**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**шт.**	**3**	**15359,00**	**--**	**46077**	**--**	**46077**	**--**	**49763**
						--	**--**	**--**	**--**		**3686**	
26	**36**	**С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**3**	**7041,00**	**--**	**21123**	**--**	**21123**	**--**	**22813**
						--	**--**	**--**	**--**		**1690**	
27	**37**	**С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022**	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**3**	**25559,00**	**--**	**76677**	**--**	**76677**	**--**	**82811**
						--	**--**	**--**	**--**		**6134**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**653091**	**42995**	**537264**	**66514**	**777173**
								72832	**19548**	**--**	**57569**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**653091**				
		Материалы		Тенге				**58089**				
		Всего заработная плата		Тенге					**92380**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**479175**				
			Накладные расходы	Тенге				**66514**				
			Сметная прибыль	Тенге				**57569**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**777174**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**92380**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**777174**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**45**
			Сметная заработная плата	Тенге					**92380**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1873539**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**201498**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**45435**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**20580**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1030715**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**320995**		
			- Накладные расходы	Тенге							**159894**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**115003**	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								18 630,53
			Итого	Тенге								1 892 169,53
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								20 425,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого	Тенге								1 912 594,80
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								31 832,00
			Итого	Тенге								1 944 426,79
			в том числе на 2022 г.-58%	Тенге								1 127 767,54
			в том числе на 2023 г.-42%	Тенге								816 659,25
			в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге								1 127 767,54
			в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге								853 452,94
			Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге								1 981 220,48
			Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								1 882 159,45
			НДС 12%	Тенге								225 859,13
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**2 108 018,59**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С. ИИН 861031301434, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Электроснабжение поливочного водопровода (первая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.СЕТИ 0,4 кВ										
			ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ										
1	**1**	**Е11-010101-0411 1101-0101-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³**	**м³ грунта**	**1,261**		**277,97**	**263,05**	**351**	**332**	**--**	**115**	**504**
							14,92	**112,29**	**19**	**142**		**37**	
2	**2**	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м³ грунта**	**0,039**		**2959,76**	**--**	**115**	**--**	**--**	**83**	**214**
							2959,76	**--**	**115**	**--**		**16**	
3	**3**	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**	**0,8**		**58,78**	**58,78**	**47**	**47**	**--**	**11**	**63**
							--	**19,16**	**--**	**15**		**5**	
4	**4**	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**0,8**		**280,18**	**129,71**	**224**	**104**	**--**	**123**	**374**
							150,47	**62,42**	**120**	**50**		**28**	
5	**5**	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	**м кабеля**	**2**		**373,37**	**234,53**	**747**	**469**	**--**	**366**	**1202**
							138,84	**115,47**	**278**	**231**		**89**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	Ц13-080502-0901 1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	2	400,40	72,46	801	145	148	397	1294
						254,12	21,91	508	44		96	
7	7	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	5	163,47	2,42	817	13	132	488	1409
						134,40	1,12	672	6		104	
8	8	Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	31	681,35	247,68	21122	7678	2684	9868	33469
						347,11	95,01	10760	2945		2479	
9	9	С1243-113-1102 243-113-1102 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х4 (ок)-1	км	0,043	644272,00	--	27704	--	27704	--	29920
						--	--	--	--		2216	
10	10	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм/50. Прокладка в траншеях	м	2	223,84	15,66	448	31	7	296	804
						205,01	0,56	410	1		60	
11	11	С1241-207-1302 241-207-1302 РСНБ РК 2022	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 55	м	2	1058,00	--	2116	--	2116	--	2285
						--	--	--	--		169	
12	12	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	31	761,88	45,57	23618	1413	2068	14913	41613
						649,59	18,54	20137	575		3082	
13	13	С1241-207-0304 241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	31	65,00	--	2015	--	2015	--	2176
						--	--	--	--		161	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	**14**	**Ц13-080206-2101 1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка**									
				м	**5**	**1192,66**	**64,72**	**5963**	**324**	**2391**	**2383**	**9014**
						649,59	**12,36**	**3248**	**62**		**668**	
15	**15**	**С1243-904-0107 243-904-0107 РСНБ РК 2022**	**Металлорукав типа РЗ-ЦХ 32**									
				м	**5**	**535,00**	**--**	**2675**	**--**	**2675**	**--**	**2889**
						--	**--**	**--**	**--**		**214**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**88763**	**10556**	**41940**	**29043**	**127230**
								36267	**4071**	**--**	**9424**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**53516**				
		Материалы		Тенге				**7430**				
		Всего заработная плата		Тенге					**39877**			
			Накладные расходы	Тенге				**28711**				
			Сметная прибыль	Тенге				**6578**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**88805**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**39877**			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**35247**				
		Всего заработная плата		Тенге					**461**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**34510**				
			Накладные расходы	Тенге				**332**				
			Сметная прибыль	Тенге				**2846**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38425**				
			Сметная заработная плата	Тенге					**461**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**127230**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
			Сметная заработная плата	Тенге					**40338**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**127230**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**36267**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10556**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4071**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**41940**		
			- Накладные расходы	Тенге							**29043**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**9424**	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	1 526,76
Итого	Тенге	128 756,76
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	1 673,84
Итого	Тенге	130 430,60
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2 608,61
Итого	Тенге	133 039,21
в том числе на 2022 г.-58%	Тенге	77 162,74
в том числе на 2023 г.-42%	Тенге	55 876,47
в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге	77 162,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге								58 393,92
			Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге								135 556,66
			Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								128 778,83
			НДС 12%	Тенге								15 453,46
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**144 232,29**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С. ИИН 861031301484 Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзақбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501
Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №7
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные работы Благоустройства (первая очередь)

№ п/п	№пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ										
			ПОКРЫТИЕ ИЗ РЕЗИНОВОЙ КРОШКИ ТИП-3										
1	**24**	**У86-010703-0106 8601-0703-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные изделия (Искусственные покрытия) с подразделением по типам (видам): Коврик из резиновой крошки (прямой 30 мм)**	**м²**	**454,362**		**9397,00**	**7,00**	**4269640**	**3180**	**3786654**	**345788**	**4984660**
							1056,00	**1,00**	**479806**	**454**		**369233**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4269640**	**3180**	**3786654**	**345788**	**4984660**
									479806	**454**	**--**	**369233**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4269640**				
		Материалы		Тенге					**3786653**				
		Всего заработная плата		Тенге						**480260**			
			Накладные расходы	Тенге					**345788**				
			Сметная прибыль	Тенге					**369233**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**4984661**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**210**
			Сметная заработная плата	Тенге						**480260**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**4984661**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**210**
			Сметная заработная плата	Тенге						**480260**			
			РАЗДЕЛ 2. МАФЫ										
2	**29**	**У86-010201-0109 8601-0201-0109 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (2,66 м х2,66 м х 2,2 м)**	**комплект**	**1**		**761541,00**	**1048,00**	**761541**	**1048**	**727206**	**24275**	**848681**
							33287,00	**428,00**	**33287**	**428**		**62865**	
3	**36**	**У86-010302-0302 8601-0302-0302 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная с навесом**	**шт.**	**7**		**86806,00**	**233,00**	**607642**	**1631**	**542276**	**46292**	**706249**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**1369183**	**2679**	**1269482**	**70567**	**1554930**
									97022	**988**	**--**	**115180**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1369183**				
		Материалы		Тенге					**1269482**				
		Всего заработная плата		Тенге						**98010**			
			Накладные расходы	Тенге					**70567**				
			Сметная прибыль	Тенге					**115180**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1554930**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
			Сметная заработная плата	Тенге					**98010**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1554930**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**52**
			Сметная заработная плата	Тенге					**98010**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**6539593**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**576828**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**5859**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1442**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5056135**		
			- Накладные расходы	Тенге							**416355**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**484413**	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	78 475,12
Итого	Тенге	6 618 068,12
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	86 034,89
Итого	Тенге	6 704 103,00
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	134 082,06
Итого	Тенге	6 838 185,06
в том числе на 2022 г.-58%	Тенге	3 966 147,34
в том числе на 2023 г.-42%	Тенге	2 872 037,73
в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге	3 966 147,34
в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге	3 001 434,23
Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге	6 967 581,56
Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге	6 619 202,48
НДС 12%	Тенге	794 304,30
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**7 413 506,78**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С. ИИН 861031301454, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501
Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №8
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок А (вторая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Проемы										
			ДВЕРИ										
1	**15**	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	**14,06**		**3275,22**	**349,96**	**46050**	**4921**	**12713**	**22342**	**73863**
							2021,04	**185,96**	**28416**	**2615**		**5471**	
2	**16**	**С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	**м²**	**4,41**		**47110,00**	**--**	**207755**	**--**	**207755**	**--**	**224375**
							--	**--**	**--**	**--**		**16620**	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			ПОТОЛКИ										
3	**45**	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные Армстронг на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	**м² потолка**	**199,1**		**2963,13**	**27,68**	**589959**	**5511**	**86411**	**360345**	**1026328**
							2501,44	**12,27**	**498037**	**2443**		**76024**	
4	**46**	**С1232-401-0301 232-401-0301 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из Армстронга на металлическом каркасе**	**м²**	**201,091**		**4147,00**	**--**	**833924**	**--**	**833924**	**--**	**900638**
							--	**--**	**--**	**--**		**66714**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1677688**	**10432**	**1140803**	**382687**	**2225207**
									526453	**5058**	**--**	**164829**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1677688**				
			Материалы	Тенге					**99124**				
			Всего заработная плата	Тенге						**531511**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1041679**				
			Накладные расходы	Тенге					**382687**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				**164829**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2225204**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
			Сметная заработная плата	Тенге					**531511**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2225204**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**268**
			Сметная заработная плата	Тенге					**531511**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2225207**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**526453**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**10432**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**5058**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1140803**		
			- Накладные расходы	Тенге							**382687**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**164829**	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	26 702,48
Итого	Тенге	2 251 909,48
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	29 274,82
Итого	Тенге	2 281 184,31
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	45 623,69
Итого	Тенге	2 326 807,99
в том числе на 2022 г.-58%	Тенге	1 349 548,64
в том числе на 2023 г.-42%	Тенге	977 259,36
в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге	1 349 548,64
в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге	1 021 288,70
Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге	2 370 837,34
Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге	2 252 295,47
НДС 12%	Тенге	270 275,46
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**2 522 570,93**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С. ИИН 860103130148, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501
Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №9
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок Б (вторая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Проемы										
			ДВЕРИ										
1	**17**	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	**27,04**		**3275,22**	**349,96**	**88562**	**9463**	**24450**	**42968**	**142052**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**2021,04**	**185,96**	**54649**	**5028**		**10522**	
2	**19**	**С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	**м²**	**11,6**		**47110,00**	**--**	**546476**	**--**	**546476**	**--**	**590194**
							--	**--**	**--**	**--**		**43718**	
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			ПОТОЛКИ										
3	**40**	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные Армстронг на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	**м² потолка**	**74**		**-2963,13**	**-27,68**	**-219272**	**-2048**	**-32117**	**-133930**	**-381459**
							-2501,44	**-12,27**	**-185107**	**-908**		**-28256**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**41**	**С1232-401-0301 232-401-0301 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из Армстронга на металлическом каркасе**	**м²**	**74,74**		**-4147,00**	**--**	**-309947**	**--**	**-309947**	**--**	**-334743**
							--	**--**	**--**	**--**		**-24796**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**105819**	**7415**	**228862**	**-90962**	**16046**
									-130458	**4120**	**--**	**1188**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**105819**				
			Материалы	Тенге					**-7667**				
			Всего заработная плата	Тенге						**-126338**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**236529**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Накладные расходы	Тенге				**-90962**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1188**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16045**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-126338**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**16045**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**-62**
			Сметная заработная плата	Тенге					**-126338**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16046**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**-130458**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7415**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4120**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**228862**		
			- Накладные расходы	Тенге							**-90962**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**1188**	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	192,55
Итого	Тенге	16 238,55
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	211,10
Итого	Тенге	16 449,65
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	328,99
Итого	Тенге	16 778,65
в том числе на 2022 г.-58%	Тенге	9 731,61
в том числе на 2023 г.-42%	Тенге	7 047,03
в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге	9 731,61
в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге	7 364,53
Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге	17 096,14
Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге	16 241,34
НДС 12%	Тенге	1 948,96
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**18 190,30**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С., ИИН 861031301484, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Стройсервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501
Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №10
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок В (вторая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Проемы										
			ДВЕРИ										
1	**17**	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	**41,24**		**3275,22**	**349,96**	**135070**	**14432**	**37290**	**65532**	**216650**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**2021,04**	**185,96**	**83348**	**7669**		**16048**	
2	**18**	**С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	**м²**	**11,76**		**47110,00**	**--**	**554014**	**--**	**554014**	**--**	**598335**
							--	**--**	**--**	**--**		**44321**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**689084**	**14432**	**591304**	**65532**	**814983**
									83348	**7669**	**--**	**60369**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**689084**				
			Материалы	Тенге					**37290**				
			Всего заработная плата	Тенге						**91017**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**554014**				
			Накладные расходы	Тенге					**65532**				
			Сметная прибыль	Тенге					**60369**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**814985**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
			Сметная заработная плата	Тенге						**91017**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**814985**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**47**
			Сметная заработная плата	Тенге						**91017**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**814983**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**83348**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**14432**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**7669**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**591304**		
			- Накладные расходы	Тенге								**65532**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	Тенге							**60369**	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								9 779,80
			Итого	Тенге								824 762,80
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								10 721,92
			Итого	Тенге								835 484,71
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								16 709,69
			Итого	Тенге								852 194,41
			в том числе на 2022 г.-58%	Тенге								494 272,76
			в том числе на 2023 г.-42%	Тенге								357 921,65
			в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге								494 272,76
			в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге								374 047,42
			Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге								868 320,17
			Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								824 904,16
			НДС 12%	Тенге								98 988,50
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**923 892,66**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С., ИИН 860313014..., Приказ №37 ПЛ от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №11
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок Г (вторая очередь)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Монтажные работы										
			Проемы										
			ДВЕРИ										
1	**17**	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м²**	**32,17**		**-3275,22**	**-349,96**	**-105364**	**-11258**	**-29089**	**-51119**	**-169002**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				**-2021,04**	**-185,96**	**-65017**	**-5982**		**-12519**	
2	**18**	**С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный**	**м²**	**36,75**		**-47110,00**	**--**	**-1731293**	**--**	**-1731293**	**--**	**-1869796**
							--	**--**	**--**	**--**		**-138503**	
3	**19**	**С1223-203-0304 223-203-0304 РСНБ РК 2022**	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-10, однопольный**	**м²**	**6,72**		**-38689,00**	**--**	**-259990**	**--**	**-259990**	**--**	**-280789**
							--	**--**	**--**	**--**		**-20799**	
			ОКНА										
4	**29**	**С1223-502-0701 223-502-0701 РСНБ РК 2022**	**Фиксатор ГОСТ 5091-78/ограничитель окна с тросиком**	**шт.**	**41**		**1485,00**	**--**	**60885**	**--**	**60885**	**--**	**65756**
							--	**--**	**--**	**--**		**4871**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**-2035762**	**-11258**	**-1959487**	**-51119**	**-2253831**
									-65017	**-5982**	**--**	**-166950**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-2035762**				
			Материалы	Тенге					**-29089**				
			Всего заработная плата	Тенге						**-70999**			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**-1930398**				
			Накладные расходы	Тенге					**-51119**				
			Сметная прибыль	Тенге					**-166950**				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**-2253831**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-37
			Сметная заработная плата	Тенге					-70999			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-2253831				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-37
			Сметная заработная плата	Тенге					-70999			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**-2253831**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-65017				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-11258			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-5982			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1959487		
			- Накладные расходы	Тенге							-51119	
			- Сметная прибыль	Тенге							-166950	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	-27 045,97
Итого	Тенге	-2 280 876,97
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	-29 651,40
Итого	Тенге	-2 310 528,37
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	-46 210,57
Итого	Тенге	-2 356 738,94
в том числе на 2022 г.-58%	Тенге	-1 366 908,59
в том числе на 2023 г.-42%	Тенге	-989 830,35
в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге	-1 366 908,59
в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге	-1 034 426,07
Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге	-2 401 334,66
Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге	-2 281 267,93
НДС 12%	Тенге	-273 752,15
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**-2 555 020,08**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С. УПГ: 861031301439, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721

Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501

Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33

Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №12
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Корректирующая смета №1(замена исключаемых видов работ на включаемые)

№ п/п	№ пп по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые виды работ (2-2-1,2-2-2,2-2-3,2-2-4)										
			Блок А локальная смета 2-2-1										
1	**127**	**Е11-100404-0101 1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля декорпанелью**	**м² стен (за вычетом проемов)**	**35,9**		**4601,23**	**27,66**	**165184**	**993**	**92968**	**51598**	**234124**
							1983,92	**12,27**	**71223**	**440**		**17343**	
			Блок В локальная смета 2-2-3										
			Коридоры										
2	**166**	**Е11-100403-0101 1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Потолки подвесные Армстронг на одноуровневом металлическом каркасе. Устройство на прямых подвесах**	**м² потолка**	**92**		**2963,13**	**27,68**	**272608**	**2547**	**39929**	**166508**	**474245**
							2501,44	**12,27**	**230132**	**1129**		**35129**	
3	**167**	**С1232-401-0301 232-401-0301 РСНБ РК 2022**	**Потолок подвесной из Армстронга на металлическом каркасе**	**м²**	**92,92**		**4147,00**	**--**	**385339**	**--**	**385339**	**--**	**416166**
							--	**--**	**--**	**--**		**30827**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**823131**	**3540**	**518236**	**218106**	**1124535**
									301355	**1569**	**--**	**83299**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					**823131**				
		Материалы		Тенге					**132897**				
		Всего заработная плата		Тенге						**302924**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**385339**				
			Накладные расходы	Тенге					**218106**				
			Сметная прибыль	Тенге					**83299**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**1124536**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
			Сметная заработная плата	Тенге					**302924**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1124536**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**153**
			Сметная заработная плата	Тенге					**302924**			
			РАЗДЕЛ 2.Включаемые виды работ (7-1)									
4	**262**	**У86-010113-0104 8601-0113-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0прим**	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (2,6х1,5)**	**комплект**	**1**	**41808,00**	**1103,00**	**41808**	**1103**	**--**	**29604**	**77125**
						40705,00	**412,00**	**40705**	**412**		**5713**	
5	**263**	**Компания СТКОМПАНИЯ PLOSHADKI.KZ Прайс-лист**	**Детский игровой комплекс 2,6мх1,5м ДКД 160**	**шт**	**1**	**75892,86**	**--**	**75893**	**--**	**75893**	**--**	**81964**
						--	**--**	**--**	**--**		**6071**	
6	**280**	**У86-010113-0107 8601-0113-0107 УСН РК 8.02-03-2021 0прим**	**Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,57 м х 3,73 м х 2,57 м)**	**комплект**	**1**	**2416712,00**	**2885,00**	**2416712**	**2885**	**2300133**	**82674**	**2699337**
						113694,00	**1131,00**	**113694**	**1131**		**199951**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2534413**	**3988**	**2376026**	**112278**	**2858426**
								154399	**1543**	**--**	**211735**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2534413**				
		Материалы		Тенге				**2300133**				
		Всего заработная плата		Тенге					**155942**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**75893**				
			Накладные расходы	Тенге				**112278**				
			Сметная прибыль	Тенге				**211735**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2858426**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
			Сметная заработная плата	Тенге					**155942**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2858426**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**83**
			Сметная заработная плата	Тенге					**155942**			
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3982962**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**455754**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7528**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**3112**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**2894262**		
			- Накладные расходы	Тенге							**330384**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**295034**	
			Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге								47 795,54
			Итого	Тенге								4 030 757,55
			Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге								52 399,85
			Итого	Тенге								4 083 157,40
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								81 663,15
			Итого	Тенге								4 164 820,55
			в том числе на 2022 г.-58%	Тенге								2 415 595,92
			в том числе на 2023 г.-42%	Тенге								1 749 224,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге								2 415 595,92
			в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге								1 828 034,02
			Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге								4 243 629,94
			Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге								4 031 448,44
			НДС 12%	Тенге								483 773,81
			ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**								**4 515 222,26**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С., ИИН 860103130149, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Мелиоинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика

Заказчик: Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Қарлығаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан , БИН 100140011059, г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33, тел.8 (7172) 271721
Подрядчик: ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986, Г.Нур-Султан, Республики,26, тел. 87172953501
Наименование стройки -Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Наименование объекта - Капитальный ремонт детского сада " Қарлығаш" по адресу: г.Астана, район Есиль, проспект Мәңгілік Ел, здание 33
Договор №458 от 26.05.2023 г.

АКТ №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

на Ремонтные Блок А (первая очередь)

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Включаемые виды работ (2-1-1,2-1-2,2-1-3)										
			Блок А локальная смета 2-1-1										
1	**21**	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**14**		**282,46**	**0,27**	**3954**	**4**	**--**	**2845**	**7342**
							282,19	**--**	**3951**	**--**		**544**	
2	**22**	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**СТЯЖКА цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**14**		**3147,58**	**993,72**	**44066**	**13912**	**--**	**26541**	**76256**
							2153,86	**479,17**	**30154**	**6708**		**5649**	
3	**23**	**Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**14**		**533,59**	**107,88**	**7470**	**1510**	**--**	**4579**	**13013**
							425,71	**28,52**	**5960**	**399**		**964**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	**24**		**Плита теплоизоляционная из полистирола ППС-25**	**м³**	**0,721**		**25892,86**	**--**	**18669**	**--**	**18669**	**--**	**20163**
							--	**--**	**--**	**--**		**1494**	
5	**25**	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**14**		**594,18**	**24,97**	**8319**	**349**	**5660**	**1733**	**10856**
							165,01	**6,87**	**2310**	**96**		**804**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**26**	**Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м³ утеплителя**	**1,4**		**8860,78**	**3670,44**	**12405**	**5139**	**--**	**6250**	**20148**
							5190,34	**1010,55**	**7266**	**1415**		**1492**	
7	**27**		**Гравий керамзитовый**	**м³**	**1,442**		**23214,29**	**--**	**33475**	**--**	**33475**	**--**	**36153**
							--	**--**	**--**	**--**		**2678**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	28	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/70 мм. Устройство**	м² стяжки	14	1173,45	215,65	16428	3019	6893	5273	23437
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			465,41	57,66	6516	807		1736	
9	29	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=55	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	м² стяжки	14	1606,50	177,29	22491	2483	18679	1451	25858
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,93	49,04	1329	687		1915	
10	30	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,04312	30995,37	2849,73	1337	122	3	914	2431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28103,64	1333,05	1212	57		180	
11	31	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,04312	481766,00	--	20774	--	20774	--	22436
						--	--	--	--		1662	
12	32	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м² кровли	14	571,06	29,03	7995	406	3471	3079	11960
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			294,11	11,37	4118	159		886	
13	33		**Унифлекс ЭПП**	м²	16,1	1420,54	--	22871	--	22871	--	24701
						--	--	--	--		1830	
14	34		**Унифлекс ЭКП сланец серый**	м²	16,1	1641,07	--	26421	--	26421	--	28535
						--	--	--	--		2114	
			Блок Б локальная смета 2-1-2									
15	35	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	м² кровли	45,65	282,46	0,27	12894	12	--	9275	23943
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			282,19	--	12882	--		1774	
16	36	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**СТЯЖКА цементные. Разборка покрытия**	м²	45,65	3147,58	993,72	143687	45363	--	86542	248648
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2153,86	479,17	98324	21874		18418	
17	37	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного в один слой**	м² утепляемого покрытия	45,65	533,59	107,88	24358	4925	--	14930	42431
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			425,71	28,52	19434	1302		3143	
18	38		**Плита теплоизоляционная из полистирола ППС-25**	м³	2,350975	25892,86	--	60873	--	60873	--	65743
						--	--	--	--		4870	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	39	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	45,65	594,18	24,97	27124	1140	18451	5649	35395
						165,01	6,87	7533	314		2622	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	40	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	4,565	8860,78	3670,44	40449	16755	--	20381	65697
						5190,34	1010,55	23694	4613		4866	
21	41		Гравий керамзитовый	м³	4,70195	23214,29	--	109152	--	109152	--	117884
						--	--	--	--		8732	
22	42	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/70 мм. Устройство	м² стяжки	45,65	1173,45	215,65	53568	9844	22478	17192	76421
						465,41	57,66	21246	2632		5661	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	43	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=55	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	45,65	1606,50	177,29	73337	8094	60909	4732	84314
						94,93	49,04	4334	2239		6245	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	44	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,140602	30995,37	2849,73	4358	400	7	2980	7925
						28103,64	1333,05	3951	187		587	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	45	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,140602	481766,00	--	67737	--	67737	--	73156
						--	--	--	--		5419	
26	46	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	45,65	571,06	29,03	26069	1325	11318	10041	38998
						294,11	11,37	13426	519		2889	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	47		Унифлекс ЭПП	м²	52,4975	1420,54	--	74575	--	74575	--	80541
						--	--	--	--		5966	
28	48		Унифлекс ЭКП сланец серый	м²	52,4975	1641,07	--	86152	--	86152	--	93044
						--	--	--	--		6892	
			Блок В локальная смета 2-1-3									
29	49	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м² кровли	102	282,46	0,27	28811	28	--	20724	53498
						282,19	--	28783	--		3963	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	50	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	СТЯЖКА цементные. Разборка покрытия	м²	102	3147,58	993,72	321053	101359	--	193370	555577
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			2153,86	479,17	219694	48875		41154	
31	51	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного в один слой	м² утепляемого покрытия	102	533,59	107,88	54426	11004	--	33359	94808
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			425,71	28,52	43422	2909		7023	
32	52		Плита теплоизоляционная из полистирола ППС-25	м³	5,253	25892,86	--	136015	--	136015	--	146896
						--	--	--	--		10881	
33	53	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	102	594,18	24,97	60606	2547	41228	12623	79086
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			165,01	6,87	16831	701		5858	
34	54	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия. Утепление керамзитом	м³ утеплителя	10,2	8860,78	3670,44	90380	37439	--	45539	146793
						5190,34	1010,55	52941	10308		10874	
35	55		Гравий керамзитовый	м³	10,506	23214,29	--	243889	--	243889	--	263400
						--	--	--	--		19511	
36	56	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм/70 мм. Устройство	м² стяжки	102	1173,45	215,65	119692	21996	50224	38414	170754
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			465,41	57,66	47472	5881		12648	
37	57	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=55	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	102	1606,50	177,29	163863	18084	136096	10573	188391
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			94,93	49,04	9683	5002		13955	
38	58	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,31416	30995,37	2849,73	9738	895	14	6658	17708
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			28103,64	1333,05	8829	419		1312	
39	59	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,31416	481766,00	--	151352	--	151352	--	163460
						--	--	--	--		12108	
40	60	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	102	571,06	29,03	58248	2961	25288	22435	87137
						294,11	11,37	29999	1160		6455	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	**61**		**Унифлекс ЭПП**	**м²**	**117,3**	**1420,54**	**--**	**166629**	**--**	**166629**	**--**	**179959**
						--	**--**	**--**	**--**		**13330**	
42	**62**		**Унифлекс ЭКП сланец серый**	**м²**	**117,3**	**1641,07**	**--**	**192498**	**--**	**192498**	**--**	**207898**
						--	**--**	**--**	**--**		**15400**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2848208**	**311115**	**1811801**	**608082**	**3732794**
								725294	**119263**	**--**	**276504**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2848208**				
		Материалы		Тенге				**400719**				
		Всего заработная плата		Тенге					**844557**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1411082**				
			Накладные расходы	Тенге				**608082**				
			Сметная прибыль	Тенге				**276504**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3732794**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**480**
			Сметная заработная плата	Тенге					**844557**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**3732794**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**480**
			Сметная заработная плата	Тенге					**844557**			
			РАЗДЕЛ 2. Включаемые виды работ (2-2-1,2-2-2,2-2-3,2-2-4)									
			Блок А локальная смета 2-2-1									
43	**63**	**Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Полы из линолеума . Разборка покрытия**	**м²**	**10**	**188,42**	**3,81**	**1884**	**38**	**--**	**1347**	**3490**
						184,61	**2,52**	**1846**	**25**		**259**	
44	**64**	**Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Стяжка. Разборка покрытия**	**м²**	**7,3214**	**3147,58**	**993,72**	**23045**	**7275**	**--**	**13880**	**39879**
						2153,86	**479,17**	**15769**	**3508**		**2954**	
45	**65**	**С1223-204-0205 223-204-0205 РСНБ РК 2022**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП**	**м²**	**9,65**	**39851,00**	**--**	**384562**	**--**	**384562**	**--**	**415327**
						--	**--**	**--**	**--**		**30765**	
46	**66**	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м² окрашиваемой поверхности**	**35,35**	**1626,89**	**2,07**	**57511**	**73**	**5076**	**37728**	**102858**
						1481,24	**1,07**	**52362**	**38**		**7619**	
47	**67**	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство**	**м² стяжки**	**10**	**1223,58**	**47,93**	**12236**	**479**	**5057**	**5040**	**18658**
						670,04	**29,90**	**6700**	**299**		**1382**	
48	**68**	**Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	**10**	**570,25**	**32,65**	**5703**	**327**	**5045**	**381**	**6570**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						33,11	19,77	331	198		487	
49	69	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,83	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм/10 мм. Устройство	м² покрытия	10	4094,06	740,80	40941	7408	13055	19469	65242
						2047,78	656,20	20478	6562		4833	
50	70	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	10	4228,97	41,05	42290	411	34023	5817	51955
						785,56	22,30	7856	223		3849	
51	71	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	80	346,49	4,10	27719	328	14045	9715	40429
						166,83	1,84	13346	147		2994	
			Блок Б локальная смета 2-2-2									
52	72	С1223-204-0205 223-204-0205 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП	м²	15,44	39851,00	--	615299	--	615299	--	664523
						--	--	--	--		49224	
53	73	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	35,35	1626,89	2,07	57511	73	5076	37728	102858
						1481,24	1,07	52362	38		7619	
			Блок В локальная смета 2-2-3									
54	74	С1223-204-0205 223-204-0205 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП	м²	11	39851,00	--	438361	--	438361	--	473430
						--	--	--	--		35069	
55	75	С1223-203-0202 223-203-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м²	18,48	44578,00	--	823801	--	823801	--	889705
						--	--	--	--		65904	
					Медпункт							
56	76	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Полы из линолеума . Разборка покрытия	м²	23,8	188,42	3,81	4484	91	--	3207	8306
						184,61	2,52	4394	60		615	
57	77	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стяжка. Разборка покрытия	м²	23,8	3147,58	993,72	74912	23650	--	45120	129634
						2153,86	479,17	51262	11404		9603	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	78	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	20	61,11 61,11	-- --	1222 1222	-- --	--	880 168	2270
59	79	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Очистка вручную	м²	23,8	416,55 416,55	-- --	9914 9914	-- --	--	7138 1364	18416
60	80	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Очистка вручную	м²	57,12	416,55 416,55	-- --	23793 23793	-- --	--	17131 3274	44199
61	81	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм/40 мм. Устройство	м² стяжки	23,8	1223,58 670,04	47,93 29,90	29121 15947	1141 712	12033	11994 3289	44404
62	82	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	23,8	570,25 33,11	32,65 19,77	13572 788	778 471	12006	906 1158	15636
63	83	Е11-110101-2103 1111-0101-2103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,83	Покрытия полимерцементные двухслойные наливные толщиной 12 мм/10 мм. Устройство	м² покрытия	23,8	4094,06 2047,78	740,80 656,20	97439 48737	17631 15618	31071	46336 11502	155276
64	84	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м² покрытия	23,8	4228,97 785,56	41,05 22,30	100649 18696	977 531	80976	13844 9159	123652
65	85	Е11-110101-4003 1111-0101-4003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	20	346,49 166,83	4,10 1,84	6930 3337	82 37	3511	2429 749	10107
66	86	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	23,8	1189,25 1013,53	3,09 1,15	28304 24122	73 27	4109	17388 3655	49347
67	87	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	23,8	1437,00	9,85	34201	235	6728	19697	58209

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1144,45	4,98	27238	119		4312	
68	88	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	57,12	914,58	8,03	52241	459	17403	24885	83297
						601,88	3,22	34379	184		6170	
69	89	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	57,12	1179,40	9,29	67367	531	14806	37655	113423
						910,89	4,69	52030	268		8402	
70	90	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	55,3	1626,89	2,07	89967	114	7940	59019	160905
						1481,24	1,07	81913	59		11919	
					Бассейн							
71	91	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Потолки. Очистка вручную	м²	75,1	416,55	--	31283	--	--	22524	58112
						416,55	--	31283	--		4305	
72	92	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Стены. Очистка вручную	м²	180,24	416,55	--	75079	--	--	54058	139468
						416,55	--	75079	--		10331	
73	93	Е11-150206-0207 1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	75,1	1189,25	3,09	89313	232	12965	54866	155713
						1013,53	1,15	76116	86		11535	
74	94	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	75,1	1437,00	9,85	107919	740	21231	62152	183677
						1144,45	4,98	85948	374		13606	
75	95	Е11-150206-0201 1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	180,24	914,58	8,03	164844	1447	54914	78525	262839
						601,88	3,22	108483	580		19470	
76	96	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	180,24	1179,40	9,29	212575	1674	46722	118818	357904
						910,89	4,69	164179	845		26512	
			Блок Г локальная смета 2-2-4									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	97	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых/ОК-1,2**	м²	13	3881,48 1941,35	341,13 183,73	50459 25238	4434 2388	20787	19891 5628	75978
78	98	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	м²	13	34956,00 --	-- --	454428 --	-- --	454428	-- 36354	490782
79	99	С1223-204-0205 223-204-0205 РСНБ РК 2022	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП**	м²	11,3	39851,00 --	-- --	450316 --	-- --	450316	-- 36025	486341
80	100	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Радиаторы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	46,13	1626,89 1481,24	2,07 1,07	75048 68330	95 49	6623	49233 9942	134223
			Локальная смета 7-1									
81	101	Е11-090303-0204 1109-0303-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Обшивка проема беседок "Полянка" поликарбонатом. Монтаж**	м²	141,1358	2717,30 2673,31	35,79 17,54	383508 377300	5052 2476	1156	273438 52556	709502
82	102		**Профилированный поликарбонат,прозрачный "Колотый лед"**	м²	155,24949	4425,45 --	-- --	687049 --	-- --	687049	-- 54965	742014
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5946800** **1580778**	**75848** **47326**	**4290174** **--**	**1172239** **569526**	**7688558**
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5563292**				
		Материалы		Тенге				**435204**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1248328**			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3853816**				
			Накладные расходы	Тенге				**898801**				
			Сметная прибыль	Тенге				**516970**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6979063**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**678**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1248328**			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**383508**				
		Материалы		Тенге				**1157**				
		Всего заработная плата		Тенге					**379776**			
			Накладные расходы	Тенге				**273438**				
			Сметная прибыль	Тенге				**52556**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**709502**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**185**
			Сметная заработная плата	Тенге					**379776**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7688565**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**863**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1628104**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**11421359**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2306072**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**386963**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**166589**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**6101978**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1780321**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**846030**	

Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге	137 056,31
Итого	Тенге	11 558 415,31
Дополнительные затраты при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	150 259,40
Итого	Тенге	11 708 674,71
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	234 173,49
Итого	Тенге	11 942 848,20
в том числе на 2022 г.-58%	Тенге	6 926 851,96
в том числе на 2023 г.-42%	Тенге	5 015 996,24
в текущих ценах на 2022 г. -58% К=1	Тенге	6 926 851,96
в текущих ценах на 2023 г.-42% к=1,0450539	Тенге	5 241 986,44
Итого в текущих ценах 2023 год	Тенге	12 168 838,39
Понижающий коэффициент к=0,95	Тенге	11 560 396,47
НДС 12%	Тенге	1 387 247,58
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**Тенге**	**12 947 644,05**

Сдал (Подрядчик): ТОО "Стройальянс НС", БИН 020240003986

Директор _____ Нуржанов К.Т.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО СУҚҰРЫЛЫС ПРОЕКТ, БИН 100440011822

Эксперт Абдикеримов О.С., ИИН 861031301439, Приказ №37 П/П от 06.06.2023 г.

_____

Принял (Заказчик):Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Детский сад Карлыгаш" Медицинскогоцентра Управления делами Президента Республики Казахстан., БИН 100140011059

Директор _____ Казакпаева Б.З.

Эксперты технического надзора: ТОО "Строисервис КНК", БИН 070240016967

Эксперт Ұзакбаев М.М., ИИН 920503301222, аттестат №KZ20VJE00062306 от 12.02.2021 г., №KZ20VJE00062305 от 12.02.2021 г.

_____