Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy»**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт инженерного оборудования здания "Дом инвесторов" по ул.Луговая, строение, 16 г.Павлодар, Павлодарская области**

Договор подряда (контракт) **№24.3-04/2023 от 24.04.2023 г.**

Справка №1 от 24.07.2023

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		24.3-04/2023	**24.04.2023 г.**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт инженерного оборудования здания "Дом инвесторов" по ул.Луговая, строение, 16 г.Павлодар, Павлодарская области	1 540 000,00	1 375 000,00							165 000,00	1 540 000,00
Итого к оплате:										**1 540 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroy»
БИН 170640026988

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
«NamysStroi-Group»
БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

SANA-2015 22.2.1 от 18.05.2022 г

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Форма-2 В

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroy" 140000,Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского,4/7

БИН 170640026988

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group" 140000,Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского,4/7

БИН 030640012565

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт инженерного оборудования здания "Дом инвесторов" по ул.Луговая, стр.16 г.Павлодара, Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт инженерного оборудования здания "Дом инвесторов" по ул.Луговая, стр.16 г.Павлодара, Павлодарской области

(наименование)

Договор № 24.3-04/2023 от 24.04.2023 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за июль 24.07.2023 года

на Инженерные сети

Составлена в текущих ценах с 10.06.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-1													
Раздел 1 Водопровод и канализация. Хозяйственно-питьевой водопровод В1 ниже отм.0.000													
1	5	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	13	2 242,29	23,46	29 150	305	0	20 772	53 916	
						2 218,83	0,35	28 845	5	-	3 994		
2	9	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	80	2 688,68	32,20	215 094	2 576	0	153 058	397 604	
						2 656,48	0,78	212 518	62	-	29 452		
Раздел 4 Горячий водопровод Т3,Т4 ниже отм 0.000													
3	37	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72%	м трубопровода	80	2 688,68	32,20	215 094	2 576	0	153 058	397 604	
						2 656,48	0,78	212 518	62	-	29 452		

Локальная смета 2-1-2

Отопление

4	73	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	200	1 079,79	65,03	215 958	13 006	0	148 952	394 103	
						1 014,76	19,63	202 952	3 926	-	29 193		
5	75	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72%	м трубопровода	88	1 445,31	114,93	127 187	10 114	0	86 360	230 631	
						1 330,38	32,64	117 073	2 872	-	17 084		

Итого	**1 473 858**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	773 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 577
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 927
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- накладные расходы, тенге	562 200
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 175
Всего по акту	**1 473 858**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**29 477**
Итого в текущих и прогнозных ценах	**1 503 335,00**
Договорная скидка к=0,914633132	1 375 000,00
НДС (12%)	165 000,00
Итого по акту №1	**1 540 000,00**

Генподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroy"
БИН 170640026988

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**

Субподрядчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью
"NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**