Форма 4

Подрядчик: **ТОО "Нур-Бер 2006"**

Субподрядчик: **ТОО "Абсолют Строй Инвест"**

Наименование стройки - **Строительство сетей канализации к КГУ"Средняя общеобразовательная школа №21" ГУ "Отдел образования г.Семей ВКО**

АКТ
о приемке выполненных работ за июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Наружный водопровод и кнализация										
		Земляные работы										
1	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта		307.5	211.21	199.28	64947	61279	2	14351	85641
						11.93	52.88	3670	16262		6344	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		9.525	2212.06	--	21070	--	--	15170	39139
						2212.06	--	21070	--		2899	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		43.54375	961.31	--	41859	--	--	30138	77757
						961.31	--	41859	--		5760	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		268.4	36.52	36.52	9802	9802	--	2755	13562
						--	14.26	--	3827		1005	
5	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		268.4	206.97	95.00	55551	25498	--	30576	93018
						111.97	46.25	30053	12414		6890	
		Сеть канализации										
6	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0.15503	877852.21	247731.97	136093	38406	7106	103548	258812
						584280.00	90386.05	90581	14013		19171	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		4.136	24293.73	7481.82	100479	30945	15185	67066	180949
						13140.46	3238.58	54349	13395		13404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		Сеть напорной канализации К1Н										
8	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		0.65	386288.20	109746.76	251087	71335	2077	197695	484685
						273346.00	33872.28	177675	22017		35903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		4.732	24293.73	7481.82	114958	35404	17373	76731	207024
						13140.46	3238.58	62181	15325		15335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		КНС										
10	1337-0102-0106 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.		1	102241.28	13084.88	102241	13085	13350	49259	163620
						75805.70	4946.55	75806	4947		12120	
11	1123-0101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	м3 основания		2.7	4925.28	239.29	13298	646	9521	3302	17928
						1159.74	75.48	3131	204		1328	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода		0.026	657862.06	226830.88	17104	5898	547	12402	31867
						409960.00	71856.84	10659	1868		2361	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3		2.7	4232.04	1714.90	11427	4630	809	6511	19373
						2217.81	432.17	5988	1167		1435	
14	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.		1	13185.70	961.64	13186	962	9148	2474	16912
						3076.00	359.50	3076	360		1253	
15	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.		1	1449.80	84.46	1450	84	28	989	2634
						1338.06	35.95	1338	36		195	
16	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.		3	5206.06	109.66	15618	329	6541	6376	23754
						2916.00	35.95	8748	108		1760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**970171**	**298302**	**81687**	**619343**	**1716675**
							590183	**105940**	–	**127163**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**132495**				
	Материалы		Тенге				**29067**				
	Всего заработная плата		Тенге					**94418**			
		Накладные расходы	Тенге				**59098**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15327**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**206920**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**65**
		Сметная заработная плата	Тенге					**94418**			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**837676**				
	Материалы		Тенге				**52652**				
	Всего заработная плата		Тенге					**601706**			
		Накладные расходы	Тенге				**560245**				
		Сметная прибыль	Тенге				**111834**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1509754**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**444**
		Сметная заработная плата	Тенге					**601706**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1716675**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**508**
		Сметная заработная плата	Тенге					**696124**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1716675**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**590183**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**298302**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**105940**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**81687**		
		- Накладные расходы	Тенге							**619343**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**127163**	
		Итого с временными зданиями и сооружениями 1,3%	Тенге								**1738992**
		Итого в текущих ценах 2021 г К=1,050036	Тенге								**1826004**
		Итого с учетом НДС 12%	Тенге								**2045124**
		Итого за минусом скидки субподрядчика К=0.85	Тенге								**1738356**

Принял:
Подрядчик:
ТОО "Нур-Бер2006"

Сдал:
Субподрядчик:
ТОО "Абсолют Строй Инвест"