Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Мендыкаринского района» Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		4	13.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июнь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления образования акимата Костанайской области	**177 827 777**	**52 305 937**							**6 276 712**	**58 582 649**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Мендыкаринского района"
Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ **Ахметова Г. А.**
БИН 970240002707

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саулет Эксперт"

Эксперт _____ **Сутепев А. Б.**
аттестат № KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г.
аттестат № KZ14VJE00063286 от 09.03.2021г.
аттестат № KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.

Программный комплекс АВС (2021.2)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Мендыкаринского района» Управления образования акимата Костанайской области

БИН 970240002707, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, ТУРСЫНБАЙ БАТЫР, 71; тел 87144321689

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, 77, тел 87479743777

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления

Договор подряда №4 от 13.01.2023г.

Акт выполненных работ №2
за июнь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 1-1 - Демонтажные работы									
			РАЗДЕЛ 1.Фасад									
1	3	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м2	8,82	1890,23	37,37	16672	329	2460	9675	28455
			НР - 69%; СП - 8%			1574,03	15,78	13883	139		2108	
			РАЗДЕЛ 3.Демонтажные работы внутри здания									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/потолок	м2	809	186,90	--	151 202	--	--	108 865	280 872
			НР - 72%; СП - 8%			186,90	--	151 202	--		20 805	
3	11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов/стены	м2	1807	186,90	--	337 728	--	--	243 164	627 363
			НР - 72%; СП - 8%			186,90	--	337 728	--		46 471	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 1-1:	**Тенге**								**936 690**

Локальная смета 2-1-1 - Надземная строительная часть здания (сооружения)

РАЗДЕЛ 1. Проемы

			Двери									
4	7	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	3322,67	70,33	8373	178	1122	5147	14601
			НР - 72%; СП - 8%			2806,66	30,02	7073	76		1082	
5	8	223-207-0104 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 двупольный	м2	2,52	36431,00	--	91806	--	91806	--	99150
			СП - 8%			--	--	--	--		7344	
6	9	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	6	1642,00	3,61	9852	22	--	7078	18284
			НР - 72%; СП - 8%			1638,39	--	9830	--		1354	
7	10	223-502-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг	комплект	6	6930,00	--	41580	--	41580	--	44906
			СП - 8%			--	--	--	--		3326	
			Окна									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	12	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	-75	2998,42	248,21	-224 882	-18 616	-91 164	-89 205	-339 214
			НР - 72%; СП - 8%			1534,69	117,25	-115 102	-8 794		-25 127	
9	13	223-102-0309 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	-75	28339,00	--	-2 125 425	--	-2 125 425	--	-2 295 459
			СП - 8%			--	--	--	--		-170 034	
			Подоконные доски									
10	25	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	175	1740,34	6,19	304 560	1 083	213 908	64 652	398 749
			НР - 72%; СП - 8%			511,82	1,29	89 569	226		29 537	
			РАЗДЕЛ 3. Фасад									
11	29	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	925	3100,52	15,11	2 867 981	13 977	767 398	1 504 295	4 722 058
			НР - 72%; СП - 8%			2255,79	2,91	2 086 606	2 692		349 782	
12	33	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	925	39,93	0,24	36 935	222	0	26 507	68 517
			НР - 72%; СП - 8%			39,69	0,11	36 713	102		5 075	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	34	217-109-0105 РСНБ РК 2015	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 140 мм	шт.	4253	21,00	--	89 313	--	89 313	--	96 458
			СП - 8%			--	--	--	--		7 145	
14	35	261-105-0704 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного самозатухающего полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	598,38	183,00	--	109 504	--	109 504	--	118 264
			СП - 8%			--	--	--	--		8 760	
15	36	234-101-0304 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 36 до 45 кг/м3	м3	93,33	21754,00	--	2 030 301	--	2 030 301	--	2 192 725
			СП - 8%			--	--	--	--		162 424	
16	38	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70(костыль)	т	0,3075	309881,00	--	95288	--	95288	--	102911
			СП - 8%			--	--	--	--		7623	
17	39	ТПРАЙС стр.2	Планка угла наружного ПУН-75х75х3000	шт	14	1657,50	--	23 205	--	23 205	--	25 061
			СП - 8%			--	--	--	--		1 856	
18	40	ТПРАЙС стр.2	Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000	шт	9	1657,50	--	14 918	--	14 918	--	16 111
			СП - 8%			--	--	--	--		1 193	
			РАЗДЕЛ 4. Кровля									
19	55	234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	111	23746,00	--	2 635 806	--	2 635 806	--	2 846 670
			СП - 8%			--	--	--	--		210 864	
20	56	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	7,5498	37379,00	--	282 204	--	282 204	--	304 780
			СП - 8%			--	--	--	--		22 576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Зонты вентшахт									
21	84	1112-0101-1101 РСНБ РК 2015	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	2	2825,17	39,70	5650	79	--	4038	10463
			НР - 72%; СП - 8%			2785,47	18,74	5571	37		775	
22	85	224-104-0309 РСНБ РК 2015 к-1,13	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	20,9841	2729,00	--	57266	--	57266	--	61847
			СП - 8%			--	--	--	--		4581	
23	86	261-102-0127 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,11176	309881,00	--	34632	--	34632	--	37403
			СП - 8%			--	--	--	--		2771	
24	87	214-105-0102 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,948825	485363,00	--	460525	--	460525	--	497367
			СП - 8%			--	--	--	--		36842	
			Водосточная система									
25	88	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	72	1879,56	119,67	135328	8616	3771	90336	243717
			НР - 72%; СП - 8%			1707,52	35,07	122941	2525		18053	
26	89	224-106-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	72	2211,00	--	159192	--	159192	--	171927
			СП - 8%			--	--	--	--		12735	
27	90	224-106-0201 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	162	1687,00	--	273294	--	273294	--	295158
			СП - 8%			--	--	--	--		21864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	91	224-106-0203 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	36	1651,00	--	59436	--	59436	--	64191
			СП - 8%			--	--	--	--		4755	
29	92	224-106-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	12	4381,00	--	52572	--	52572	--	56778
			СП - 8%			--	--	--	--		4206	
30	93	224-106-0207 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм	шт.	82	984,00	--	80688	--	80688	--	87143
			СП - 8%			--	--	--	--		6455	
31	94	224-106-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм	шт.	24	957,00	--	22968	--	22968	--	24805
			СП - 8%			--	--	--	--		1837	
32	95	224-106-0205 РСНБ РК 2015	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	шт.	4	4302,00	--	17208	--	17208	--	18585
			СП - 8%			--	--	--	--		1377	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**10 003 956**

Локальная смета 2-1-2 - Отделочные работы

РАЗДЕЛ 1. Полы

Полы подвал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	7	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	232,61	2080,19	189,32	483872	44037	120446	244050	786156
			НР - 72%; СП - 8%			1373,07	84,13	319389	19569		58234	
34	8	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	237,2622	3092,00	--	733615	--	733615	--	792304
			СП - 8%			--	--	--	--		58689	
			Полы 1 этаж									
			Тип 2 - 198,55 м2									
35	22	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	198,55	2080,19	189,32	413021	37589	102810	208315	671043
			НР - 72%; СП - 8%			1373,07	84,13	272622	16704		49707	
36	23	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	202,521	3092,00	--	626195	--	626195	--	676291
			СП - 8%			--	--	--	--		50096	
			Тип 3 - 84 м2									
37	26	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	84	872,94	41,11	73327	3453	32355	28219	109669
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,92	37519	1673		8124	
38	27	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	84	425,73	22,34	35761	1876	32272	1799	40564
			НР - 72%; СП - 8%			19,20	10,54	1613	885		3005	
			Полы 2 этаж									
			Тип 4 - 61,3 м2									
39	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,3	872,94	41,11	53511	2520	23611	20593	80032

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,92	27380	1221		5928	
40	37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	61,3	872,94	41,11	53511	2520	23611	20593	80032
			НР - 72%; СП - 8%			446,66	19,92	27380	1221		5928	
41	38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	61,3	212,87	11,17	13049	685	11776	656	14802
			НР - 72%; СП - 8%			9,60	5,27	588	323		1096	
42	40	231-302-0103 РСНБ РК 2015	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	62,526	3092,00	--	193330	--	193330	--	208796
			СП - 8%			--	--	--	--		15466	
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка - 1 этаж									
			Потолок									
43	43	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	152	1917,89	206,34	291 519	31 364	0	198 009	528 690
			НР - 72%; СП - 8%			1711,55	97,74	260 156	14 856		39 162	
44	44	232-401-0103 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 15 мм	м2	152	5338,00	--	811 376	--	811 376	--	876 286
			СП - 8%			--	--	--	--		64 910	
45	46	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	990,27	559,59	4,28	554142	4238	149293	289887	911551
			НР - 72%; СП - 8%			404,55	2,03	400611	2010		67522	
			Стены									
46	47	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Финиш - 3 мм)	м2	1340	1449,94	30,76	1 942 920	41 218	390 638	1 110 967	3 298 198
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	1 511 064	31 946		244 311	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	48	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1340	501,48	4,28	671 983	5 735	184 625	348 727	1 102 367
			НР - 72%; СП - 8%			359,42	2,03	481 623	2 720		81 657	
		Низ стен										
48	49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	573	1774,59	113,26	1 016 840	64 898	243 915	545 635	1 687 473
			НР - 72%; СП - 8%			1235,65	86,91	708 027	49 799		124 998	
49	50	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 2 мм)	м2	573	2240,02	30,76	1 283 531	17 625	619 757	475 062	1 899 280
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	646 149	13 660		140 687	
50	52	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	115	1287,98	83,34	148118	9584	35386	79891	246250
			НР - 72%; СП - 8%			896,94	67,93	103148	7812		18241	
51	53	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	115	5353,50	28,14	615652	3237	241322	268317	954686
			НР - 72%; СП - 8%			3226,90	13,64	371093	1569		70718	
		РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка - 2 этаж, подвал										
		Потолок										
52	55	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	967,8	559,59	4,28	541 571	4 142	145 906	283 311	890 865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			404,55	2,03	391 523	1 965		65 991	
			Стены									
53	56	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Финиш - 3 мм)**	м2	1475	1449,94	30,76	2 138 662	45 371	429 992	1 222 893	3 630 479
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	1 663 299	35 164		268 924	
			Низ стен									
54	59	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Глатт - 2 мм)**	м2	1632	2240,02	30,76	3655713	50200	1765172	1353059	5409473
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	1840341	38907		400702	
55	61	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону**	м2 оштукатуриваемой поверхности	81	1287,98	83,34	104 326	6 751	24 923	56 271	173 447
			НР - 72%; СП - 8%			896,94	67,93	72 652	5 502		12 848	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								25 068 734

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

Локальная смета 2-1-1 - Надземная строительная часть здания (сооружения)

			РАЗДЕЛ 3. Фасад									
56	20	1108-0701-0101	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка (с учетом S**	м2 вертикальной проекции	1245	945,01	58,76	1 176 537	73 156	308 013	597 522	1 915 984
						638,85	27,73	795 368	34 524		141 925	
57	22	1115-0109-0503	**Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72 %**	м	475	3847,24	14,11	1 827 439	6 702	918 664	650 272	2 675 928
						1899,1	2,28	902 073	1 083		198 217	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	23	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72	м2 поверхности	39	3112,58 1694,04	11,56 2,28	121 391 66 068	451 89	54 872	47 633 13 522	182 546
			РАЗДЕЛ 4. Кровля									
59	26	1112-0101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей (СМЕТА=72м.п.; ФАКТ=84м.п.) *НР - 72%; СП - 8%*	м труб	12	1879,56 1707,52	119,67 35,07	22 555 20 490	1 436 421	629	15 056 3 009	40 620
60	27	224-106-0202	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	12	2211 --	-- --	26 532 --	-- --	26 532	-- 2 123	28 655
61	28	224-106-0201	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм (СМЕТА=162м.п.; ФАКТ=316м.п.)	м	154	1687 --	-- --	259 798 --	-- --	259 798	-- 20 784	280 582
		Локальная смета 2-1-2 - Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 1. Полы									
62	33	231-302-0103	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	444,72	3092 --	-- --	1 375 074 --	-- --	1 375 074	-- 110 006	1 485 080
63	35	215-304-0106	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм К=1,027;	м2	803,114	1153 –		925990 –		925990 –	– 74079	1000069
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка - 1 этаж									
			Потолок									
64	37	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	495	2030,48 1449,62	34 26,85	1 005 088 717 562	16 830 13 291	270 696	526 214 122 504	1 653 806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	38	261-107-0885	**Элементы крепления подвесных потолков К=2,200;**	**м**	**672,98**	**554** **–**		**372831** **–**		**372831** **–**	**–** **29826**	**402657**
			Стены									
66	39	1211-0101-0109	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм НР=72 %**	**м2**	**1340**	**1628,5** **1127,66**	**30,76** **23,84**	**2 182 190** **1 511 064**	**41 218** **31 946**	**629 908**	**1 110 967** **263 453**	**3 556 610**
			Низ стен									
67	40	1115-0405-0105	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям** ***НР - 72%; СП - 8%***	**м2 окрашив. поверхности**	**573**	**501,48** **359,42**	**4,28** **2,03**	**287 348** **205 948**	**2 452** **1 163**	**78 948**	**149 120** **34 917**	**471 385**

Итого по акту замены №1: **13 693 922**

ИТОГО:	**Тенге**								**49 703 302**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**16 100 764**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**525 178**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**327 026**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17 568 057**		
- Оборудование	Тенге						**0**		
- Накладные расходы	Тенге							**11 827 590**	
- Сметная прибыль	Тенге							**3 681 724**	

Всего	**49 703 302**
Временные здания и сооружения (1,2%)	596 440
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 106 594
Итого	**51 406 336**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 028 127**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого в текущих ценах 2021г.					**52 434 463**				
			Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,0500514					**55 058 881**				
			Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-2 752 944				
			Итого в текущих ценах					**52 305 937**				
			НДС (12 %)					6 276 712				
			Итого					**58 582 649**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Саулет Эксперт"
БИН 120540013896

_____ **Утешев А. Б.**
аттестат № KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г.
аттестат № KZ14VJE00063286 от 09.03.2021г.
аттестат № KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Мендыкаринского района"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 970240002707

Руководитель _____ **Ахметова Г. А.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SBS-СтройПроект", БИН 100340010127

_____ **Жакенов Н. А.**
Приказ № 18 от 04.04.2023г.