Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Мендыкаринского района» Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления образования акимата Костанайской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		4	13.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления образования акимата Костанайской области	**279 033 784,36**	**56 213 416,39**							**6 745 609,97**	**62 959 026,36**

Заказчик:
ГУ "Отдел образования Мендыкаринского района"
Управления образования акимата Костанайской области

Руководитель _____ **Ахметова Г. А.**
БИН 970240002707

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**
БИН 050940013378

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Саулет Эксперт"

Эксперт _____ **Утешев А. Б.**
аттестат № KZ25VJE00055661 от 26.06.2020г.
аттестат № KZ14VJE00063286 от 09.03.2021г.
аттестат № KZ19VJE00063723 от 19.03.2021г.

Заказчик: Государственное учреждение «Отдел образования Мендыкаринского района» Управления образования акимата Костанайской области
БИН 970240002707, Костанайская область, Мендыкаринский район, с.Боровской, ТУРСЫНБАЙ БАТЫР, 71; тел 87144321689
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, 77, тел 87479743777
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Краснопресненская общеобразовательная школа отдела образования Мендыкаринского района" Управления
Договор подряда №4 от 13.01.2023г.

Акт выполненных работ №4
за сентябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета 2-1-1 - Надземная строительная часть здания (сооружения)									
			РАЗДЕЛ 1. Проемы									
			Двери									
1	1	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	46,42	2083,07	110,97	96 696	5 151	23 653	50 500	158 972
			НР - 72%; СП - 8%			1462,56	48,40	67 892	2 247		11 776	
2	4	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	46,42	5812,00	--	269 793	--	269 793	--	291 376
			СП - 8%			--	--	--	--		21 583	
			Подоконные доски									
3	24	ТПРАЙС стр.1	Москитная сетка	м2	156,2	2794,80	--	436548	--	436548	--	471472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		34924	
			РАЗДЕЛ 2. Ограждение ОЛ-1									
4	27	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	14,4	892,20	116,17	12848	1673	1196	7676	22166
			НР - 72%; СП - 8%			692,97	47,37	9979	682		1642	
5	28	222-503-0304 РСНБ РК 2015	**Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	м	14,4	14259,00	--	205330	--	205330	--	221756
			СП - 8%			--	--	--	--		16426	
			РАЗДЕЛ 3. Фасад									
6	39	ТПРАЙС стр.2	**Планка угла наружного ПУН-75х75х3000**	шт	14	1657,50	--	23 205	--	23 205	--	25 062
			СП - 8%			--	--	--	--		1 856	
7	40	ТПРАЙС стр.2	**Планка угла внутреннего ПУВ-75х75х3000**	шт	9	1657,50	--	14 918	--	14 918	--	16 111
			СП - 8%			--	--	--	--		1 193	
			Отмостка									
8	99	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	275	304,38	43,44	83705	11946	45656	22059	114226
			НР - 72%; СП - 8%			94,92	16,49	26103	4535		8461	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**1 321 141**

Локальная смета 2-1-2 - Отделочные работы

			РАЗДЕЛ 1. Полы									
			Плинтус									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	41	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	512,57	372,60	1,19	190981	610	109397	58508	269448
			НР - 72%; СП - 8%			157,98	0,56	80974	287		19959	
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка - 1 этаж									
			Стены									
10	47	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями (Алинекс Финиш - 3 мм)	м2	1261,96	1449,94	30,76	1 829 766	38 818	367 886	1 046 266	3 106 115
			НР - 72%; СП - 8%			1127,66	23,84	1 423 062	30 085		230 083	
11	48	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1261,96	501,48	4,28	632 848	5 401	173 873	328 418	1 038 172
			НР - 72%; СП - 8%			359,42	2,03	453 574	2 562		76 901	
			Низ стен									
12	62	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	67,5	5353,50	28,14	361 361	1 899	141 646	157 491	560 359
			НР - 72%; СП - 8%			3226,90	13,64	217 816	921		41 508	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-2:	**Тенге**								4 974 094

Локальная смета 2-1-3 - Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения

РАЗДЕЛ 1. Насосная установка 1В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	1	1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	44976,40	1139,10	89953	2278	9267	56611	158289
			НР - 72%; СП - 8%			39204,00	109,23	78408	218		11725	
14	2	прайс стр.	Насосная установка СМ2-В-3хМС 304-380-1,65-ЧП-К	шт	1	1723790,20	--	1723790	--		--	1723790
						--	--	--	--	1723790	--	
15	3	прайс стр.	Насосная установка СМ2-П-2хМНІ 1603-380-2,2-П-Р	шт	1	1389374,80	--	1389375	--		--	1389375
						--	--	--	--	1389375	--	
16	4	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	20057,21	1741,25	20057	1741	507	13292	36017
			НР - 72%; СП - 8%			17808,60	652,78	17809	653		2668	
17	5	ТПРАЙС стр.	Мембранный напорный бак Wilo DT5 Duo 600	шт	1	890031,60	--	890032	--	890032	--	961235
			СП - 8%			--	--	--	--		71203	
18	6	242-403-0103 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), для воды Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 50	шт.	6	12298,00	--	73788	--	73788	--	79691
			СП - 8%			--	--	--	--		5903	
19	7	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2784,14	180,46	16705	1083	1645	10225	29085
			НР - 72%; СП - 8%			2329,51	37,48	13977	225		2154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	8	242-101-1202 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	6	35021,00	--	210126	--	210126	--	226936
			СП - 8%			--	--	--	--		16810	
21	9	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2784,14	180,46	2784	180	274	1704	4847
			НР - 72%; СП - 8%			2329,51	37,48	2330	37		359	
22	10	242-304-0401 РСНБ РК 2015	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	8955,00	--	8955	--	8955	--	9671
			СП - 8%			--	--	--	--		716	
23	11	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2922,00	--	2922	--	2922	--	3156
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
24	12	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	521,00	--	1563	--	1563	--	1688
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
25	13	241-114-0106 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	3	391,00	--	1173	--	1173	--	1267
			СП - 8%			--	--	--	--		94	

РАЗДЕЛ 2.В1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1	1848,27	1192,21	1848	1193	--	728	2782
			НР - 72%; СП - 8%			656,06	355,51	656	356		206	
27	21	241-214-0303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 63 мм	шт.	1	529,00	--	529	--	529	--	571
			СП - 8%			--	--	--	--		42	
28	22	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
29	23	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	18744,10	162,82	112465	977	102179	6945	128963
			НР - 72%; СП - 8%			1551,47	56,21	9309	337		9553	
30	24	244-402-0101 РСНБ РК 2015	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	120	952,00	--	114240	--	114240	--	123379
			СП - 8%			--	--	--	--		9139	
31	25	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	12	7851,00	--	94212	--	94212	--	101749
			СП - 8%			--	--	--	--		7537	
32	26	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6	1230,53	23,17	7383	139	115	5168	13555
			НР - 72%; СП - 8%			1188,13	8,24	7129	49		1004	
33	27	248-307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 315 НЗК/НЗБ	шт.	6	16513,00	--	99078	--	99078	--	107004
			СП - 8%			--	--	--	--		7926	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	28	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка(наружный поливочный кран)	кран	1	2174,70	--	2175	--	1658	372	2751
			НР - 72%; СП - 8%			517,16	--	517	--		204	
35	29	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	35	1195,00	--	41825	--	41825	--	45171
			СП - 8%			--	--	--	--		3346	
36	30	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка(внутренний поливочный кран)	кран	1	2174,70	--	2175	--	1658	372	2751
			НР - 72%; СП - 8%			517,16	--	517	--		204	
37	31	242-303-0203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2928,00	--	2928	--	2928	--	3162
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
38	32	261-301-0330 РСНБ РК 2015	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	1195,00	--	23900	--	23900	--	25812
			СП - 8%			--	--	--	--		1912	
39	38	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	400,45	111,86	1,86	44793	745	280	31513	82410
			НР - 72%; СП - 8%			109,30	--	43768	--		6104	
40	39	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	32,8	105,05	3,40	3446	111	1441	1372	5204
			НР - 72%; СП - 8%			57,74	0,37	1894	12		385	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	32,8	174,46	4,82	5722	158	3350	1612	7921
			НР - 72%; СП - 8%			67,51	0,75	2214	25		587	
42	43	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	23163,81	2176,56	23164	2177	507	15333	41577
			НР - 72%; СП - 8%			20479,89	815,97	20480	816		3080	
43	44	ТПРАЙС стр.	Бак емкостью 3 м3	шт	1	146625,00	--	146625	--	146625	--	158355
			СП - 8%			--	--	--	--		11730	
			РАЗДЕЛ 3.ТЗ									
44	47	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка	комплект	15	13829,85	637,41	207 448	9 561	767	145 095	380 746
			НР - 72%; СП - 8%			13141,33	293,42	197 120	4 401		28 203	
45	48	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	2	63368	--	126736	--		--	126736
						--	--	--	--	126736	--	
46	50	513-106-0102 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 15 л	комплект	13	37951	--	493 363	--		--	493363
						--	--	--	--	493363	--	
			РАЗДЕЛ 4.Оборудование									
47	51	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	14	4556,00	253,70	63784	3552	7477	39226	111251
			НР - 72%; СП - 8%			3768,23	123,28	52755	1726		8241	
48	52	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	14	8879,00	--	124306	--	124306	--	134250
			СП - 8%			--	--	--	--		9944	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	53	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	14	8876,00	--	124264	--	124264	--	134205
			СП - 8%			--	--	--	--		9941	
50	54	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	7	843,07	--	5902	--	2779	2248	8802
			НР - 72%; СП - 8%			446,07	--	3123	--		652	
51	55	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	3115,88	96,00	12464	384	1323	7879	21971
			НР - 72%; СП - 8%			2689,21	46,63	10757	187		1627	
52	56	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	4	4598,00	--	18392	--	18392	--	19863
			СП - 8%			--	--	--	--		1471	
53	57	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	4	1239,58	0,21	4958	1	130	3475	9108
			НР - 72%; СП - 8%			1206,70	--	4827	--		675	
54	58	244-104-0407 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	4	8919,00	--	35676	--	35676	--	38530
			СП - 8%			--	--	--	--		2854	
55	59	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391
			СП - 8%			--	--	--	--		251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	60	1117-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды	комплект	16	2976,88	115,85	47 630	1 854	4 679	30 235	84 094
			НР - 72%; СП - 8%			2568,54	56,00	41 097	896		6 229	
57	61	244-101-0102 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	16	8000,00	--	128 000	--	128 000	--	138 240
			СП - 8%			--	--	--	--		10 240	
58	62	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	16	1239,58	0,21	19 833	3	523	13 901	36 433
			НР - 72%; СП - 8%			1206,70	0,00	19 307	0		2 699	
59	63	244-104-0405 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором	шт.	16	5313,00	--	85 008	--	85 008	--	91 809
			СП - 8%			--	--	--	--		6 801	
60	64	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	16	785,00	--	12 560	--	12 560	--	13 565
			СП - 8%			--	--	--	--		1 005	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-3:		**Тенге**								**7 327 558**

Локальная смета 2-1-4 - Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения

РАЗДЕЛ 3. Электроустановочные изделия

61	129	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	350	282,07	0,28	98725	97	11845	62517	174141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			247,95	0,13	86783	45		12899	
62	130	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	94,86	345,00	--	32727	--	32727	--	35345
			СП - 8%			--	--	--	--		2618	
63	131	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	23,46	368,00	--	8633	--	8633	--	9324
			СП - 8%			--	--	--	--		691	
64	132	247-212-0106 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Трехклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	17,34	601,00	--	10421	--	10421	--	11255
			СП - 8%			--	--	--	--		834	
65	133	247-212-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	24,48	401,00	--	9816	--	9816	--	10601
			СП - 8%			--	--	--	--		785	
66	134	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4,08	368,00	--	1501	--	1501	--	1621
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
67	135	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	129,54	636,00	--	82387	--	82387	--	88978
			СП - 8%			--	--	--	--		6591	
68	136	247-214-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	37,74	522,00	--	19700	--	19700	--	21276
			СП - 8%			--	--	--	--		1576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	137	247-214-0101 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	25,5	309,00	--	7880	--	7880	--	8510
			СП - 8%			--	--	--	--		630	
70	138	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-207	шт.	288	39,00	--	11232	--	11232	--	12131
			СП - 8%			--	--	--	--		899	
71	139	247-202-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	300	479,00	--	143700	--	143700	--	155196
			СП - 8%			--	--	--	--		11496	
			РАЗДЕЛ 5. Заземляющее устройство, молниезащита, уравнивание потенциалов									
72	164	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	90	741,23	26,61	66711	2395	46021	13692	86835
			НР - 72%; СП - 8%			203,28	8,01	18295	721		6432	
73	165	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25	589,82	65,06	14746	1627	8400	3758	19985
			НР - 72%; СП - 8%			188,76	20,03	4719	501		1480	
74	166	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	27	4021,26	182,00	108574	4914	76217	20750	139670
			НР - 72%; СП - 8%			1016,40	50,97	27443	1376		10346	
75	167	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям(Д-10)	м	90	614,14	24,50	55273	2205	29546	17385	78470
			НР - 72%; СП - 8%			261,36	6,92	23522	623		5813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	168	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	700	400,32	17,45	280224	12215	95221	126428	439185
			НР - 72%; СП - 8%			246,84	4,01	172788	2807		32532	
			РАЗДЕЛ 6. Земляные работы									
77	169	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,2	2146,45	--	34773	--	--	25036	64594
			НР - 72%; СП - 8%			2146,45	--	34773	--		4785	
78	170	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	16,2	1120,03	--	18145	--	--	13064	33706
			НР - 72%; СП - 8%			1120,03	--	18145	--		2497	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-4:	Тенге								1 390 823

Локальная смета 2-1-5 - Внутренние инженерные слаботочные системы коммуникации и безопасности

			РАЗДЕЛ 1. Телефонизация									
79	1	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	2	6685,00	--	13370	--	13370	--	14440
			СП - 8%			--	--	--	--		1070	
80	2	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	282,07	0,28	564	--	68	357	995
			НР - 72%; СП - 8%			247,95	0,13	496	--		74	
81	3	247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная	шт.	2,04	515,00	--	1051	--	1051	--	1135
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
82	4	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	10	278,73	2,79	2787	28	506	1623	4763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			225,34	0,08	2253	1		353	
83	5	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,103	102442,00	--	10552	--	10552	--	11396
			СП - 8%			--	--	--	--		844	
84	6	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	90	132,53	1,64	11927	148	1005	7759	21261
			НР - 72%; СП - 8%			119,72	0,03	10774	3		1575	
85	7	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	265,56	3,51	23900	316	451	16665	43810
			НР - 72%; СП - 8%			257,04	0,14	23133	13		3245	
86	8	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	90,9	27,00	--	2454	--	2454	--	2650
			СП - 8%			--	--	--	--		196	
			РАЗДЕЛ 2. Локальная сеть									
87	9	ТПРАЙС стр.	Модем TP-LINK TD-W8969	шт	1	10919,46	--	10919	--	10919	--	11793
			СП - 8%			--	--	--	--		874	
88	10	ТПРАЙС стр.	Коммутатор 16-портовый TP-LINK TL-SG1016D	шт	1	44069,46	--	44069	--	44069	--	47595
			СП - 8%			--	--	--	--		3526	
89	11	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	18	282,07	0,28	5077	5	609	3215	8956
			НР - 72%; СП - 8%			247,95	0,13	4463	2		663	
90	12	247-214-0204 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 двухместная скрытой установки телефонная(RJ-45)	шт.	18,36	515,00	--	9455	--	9455	--	10211
			СП - 8%			--	--	--	--		756	
91	13	ТПРАЙС стр.	Коннектор RJ-45	шт	72	21,86	--	1574	--	1574	--	1700
			СП - 8%			--	--	--	--		126	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	14	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	285	278,73	2,79	79439	795	14421	46257	135751
			НР - 72%; СП - 8%			225,34	0,08	64223	23		10056	
93	15	243-304-0201 РСНБ РК 2015	Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный	км	0,3366	172302,00	--	57997	--	57997	--	62637
			СП - 8%			--	--	--	--		4640	
94	16	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	45	95,38	1,11	4292	50	482	2712	7565
			НР - 72%; СП - 8%			83,56	0,16	3760	7		560	
95	17	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка	м	45	366,39	6,09	16488	274	678	11198	29901
			НР - 72%; СП - 8%			345,25	0,37	15536	17		2215	
96	18	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	30,9	113,00	--	3492	--	3492	--	3771
			СП - 8%			--	--	--	--		279	
97	19	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	15,45	67,00	--	1035	--	1035	--	1118
			СП - 8%			--	--	--	--		83	
			РАЗДЕЛ 3. Звукофикация									
98	20	ТПРАЙС стр.	Усилитель РА-6312 120 Вт	шт	1	117391,07	--	117391	--	117391	--	126782
			СП - 8%			--	--	--	--		9391	
99	21	ТПРАЙС стр.	Микрофон динамический MD-110	шт	2	20035,71	--	40071	--	40071	--	43277
			СП - 8%			--	--	--	--		3206	
100	22	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	2	2958,62	--	5917	--	405	3969	10677
			НР - 72%; СП - 8%			2756,00	--	5512	--		791	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	23	ТПРАЙС стр.	Звуковая колонка FS-52	шт	2	81144,64	--	162289	--	162289	--	175272
			СП - 8%			--	--	--	--		12983	
102	24	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	1	154,00	--	154	--	154	--	166
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
103	25	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	--	278,73	2,79	--	--	--	--	--
						225,34	0,08	--	--		--	
104	26	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,0206	27972,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
105	27	ТПРАЙС стр.	Кабель микрофонный КММ-4х0,35	м	20,4	318,75	--	6502	--	6502	--	7022
			СП - 8%			--	--	--	--		520	
106	28	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	132,53	1,64	5301	65	447	3449	9450
			НР - 72%; СП - 8%			119,72	0,03	4789	1		700	
107	29	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	40	265,56	3,51	10622	141	200	7407	19471
			НР - 72%; СП - 8%			257,04	0,14	10281	6		1442	
108	30	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	40,4	72,00	--	2909	--	2909	--	3142
			СП - 8%			--	--	--	--		233	

РАЗДЕЛ 4. Электрочасофикация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	31	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	5040,90	--	5041	--	22	3614	9347
			НР - 72%; СП - 8%			5019,00	--	5019	--		692	
110	32	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	9	2779,22	--	25013	--	209	17859	46302
			НР - 72%; СП - 8%			2756,00	--	24804	--		3430	
111	33	ТПРАЙС стр.	Часовая станция (первичные часы) Standing	шт	1	109527,60	--	109528	--	109528	--	118290
			СП - 8%			--	--	--	--		8762	
112	34	ТПРАЙС стр.	Часы вторичные Standing 114R	шт	9	44370,00	--	399330	--	399330	--	431276
			СП - 8%			--	--	--	--		31946	
113	35	ТПРАЙС стр.	Блок гальванической развязки Standing	шт	9	6375,00	--	57375	--	57375	--	61965
			СП - 8%			--	--	--	--		4590	
114	36	247-202-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20	шт.	10	479,00	--	4790	--	4790	--	5173
			СП - 8%			--	--	--	--		383	
115	37	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	182	278,73	2,79	50729	508	9209	29539	86690
			НР - 72%; СП - 8%			225,34	0,08	41012	15		6421	
116	38	243-106-0301 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	км	0,1957	150525,00	--	29458	--	29458	--	31815
			СП - 8%			--	--	--	--		2357	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
117	39	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	132,53	1,64	1060	13	89	690	1890
			НР - 72%; СП - 8%			119,72	0,03	958	--		140	
118	40	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8	265,56	3,51	2124	28	40	1481	3894
			НР - 72%; СП - 8%			257,04	0,14	2056	1		288	
119	41	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	8,08	72,00	--	582	--	582	--	629
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			РАЗДЕЛ 5. Звонковая сигнализация									
120	42	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	7	1037,79	12,07	7265	84	206	5041	13290
			НР - 72%; СП - 8%			996,48	3,64	6975	25		984	
121	43	ТПРАЙС стр.	Звонок электрический МЗ-1	шт	7	5777,28	--	40441	--	40441	--	43676
			СП - 8%			--	--	--	--		3235	
122	44	247-202-0701 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212, IP 20(У-195)	шт.	5	479,00	--	2395	--	2395	--	2587
			СП - 8%			--	--	--	--		192	
123	45	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	132	278,73	2,79	36793	369	6679	21424	62875
			НР - 72%; СП - 8%			225,34	0,08	29745	11		4657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124	46	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1442	222611,00	--	32101	--	32101	--	34669
			СП - 8%			--	--	--	--		2568	
125	47	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	8	132,53	1,64	1060	13	89	690	1890
			НР - 72%; СП - 8%			119,72	0,03	958	--		140	
126	48	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	8	265,56	3,51	2124	28	40	1481	3894
			НР - 72%; СП - 8%			257,04	0,14	2056	1		288	
127	49	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	8,08	72,00	--	582	--	582	--	629
			СП - 8%			--	--	--	--		47	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-5:	**Тенге**								**1 778 105**

Локальная смета 2-1-6 - Внутренние инженерные системы пожаротушения

			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация									
128	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	36826,73	2,72	73653	5	692	52528	136276
			НР - 72%; СП - 8%			36478,00	--	72956	--		10095	
129	2	248-303-0107 РСНБ РК 2015	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 24 П	шт.	1	27905,00	--	27905	--	27905	--	30137
			СП - 8%			--	--	--	--		2232	
130	3	248-303-0601 РСНБ РК 2015	Прибор управления оповещением модели Рокот	шт.	1	8777,00	--	8777	--	8777	--	9479
			СП - 8%			--	--	--	--		702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	4	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	59	2958,62	--	174559	--	11955	117075	314965
			НР - 72%; СП - 8%			2756,00	--	162604	--		23331	
132	5	ТПРАЙС стр.	Громкоговоритель АС-4	шт	59	4521,70	--	266780	--	266780	--	288122
			СП - 8%			--	--	--	--		21342	
133	6	ТПРАЙС стр.	Источник бесперебойного питания Импульс 12/2,5	шт	1	6010,71	--	6011	--	6011	--	6492
			СП - 8%			--	--	--	--		481	
134	7	ТПРАЙС стр.	Аккумуляторная батарея SF-1207	шт	2	3876,00	--	7752	--	7752	--	8372
			СП - 8%			--	--	--	--		620	
135	8	ТПРАЙС стр.	Аккумуляторная батарея SF-1212	шт	2	8364,00	--	16728	--	16728	--	18066
			СП - 8%			--	--	--	--		1338	
136	9	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	46	1539,39	1,02	70812	47	1811	49647	130096
			НР - 72%; СП - 8%			1499,00	--	68954	--		9637	
137	10	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/1-А3	шт.	46	320,00	--	14720	--	14720	--	15898
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
138	11	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	114	3069,89	2,72	349967	310	7885	246076	643726
			НР - 72%; СП - 8%			2998,00	--	341772	--		47683	
139	12	248-302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-41М	шт.	114	2326,00	--	265164	--	265164	--	286377
			СП - 8%			--	--	--	--		21213	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
140	13	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	14	1890,21	352,36	26463	4933	544	16578	46484
			НР - 72%; СП - 8%			1499,00	145,64	20986	2039		3443	
141	14	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	14	1052,00	--	14728	--	14728	--	15906
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
142	15	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	18	1517,82	157,80	27321	2840	1500	17075	47948
			НР - 72%; СП - 8%			1276,74	40,78	22981	734		3552	
143	16	248-304-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	18	762,00	--	13716	--	13716	--	14813
			СП - 8%			--	--	--	--		1097	
144	17	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	220	154,00	--	33880	--	33880	--	36590
			СП - 8%			--	--	--	--		2710	
145	18	243-905-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	3	3913,00	--	11739	--	11739	--	12678
			СП - 8%			--	--	--	--		939	
146	19	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1281	278,73	2,79	357056	3574	64818	207912	610165
			НР - 72%; СП - 8%			225,34	0,08	288664	102		45197	
147	20	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,4832	27972,00	--	41488	--	41488	--	44807
			СП - 8%			--	--	--	--		3319	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
148	21	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,0206	50713,00	--	1045	--	1045	--	1129
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
149	22	243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,01545	113815,00	--	1758	--	1758	--	1899
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
150	23	243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,0927	113815,00	--	10551	--	10551	--	11395
			СП - 8%			--	--	--	--		844	
151	24	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00824	222611,00	--	1834	--	1834	--	1981
			СП - 8%			--	--	--	--		147	
152	25	243-305-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	0,0309	27972,00	--	864	--	864	--	933
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
153	26	243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,4223	113815,00	--	48064	--	48064	--	51909
			СП - 8%			--	--	--	--		3845	
154	27	243-305-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,0927	113815,00	--	10551	--	10551	--	11395
			СП - 8%			--	--	--	--		844	
155	28	ТПРАЙС стр.	Кабель микрофонный КММ-4х0,35	м	3,06	318,75	--	975	--	975	--	1053
			СП - 8%			--	--	--	--		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156	29	1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава	м	825	132,53	1,64	109333	1353	9215	71129	194898
			НР - 72%; СП - 8%			119,72	0,03	98765	25		14437	
157	30	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	735	265,56	3,51	195184	2580	3682	136098	357784
			НР - 72%; СП - 8%			257,04	0,14	188922	103		26503	
158	31	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	90	292,93	3,81	26364	343	406	18460	48410
			НР - 72%; СП - 8%			284,61	0,27	25615	24		3586	
159	32	241-207-0202 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	742,35	72,00	--	53449	--	53449	--	57725
			СП - 8%			--	--	--	--		4276	
160	33	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	90,9	140,00	--	12726	--	12726	--	13744
			СП - 8%			--	--	--	--		1018	
161	34	1308-0202-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трос продольно-несущий. Монтаж оборудования	км	0,4	54111,63	12728,63	21645	5091	--	13214	37647
			НР - 72%; СП - 8%			41383,00	4497,67	16553	1799		2789	
162	35	261-102-0213 РСНБ РК 2015	Проволока стальная оцинкованная для воздушных линий связи диаметром 2 мм ГОСТ 1668-73	т	0,00988	176823,00	--	1747	--	1747	--	1887
			СП - 8%			--	--	--	--		140	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-6:	**Тенге**								**3 511 189**

Локальная смета 2-1-7 - Внутренние системы видеонаблюдения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение									
163	1	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	2	3635,48	51,48	7271	103	--	5183	13450
			НР - 72%; СП - 8%			3584,00	14,99	7168	30		996	
164	2	248-403-0105 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-16X-C, 16-ти канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53697,00	--	53697	--	53697	--	57993
			СП - 8%			--	--	--	--		4296	
165	3	248-403-0103 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	47987,00	--	47987	--	47987	--	51826
			СП - 8%			--	--	--	--		3839	
166	4	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	20	5484,40	10,80	109688	216	--	78820	203588
			НР - 72%; СП - 8%			5473,60	--	109472	--		15081	
167	5	248-402-0209 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF28K-G-C, объектив 2,8 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	20	38369,00	--	767380	--	767380	--	828770
			СП - 8%			--	--	--	--		61390	
168	6	248-404-0306 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	6	115106,00	--	690636	--	690636	--	745887
			СП - 8%			--	--	--	--		55251	
169	7	ТПРАЙС стр.	Мышь оптическая проводная	шт	2	1630,18	--	3260	--	3260	--	3521
			СП - 8%			--	--	--	--		261	
170	8	248-404-0203 РСНБ РК 2015 прим.	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	2	191945,00	--	383890	--	383890	--	414601
			СП - 8%			--	--	--	--		30711	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
171	9	1310-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	13819,69	1896,78	13820	1897	1883	7617	23152
			НР - 72%; СП - 8%			10040,00	539,64	10040	540		1715	
172	10	ТПРАЙС стр.	Шкаф настенный антивандальный 19 с блоком силовых розеток	шт	1	41430,21	--	41430	--	41430	--	44744
			СП - 8%			--	--	--	--		3314	
173	11	248-306-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	2	12078,00	--	24156	--	24156	--	26088
			СП - 8%			--	--	--	--		1932	
174	12	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	705	248,78	2,23	175390	1572	35673	99500	296881
			НР - 72%; СП - 8%			195,95	0,07	138145	49		21991	
175	13	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,255	102442,00	--	128565	--	128565	--	138850
			СП - 8%			--	--	--	--		10285	
176	14	ТПРАЙС стр.	Кабель HDMI-HDMI	м	10	2085,54	--	20855	--	20855	--	22523
			СП - 8%			--	--	--	--		1668	
177	15	ТПРАЙС стр.	Модульный коннектор RJ-45	шт	40	21,86	--	874	--	874	--	944
			СП - 8%			--	--	--	--		70	
178	16	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	550	116,84	1,58	64264	869	6072	41277	113984
			НР - 72%; СП - 8%			104,22	0,01	57323	6		8443	
179	17	1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	550	370,81	3,52	203944	1936	7211	140310	371794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			354,18	0,14	194797	77		27540	
180	18	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	151,5	27,00	--	4090	--	4090	--	4417
			СП - 8%			--	--	--	--		327	
181	19	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	404	45,00	--	18180	--	18180	--	19634
			СП - 8%			--	--	--	--		1454	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-7:		**Тенге**								**3 382 648**

Локальная смета 6-1 - Наружные сети канализации

			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
182	1	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Снятие ПРС)	м3 грунта	15	16,10	16,10	242	241	--	74	341
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	102		25	
183	2	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1(Восстановление ПРС)	м3 грунта	15	16,10	16,10	242	241	--	74	341
			НР - 72%; СП - 8%			--	6,81	--	102		25	
184	3	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	85	171,66	165,18	14591	14041	--	2103	18030
			НР - 72%; СП - 8%			6,48	27,89	551	2371		1336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
185	4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5	2239,78	--	3360	--	--	2419	6241
			НР - 72%; СП - 8%			2239,78	--	3360	--		462	
186	5	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5	3719,20	180,18	18596	901	11825	6071	26640
			НР - 99%; СП - 8%			1174,02	52,46	5870	262		1973	
187	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	973,94	--	9739	--	--	7012	18092
			НР - 72%; СП - 8%			973,94	--	9739	--		1340	
188	7	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	85	36,62	36,62	3113	3112	--	884	4316
			НР - 72%; СП - 8%			--	14,44	--	1227		320	
189	8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,85	175,67	80,74	2082	956	--	1146	3486
			НР - 72%; СП - 8%			94,93	39,35	1125	466		258	
			РАЗДЕЛ 2. Колодец канализационный Д-1500									
190	9	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,65	26035,82	10002,90	42959	16505	7391	25774	74232
			НР - 99%; СП - 8%			11553,44	4224,98	19063	6971		5499	
191	10	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	18410,00	--	18410	--	18410	--	19883
			СП - 8%			--	--	--	--		1473	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	11	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	21544,00	--	43088	--	43088	--	46535
			СП - 8%			--	--	--	--		3447	
193	12	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	21242,00	--	21242	--	21242	--	22941
			СП - 8%			--	--	--	--		1699	
194	13	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	7750,00	--	7750	--	7750	--	8370
			СП - 8%			--	--	--	--		620	
195	14	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	10173,00	--	10173	--	10173	--	10987
			СП - 8%			--	--	--	--		814	
196	15	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	3294,00	--	3294	--	3294	--	3558
			СП - 8%			--	--	--	--		264	
197	16	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	м3 кладки	0,021	40131,19	2280,24	843	48	646	149	1071
			НР - 93%; СП - 8%			7092,40	539,64	149	11		79	
198	17	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	30272,00	--	30272	--	30272	--	32694
			СП - 8%			--	--	--	--		2422	
199	18	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0129	680682,00	--	8781	--	8781	--	9483
			СП - 8%			--	--	--	--		702	
			РАЗДЕЛ 3. Накопитель сточных вод емк. 29 м3									
200	19	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	9,546	9231,38	4700,61	88123	44872	3814	67238	167790
			НР - 118%; СП - 8%			4131,24	1837,92	39437	17545		12429	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201	20	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	3294,00	--	13176	--	13176	--	14230
			СП - 8%			--	--	--	--		1054	
202	21	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	10173,00	--	40692	--	40692	--	43947
			СП - 8%			--	--	--	--		3255	
203	22	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	8	14548,00	--	116384	--	116384	--	125695
			СП - 8%			--	--	--	--		9311	
204	23	225-101-0613 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	4	30015,00	--	120060	--	120060	--	129665
			СП - 8%			--	--	--	--		9605	
205	24	225-101-0110 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	4	22566,00	--	90264	--	90264	--	97485
			СП - 8%			--	--	--	--		7221	
206	25	225-101-0111 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	8	33741,00	--	269928	--	269928	--	291522
			СП - 8%			--	--	--	--		21594	
207	26	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	13407,00	--	13407	--	13407	--	14480
			СП - 8%			--	--	--	--		1073	
208	27	244-201-0302 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	4	5144,00	--	20576	--	20576	--	22222
			СП - 8%			--	--	--	--		1646	
209	28	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0108	82115,01	15750,72	887	170	274	495	1492
			НР - 99%; СП - 8%			41038,50	5215,43	443	56		111	
210	29	241-505-0218 РСНБ РК 2015	Тройник ГОСТ 6942-98 прямой под углом 90° размерами 150х150 мм	шт.	1	7378,00	--	7378	--	7378	--	7968
			СП - 8%			--	--	--	--		590	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
211	30	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка (футляры)	т фасонных частей	0,02654	1078564,62	461167,70	28625	12240	9360	10581	42343
			НР - 99%; СП - 8%			264678,40	138041,74	7025	3664		3137	
212	31	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11151,13	1103,03	11151	1103	6359	3678	16015
			НР - 99%; СП - 8%			3689,07	25,58	3689	26		1186	
213	32	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,01252	803865,21	8180,03	10064	102	9099	1042	11994
			НР - 118%; СП - 8%			68960,50	1543,97	863	19		888	
214	33	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,005	403512,46	8399,26	2018	42	82	1895	4226
			НР - 99%; СП - 8%			378810,00	4101,03	1894	21		313	
215	34	261-301-0149 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	5,04	688,00	--	3468	--	3468	--	3745
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
216	35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	110	1719,18	88,42	189110	9726	95781	80008	290647
			НР - 94%; СП - 8%			760,03	13,74	83603	1511		21529	
217	36	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	110	1082,16	44,06	119038	4846	63748	48227	180646
			НР - 94%; СП - 8%			458,58	7,83	50444	861		13381	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	37	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	110	1309,61	85,19	144057	9371	36159	84697	247055
			НР - 80%; СП - 8%			895,70	66,77	98527	7345		18300	
219	38	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25	806,46	32,89	20162	822	9630	9502	32037
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	9710	398		2373	
220	39	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25	1719,18	88,42	42980	2211	21768	18184	66057
			НР - 94%; СП - 8%			760,03	13,74	19001	344		4893	
221	40	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	25	1082,16	44,06	27054	1102	14488	10961	41056
			НР - 94%; СП - 8%			458,58	7,83	11464	196		3041	
222	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	25	806,46	32,89	20162	822	9630	9502	32037
			НР - 94%; СП - 8%			388,40	15,94	9710	398		2373	
			РАЗДЕЛ 4. К1									
223	42	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	50	148,98	19,57	7449	978	1613	5205	13667
			НР - 99%; СП - 8%			97,15	8,01	4858	400		1012	
224	43	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 160/134 ГОСТ Р 54475-2011	м	49,85	1836,00	--	91525	--	91525	--	98847
			СП - 8%			--	--	--	--		7322	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
225	44	241-229-0102 РСНБ РК 2015	Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 160	шт.	6	377,00	--	2262	--	2262	--	2443
			СП - 8%			--	--	--	--		181	
226	45	1122-0701-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка без дезинфекции	км трубопровода	0,05	43116,10	--	2156	--	606	1534	3986
			НР - 99%; СП - 8%			30998,50	--	1550	--		295	
			Отмостка									
227	46	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1,88	1641,84	214,08	3087	402	2614	212	3563
			НР - 108%; СП - 8%			37,98	66,67	71	125		264	
228	47	1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	1,88	296,95	30,64	558	58	500	20	624
			НР - 108%; СП - 8%			--	9,89	--	19		46	
229	48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,88	2083,16	210,24	3916	395	3474	105	4343
			НР - 108%; СП - 8%			25,25	26,59	47	50		322	
230	49	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к-6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	11,28	231,31	0,02	2609	--	2584	27	2847
			НР - 108%; СП - 8%			2,22	--	25	--		211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ 6-1:	Тенге								2 321 913
			СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1									
			Локальная смета 2-1-1 - Надземная строительная часть здания (сооружения)									
			РАЗДЕЛ 1. Проемы									
			Двери									
231	10	223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	25	5262 –		131550 –		131550 –	– 10524	142074
232	11	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	50	520 –		26000 –		26000 –	– 2080	28080
233	12	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР=72 % К=5,000;	м коробок	125	432,68 103,51	1,59 0,75	54085 12939	199 94	40948 –	9384 5078	68547
			Локальная смета 2-1-2 - Отделочные работы									
			РАЗДЕЛ 1. Полы									
234	34	1111-0101-3504	Покрытия из плит OSB. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	782	706,08 634,43	50,87 24,65	552155 496124	39780 19276	16250 –	371088 73859	997102
			РАЗДЕЛ 2. Внутренняя отделка - 1 этаж									
			Потолок									
235	37	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	495,27	2030,48 1449,62	34 26,85	1 005 636 717 953	16 839 13 298	270 844	526 501 122 571	1 654 707
			Низ стен									
236	40	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашив. поверхности	573	501,48 359,42	4,28 2,03	287 348 205 948	2 452 1 163	78 948	149 120 34 917	471 385

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-3 - Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения										
			РАЗДЕЛ 4.Оборудование									
237	47	244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	16	3977 –		63632 –		63632 –	– 5091	68723
			Итого по акту замены №1:	Тенге								3 430 618
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2										
		Локальная смета 2-1-2 - Отделочные работы										
			РАЗДЕЛ 3. Внутренняя отделка - 2 этаж, подвал									
		Стены										
238	1	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 5 мм НР=72 %	м2	2959	1628,5 1127,66	30,76 23,84	4 818 732 3 336 746	91 019 70 543	1 390 967	2 453 248 581 758	7 853 738
		Низ стен										
239	2	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям (ВСЕГО=1632м2. Учтено актом замены №1=563,615м2) *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашив. поверхности	1068,385	501,48 359,42	4,28 2,03	535 774 383 999	4 573 2 169	147 202	278 041 65 105	878 920
		ПОЛЫ										
240	3	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	336	492,51 470,27	21,91 5,91	165483 158011	7362 1986	111 –	115198 22455	303136
		Включить (доплнительно к основному объему, учтенного сметой 2-1-1)										
241	5	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (с проклеиванием на стыках), расход 0,1кг/м2 (СМЕТА=512,57; ФАКТ=1756м2)	м2 покрытия	1014,89	3413,62 523,65	30,62 14,86	3 464 449 531 447	31 076 15 081	2 901 926	393 500 308 636	4 166 583
		Полы 1 этаж Тип 1 - 296,07 м2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242	6	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (с проклеиванием на стыках), расход 0,1кг/м2 НР=72 %	м2 покрытия	296,07	3413,62 523,65	30,62 14,86	1010670 155037	9066 4400	846568 –	114795 90037	1215502
		Тип 3 - 84 м2										
243	7	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (с проклеиванием на стыках), расход 0,1кг/м2 НР=72 %	м2 покрытия	84	3413,62 523,65	30,62 14,86	286 744 43 987	2 572 1 248	240 185	32 569 25 545	344 858
		Полы 2 этаж Тип 3 - 132,5 м2										
244	8	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" (с проклеиванием на стыках), расход 0,1кг/м2 НР=72 %	м2 покрытия	132,5	3413,62 523,65	30,62 14,86	452 305 69 384	4 057 1 969	378 864	51 374 40 294	543 973
		ТАМБУР.										
245	9	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72 %	м2 проемов	4,12	2024,14 1274,95	252,71 117,25	8339 5253	1041 483	2046 –	4130 998	13467
246	10	223-203-0702	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-10,	м2	4,12	50588 –		208423 –		208423 –	– 16674	225097
247	11	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=72 %	м2	9,29	9585,4 8916,94	661,98 321,8	89048 82838	6150 2990	60 –	61796 12068	162912
248	12	223-203-0703	Витраж наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна	м2	9,29	47386 –		440216 –		440216 –	– 35217	475433
		КОЗЫРЕК										
249	13	1109-0305-	Рамы коробчатого сечения пролетом до	т	0,96248	83960,27	35434,77	80 810	34 105	20 150	28 503	118 058

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0101	24 м. Монтаж НР=72 %	конструкций		27590	13540,74	26 555	13 033		8 745	
250	14	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,96248	594087 –		571 797 --	-- --	571 797	-- 45 744	617 541
251	15	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство НР=72 %	м2 кровли	28	984,43 881,14	28,58 11,16	27564 24672	800 312	2092 –	17988 3644	49196
252	16	224-101-0301	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,106;	м2	30,968	2167 –		67108 –		67108 –	– 5369	72477
253	17	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	8	1447,98 1402,84	18,62 5,06	11584 11223	149 40	212 –	8109 1575	21268
254	18	214-204-0610	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм - МЕТАЛЛОСАЙДИНГ (прим.) К=1,100;	м2	8,8	2815 –		24772 –		24772 –	– 1982	26754
255	19	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	30	505 –		15150 –		15150 –	– 1212	16362
256	20	1110-0104-0206	Потолки. Подшивка сталью кровельной оцинкованной НР=72 %	м2 потолков	27	346,9 329,59	4,37 2,06	9366 8899	118 56	349 –	6448 1265	17079
257	21	214-204-0607	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,100;	м2	30,8	2477 –		76292 –		76292 –	– 6103	82395

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
258	22	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	28	872,94 446,66	41,11 19,92	24442 12506	1151 558	10785 –	9406 2708	36556
259	23	1111-0101-2702	Покрытия из плиток тротуарных на цементном растворе. Устройство НР=72	м2 покрытия	28	2035,36 1589,58	105,04 48,08	56990 44508	2941 1346	9541 –	33015 7200	97205
260	24	255-102-0101	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 30 мм серая	м2	28	2022 –		56616 –		56616 –	– 4529	61145
			Локальная смета 2-1-3 - Внутренние инженерные системы водоснабжения и водоотведения									
			РАЗДЕЛ 3.ТЗ									
261	25	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	125,2	1997,88 1803,15	22,46 0,14	250135 225754	2812 18	21568 –	162556 33015	445706
			Локальная смета 2-1-4 - Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения (20 941 078 тг.)									
			РАЗДЕЛ 2. Оборудование светотехническое									
262	26	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72	шт.	368	954,42 903,66	11,59 4,55	351227 332547	4265 1674	14415 –	240639 47349	639215
263	27	247-102-1001	Светильник офисный, степень защиты IP65, типа Diora Light LPO/LSP 19/2800 opal 3-6K	шт.	368	14312 –		5266816 –		5266816 –	– 421345	5688161
			Итого по акту замены №2:	**Тенге**								**24 172 737**
									792667	27523799	13006633	
			ИТОГО:	**Тенге**								**53 610 826**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12 546 930**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**533 456**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**259 211**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**23 790 200**		
			- Оборудование	Тенге						**3 733 599**		
			- Накладные расходы	Тенге							**9 311 653**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**3 694 980**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Всего	**53 610 826**
Временные здания и сооружения (1,2%)	598 527
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	1 110 467
Итого	**55 319 820**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 031 724**
Итого в текущих ценах 2021г.	**56 351 544**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,0500514	**59 172 018**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-2 958 601,61
Итого в текущих ценах	**56 213 416,39**
НДС (12 %)	6 745 609,97
Итого	**62 959 026,36**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор **Букенов Ж. Б.**

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел образования Мендыкаринского района"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 970240002707

Руководитель **Ахметова Г. А.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Саулет Эксперт"
БИН 120540013896

Утешев А. Б.
аттестат № KZ55VJE00055661 от 26.06.2020г.
аттестат № KZ14VJE00063286 от 09.03.2021г.
аттестат № KZ49VJE00063723 от 19.03.2021г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "SBS-СтройПроект", БИН 100340010127

Жакенов Н. А.
Приказ № 18 от 04.04.2023г.