Наименование объекта: "Международная специализированная выставка ЭКСПО 2017" (Коммерческий павильон B2.4)
Заказчик: АО " НК Астана ЭКСПО -2017"
Подрядчик: Филиал АО "Сембол Улусларарасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети" в г.Астана
Договор № 163-14 от 5 сентября 2014 года

А К Т

приемки выполненных работ

за декабрь 2016 года

на Конструкции железобетонные

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Нижний уровень								
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы								
		Котлован (л.02)								
1	E0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3587,101	48,85	47,46	175243	170259	26690	0,01	28
		м3		1,27	6,40	4556	22960	97	0,02	79
2	E0101-163-8 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	355,577	537,30	–	191052	–	215888	3,55	1263
		м3		537,30	–	191052	–	113	–	–
3	E0101-17-26 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Погрузка разработанного вручную грунта на автомобили-самосвалы/	355,577	48,85	47,46	17371	16877	2646	0,01	3
		м3		1,27	6,40	452	2276	97	0,02	8
4	C010333-A1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7688	19,70	–	151454	–	–	–	–
		т		3,94	–	30291	–	–	–	–
5	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	3942,678	3,07	2,66	12106	10490	5048	–	11
		м3		0,39	0,93	1538	3667	97	–	12
6	E0101-145-2	Планировка площадей (дна котлована) из грунтов 2 группы механизированным	3795	1,41	1,41	5354	5354	1106	–	–
		м2		–	0,30	–	1140	97	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	948,75	11,12	11,12	10550	10550	3649	–	–
		м3		–	3,96	–	3761	97	0,01	13
8	E0101-132-7 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 25 см	948,75	4,88	4,88	4632	4632	2050	–	–
		м3		–	2,23	–	2114	97	0,01	9
		Обратная засыпка								
9	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	50,07	3,35	3,35	168	168	56	–	–
		м3		–	1,16	–	58	97	–	–
10	E0101-27-11 K=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	50,07	2,96	2,96	148	148	50	–	–
		м3		–	1,03	–	51	97	–	–
11	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	50,07	21,55	4,52	1079	226	827	0,11	5
		м3		17,03	–	853	–	97	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			569156	218704			1310
			Тенге			228740	36027			125
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			569156				
	Всего заработная плата -		Тенге				264767			
	Местные материалы -		Тенге			549				
	Транспортные расходы -		Тенге			151454				
		Накладные расходы -	Тенге			258810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38702			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49630				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ -		Тенге			876797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				303469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			876797				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1563
		Сметная заработная плата -	Тенге				303469			
		РАЗДЕЛ 2. Свайные работы								
		Забивные сваи (л.3)								
12	E0105-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2, B30 W4 CC	767,96	6426,47	4981,97	4935273	3825955	1421648	4,47	3433
		м3		787,50	822,24	604769	631447	115	2,35	1805
13	C143014-6 Изм. и доп. вып. 25	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью, длина до 8 м, периметр сторон от 1001 мм до 1200 мм СТ РК 939-92	8668,48	1054,00	–	9136578	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	790,9988	101,00	–	79891	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
15	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	790,9988	101,00	–	79891	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	С143001-48	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 25 до 27,5	790,9988	109,00	–	86219	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
17	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	790,9988	125,00	–	98875	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	790,9988	100,00	–	79100	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	790,9988	70,00	–	55370	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0105-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	1052	400,95	187,20	421799	196934	342978	1,21	1273
		1свая		213,75	69,75	224865	73377	115	0,34	358
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			14972996	4022890			4706
			Тенге			829634	704824			2162
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14972996				
	Материалы -		Тенге			504550				
	Всего заработная плата -		Тенге				1534458			
	Местные материалы -		Тенге			9615923				
		Накладные расходы -	Тенге			1764627				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							882
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				264694			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1004257				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17741880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7750
		Сметная заработная плата -	Тенге				1799152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17741880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7750
		Сметная заработная плата -	Тенге				1799152			
		РАЗДЕЛ 3. Подготовка под фундаменты								
		/нижний уровень/ (л.158)								
21	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	697,6	1473,42	100,89	1027858	70381	133353	0,85	593
		м3		123,75	38,25	86328	26683	118	0,18	126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки, бетон В12,5	348,8	4910,77	66,01	1712877	23024	80822	1,35	471
		м3		195,75	24,93	68278	8696	105	0,12	42
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	3487	223,97	18,42	780981	64231	398277	0,42	1451
		м2		85,95	6,91	299708	24095	123	0,03	118
24	С11011-6646 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 /Технопласт "Б"/	3905,44	286,00	–	1116956	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
25	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	292,36	115,71	9,05	33828	2646	19508	0,25	73
		м2		50,85	3,40	14867	994	123	0,02	5
26	С11011-6646 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 /Технопласт "Б"/	327,4432	286,00	–	93649	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
27	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм /В7,5/	174,4	170,83	13,43	29792	2342	12375	0,37	64
		м2		52,65	5,04	9182	879	123	0,02	4
28	Е0111-11-4 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек /30мм до 50мм/	174,4	135,16	4,02	23571	701	1133	0,03	5
		м2		3,78	1,50	659	262	123	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4819511	163325			2656
			Тенге			479021	61689			295
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4819511				
	Материалы -		Тенге			482935				
	Всего заработная плата -		Тенге				548630			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1210605				
	Местные материалы -		Тенге			2483626				
		Накладные расходы -	Тенге			645469				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96820			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			327899				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5792879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3274
		Сметная заработная плата -	Тенге				637450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5792879				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3274
		Сметная заработная плата -	Тенге				637450			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Фундаменты								
29	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200 СС /л.158/	2766,1	7729,79	196,62	21381374	543871	1006435	1,79	4951
		м3		272,25	74,27	753071	205438	105	0,36	1004
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2807,5915	70,00	–	196531	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
31	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2807,5915	232,00	–	651361	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
32	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	13,8305	4368,00	–	60412	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	12,27286	52241,00	–	641146	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	20,50762	52154,00	–	1069554	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	418,11652	52235,00	–	21840316	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /25мм/	49,16441	52154,00	–	2564121	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /28мм/	10,80623	52154,00	–	563588	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Рабочие швы (л.158)								
38	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	106,38	330,35	0,36	35143	38	1997	0,11	12
		м2		18,77	–	1997	–	100	–	–
39	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	283,68	38,15	0,18	10823	51	4238	0,06	18
		м		10,60	0,07	3007	20	140	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,2401504	92583,57	2434,57	22234	585	11051	170,00	41
		т		31950,00	920,25	7673	221	140	4,49	1
		Деформационные швы (л.158)								
41	Е0107-57-4	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных пенополистиролом	239	44,44	1,88	10620	449	2486	0,04	10
		м		6,71	0,72	1604	172	140	–	1
42	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	239	38,15	0,18	9119	43	3570	0,06	15
		м		10,60	0,07	2533	17	140	–	–
		Гидроизоляция по вертикали (л.158)								
43	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	414,47	472,28	8,23	195746	3411	41454	0,47	194
		м2		81,68	3,08	33854	1277	118	0,02	6
44	Е0108-4-6	Вычитается позиция: Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	414,47	-243,28	-4,19	-100832	-1737	-20032	-0,23	-94
		м2		-39,38	-1,58	-16322	-655	118	-0,01	-3
45	С11011-6646 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы спец-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 10 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +100°С до +105°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,2 ГОСТ 30547-97 /Технозласт "Б"/	476,6405	286,00	–	136319	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	25,441	14176,31	185,63	360660	4723	84833	18,17	462
		м3		3264,75	69,75	83059	1775	100	0,34	9
47	Е0113-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее /профилированная мембрана толщ.2мм/	414,47	415,20	1,27	172088	526	100892	1,42	589
		м2		270,00	0,47	111907	195	90	–	1
48	С11011-1394 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 2,0 мм /профилированная мембрана толщ.2мм/	414,47	484,00	–	200603	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			50020927	551960			6198
			Тенге			982382	208459			1018
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58020927				
		Материалы -	Тенге			1069524				
		Всего заработная плата -	Тенге				1190841			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27076060				
		Местные материалы -	Тенге			20341000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1236923				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185538			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3075471				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54333320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7835
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376379			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			54333320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7835
		Сметная заработная плата -	Тенге				1376379			
		РАЗДЕЛ 5. Стены								
49	Е0106-17-15	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 500 мм /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	589,21	10054,52	287,92	5924222	169645	818978	7,41	4366
		м3		1215,00	108,77	715890	64088	105	0,53	313
50	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	598,04815	70,00	–	41863	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
51	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	598,04815	144,00	–	86119	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
52	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	2,94605	4368,00	–	12868	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
53	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,69526	55134,00	–	38332	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
54	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,018	53999,00	–	972	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
55	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,72613	52241,00	–	37934	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
56	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	36,40473	52154,00	–	1898652	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
57	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	51,26112	52235,00	–	2677625	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /25мм/	1,75021	52154,00	--	91280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /28мм/	7,1484	52154,00	--	372818	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление стен								
60	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании /п.122,п.1Г/	1,21716	24078,76	587,63	29308	715	25589	118,00	144
		1т		19800,00	222,75	24100	271	105	1,08	1
61	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 28 мм /п.122,п.1Г/	1,21716	52154,00	--	63480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,21716	40200,00	--	48930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			11324404	170361			4510
			Тенге			739990	64360			314
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11324404				
	Материалы -		Тенге			890931				
	Всего заработная плата -		Тенге				804349			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5242891				
	Местные материалы -		Тенге			4280231				
		Накладные расходы -	Тенге			844567				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							422
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				126685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			730138				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12899109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5246
		Сметная заработная плата -	Тенге				931035			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			12899109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5246
		Сметная заработная плата -	Тенге				931035			
		РАЗДЕЛ 6. Колонны								
63	Е0106-14-13	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 4 м /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	242,16	10043,45	603,92	2432122	146245	367514	7,51	1819
		м3		1217,25	228,13	294769	55244	105	1,11	270
64	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	245,7924	144,00	--	35394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	1,2108	4368,00	–	5289	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
66	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	11,1152	53999,00	–	600210	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
67	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /25мм/	25,496	52154,00	–	1329718	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Крепление колонн								
68	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании / л.122/	0,74976	143778,76	587,63	107800	441	15763	118,00	88
		1т		19800,00	222,75	14845	167	105	1,08	1
69	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,74976	40200,00	–	30140	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			4540673	146686			1907
			Тенге			309615	55411			271
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4540673				
	Материалы -		Тенге			377085				
	Всего заработная плата -		Тенге				365026			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1965357				
	Местные материалы -		Тенге			1741931				
		Накладные расходы -	Тенге			383277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							192
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57492			
		Неномируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			295437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5219387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2369
		Сметная заработная плата -	Тенге				422517			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			5219387				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2369
		Сметная заработная плата -	Тенге				422517			
		РАЗДЕЛ 7. Балки								
70	Е0106-18-5	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки более 6 м при высоте балок до 800 мм /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	271,37	13288,76	376,87	3606172	102271	822720	16,10	4369
		м3		2745,00	142,36	744911	38632	105	0,70	189
71	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	271,37	144,00	–	39077	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	1,35685	4368,00	–	5927	–	–	–	–
		1000шт	–	–	–	–	–	–	–	–
73	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,66749	55134,00	–	91935	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
74	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	26,01396	52241,00	–	1358995	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
75	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	0,20982	52154,00	–	10943	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
76	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	0,02855	52235,00	–	1491	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
77	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /25мм/	39,161	52154,00	–	2042403	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			7156943	102271			4369
			Тенге			744911	38632			189
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7156943				
	Материалы -		Тенге			874868				
	Всего заработная плата -		Тенге				783543			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3511694				
	Местные материалы -		Тенге			1923199				
		Накладные расходы -	Тенге			822720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							411
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123408			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			478780				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8458443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4969
		Сметная заработная плата -	Тенге				906951			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			8458443				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4969
		Сметная заработная плата -	Тенге				906951			
		РАЗДЕЛ 8. Перекрытия								
78	Е0106-22-4	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади более 6 м /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	1032,31	10754,78	208,34	11102265	215071	1819326	10,00	10323

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1599,75	78,71	1651438	81253	105	0,38	397
79	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1047,79465	144,00	–	150882	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
80	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	5,16155	4368,00	–	22546	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
81	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	19,15069	53999,00	–	1034118	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
82	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	130,83695	52241,00	–	6835053	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,14676	51575,00	–	7569	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	4,20415	52154,00	–	219263	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	1,0214	52235,00	–	53353	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Рабочие швы (л.158)								
86	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	37,56	330,35	0,36	12408	14	705	0,11	4
		м2		18,77	–	705	–	100	–	–
		Деформационные швы (л.158)								
87	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	207	38,15	0,18	7898	37	3092	0,06	13
		м		10,60	0,07	2194	14	140	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			19445356	215122			10340
			Тенге			1654337	81268			397
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19445356				
		Материалы -	Тенге			1978273				
		Всего заработная плата -	Тенге				1735605			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			8171902				
		Местные материалы -	Тенге			7425721				
		Накладные расходы -	Тенге			1823123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							912
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				273468			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276109				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22544587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11649
		Сметная заработная плата -	Тенге				2009073			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			22544587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11649
		Сметная заработная плата -	Тенге				2009073			
		РАЗДЕЛ 9. Лестницы								
88	Е0106-22-6	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади более 6 м /В40 W6 F200/	67,37	14659,83	379,21	987633	25547	218636	18,00	1213
		м3		2947,50	143,26	198573	9651	105	0,70	47
89	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	68,38055	144,00	–	9847	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
90	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	0,33685	4368,00	–	1471	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
91	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,227	53999,00	–	12258	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
92	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	13,013	52241,00	–	679812	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
93	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	0,0512	52154,00	–	2670	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1693691	25547			1213
			Тенге			198573	9651			47
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1693691				
	Материалы -		Тенге			288746				
	Всего заработная плата -		Тенге				208224			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			696212				
	Местные материалы -		Тенге			484613				
		Накладные расходы -	Тенге			218636				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32795			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			114740				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2027066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				241020			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ,9	Тенге			2027066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1369
		Сметная заработная плата -	Тенге				241020			
		РАЗДЕЛ 10. Нижний этаж мусороудаления /мезонин/								
94	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	5,05	10046,14	210,67	50733	1064	5254	5,75	29
		м3		911,25	79,58	4602	402	105	0,39	2
95	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	5,12575	144,00	–	738	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
96	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	0,02525	4368,00	–	110	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
97	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,045	55134,00	–	2481	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,018	53999,00	–	972	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,335	52241,00	–	17501	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
100	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	0,043	52154,00	–	2243	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
101	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	0,091	52235,00	–	4753	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			79531	1064			29
			Тенге			4602	402			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			79531				
		Материалы -	Тенге			9479				
		Всего заработная плата -	Тенге				5004			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28060				
		Местные материалы -	Тенге			36326				
		Накладные расходы -	Тенге			5254				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				788			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5792			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			89872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				5792			
		РАЗДЕЛ 11. Платформа								
		(л.155)								
102	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м /металлоконструкция платформы/	17,39	13859,99	4022,39	241025	69949	159043	56,50	983
		т		9090,00	1071,86	158075	18640	90	3,81	66
103	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	17,39	1333,50	312,12	23190	5428	10635	2,96	51
		т		679,50	–	11817	–	90	–	–
104	С12021-246 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	17,39	134515,00	–	2339216	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
105	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	521,7	33,16	0,04	17298	21	3906	0,04	22
		м2		8,32	–	4341	–	90	–	–
		(л.155-площадь профлиста, л.158)								
106	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	480	109,71	34,24	52663	16437	25717	0,32	152
		м2		51,08	8,45	24518	4056	90	0,03	14
107	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	480	1190,00	–	571200	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
108	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	75,3	11760,55	241,10	885569	18155	108602	8,06	607
		м3		1282,50	91,08	96572	6858	105	0,44	33
109	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	76,4295	144,00	–	11006	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
110	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	0,3765	4368,00	–	1645	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	3,699 т	53999,00 –	– –	199742 –	– –	– –	– –	– –
112	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	13,488 т	52241,00 –	– –	704627 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5047180	109990			1815
			Тенге			295323	29554			114
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2391086				
	Материалы -		Тенге			253129				
	Всего заработная плата -		Тенге				107771			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1477213				
	Местные материалы -		Тенге			541656				
		Накладные расходы -	Тенге			112509				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16876			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2653811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							719
		Сметная заработная плата -	Тенге				124647			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2656094				
	Материалы -		Тенге			30654				
	Всего заработная плата -		Тенге				217186			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2339216				
		Накладные расходы -	Тенге			195395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3022578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				246415			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			5676389				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2084
		Сметная заработная плата -	Тенге				371062			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			119670368	5727920			39053
			Тенге			6467126	1290197			4934
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			117014274				
	Материалы -		Тенге			6729520				
	Всего заработная плата -		Тенге				7540218			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49379995				
	Местные материалы -		Тенге			48874775				
	Транспортные расходы -		Тенге			151454				
		Накладные расходы -	Тенге			8115113				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4058
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1217267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7507763				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132637151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46778
		Сметная заработная плата -	Тенге				8757484			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2656094				
	Материалы -		Тенге			30654				
	Всего заработная плата -		Тенге				217106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2339216				
		Накладные расходы -	Тенге			195395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3022578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				246415			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			135659729				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48143
		Сметная заработная плата -	Тенге				9003899			
		ОТДЕЛ 2. Верхний уровень								
		РАЗДЕЛ 12. Стены								
113	Е0106-17-10	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 500 мм /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	180,74	10054,20	287,92	1817196	52039	253356	7,38	1334
		м3		1226,25	108,77	221632	19659	105	0,53	96
114	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	183,4511	144,00	–	26417	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
115	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	0,9037	4368,00	–	3947	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
116	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,84274	55134,00	–	46464	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
117	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,63387	52241,00	–	33114	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
118	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	34,01927	52154,00	–	1774241	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
119	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	43,29888	52235,00	–	2261717	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /28мм/	8,3876	52154,00	–	437447	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6400543	52039			1334
			Тенге			221632	19659			96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6400543				
	Материалы -		Тенге			269824				
	Всего заработная плата -		Тенге				241292			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4556930				
	Местные материалы -		Тенге			1300118				
		Накладные расходы -	Тенге			253356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							127
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38003			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			399234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7053133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1557
		Сметная заработная плата -	Тенге				279295			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			7053133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1557
		Сметная заработная плата -	Тенге				279295			
		РАЗДЕЛ 13. Колонны								
121	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	90,68	12553,85	955,03	1138383	86602	265720	15,20	1378
		м3		2430,00	360,77	220352	32715	105	1,76	160
122	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	92,0402	144,00	–	13254	–	–	–	–
		м3	–	–		–	–	–	–	–
123	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	0,4534	4368,00	–	1980	–	–	–	–
		1000шт	–	–		–	–	–	–	–
124	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,8298	53999,00	–	44808	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–
125	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03208	52241,00	–	1676	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–
126	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	10,39275	52235,00	–	542865	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /28мм/	3,70712	52154,00	–	193341	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1936308	86602			1378
			Тенге			220352	32715			160
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1936308				
	Материалы -		Тенге			192393				
	Всего заработная плата -		Тенге				253067			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			784671				
	Местные материалы -		Тенге			652289				
		Накладные расходы -	Тенге			265720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							133
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39858			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132122				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2334150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1671
		Сметная заработная плата -	Тенге				292925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2334150				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1671
		Сметная заработная плата -	Тенге				292925			
		РАЗДЕЛ 14. Балки								
128	Е0106-18-3	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	210,91	12994,94	367,51	2740762	77512	486666	12,00	2531
		м3		2058,75	138,83	434211	29281	105	0,68	143
129	Е0106-18-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	50,43	13077,29	367,51	659488	18534	120726	12,48	629
		м3		2141,10	138,83	107976	7001	105	0,68	34
130	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	261,34	144,00	–	37633	–	–	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
131	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	1,3067	4368,00	–	5708	–	–	–	–
		1000шт	–	–	–	–	–	–	–	–
132	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,67051	55134,00	–	36968	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	5,86604	52241,00	–	306448	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–
134	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	1,16618	52154,00	–	60821	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–
135	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	4,49545	52235,00	–	234820	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–
136	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /28мм/	36,271	52154,00	–	1891678	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–
137	С12041-29 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014 /32мм/	1,657	52400,00	–	86827	–	–	–	–
		т	–	–		–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			6061151	96045			3160
			Тенге			542187	36282			177
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6061151				
	Материалы -		Тенге			947534				
	Всего заработная плата -		Тенге				578468			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2623269				
	Местные материалы -		Тенге			1852117				
		Накладные расходы -	Тенге			607392				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р -	чел.-ч							304
		Сметная заработная плата в Н.Р -	Тенге				91109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			400113				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7068656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3641
		Сметная заработная плата -	Тенге				669577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			7068656				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3641
		Сметная заработная плата -	Тенге				669577			
		РАЗДЕЛ 15. Перекрытия								
138	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	802,45	10046,14	210,67	8061525	169052	834846	5,75	4614
		м3		911,25	79,58	731233	63859	105	0,39	312
139	Е0106-22-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м /Бетон тяжелый класса В40 W6 F200/	65,67	10082,59	210,67	662124	13835	70835	5,98	393
		м3		947,70	79,58	62235	5226	105	0,39	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
140	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	881,1418	144,00	–	126884	–	–	–	–
		м3	–	–	–	–	–	–	–	–
141	С11011-2200 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Фиксатор арматуры пластиковый	4,3406	4368,00	–	18960	–	–	–	–
		1000шт	–	–	–	–	–	–	–	–
142	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	1,002	55134,00	–	55244	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
143	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,40931	53999,00	–	76101	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
144	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	56,34105	52241,00	–	2943313	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
145	С12041-25 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	19,67224	51575,00	–	1014596	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
146	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 /16мм/	2,72485	52154,00	–	142112	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
147	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 /20мм/	5,9206	52235,00	–	309263	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
148	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /25мм/	4,502	52154,00	–	234797	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
149	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014 /28мм/	0,435	52154,00	–	22687	–	–	–	–
		т	–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			13667606	182887			5007
			Тенге			793468	69085			337
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13667606				
		Материалы -	Тенге			1629527				
		Всего заработная плата -	Тенге				862553			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4817073				
	Местные материалы -		Тенге			6244652				
		Накладные расходы -	Тенге			905681				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							453
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				135852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			874397				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15447684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5797
		Сметная заработная плата -	Тенге				998405			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			15447684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5797
		Сметная заработная плата -	Тенге				998405			
		РАЗДЕЛ 16. Закладные детали								
		ЗД1м =37шт (л.157)								
150	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,23543	70437,87	304,24	87021	376	12699	58,00	72
		1т		9675,00	114,75	11953	142	105	0,56	1
		ЗД2 = 4шт (л.157)								
151	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1,52908	70437,87	304,24	107705	465	15718	58,00	89
		1т		9675,00	114,75	14794	175	105	0,56	1
		Анкер тип1 =148шт (л.157)								
152	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,64084	148465,87	587,63	95143	377	13473	118,00	76
		1т		19800,00	222,75	12689	143	105	1,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			289869	1218			236
			Тенге			39435	460			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289869				
	Материалы -		Тенге			246212				
	Всего заработная плата -		Тенге				39895			
	Местные материалы -		Тенге			3004				
		Накладные расходы -	Тенге			41890				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				46179			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			351665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							259
		Сметная заработная плата -	Тенге				46179			
		РАЗДЕЛ 17. Арматурная сетка в защитном слое бетона								
		(Л.158)								
153	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок /сетка Вр1 разм.5х200х200мм/	8,05896	46439,08	327,33	374251	2638	17040	11,60	93
		1т		1890,00	123,75	15231	997	105	0,60	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			374251	2638			93
			Тенге			15231	997			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374251				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			24352				
	Всего заработная плата -		Тенге				16229			
	Местные материалы -		Тенге			332029				
		Накладные расходы -	Тенге			17040				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			414768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				18785			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			414768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				18785			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			28729728	421428			11209
			Тенге			1832306	159198			777
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28729728				
	Материалы -		Тенге			3369843				
	Всего заработная плата -		Тенге				1991504			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12781942				
	Местные материалы -		Тенге			10384208				
		Накладные расходы -	Тенге			2091079				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1046
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				313662			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1849248				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32670855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13032
		Сметная заработная плата -	Тенге				2305166			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			32670855				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13032
		Сметная заработная плата -	Тенге				2305166			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			148400096	6149349			50262
			Тенге			8299432	1449395			5712
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			145744002				
	Материалы -		Тенге			10039363				
	Всего заработная плата -		Тенге				9531721			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62161937				
	Местные материалы -		Тенге			59258983				
	Транспортные расходы -		Тенге			151454				
		Накладные расходы -	Тенге			10206192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5103
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1530929			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9357012				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165307206				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59810
		Сметная заработная плата -	Тенге				11062650			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2656094				
	Материалы -		Тенге			30654				
	Всего заработная плата -		Тенге				217106			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2339216				
		Накладные расходы -	Тенге			195395				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29309			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3022578				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1365
		Сметная заработная плата -	Тенге				246415			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			168329784				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							61174
		Сметная заработная плата -	Тенге				11309065			
	Итого СМР					168 329 784				
	Итого оборудование					0				
	Всего					168 329 784				
	Итого с временными зданиями и сооружениями (1,8%)					171 359 720				
	Итого с зимними удорожаниями (2,31%)					175 318 130				
	Итого с затратами на выслугу лет (1%)					177 031 727				
	Итого с затратами на доп. Отпуска (0,4%)					177 717 166				
	Итого в текущих ценах на 1.01.2016 (К=2,651273)					471 176 723				
	Итого с налогами, сборами и обязат. Платежами (2%)					480 600 258				
	Налог на добавленную стоимость (НДС=12%)					57 672 031				
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					538 272 289				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений 15%					1 204 978				
	Возвратные суммы от временных зданий и сооружений 11,1%					891 684				
	ВСЕГО					536 175 626				

Филиал "Дирекция Строительства Астана ЭКСПО-2017"

Заместитель Генерального директора филиала
по строительству _____ Ахметов К.Х.

Директор департамента строительства _____ Кусаинов А.А

Заместитель директора
департамента строительства _____ Раисов Н.О.

Главный менеджер _____

Главный менеджер _____ Ауезов Х.Н.

ТОО "Инжиниринговая компания "Казгипронефтетранс"
Главный специалист по техническому надзору технического отдела,
сектора технического и авторского надзора _____ Садвакасов Б.Е.

филиал IT Engineering SA
инженер авторского надзора _____ Болатбеков Б.А.

Подтверждаю соответств. СМР проекту.
расценки проверены
сложно сомн

Филиал АО «Сембол Улуслараpасы Ятырым Тарым Пейзаж Иншаат Туризм Санайи ве Тиджарет Аноним Ширкети» в г.Астана

Исполнительный директор _____ Л. Кутулу

Менеджер проекта _____ Баттал Кескин