СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за март месяц 2019 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Технадзор: ТОО "ИНСТАТ"
Договор: № 155 от 05.07.2018 г. Доп. соглашение № 1 от 11.07.2018 г. Доп. соглашение № 2 от 19.12.2018 г. Доп. соглашение № 3 от 26.03.2019 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) сельского округа Жамбыл Мактааральского района

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства		в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС
1	Общестроительные работы	64633750	72 389 800	9954464	11 149 000	1 194 536
2	Затраты подрядчика	64 633 750	72 389 800	9 954 464	11 149 000	1 194 536
3	Удержание аванса 3%			1269621	1 421 976	152 355
	Итого к оплате заказчика	64633750	72389800	8684843	9727024	1042181

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД Мактааральского района"

Руководитель _____ **Полатов Г.**

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ИНСТАТ"

Директор _____ **Әнибек Е.Н.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жигита"

Директор _____ **Оразбаев А.Ш.**

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Технадзор: ТОО "ИНСТАТ"

Договор: № 155 от 05.07.2018 г. Доп. соглашение № 1 от 11.07.2018 г. Доп. соглашение № 2 от 19.12.2018 г. Доп. соглашение № 3 от 26.03.2019 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) сельского округа Жамбыл Мактааральского района

АКТ

о приемке выполненных работ за **март** 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления									
		ТРУБЫ D 57 мм									
1	Е11-220301-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	4,2504	610527,78	184046,88	2594987	782273	48968	2078114	5046950
		НР - 99%; СП - 8%			414960,00	78900,64	1763746	335359		373848	
2	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100/57 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	154	1111,54	7,12	171177	1097	23727	145181	341667
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	146353	295		25309	
3	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	154	470,00	–	72381	–	2022	68952	152639
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	–	70359	–		11307	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ d-75х3,6 мм ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА /44шт по 5 м /									
4	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка при пересечении с ЛЭП	км трубопровода	0,155	265119,07	73231,07	41093	11351	1	32528	79512
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	29743	3114		5890	
5	С123-010501-1110	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	156,55	528,00	–	82658	–	82658	–	89271
					–	–	–	–		6613	
6	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	155	-71,39	–	-11066	–	–	-10845	-23663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-11066	--		-1753	
7	С124-010107-0201	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,062	54008,00	--	3348	--	3348	--	3616
					--	--	--	--		268	
8	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002852	215631,00	--	615	--	615	--	664
					--	--	--	--		49	
		ТРУБЫ D 89 мм									
9	Е11-220301-0203 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,546	670230,34	219744,50	365946	119980	8609	284820	702828
		НР - 99%; СП - 8%			434720,00	92198,39	237357	50340		52061	
10	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100/89 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	17,5	1111,54	7,12	19452	125	2696	16498	38826
		НР - 99%; СП - 8%			950,34	1,91	16631	33		2876	
11	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	17,5	470,00	--	8225	--	230	7835	17345
		НР - 98%; СП - 8%			456,88	--	7995	--		1285	
		ЗАЩИТА ГАЗОПРОВОДА d-89х4мм ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБЫ d-110х5,3 мм ОТ ПАДЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДА /5шт по 5 м /									
12	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка при пересечении с ЛЭП	км трубопровода	0,02	300606,71	92638,71	6012	1853	--	4628	11491
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	4159	515		851	
13	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	1132,00	--	22866	--	22866	--	24696
					--	--	--	--		1829	
14	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	-71,39	--	-1428	--	--	-1399	-3053
		НР - 98%; СП - 8%			-71,39	--	-1428	--		-226	
15	С124-010107-0201	Втулки изолирующие текстолитовые	1000 шт.	0,008	54008,00	--	432	--	432	--	467
					--	--	--	--		35	
16	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,000368	215631,00	--	79	--	79	--	86
					--	--	--	--		6	
		ЗАДВИЖКИ									
17	Е11-220901-0202	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2584,16	125,15	5168	250	643	4344	10273
		НР - 99%; СП - 8%			2137,59	56,30	4275	113		761	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	37023,00	–	74046	–	74046	–	79970
					–	–	–	–		5924	
19	Е11-221201-0102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	4	718,58	53,19	2874	213	186	2450	5750
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	–	2475	–		426	
20	С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1795,00	–	7180	–	7180	–	7754
					–	–	–	–		574	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy 80 /2шт/									
21	Е11-010205-0405	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	0,9	929,84	–	837	–	–	603	1555
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	–	837	–		115	
22	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,9	665,52	–	599	–	–	431	1113
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	599	–		82	
23	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	0,32	7991,90	1682,50	2557	538	690	1305	4172
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	1329	105		309	
24	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,3264	17387,00	–	5675	–	5675	–	6129
					–	–	–	–		454	
25	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки, массой до 0,1 т	т	0,0377068	88521,44	7275,15	3338	274	192	1991	5755
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	2872	13		426	
26	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,2	1385,00	–	5817	–	5817	–	6282
					–	–	–	–		465	
27	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,02672	542,00	–	8144	–	8144	–	8796
					–	–	–	–		652	
28	С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	1,332	450,00	–	599	–	599	–	647
					–	–	–	–		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /по заводской огрунтовке/	м2	0,007264	84,90	2,24	1	–	1	–	1
					37,70	0,23	–	–		–	
30	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	0,572736	169,80	4,48	97	3	51	30	137
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	43	–		10	
31	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	0,58	173,92	3,17	101	2	73	18	128
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	26	–		9	
32	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	10	1372,03	75,09	13720	751	1702	11489	27226
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	11267	338		2017	
33	С123-040201-1502	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	10	37023,00	–	370230	–	370230	–	399848
					–	–	–	–		29618	
34	Е11-221201-0102	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 80 мм	фланец	20	718,58	53,19	14372	1064	934	12250	28752
		НР - 99%; СП - 8%			618,70	–	12374	–		2130	
35	С123-020103-0109	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	20	1795,00	–	35900	–	35900	–	38772
					–	–	–	–		2872	
		ОПОРА ПОД ЗАДВИЖКУ Dy 50 /10шт/									
36	Е11-010205-0405	Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	4,5	929,84	–	4184	–	–	3013	7773
		НР - 72%; СП - 8%			929,84	–	4184	–		576	
37	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	4,5	665,52	–	2995	–	–	2156	5563
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	–	2995	–		412	
38	Е11-060101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,6	7991,90	1682,50	12787	2692	3448	6527	20860
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	6647	526		1545	
39	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,5708	17387,00	–	27311	–	27311	–	29496
					–	–	–	–		2185	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления задвижки, массой до 0,1 т	т	0,157774	88521,44	7275,15	13966	1148	799	8332	24082
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	12019	56		1784	
41	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	21	1385,00	--	29085	--	29085	--	31412
					--	--	--	--		2327	
42	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,3736	542,00	--	24050	--	24050	--	25975
					--	--	--	--		1924	
43	С121-130816-2202	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	2,92	450,00	--	1314	--	1314	--	1419
					--	--	--	--		105	
44	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /по заводской огрунтовке/	м2	0,03632	84,90	2,24	3	--	2	1	4
		НР - 69%			37,70	0,23	1	--		--	
45	Е11-130301-0406 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раа	м2	2,86368	169,80	4,48	486	13	257	150	687
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	216	1		51	
46	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	2,9	173,92	3,17	504	9	367	89	641
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	128	1		47	
		КРЕПЛЕНИЕ ГАЗОПРОВОДА d-57х3мм НА СТОЙКАХ ИЗ ТРУБ d57х3 /ОП II-2-3400/ 860 шт									
47	Е11-010205-0401	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	м3	93,0022548	1426,28	--	132647	--	--	95506	246406
		НР - 72%; СП - 8%			1426,28	--	132647	--		18252	
48	Е11-010205-0501	Засыпка и разравнивание вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	93,0022548	665,52	--	61895	--	--	44564	114976
		НР - 72%; СП - 8%			665,52	--	61895	--		8517	
49	Е11-090305-0301	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	8,96745	88521,44	7275,15	793812	65240	45468	473551	1368752
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	683104	3202		101389	
50	С123-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1948,2	1009,00	--	1965734	--	1965734	--	2122993
					--	--	--	--		157259	
51	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1174,65	542,00	--	636660	--	636660	--	687593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		50933	
52	Е11-060101-0102	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	45,84	7991,90	1682,50	366349	77126	98794	187010	597628
		НР - 91%; СП - 8%			4154,22	328,89	190429	15076		44269	
53	С121-020101-2714	**Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	46,7568	17387,00	--	812960	--	812960	--	877997
					--	--	--	--		65037	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**8814780**	**1066001**	**4354563**	**3482122**	**13280659**
							3394213	**409090**	--	**983752**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4673181**				
	Материалы		Тенге				**191149**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3036175**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6388**				
	Местные материалы		Тенге				**845947**				
		Накладные расходы	Тенге				**2933707**				
		Сметная прибыль	Тенге				**608551**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8215438**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2645**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3036175**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**13271748**				
		ИТОГО:					13 271 748				
		Временные здания и сооружения 2,9%					339 002				
		Итого с временными					13 610 750				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%					109 461				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.					13 720 212				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					274 404				
		ИТОГО					13 994 616				
		НДС 12%					1 679 354				
		Итого в текущих ценах с НДС					15 673 970				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,7113067					**11 149 000**				

Технадзор

ТОО "ИНСТАТ"

Инженер-эксперт _____ **Казбеков К.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Жигита"

Директор _____ **Оразбаев А.**