СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2019 года

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Технадзор: ТОО "ИНСТАТ"
Договор: № 155 от 05.07.2018 г. Доп. соглашение № 1 от 11.07.2018 г. Доп. соглашение № 2 от 19.12.2018 г. Доп. соглашение № 3 от 26.03.2019 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) сельского округа Жамбыл Мактааральского района

№ п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства		в том числе за отчетный период		
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	НДС
1	Общестроительные работы	89278393	99 991 800	13392857	15 000 000	1 607 143
2	Затраты подрядчика	89 278 393	99 991 800	13 392 857	15 000 000	1 607 143
	Итого к оплате заказчика	89278393	99991800	13392857	15000000	1607143

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД Мактааральского района"

Руководитель_____ Полатов Г.

ИНЖЕНЕР:
ТОО "ИНСТАТ"

Директор_____ Әнибек Е.Н.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Жигита"

Директор_____ Оразбаев А.Ш.

Форма 2

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мактааральского района"
Подрядчик: ТОО "Жигита"
Технадзор: ТОО "ИНСТАТ"

Договор: № 155 от 05.07.2018 г. Доп. соглашение № 1 от 11.07.2018 г. Доп. соглашение № 2 от 19.12.2018 г. Доп. соглашение № 3 от 26.03.2019 г.
Наименование стройки: Строительство газоснабжения в н/п Жамбыл (Октябрь, Андреев) сельского округа Жамбыл Мактааральского района

АКТ

о приемке выполненных работ за май 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2018 год

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод среднего давления									
		ГРПШ									
1	Е11-190301-0101	**Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ**	установка	86	13235,51	932,62	1134018	79907	25403	1030822	2338027
		НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	1028708	23151		173187	
2	Прайс ТОО"ЗГО" стр.3	**Газорегуляторный пункт с 1-м счетчиком G4 и регулятором РДГК-10 ГРПШ 6**	компл.	20	40178,57	–	819643	–		–	819643
					–	–	–	–	819643	–	
3	Прайс ТОО"ЗГО" стр.3	**Газорегуляторный пункт с 2-мя счетчиками G4 регулятором РДГК-10 ГРПШ 10**	компл.	65	50000,00	–	3264000	–		–	3264000
					–	–	–	–	3264000	–	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ - 30шт									
4	С123-010201-0112	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	94,878	347,00	–	32923	–	32923	–	35556
					–	–	–	–		2634	
5	Е11-220901-0201	**Установка стальных кранов диам. 50/25 мм**	шт	21	1372,03	75,09	28813	1577	3575	24127	57174
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	23661	709		4235	
6	С123-040902-1022	**Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	21	8790,00	–	184590	–	184590	–	199357
					–	–	–	–		14767	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	42	487,08	35,46	20458	1489	892	17896	41422
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	18077	--		3068	
8	С123-020103-0204	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	42	476,00	--	19992	--	19992	--	21591
					--	--	--	--		1599	
9	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	42	149,00	--	6258	--	6258	--	6759
					--	--	--	--		501	
10	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	7,35	169,80	4,48	1248	33	661	385	1763
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	554	3		131	
11	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	7,35	173,92	3,17	1278	23	931	226	1625
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	324	3		120	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ - 96шт									
12	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	307,224	347,00	--	106607	--	106607	--	115135
					--	--	--	--		8529	
13	Е11-220901-0201	Установка стальных кранов диам. 50/25 мм	шт	68	1372,03	75,09	93298	5106	11576	78124	185136
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	76616	2297		13714	
14	С123-040902-1022	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	68	8790,00	--	597720	--	597720	--	645538
					--	--	--	--		47818	
15	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	136	487,08	35,46	66244	4823	2887	57949	134128
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	58534	--		9935	
16	С123-020103-0204	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	136	476,00	--	64736	--	64736	--	69915
					--	--	--	--		5179	
17	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	136	149,00	--	20264	--	20264	--	21885
					--	--	--	--		1621	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	23,8	169,80	4,48	4041	107	2139	1246	5710
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	1795	11		423	
19	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	23,8	173,92	3,17	4139	75	3015	731	5260
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1049	11		390	
		Заземление ГРПШ									
20	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	89	1467,23	188,32	130583	16760	26514	66191	212517
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	87309	4623		15742	
21	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,67106	211214,00	--	141737	--	141737	--	153076
					--	--	--	--		11339	
22	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	44,5	259,16	22,00	11533	979	2793	5754	18670
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	7761	231		1383	
23	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01691	274740,00	--	4646	--	4646	--	5018
					--	--	--	--		372	
24	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	71,2	288,99	26,86	20576	1913	4694	10408	33463
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	13969	487		2479	
25	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0894272	226378,00	--	20244	--	20244	--	21864
					--	--	--	--		1620	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6799588	112792	1284797	1293859	8414232
							1318358	31526	4083643	320786	
	Стоимость оборудования		Тенге				4083643				
	Заготов.складские расходы		Тенге				49004				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				4132647				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				162692				
	Материалы		Тенге				34001				
	Всего заработная плата		Тенге					114380			
		Накладные расходы	Тенге				82354				
		Сметная прибыль	Тенге				19604				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				264649				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					114380			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				386146				
	Материалы		Тенге				25674				
	Всего заработная плата		Тенге					183645			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				166627				
		Накладные расходы	Тенге				180684				
		Сметная прибыль	Тенге				45346				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				612175				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								158
		Сметная заработная плата	Тенге					183645			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2167108				
	Материалы		Тенге				25403				
	Всего заработная плата		Тенге					1051859			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1033089				
		Накладные расходы	Тенге				1030822				
		Сметная прибыль	Тенге				255834				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3453764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								978
		Сметная заработная плата	Тенге					1051859			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8463235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1240
		Сметная заработная плата	Тенге					1349884			
		РАЗДЕЛ 2. Наружные сети газоснабжения н.п. Жамбыл (Андреев)									
		Надземный газопровод среднего давления									
		ГРПШ									
26	Е11-190301-0101	**Устройство установки для редуцирования давления газа ГРПШ**	установк	82	13235,51	932,62	1080017	76102	24193	981735	2226693
		НР - 98%; СП - 8%			12006,40	270,20	979722	22048		164940	
27	Прайс ТОО"ЗГО" стр.3	**Газорегуляторный пункт с 1-м счетчиком G4 и регулятором РДГК-10 ГРПШ 6**	компл.	17	40178,57	–	683036	–		–	683036
					–	–	–	–	683036	–	
28	Прайс ТОО"ЗГО" стр.3	**Газорегуляторный пункт с 2-мя счетчиками G4 регулятором РДГК-10 ГРПШ 10**	компл.	65	50000,00	–	3230000	–		–	3230000
					–	–	–	–	3230000	–	
		ПОДСТАВКА ПОД ГРПШ									
29	Е11-090301-0201	**Монтаж подставки по ГРПШ, массой до 1 т**	т	1,90008	22332,00	10504,27	42433	19959	3767	16468	63612
		НР - 69%; СП - 8%			9845,55	2715,06	18707	5159		4712	
30	С121-060801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	1,90008	439279,00	–	834665	–	834665	–	901438
					–	–	–	–		66773	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-060101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	13,44	2345,86	1145,57	31528	15396	3851	13979	49148
		НР - 91%; СП - 8%			913,74	229,25	12281	3081		3641	
32	С121-020101-2714	Бетон тяжелый класса В15, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,7088	17387,00	--	238355	--	238355	--	257423
					--	--	--	--		19068	
33	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за второй раз подставки под ГРПШ	м2	58,8	84,90	2,24	4992	132	2643	1539	7053
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	2217	13		522	
34	Е11-130301-1406 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	58,8	173,92	3,17	10226	186	7447	1807	12996
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	2593	26		963	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-6 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ - 25шт									
35	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	81,324	347,00	--	28219	--	28219	--	30477
					--	--	--	--		2258	
36	Е11-220901-0201	Установка стальных кранов диам. 50/25 мм	шт	18	1372,03	75,09	24696	1352	3063	20680	49007
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	20281	608		3630	
37	С123-040902-1022	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	18	8790,00	--	158220	--	158220	--	170878
					--	--	--	--		12658	
38	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	36	487,08	35,46	17535	1277	764	15339	35504
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	15494	--		2630	
39	С123-020103-0204	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	36	476,00	--	17136	--	17136	--	18507
					--	--	--	--		1371	
40	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	36	149,00	--	5364	--	5364	--	5793
					--	--	--	--		429	
41	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	6,3	169,80	4,48	1070	28	567	330	1511
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	475	3		112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	6,3	173,92	3,17	1096	20	798	194	1392
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	278	3		103	
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10 С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ - 95шт									
43	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	302,706	347,00	--	105039	--	105039	--	113442
					--	--	--	--		8403	
44	Е11-220901-0201	Установка стальных кранов диам. 50/25 мм	шт	67	1372,03	75,09	91926	5031	11405	76975	182413
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	75490	2263		13512	
45	С123-040902-1022	Краны шаровые стальные 11с42п фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	67	8790,00	--	588930	--	588930	--	636044
					--	--	--	--		47114	
46	Е11-221201-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50/25 мм	фланец	134	487,08	35,46	65269	4752	2843	57097	132156
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	57674	--		9789	
47	С123-020103-0204	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	134	476,00	--	63784	--	63784	--	68887
					--	--	--	--		5103	
48	С123-020101-0113	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	134	149,00	--	19966	--	19966	--	21563
					--	--	--	--		1597	
49	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	23,45	169,80	4,48	3982	105	2109	1227	5626
		НР - 69%; СП - 8%			75,40	0,45	1768	11		417	
50	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	23,45	173,92	3,17	4078	74	2970	721	5183
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1034	11		384	
		Заземление ГРПШ									
51	Ц13-080208-0101 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	шт	84	1467,23	188,32	123247	15819	25024	62473	200577
		НР - 72%; СП - 8%			981,00	51,95	82404	4363		14858	
52	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,63336	211214,00	--	133774	--	133774	--	144476
					--	--	--	--		10702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	42	259,16	22,00	10885	924	2636	5431	17621
		НР - 72%; СП - 8%			174,40	5,19	7325	218		1305	
54	С121-050106-2401	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01596	274740,00	–	4385	–	4385	–	4736
					–	–	–	–		351	
55	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 9	**Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям**	м	67,2	288,99	26,86	19420	1805	4430	9824	31583
		НР - 72%; СП - 8%			196,20	6,84	13185	459		2339	
56	С121-050106-2402	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0844032	226378,00	–	19107	–	19107	–	20636
					–	–	–	–		1529	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7662382	142962	2315454	1265819	9329411
							1290926	38267	3913036	401213	
		Стоимость оборудования	Тенге				3913036				
		Заготов.складские расходы	Тенге				46956				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3959992				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				153552				
		Материалы	Тенге				32091				
		Всего заработная плата	Тенге					107954			
		Накладные расходы	Тенге				77727				
		Сметная прибыль	Тенге				18502				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				249782				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					107954			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				652020				
		Материалы	Тенге				38463				
		Всего заработная плата	Тенге					195602			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				157266				
		Местные материалы	Тенге				238355				
		Накладные расходы	Тенге				189888				
		Сметная прибыль	Тенге				67353				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				909261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								171
		Сметная заработная плата	Тенге					195602			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				877098				
		Материалы	Тенге				3766				
		Всего заработная плата	Тенге					23866			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				834665				
		Накладные расходы	Тенге				16468				
		Сметная прибыль	Тенге				71485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				965051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23866			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2066676				
	Материалы		Тенге				24193				
	Всего заработная плата		Тенге					1001771			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				986658				
		Накладные расходы	Тенге				981735				
		Сметная прибыль	Тенге				243873				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3292284				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								931
		Сметная заработная плата	Тенге					1001771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9376369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1222
		Сметная заработная плата	Тенге					1329193			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				14461970	255754	3600251	2559678	17743643
							2609285	69793	7996679	721999	
	Стоимость оборудования		Тенге				7996679				
	Заготов.складские расходы		Тенге				95960				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8092639				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				316244				
	Материалы		Тенге				66091				
	Всего заработная плата		Тенге					222335			
		Накладные расходы	Тенге				160081				
		Сметная прибыль	Тенге				38106				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				514431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					222335			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1038166				
	Материалы		Тенге				64137				
	Всего заработная плата		Тенге					379247			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				323894				
	Местные материалы		Тенге				238355				
		Накладные расходы	Тенге				370572				
		Сметная прибыль	Тенге				112699				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1521436				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								329
		Сметная заработная плата	Тенге					379247			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				877098				
	Материалы		Тенге				3766				
	Всего заработная плата		Тенге					23866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				834665				
		Накладные расходы	Тенге				16468				
		Сметная прибыль	Тенге				71485				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				965051				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					23866			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4233783				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				**49596**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2053630**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2019748**				
		Накладные расходы	Тенге				**2012557**				
		Сметная прибыль	Тенге				**499707**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**6746048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1909**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2053630**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**17855971**				
		ИТОГО:					17 855 971				
		Временные здания и сооружения 2,9%					456 098				
		Итого с временными					18 312 069				
		Дополнительные затраты в зимнее время 0,91%					147 270				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г.					18 459 339				
		Непредвиденные работы и затраты - 2%					369 187				
		ИТОГО					18 828 526				
		НДС 12%					2 259 423				
		Итого в текущих ценах с НДС					21 087 949				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,7113067					**15 000 000**				

Технадзор

ТОО "ИНСТАТ"

Инженер-эксперт _____ **Казбеков К.Ж.**

Подрядчик

ТОО "Жигита"

Директор _____ **Оразбаев А.**