Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» ноября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1**
наименование организации, юридический адрес
в лице директора **Букенов Ж.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Капитальный ремонт здания школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Бауыржана Момышулы города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области Павлодарской область, г.Павлодар, Академика Чокина,27 руководитель Мамбетова Майра Кабиденовна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

ТОО "Универсал плюс" БИН 020740004655 Казахстан, Карагандинской область, город Караганда , район имени Казыбек Би, ул. Абая, дом 37 а, кв 17. Лицензия 21024510 от 18.08.2021года. Директор Тастемір Даниял Теміртасулы;
ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 город Павлодар, Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом 13, кв. 86, 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г, директор Жұман М.Б.;
ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Шымкент, район Туран, Проспект Абая, дом 33А, кв. 5, директор Истамбеков А.Б., Лицензия 23013296 от 09.06.2023 г.;

ТОО «Stroy Company 2017» БИН 170840020928, г Павлодар, улица Букар жырау, дом 349, кв/офис 4, директор Ахметов А.А., ГСЛ №17015742 от 11.09.2017г;
ТОО "АСТ-Технология", БИН 051040000299, адрес: Казахстан, Павлодарская область, город Павлодар, ул.Камзина дом 41/3 кв.128, ГСЛ №0002338 от 18.06.2021 года, директор Хамзиев Альберт Батырханович;
ТОО "Іргетас-Құрылысы-II", БИН 061140007390, Адрес: Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, Микрорайон Алтын ауыл, дом 21, кв. 14, Лицензия МКЛ № 000636 02.02.2007, Директор Омарбеков Айдарбек Жанибекович;
ТОО "ТАЛДЫКОРГАН АСУ", БИН 030540004055, адрес: Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, район им.Казыбек би, ул.Крылова дом 58 кв.62, директор Алиев Рустам Велиоглы.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «КазЖобаСаулет-Консалтинг», 16018343 от 29.11.2016г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем		метр в кубе (далее–м3)				
В том числе подземной части		м3				
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений		м2				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Существующее здание школы представляет собой четырех и трехэтажное здание с подвальным помещением. Размер здания в плане составляет 61,20х27,05 м.
Капитальным ремонтом предусмотрены следующие виды работ:
замена витражей на витражи из алюминиевого профиля ГОСТ 21519-2003;
замена дверных блоков на деревянные ГОСТ 6629-88, металлические ГОСТ 31173-2016;
устройство сцены из деревянных конструкций ГОСТ 8486-86Е;
оштукатуривание оконных и дверных откосов;
замена покрытия пола из бетона в коридорах на керамогранит ГОСТ Р 57141-2016, с устройством плинтусов;
замена покрытия пола на деревянные, с устройством плинтусов;
замена пола из керамической плитки на лестничных маршах полы предусмотрены из наливного пола и керамогранита ГОСТ Р 57141-2016;
замена пола из керамической плитки в санузлах на керамические плитки ГОСТ 6787-2001;
замена внутренней отделки помещений:
потолок - затирка, шпатлевка по ГОСТ 10277-90 «Алинекс», окраска водоэмульсионной краской СТ РК ГОСТ Р 52020-2007;
стены - улучшенная штукатурка ГОСТ 31377-2008 цементно-песчаным раствором М150, шпатлевка по ГОСТ 10277-90 «Алинекс» с грунтовкой толщиной 2 мм, улучшенная водоэмульсионная покраска СТ РК ГОСТ 52020-2007; масляная окраска ПФ-115 по ГОСТ 30884-2003 толщиной 2 мм, кафельная глазурованная плитка по ГОСТ 6141-91 толщиной 10 мм на сухой смеси клеевой СТ 11682006;

замена ограждения лестничной клетки на металлическое из изделий прокатного профиля по ГОСТ 9941-81.

Конструктивные решения

Технически сложный объект II (нормального) уровня ответственности.
Степень огнестойкости - II.

Существующее положение

Здание представлено в сборном железобетонном каркасе, элементами которого являются фундаменты, колонны, ригели, плиты перекрытия, покрытия и самонесущие стеновые панели.
Фундаменты - железобетонные стаканного типа, фундаментные блоки.
Колонны - железобетонные консольного типа.
Ригели - сборные железобетонные.
Перекрытие, покрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты, ребристые плиты.
Наружные стены - керамзитобетонные стеновые панели.
Внутренние стены и перегородки - силикатный, керамический кирпич.
Кровля - чердачная, покрытая волнистыми асбестоцементными листами; рулонная.
Оконные блоки - деревянные, ПВХ профиль.
Дверные блоки - деревянные, металлические.
Полы - бетонные, дощатые, плитка.
Согласно результатам обследования техническое состояние строительных конструкций (внутренней отделки помещений, полов, оконных и дверных блоков) оценивается как неудовлетворительное, необходимо выполнить капитальный ремонт с заменой отдельных конструкций и материалов.

Инженерное обеспечение, сети и системы

Электрооборудование и электроосвещение

Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.
Согласно заданию на проектирование проектом предусматривается демонтаж и замена существующей сети электрического освещения средней школы, а также замена существуюших групповых щитков осветительной и розеточной сети. В соответствии с актом обследования электрооборудования школы констатировано удовлетворительное состояние ВРУ, проводки, силовых щитков. Необходимость замены силовой сети (в частности, кухни) отсутствует.
Электроснабжение проектируемых щитков предусмотрено от проектируемого распределительного устройства ВРУ1-47-00 (ШРО). Система заземления принята TN-C-S. Расщепление шин N и PE производится в корпусе распределительной панели ШРО. Для электрического освещения применены светодиодные светильники. Модели светильников выбраны в соответствии с их конструктивными особенностями, назначением помещений, характеристикой

окружающей среды, нормированной световой пульсацией, а также в соответствии с рекомендациями предприятия - производителя светильников. Данным разделом проекта предусматривается проектирование общего рабочего и аварийного освещения.
Также проектом предусмотрено подключение к аварийным щиткам устройств автоматической пожарной сигнализации, часофикации и звонковой сигнализации. Для устройств автоматической пожарной сигнализации I категория электроснабжения обеспечивается путем применения резервированных источников питания, обеспечивающих нормативное время работы в дежурном и пожарном режиме.
Рабочим освещением обеспечиваются все помещения. Аварийное освещение устраивается в помещениях, предусмотренных по СП РК 4.04-106-2013 и СП РК 3.02-111-2012. Часть светильников аварийного освещения имеют автономный источник питания и питание от щитков ЩАО.
Распределительные сети освещения предусматриваются кабелем марки ВВГнг-LS сечением 3х1,5 мм2. Розеточная сеть предусмотрена кабелем марки ВВГнг-LS 3х2,5 мм2. В розеточных группах предусматривается установка УЗО.
Провода проложены скрыто в слое штукатурки (в штрабах стен) в ПВХ трубах по стенам и в пустотах плит перекрытий без труб. Проводка должна быть сменяемой.
Мощность механизмов для уборки помещений при расчете нагрузок линий питания и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников. Нагрузка распределительных линий электроприемников уборочных механизмов для расчета сечений проводников и уставок защитных аппаратов принята равной 4 кВт при напряжении 220 В. При этом установленная мощность одного уборочного механизма, который присоединяется к однофазной розетке принята - 2 кВт (по п.7.1.8, п.7.2.7 СП РК 4.04-106-2013). Все металлические части электроустановок, доступные прикосновению человека нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под таковым в результате нарушения изоляции, надежно заземлены и занулены.

Системы связи и сигнализации
Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.
Пожарная сигнализация
Система пожарной сигнализации рассчитана на непрерывную, круглосуточную работу и предназначена для своевременного обнаружения очага возгорания, оповещения о нём. Средствами пожарной сигнализации оборудуются все помещения здания, за исключением помещений с «мокрыми» процессами.

В каждом защищаемом помещении установлены пожарные извещатели. На путях эвакуации устанавливаются пожарные извещатели ручного действия типа ИП513-3АМ на стенах. Высота установки - 1,5 м от уровня пола.
Пульт контроля и управления доступом «С2000М», контрольно пусковой блок С-2000-КПБ (предназначен для световых указателей «Призма-102»), контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ вер.2.00 (предназначен для пожарных извещателей) устанавливается в комнате охраны, высота установки - 1,5 м от уровня пола. Для оповещения устанавливается прибор речевого оповещения Рупор-300 и подключаются речевой оповещатель ОПР-С120.1 кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 в отдельном кабель-канале 16х16 мм с укладкой их по потолкам и стенам. Динамики оповещения включаются раздельно сначала в административных и служебных помещениях затем в классах, лабораториях, спортзале и других помещениях, сначала на этаже, где произошел пожар и выше, затем на всех этажах. Это достигается разделением динимиков оповещения по разным лучам. Для эвакуации устанавливается световой указатель с низким токопотреблением «Призма-102» внутри здания с пиктограммой «Шыгу», «Выход», «Exit», и подключенная кабелем марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5 в отдельном кабель-канале 16х16 мм с укладкой их по потолкам и стенам. Высота установки - 2,3 м от уровня пола.
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный порогово-адресный ДИП-34А-03 устанавливаются на потолке контролируемых помещений таким образом, чтобы расстояние между извещателями не превышало 9 м, а расстояние от извещателя до стены не превышало 4,5 м.
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый С2000-ИП-ПА устанавливаются на потолке контролируемых помещений таким образом, чтобы расстояние между извещателями не превышало 5 м, а расстояние от извещателя до стены не превышало 2,5 м.
Шлейфы пожарной сигнализации выполняются проводами с медными жилами КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5, с укладкой их по потолкам и стенам в кабель-канале 16х16 мм.

Электрочасофикация

Часофикация осуществляется установкой электронных часов (вторичных) типа «ХРОНОТОРОН ЦПВ.4.1.10» со светодиодной индикацией в рекреационных помещениях, обеденном зале, вестибюле, спортивных залах, актовом зале и учительской. Связь часов с первичными часами (времязадающим прибором) осуществляется через кабель КВВГнг-LSLTx, который прокладывается по стене скрыто под слоем штукатурки в ПВХ трубе.

Звонковая сигнализация

В качестве прибора для управления школьными звонками предусмотрен контроллер «Авторингер-52СМ» в помещении охраны. Подключение электрозвонков типа МЗМ-1 осуществляется по кабелю ВВГнг-LSLT, который прокладывается по стене скрыто под слоем штукатурки в ПВХ трубе.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **апрель 2022 года;**

месяц,год

окончание работ **ноябрь 2023 года**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц: ;

по норме или по проекту организации строительства месяца: ;

фактически месяца: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт здания школы имени Бауыржана Момышулы города Павлодара**

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Букенов Ж.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)