Декларация о соответствии

«_27_» __июля__ 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «КазЕвроСтрой», Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Бұқар Жырау, д. 349, кв. 4, БИН 050940013378

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора – Мукаева Бахтияра Капановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о. Карабалыкского района Костанайской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Карабалыкского района», руководитель – Изенов Булат Мирзаханович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «СтройСвязьКомпани» КСЛ № II-1175 от 22.02.2006 года в лице директора Захарченко Е.М., ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» ГСЛ № 003828 от 11.06.2021 года в лице директора Шакенова Н.Н., ТОО «Amanat Elevate» ГСЛ № 002249 от 13.05.2022 года в лице директора Истамбекова А.Б.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Архитектурная мастерская НС», заказ 28-2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Poultry-Agro», приказ № 21 от 05.03.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Канализация напорная	**м**	**14721**	**14721**	**14777,61**	**14777,61**
в том числе:					
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 90 мм	м	14695	14695		
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 90 мм	м			14755	14755

труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 63 мм	м	26	26	22,61	22,61
труба стальная ⌀ 325х4 мм	м	258	258		
труба ПЭ 100 SDR 17 ⌀ 315 мм	м			258	258
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	23	23	24	24
Колодец смотровой ⌀ 2000 мм	шт	5	5	3	3
Колодец мокрый ⌀ 1000 мм	шт	9	9	8	8
Канализация самотечная	**м**	**129**	**129**	**109**	**109**
в том числе:					
труба ПЭ 100 SDR 26 ⌀ 250 мм	м	12	12	12	12
труба гофрированная полипропиленовая ⌀ 250 мм	м	117	117	97	97
Колодец смотровой ⌀ 1500 мм	шт	4	4	4	4
Колодец переливной ⌀ 2000 мм	шт			2	2
Сети электроснабжения	**м**	**868**	**868**	**909,67**	**909,67**
в том числе:					
ВЛ – 10 кВ	м	808	808	849,67	849,67
КЛ-0,4 кВ	м	60	60	60	60
КНС					
Площадь покрытий	м2	120	120	120	120

5. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Самотечная канализация от птицефабрики до КНС,
- Канализационная насосная станция,
- Напорная канализация от КНС до очистных сооружений п. Карабалык,
- Наружные сети электроснабжения.

Самотечная канализация: отведение сточных вод с территории комплекса птицефабрики в селе Гурьяновское выполнено самотечной канализацией в канализационную насосную станцию, далее КНС, посредством которой сточные воды подаются напорными трубопроводами на существующие очистные сооружения п. Карабалык, Карабалыкского района, Костанайской области. Самотечный трубопровод канализации выполнен из труб с гофрированной структурированной стенкой из полипропилена. На самотечных сетях канализации смонтированы смотровые колодцы в местах присоединений, в местах изменений направлений, уклонов, в местах поворота, на прямых участках на расстояниях в зависимости от диаметра труб. На подводящем трубопроводе к насосной станции предусмотрен колодец с запорной арматурой.

Для подачи сточных вод предприятия предусмотрена комплектная КНС. Подключение выполнено в проектируемых колодцах с установкой запорной арматуры. На территории существующих очистных сооружений установлены колодцы с запорной арматурой.

Канализационная насосная станция: КНС относится ко второй категории надежности и состоит из стеклопластиковой емкости, выполненной в виде цилиндра, установленного вертикально. Во внутреннюю часть емкостей через стенки выведены гильзы, для трубопровода подачи стоков. Насосная станция предназначена для перекачки хозяйственно-бытовых и близким к ним по составу производственно сточных вод, с предварительной

очисткой их в переливных колодцах. Работа насосов осуществляется в автоматическом режиме, при подаче сигналов от поплавковых выключателей, установленных внутри КНС. В павильоне размещены щит управления, подъемно-транспортное устройство для эксплуатации и ремонта.

Напорный трубопровод: канализационная сеть выполнена из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 17 Ø 90х5,4 мм, SDR 26 Ø 63х2,5 мм. В повышенных переломных точках напорной канализационной сети установлены вантузы, в пониженных точках сети, для опорожнения трубопроводов, предусмотрена спускная арматура и мокрые колодцы. Фасонные части стальные фланцевые, соединения с полиэтиленовыми трубами – разъемные, на фланцах. Наружная часть фасонных частей покрывается антикоррозийной изоляцией за 2 раза. Прохождения трубопроводов напорной канализации под дорогами выполнены из трубы полиэтиленовой ПЭ 100 SDR 17 Ø 315х18,7 мм. Способ прокладки под автодорогами – горизонтально-направленное бурение (ГНБ) с устройством приёмного и рабочего котлованов. Канализационные колодцы из сборных железобетонных элементов.

Электроснабжение: на объекте установлены две КТПН-10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА. Точки подключения:

- ВЛ – 10 кВ «Комсомолец-Гурьяновка 1» (опора № 93),
- ВЛ – 10 кВ «отпайка от опоры № 84 Комсомолец-Гурьяновка 2» (опора № 4).

КТПН запитана основной ввод по ВЛ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода АС 50/8 мм2 ответвлением от существующей ВЛ – 10 кВ «Комсомолец-Гурьяновка 1» (опора № 93) с установкой на первой ответвительной опоре разъединителя 10 кВ. Резервный ввод - по ВЛ-10 кВ на ж/б опорах с подвеской провода АС 50/8 мм2 ответвлением от существующей ВЛ – 10 кВ «отпайка от опоры № 84 Комсомолец-Гурьяновка 2» (опора № 4) с установкой на первой ответвительной опоре разъединителя 10 кВ.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2021 года
окончание работ июль 2022 года
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП «Жылу» акимата Карабалыкского района» - директор Танылов М.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в селе Гурьяновское, Тогузакского с.о. Карабалыкского района Костанайской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мукаев Б.К. _____ 28 июля 2022 года

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.