Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Генеральный подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Субподрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование строительства и его адрес: **Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за июль месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма			
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код		
		7-2/22	03.06.2022 г.			ТОО			
Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение матери-алов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области	2 349 503,81	2 097 771,26							251 732,55	
Акт №1	**2 349 503,81**	2 097 771,26							251 732,55	
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**2 349 503,81**	2 097 771,26							251 732,55	**2 349 503,81**
К оплате	***(Два миллиона триста сорок девять тысяч пятьсот три тенге) 81 тиын***									

Генеральный подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Мукаев Б.К.**
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Субподрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 110140019283
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенов Н.Н.**
(Должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул. Бұхар Жырау, д.349, кв.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д. 37/2, кв. 92

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство канализационной сети к комплексу птицефабрики в п. Гурьяновское Тогузакского сельского округа Карабалыкского района Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети канализации

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 7-2/22 от 03.06.2022

Акт приемки выполненных работ № 1 от 20.07.2022 г

Составлен(а) в текущих ценах на 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010104-0105 РСНБ РК 2015 п.1	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	100	27,85	27,85	2785	2785	0	848	3924
					0,00	11,78	0	1178		291	
3	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2015 п.3	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	15	315,91	315,91	4739	4739	0	576	5740
					0,00	53,34	0	800		425	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 п.4	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	300	227,10	227,10	68130	68130	0	8281	82524
					0,00	38,34	0	11502		6113	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.7 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	2239,78	0,00	11199	0	0	8063	20803
					2239,78	0,00	11199	0		1541	
5	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 п.8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кттр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4	5361,36	0,00	7506	0	0	5404	13943
					5361,36	0,00	7506	0		1033	
6	Е11-230101-0101 РСНБ РК 2015 п.10	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,7	1354,20	180,18	2302	306	0	1501	4108
					1174,02	52,46	1996	89		304	
7	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015 п.11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,9	973,94	0,00	6720	0	0	4839	12483
					973,94	0,00	6720	0		925	
9	Е11-010104-0404 РСНБ РК 2015 п.13	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	400	16,10	16,10	6440	6440	0	1961	9073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0,00	6,81	0	2724		672	
8	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 п.15	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	400	19,24	19,24	7696	7696	0	2344	10844
					0,00	8,14	0	3256		803	
9	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.16	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400	279,11	279,11	111644	111644	0	13571	135232
					0,00	47,12	0	18848		10017	
10	Е11-010201-0501 РСНБ РК 2015 п.14	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	800	175,67	80,74	140536	64592	0	77345	235312
					94,93	39,35	75944	31480		17431	
19	Е11-221401-1103 1122-1401-1103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.20	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	9759,24	8382,28	117111	100587	0	24870	153340
					1376,96	1501,53	16524	18018		11358	
12	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015 п.22	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	19	1273,69	8,53	24200	162	0	17342	44866
					1265,16	2,55	24038	48		3323	
18	Е11-221501-0101 1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.25	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	3,2	2761,17	1292,82	8836	4137	0	4444	14342
					1468,35	460,47	4699	1474		1062	
23	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 п.41	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1955,88	95,28	3912	191	0	2744	7188
					1860,60	44,97	3721	90		532	
24	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 п.43	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1201,28	31,76	1201	32	0	853	2218
					1169,52	14,99	1170	15		164	
27	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015 п.51	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1524,26	953,77	9146	5723	0	3693	13866
					570,49	284,41	3423	1706		1027	
31	Е11-221201-0102 1122-1201-0102 РСНБ РК 2015 п.57	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	886,69	62,37	1773	125	0	1187	3197
					824,32	0,00	1649	0		237	
32	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015 п.58	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	615,02	41,58	1230	83	0	826	2220
					573,44	0,00	1147	0		164	
11	Е11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 п.66	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,14	387848,65	111010,65	54299	15541	0	31364	92515
					276838,00	34309,53	38757	4803		6853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 п.81	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	5704,88	1313,13	5705	1313	0	3184	9600
					4391,75	30,45	4392	30		711	
15	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.84	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3	5,435	21049,53	7744,94	114404	42094	0	64899	193647
					13304,59	3279,99	72310	17827		14344	
24	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,6	333,44	20,53	17872	1100	0	12192	32469
					312,91	3,00	16772	161		2405	
29	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,068	687396,30	258078,30	46743	17549	0	25030	77515
					429318,00	81920,26	29194	5571		5742	
60	Е11-220901-0107 1122-0901-0107 п.130	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	1	10722,62	5307,04	10723	5307	0	5151	17144
					5415,58	1739,20	5416	1739		1270	
61	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 п.132	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	0	1231	4622
					570,49	284,41	1141	569		342	
14	Е11-010102-0383 1101-0102-0383 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	400	586,14	586,14	234456	234456	0	28500	283993
					0,00	98,96	0	39584		21037	
76	Е11-010101-0238 1101-0101-0238 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 п.1	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 2,5 м3	м3 грунта	2,8	143,80	143,80	403	403	0	31	468
					0,00	15,35	0	43		35	
77	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 п.2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,08	2239,78	0,00	179	0	0	129	333
					2239,78	0,00	179	0		25	
78	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 п.3	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,58	973,94	0,00	565	0	0	407	1049
					973,94	0,00	565	0		78	
79	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 п.4	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,3	175,67	80,74	404	186	0	222	677
					94,93	39,35	218	91		50	
		Фундаменты АС-4									
80	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015 п.5	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,441	1971,32	1073,54	869	473	0	431	1404
					897,78	458,15	396	202		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 п.6	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	1,2	2465,80	1248,45	2959	1498	0	1315	4616
					1217,35	305,20	1461	366		342	
83	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 п.8	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00252	386571,12	2490,12	974	6	0	699	1807
					384081,00	1090,13	968	3		134	
84	Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 п.9	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,95	31399,44	16409,44	61229	31998	0	28359	96755
					14990,00	5208,63	29231	10157		7167	
85	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	11,685	1866,48	0,00	21810	0	0	15703	40514
					1866,48	0,00	21810	0		3001	
86	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,1632	5592,05	1862,81	34465	11481	0	20207	59046
					3729,24	824,45	22984	5081		4374	
87	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,1088	5664,49	674,89	23274	2773	0	15528	41907
					4989,60	259,46	20501	1066		3104	
88	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1863	16956,72	1540,32	3159	287	0	2158	5743
					15416,40	672,50	2872	125		425	
91	Е11-230601-0107 1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 п.85	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3	7,06	18798,72	7689,28	132719	54286	0	73020	222198
					11109,44	3255,58	78433	22984		16459	
95	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 п.103	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	62,2	333,44	20,53	20740	1277	0	14148	37679
					312,91	3,00	19463	187		2791	
96	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления решеток внутри колодцев массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,14098	110096,60	8675,80	15521	1223	0	10343	27934
					101420,80	475,46	14298	67		2069	
98	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,5502	61454,26	2971,26	33812	1635	0	23382	61770
					58483,00	541,85	32177	298		4576	
100	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крышки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,219648	61454,26	2971,26	13498	653	0	9335	24660

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					58483,00	541,85	12846	119		1827	
102	Е11-090401-0205 1109-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2	3,2	1035,30	482,17	3313	1543	0	1727	5443
					553,13	196,51	1770	629		403	
104	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	7,6	426,70	0,00	3243	0	0	2335	6024
					426,70	0,00	3243	0		446	
105	Е11-130601-0208 1113-0601-0208 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Протравливание	м2	7,6	1292,65	0,00	9824	0	0	7073	18249
					1292,65	0,00	9824	0		1352	
106	Е11-130601-0209 1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Обеспыливание	м2	7,6	100,85	13,00	766	99	0	481	1347
					87,85	0,00	668	0		100	
107	Е11-130301-1709 1113-0301-1709 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска (цинкование)	м2	7,6	488,04	46,63	3709	354	0	2422	6622
					441,41	1,20	3355	9		490	
116	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 п.8	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7857,00	3866,76	7857	3867	0	4127	12942
					3990,24	1741,37	3990	1741		959	
144	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 п.37	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	16746,72	8948,80	16747	8949	0	8514	27281
					7797,92	4026,80	7798	4027		2021	
173	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 п.66	Ратъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	1587,09	88,09	1587	88	0	1105	2908
					1499,00	36,41	1499	36		215	
174	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 п.67	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6209,67	213,67	6210	214	0	4370	11427
					5996,00	74,06	5996	74		846	
176	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 п.69	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1	125913,08	63553,18	12591	6355	0	6124	20212
					62359,90	22694,86	6236	2269		1497	
182	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015 п.80	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	2	917,77	76,92	1836	154	0	1211	3290
					840,85	0,00	1682	0		244	
184	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015 п.82	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	5	91,85	40,21	459	201	0	231	745
					51,64	12,48	258	62		55	
187	Ц13-080201-0801 1308-0201-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 п.85	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	5	283,95	134,05	1420	670	0	691	2280

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					149,90	42,16	750	211		169	
204	Е11-270403-0801 1127-0403-0801 РСНБ РК 2015 п.10	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	12	358,91	299,91	4307	3599	0	1312	6068
					59,00	92,83	708	1114		449	
205	Е11-270403-0804 1127-0403-0804 РСНБ РК 2015 п.11 К-15	Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-	м2 покрытия	12	217,29	217,29	2607	2607	0	589	3452
					0,00	68,13	0	818		256	
207	У86-010602-0601 8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2020 0 п.14	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками. тип 3 D. размеры секции 2.5 м х	секция	7	13187,00	8146,00	92309	57022	0	39902	142788
					5041,00	2876,00	35287	20132		10577	
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								2386366
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				544047п				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8809498			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2112419			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7704241		
		- Накладные расходы	Тенге							5833383	
		- Сметная прибыль	Тенге							2223007	
		Временные здания и сооружения			2,90%		69 204,61				
		Итого с временными									2 455 570,59
		Зимние удорожания			3,40%		83 489,40				
		Итого с зимними удорожаниями									2 539 059,99
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		50 781,20				
		Итого с непредвиденными работами и затратами									2 589 841,19
		Итого с договорной скидкой			0,9						2 330 857,07
		Генподрядные 10%									2 097 771,26
		НДС 12%			12%	251 732,55					
		Итого с НДС									2 349 503,81

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенов Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генеральный подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)