Форма-3

Заказчик: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Интегрострой» , БИН 980140004692

Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда.
Договор № 1 от 13.01.2023 г. ,Дополнительное соглашение №127 от 25.05.2023 г.

С П Р А В К А №5
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за июль 2023 г.

Наименование пусковых клмплексов, объектов	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	с начала строительства по отчетный период включительно с НДС	с начала текущего года	за отчетный месяц	Оплата работ,тенге				
					Аванс по договру	Погашение аванса	за выполненный объем работ с начала строительства по отчетный месяц и оплате за текущий месяц	к окончательной оплате	остаток оплаты по договору
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда.	704 992 309,45	423 925 021,30	423 925 021,30	47 914 534,89	86 076 258,23	14 374 360,47	47 914 534,89	33 540 174,42	281 067 288,15
Всего	**704 992 309,45**	**423 925 021,30**	**423 925 021,30**	**47 914 534,89**	**86 076 258,23**	**14 374 360,47**	**47 914 534,89**	**33 540 174,42**	**281 067 288,15**

ЗАКАЗЧИК:

КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Заместитель руководителя _____ К.З.Утегенов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ М.Дарменкулова

ТЕХ.НАДЗОР:

ТОО "АКБОЗАТ LTD"
Технадзор _____

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Интегрострой»
Директор _____

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Интегрострой»

Форма 2

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №5

за июль месяц 2023 года

Строительство учебного корпуса младших классов на550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛС02-01-01.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 1.РАБОТЫ НИЖЕ ОТМ. 0.000												
ВХОД В техподполье - 2 ШТ												
1	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм *СП - 8%*	т	0,02656		486747,00	--	12928	--	12928	--	13962
						--	--	--	--		1034	
2	С1214-205-0101 214-205-0101 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм *СП - 8%*	т	0,02376		517534,00	--	12297	--	12297	--	13281
						--	--	--	--		984	
3	С1224-101-0101 224-101-0101 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм *СП - 8%*	$м^2$	20,17344		2749,00	--	55457	--	55457	--	59894
						--	--	--	--		4437	
ДВЕРИ												
4	С1261-104-0301 261-104-0301 РСНБ РК 2022	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП СТ РК 943-92 *СП - 8%*	$м^2$	5,76		43643,00	--	251384	--	251384	--	271495
						--	--	--	--		20111	
5	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%*	пара	4		4001,00	--	16004	--	16004	--	17284
						--	--	--	--		1280	
6	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	8		527,00	--	4216	--	4216	--	4553
						--	--	--	--		337	
7	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1 *СП - 8%*	шт.	4		2760,00	--	11040	--	11040	--	11923
						--	--	--	--		883	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					363326	--	363326	--	392392
								--	--	--	29066	
РАЗДЕЛ 2.ПЕРЕКРЫТИЯ НАД ТЕХПОДПОЛЬЕМ												
8	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка (МС-2, МС-3, МС-5) *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,11096		389091,72	15007,16	43174	1665	2618	46159	96480
						350492,40	2047,72	38891	227		7147	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					43174	1665	2618	46159	96480
								38891	227	--	7147	
РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕКРЫТИЯ НА ОТМ. +9.600												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-070504-0106 1107-0504-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Панели перекрытий площадью до 10 м 2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	26	3929,11 1223,37	1308,50 270,03	102157 31808	34021 7021	36328	45817 11838	159813
10	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,32	59081,99 25491,02	2683,73 604,23	18906 8157	858 193	9891	7599 2120	28625
11	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	1,2	57367,66 25491,02	2683,73 604,23	68841 30589	3220 725	35032	28496 7787	105124
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				189904 70554	38099 7939	81251 --	81912 21745	293562
		РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕМЫЧКИ,ПРОГОНЫ, ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ выше отм 0.000									
12	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ покрытия	114,768	4865,96 1556,80	20,69 5,17	558456 178671	2374 593	377411	164923 57871	781249
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				558456 178671	2374 593	377411 --	164923 57871	781249
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ									
13	Е11-120101-1701 РСНБ РК 2022	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	1065,68	956,08 325,68	154,10 37,13	1018875 347071	164222 39569	507582	355713 109968	1484556
14	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	10656,8	21,07 1,21	2,30 0,57	224539 12895	24510 6074	187134	17477 19395	261412
15	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 Кзтр и Кэм=1,08	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой** *НР - 92%; СП - 8%*	$м^2$ изолируемой поверхности	100	1146,83 287,26	36,84 5,93	114683 28726	3684 593	82273	26973 11332	152988
16	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм** *СП - 8%*	т	0,321925	380647,00 --	-- --	122540 --	-- --	122540	-- 9803	132343
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,201142	399352,00 --	-- --	80326 --	-- --	80326	-- 6426	86752
18	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм** *СП - 8%*	т	0,07172	486747,00 --	-- --	34909 --	-- --	34909	-- 2793	37702
19	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100** *СП - 8%*	шт.	652	29,00 --	-- --	18908 --	-- --	18908	-- 1513	20421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1614780	192416	1033672	400163	2176174
							388692	46236	--	161230	
		РАЗДЕЛ 6.ДВЕРИ									
20	С1223-205-0112 223-205-0112 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-15 *СП - 8%*	$м^2$	3,88	55284,00	--	214502	--	214502	--	231662
					--	--	--	--		17160	
21	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	$м^2$	119,91	7373,00	--	884096	--	884096	--	954824
					--	--	--	--		70728	
22	С1223-201-0118 223-201-0118 РСНБ	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние СТ РК 943-92 *СП - 8%*	$м^2$	21,6	11927,00	--	257623	--	257623	--	278233
					--	--	--	--		20610	
23	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания *СП - 8%*	пара	66	4001,00	--	264066	--	264066	--	285191
					--	--	--	--		21125	
24	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ	Петля накладная ПН1, ПН 2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	264	527,00	--	139128	--	139128	--	150258
					--	--	--	--		11130	
25	С1223-502-0306 223-502-0306 РСНБ	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 *СП - 8%*	шт.	66	2059,00	--	135894	--	135894	--	146766
					--	--	--	--		10872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1895309	--	1895309	--	2046934
							--	--	--	151625	
		РАЗДЕЛ 7.ОКНА									
26	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	6,27	4676,90	233,92	29324	1467	13424	13648	46410
					2301,86	116,69	14433	732		3438	
27	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	28,95	3196,49	237,73	92538	6882	46291	38511	141533
					1359,76	118,29	39365	3424		10484	
28	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	1,65	4234,19	241,02	6986	398	3532	2926	10705
					1852,05	118,29	3056	195		793	
29	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) *НР - 90%; СП - 8%*	$м^2$	328,8	3593,40	240,40	1181510	79043	542083	539775	1858986
					1704,33	119,73	560384	39367		137701	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1310358	87790	605330	594860	2057634
							617238	43718	--	152416	
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ									
		ДЕТАЛЬ 449 = 393,22 $м^2$									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	393,22	918,89 477,24	33,55 19,59	361326 187660	13192 7703	160474	183642 43596	588564
31	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	393,22	453,83 23,59	22,87 12,96	178455 9276	8993 5096	160186	13511 15359	207325
32	С1231-302-0102 231-302-0102 РСНБ	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 45х45х9мм *СП - 8%*	м²	401,0844	2336,00 --	-- --	936933 --	-- --	936933	-- 74955	1011888
		ДЕТАЛЬ 452 = 51,5 м²									
33	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	51,5	918,89 477,24	33,55 19,59	47323 24578	1728 1009	21017	24052 5710	77084
34	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	51,5	453,83 23,59	22,87 12,96	23372 1215	1177 667	20980	1770 2012	27153
35	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	51,5	2301,29 934,50	112,93 16,89	118516 48127	5816 870	64573	46057 13166	177739
36	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	51,5	1384,49 563,85	55,85 9,63	71301 29038	2876 496	39387	27762 7925	106988
37	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	51,5	918,89 477,24	33,55 19,59	47323 24578	1728 1009	21017	24052 5710	77084
		ДЕТАЛЬ 651 = 524,3 м²									
38	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	524,3	918,89 477,24	33,55 19,59	481774 250217	17590 10271	213967	244859 58129	784762
39	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	524,3	453,83 23,59	22,87 12,96	237943 12368	11991 6795	213584	18015 20479	276437
		ДЕТАЛЬ 421 = 279,9+279,9 м²									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	559,8	495,28 94,61	34,99 16,47	277258 52963	19587 9220	204708	58454 26859	362572
41	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	559,8	918,89 477,24	33,55 19,59	514395 267159	18781 10966	228455	261438 62065	837898
42	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	559,8	453,83 23,59	22,87 12,96	254054 13206	12803 7255	228045	19235 21866	295155
		ДЕТАЛЬ 346 = 54,4+51,8 м²									
43	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	106,2	918,89 477,24	33,55 19,59	97586 50683	3563 2080	43340	49598 11774	158958
44	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	106,2	2301,29 934,50	112,93 16,89	244397 99244	11993 1794	133160	94976 27150	366523
45	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	106,2	1384,49 563,85	55,85 9,63	147033 59881	5932 1023	81220	57249 16342	220624
46	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	106,2	918,89 477,24	33,55 19,59	97586 50683	3563 2080	43340	49598 11774	158958
		ДЕТАЛЬ 614 = 612,46+618,22 м²									
47	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 Кзтр и Кэм=1,04	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² изолируемой поверхности	1230,68	495,28 94,61	34,99 16,47	609531 116435	43061 20269	450035	128508 59048	797087
48	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	1230,68	1179,09 614,48	33,62 19,59	1451082 756228	41375 24109	653479	733522 174769	2359373
49	Е11-110101-1106 1111-0101-1106 Кзтр и Кэм=1,04 К=6	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 *НР - 94%; СП - 8%*	м² стяжки	1230,68	865,77 36,07	34,31 19,43	1065486 44391	42225 23912	978870	64205 90381	1220072
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7262674 2097930	267974 136624	4896770 --	2100503 749069	10112244
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
50	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м² отделываемой поверхности	2852,52	1041,72 731,29	5,81 2,11	2971527 2086019	16573 6019	868935	1673631 371626	5016784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности облицовки	84,4708	5752,65	23,59	485931	1993	192629	233954	777475
					3448,64	13,41	291309	1133		57591	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге				3457458	18566	1061564	1907585	5794259
							2377328	7152	--	429217	
	РАЗДЕЛ 10.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
52	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 Кзтр и Кэм=1,04	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	м откосов	575,2596	751,82	0,94	432492	541	92709	271396	760200
					589,72	--	339242	--		56312	
53	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой	214,4	1622,46	41,80	347855	8962	97479	199482	591124
					1126,00	37,02	241414	7937		43787	
54	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню *НР - 80%; СП - 8%*	оштукатуриваемой поверхности	1345,72	1622,46	41,80	2183377	56252	611844	1252085	3710298
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10		Тенге		1126,00	37,02	1515281	49819		274836	
							2963724	65755	802032	1722963	5061622
							2095937	57756	--	374935	
	РАЗДЕЛ 11.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-1. Главный вход										
55	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	38,8	209,77	209,77	8139	8139	--	1367	10267
					--	48,95	--	1899		760	
56	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	1,2	2383,37	--	2860	--	--	2059	5313
					2383,37	--	2860	--		394	
57	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	21	53,62	53,62	1126	1126	--	233	1468
					--	15,42	--	324		109	
58	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	9	1242,92	--	11186	--	--	8054	20779
					1242,92	--	11186	--		1539	
59	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	21	235,38	114,19	4943	2398	--	2592	8138
					121,19	50,24	2545	1055		603	
60	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	28,52	32635,91	2470,87	930776	70470	778541	88909	1101260
					2866,94	558,82	81765	15938		81575	
61	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,68369	481766,00	--	329379	--	329379	--	355729

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26350	
62	С1241-101-0211 241-101-0211 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 65х4,0 мм	м	84,6	2828,00	--	239249	--	239249	--	258389
		СП - 8%			--	--	--	--		19140	
63	С1241-101-0208 241-101-0208 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	41,4	1969,00	--	81517	--	81517	--	88038
		СП - 8%			--	--	--	--		6521	
64	С1241-101-0204 241-101-0204 РСНБ	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	84,6	1420,00	--	120132	--	120132	--	129743
		СП - 8%			--	--	--	--		9611	
65	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00216	383478,00	--	828	--	828	--	894
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
66	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02826	441684,00	--	12482	--	12482	--	13481
		СП - 8%			--	--	--	--		999	
67	С1222-509-1002 222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,0456	814490,00	--	37141	--	37141	--	40112
		СП - 8%			--	--	--	--		2971	
		Фундамент									
68	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,4	25797,56	1611,12	10319	645	8950	785	11992
		НР - 91%; СП - 8%			1809,38	346,96	724	139		888	
69	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	$м^3$	1,08	32635,91	2470,87	35247	2669	29482	3367	41703
		НР - 91%; СП - 8%			2866,94	558,82	3096	604		3089	
70	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05648	331233,00	--	18708	--	18708	--	20205
		СП - 8%			--	--	--	--		1497	
71	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,1272	350254,34	1908,98	44552	243	--	40416	91765
		НР - 91%; СП - 8%			348345,36	812,07	44310	103		6797	
72	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00864	383478,00	--	3313	--	3313	--	3578
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
73	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,11304	441684,00	--	49928	--	49928	--	53922
		СП - 8%			--	--	--	--		3994	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,00552	399352,00 --	--	2204 --	--	2204 --	-- 176	2380
		КОЗЫРЕК									
75	С1222-507-0101 222-507-0101 РСНБ РК 2022	**Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м^2 до 70 кг** *СП - 8%*	т	0,49	931442,00 --	--	456407 --	--	456407 --	-- 36513	492920
76	С1222-512-0801 222-512-0801 РСНБ РК 2022	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей** *СП - 8%*	т	3,76	970424,00 --	--	3648794 --	--	3648794 --	-- 291904	3940698
77	С1222-512-0501 222-512-0501 РСНБ	**Стойки фахверка** *СП - 8%*	т	1,58	979936,00 --	--	1548299 --	--	1548299 --	-- 123864	1672163
78	С1224-102-0101 224-102-0101 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм** *СП - 8%*	м^2	85,43	2078,00 --	--	177524 --	--	177524 --	-- 14202	191726
79	С1222-528-0101 222-528-0101 РСНБ	**Панели фасадные алюминиевые** *СП - 8%*	м^2	171,02	7629,00 --	--	1304712 --	--	1304712 --	-- 104377	1409089
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				9079765 146486	85690 20062	8847590 --	147782 738204	9965752
		РАЗДЕЛ 12.ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ЛН-2									
80	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0855	383478,00 --	--	32787 --	--	32787 --	-- 2623	35410
81	С1241-102-0119 241-102-0119 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х1,5 мм** *СП - 8%*	м	3,78	610,00 --	--	2306 --	--	2306 --	-- 184	2490
82	С1241-102-0134 241-102-0134 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм** *СП - 8%*	м	18,7	1261,00 --	--	23581 --	--	23581 --	-- 1886	25467
83	С1255-102-0601 255-102-0601 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м^2	7,1	1723,00	--	12233	--	12233	--	13212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		979	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**38854881**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6849874				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					815450			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					300293			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21929576		
		- Накладные расходы	Тенге							6381787	
		- Сметная прибыль	Тенге							2878197	

ИТОГО ПО АКТУ	
Оборудование	**38 854 881,00**
Итого	0,00
Временные здания и сооружения 1,5%	**38 854 881,00**
Итого	582 823,22
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7%	**39 437 704,22**
Итого	276 063,93
Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия	**39 713 768,14**
Итого	2 582 994,78
Непредвиденные затраты 2%	**42 296 762,92**
Итого	794 275,36
в том числе в текущих ценах 2023 года -100%, к=1,0450539	**43 091 038,29**
Всего с понижающим коэффициентом к=0,94999999979	**45 032 457,62**
НДС 12%	**42 780 834,73**
Всего по акту выполненных работ	5 133 700,17 **47 914 534,89**

ЗАКАЗЧИК

КГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства, Кызылординской области"

Заместитель руководителя

_____ К.З.Утегенов

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Крез-Сервис"

Директор_____ Дарменкулова М.Е.

ПОДРЯДЧИК

ТОО «Интегрострой»

Директор

_____ Б.К.Искаков

ТЕХ.НАДЗОР

ТОО "АКБОЗАТ LTD"

Технадзор _____ Мурагбеков П.М.