Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

**Заказчик:** **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**
**Подрядчик:** **ТОО «Интегрострой» , БИН 980140004692**

**Наименование строительства и его адрес: Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда.**
**Договор № 1 от 13.01.2023 г.**

**С П Р А В К А №1**
**о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат**
**за февраль 2023 г.**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | | код | | наименование | код |
| | | №1 | 13.01.2023г. | | | | | | |
| Наименование пусковых клмплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | |
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | дополнительные затраты | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополни-тельные расходы | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Всего по строительству** | **79 967 353,15** | | | | | | | | | |
| Акт выполненных работ №1 | **79 967 353,15** | | | | | | | | | |
| **Всего к оплате:** | | **71 399 422,45** | | | | | | | **8 567 930,69** | **79 967 353,15** |

**ЗАКАЗЧИК:**
КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
_____ К.Сейтханов

**ТЕХ.НАДЗОР:**
Технадзор _____

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**
ТОО "Крез-Сервис"
Директор _____ М.Дарменкулова

**ПОДРЯДЧИК:**
ТОО «Интегрострой»
Директор _____ Б.К.Искаков

**ЗАКАЗЧИК** **КГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"** Форма 2

**ПОДРЯДЧИК** **ТОО «Интегрострой»**

# АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
## за февраль месяц 2023 года

Строительство учебного корпуса младших классов на 550 мест по ул.С.Бейбарыс №5 в г.Кызылорда. Учебный корпус младших классов

Составлен(а) 2022.8

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы(ЛС02-01-01)** | | | | | | | | | | |
| | | **Вход в техподполье -2шт** | | | | | | | | | | |
| 3 | С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022 | Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 | $м^3$ | 6,4 | | 57872,00 | -- | 370381 | -- | 370381 | -- | 400011 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 29630 | |
| 4 | С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022 | Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,0126 | | 481766,00 | -- | 6070 | -- | 6070 | -- | 6556 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 486 | |
| | | **Перекрытия над техподпольем** | | | | | | | | | | |
| 5 | С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 983,22 | | 11975,00 | -- | 11774060 | -- | 11774060 | -- | 12715985 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 941925 | |
| 6 | С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11096 | | 383478,00 | -- | 42551 | -- | 42551 | -- | 45955 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3404 | |
| | | **Стены** | | | | | | | | | | |
| 7 | С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-50 | $м^3$ | 176,356 | | 39864,00 | -- | 7030256 | -- | 7030256 | -- | 7592676 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 562420 | |
| | | **Перекрытия на отметке +3,000** | | | | | | | | | | |
| 8 | С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 983,22 | | 11975,00 | -- | 11774060 | -- | 11774060 | -- | 12715985 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 941925 | |
| | | **Перекрытия на отметке +6,000** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | С1222-203-0403 222-203-0403 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 6 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 983,22 | 11235,00 | -- | 11046477 | -- | 11046477 | -- | 11930195 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 883718 | |
| | | **Перекрытия на отметке +9,000** | | | | | | | | | |
| 10 | С1222-203-0404 222-203-0404 РСНБ РК 2022 | Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016 | $м^2$ | 1009,12 | 11975,00 | -- | 12084212 | -- | 12084212 | -- | 13050949 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 966737 | |
| | | **Перемычки,прогоны,опорные подушки вые отм.0,000** | | | | | | | | | |
| 11 | С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,528 | 220245,00 | -- | 116289 | -- | 116289 | -- | 125592 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9303 | |
| 12 | С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 1,196 | 188560,00 | -- | 225518 | -- | 225518 | -- | 243559 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 18041 | |
| 13 | С1222-102-0103 222-102-0103 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 8,124 | 148166,00 | -- | 1203701 | -- | 1203701 | -- | 1299997 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 96296 | |
| 14 | С1222-102-0104 222-102-0104 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 4 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 2,184 | 115127,00 | -- | 251437 | -- | 251437 | -- | 271552 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 20115 | |
| 15 | С1222-102-0105 222-102-0105 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 0,616 | 115113,00 | -- | 70910 | -- | 70910 | -- | 76583 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 5673 | |
| 16 | С1222-102-0107 222-102-0107 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 1,368 | 217656,00 | -- | 297753 | -- | 297753 | -- | 321573 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 23820 | |
| 17 | С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 17,509 | 148793,00 | -- | 2605217 | -- | 2605217 | -- | 2813634 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 208417 | |
| 18 | С1222-102-0302 222-102-0302 РСНБ РК 2022 | Перемычка балочная ПГ под расчетную нагрузку 31 кН/м ГОСТ 948-84 | $м^3$ | 1,833 | 62662,00 | -- | 114859 | -- | 114859 | -- | 124048 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 9189 | |
| 19 | С1222-202-0101 222-202-0101 РСНБ РК 2022 | Прогон прямоугольного сечения ПРГ с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012 | $м^3$ | 5,13 | 185277,00 | -- | 950471 | -- | 950471 | -- | 1026509 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 76038 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 59964222 | -- | 59964222 | -- | 64761359 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 4797137 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 59964222 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 59964222 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4797137 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | | Тенге | | | | 64761359 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 64761359 | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 64761359 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 59964222 | | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 4797137 | |

| | |
|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **64 761 359,00** |
| Временные здания и сооружения 1,5% | 971 420,39 |
| **Итого** | **65 732 779,39** |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,7% | 460 129,46 |
| **Итого** | **66 192 908,84** |
| Затраты труда рабочих строителей в зоне экологического бедствия | 4 400 372,19 |
| **Итого** | **70 593 281,03** |
| Непредвиденные затраты 2% | 1 323 858,18 |
| **Итого** | **71 917 139,21** |
| в том числе в текущих ценах 2023 года -100%, к=1,0450539 | **75 157 286,81** |
| **Всего с понижающим коэффициентом к=0,94999999979** | **71 399 422,45** |
| НДС 12% | 8 567 930,69 |
| **Всего по акту выполненных работ** | **79 967 353,15** |

**ТЕХ.НАДЗОР**
ТОО "АКБОЗАТ LTD"

Технадзор _____ Муратбеков П.М.

**ПОДРЯДЧИК**
ТОО «Интегрострой»
Директор
_____ Б.К.Искаков

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

ТОО "Крез-Сервис"
Директор
_____ М.Дарменкулова