Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул Бұқар Жырау дом 349 кв.4

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Стройка: Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. I очередь строительства."
Объект: Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1

СПРАВКА № 2 от 26 октября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационо-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 190 Доп.соглаш. № 1 Доп.соглаш. № 2	26.10.2021г 22.12.2021г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**360 387 786,57**									
Акт № 3	33 388 634,10	29 811 280,45							3 577 353,65	
Акт № 4	19 184 723,55	17 129 217,46							2 055 506,09	
Акт № 5	10 821 236,01	9 661 817,87							1 159 418,14	
За отчетный период	**63 394 593,66**	**56 602 315,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 792 277,89**	**63 394 593,66**
Удержание 30 %										19 018 378,10
Удержание 5 %										3 169 729,68
Всего к оплате										**41 206 485,88**

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
Шелекбаев Д.А.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Музтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557
Жаменкин В.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
и.о. Руководителя
Амерханов А.Н.
м.п.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-74-12
Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул Бұқар Жырау дом 349 кв.4

Стройка: **Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. I очередь строительства."**

Объект: **Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1**

соглашение № 1 от 22.12.2021г., доп.соглашение № 2

Акт

приемки выполненных работ №3 от 26 октября 2022 год

Локальная смета № 02-01-01

Строительные работы

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	Раздел 1 Демонтажные работы												
	Металлическая площадка с ограждением												
1	4	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкций	10,28	64479,53 40626,16	23416,92 8808,22	662850 417637	240726 90549	4487	350648 81080	1094578	
	Отмостка												
2	5	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 k=0,8	Слои подстилающие бетонные. Устройство//ДЕМОНТАЖ	подстилающего слоя	17,2	4301,75 4292,39	9,36 --	73990 73829	161 --	--	69399 11471	154861	

Раздел 2 Строительные работы Аэротенка четырехкоридорного (ШИРИНА КОРИДОРА 6,0 м, глубина 5,0м)

Усиление стен

3	8	1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР=91%	м2 поверхности	506	9 339,16	7 256,95	4 725 615	3 672 017	3 335	2 036 495	7 303 079
						2 075,62	2 347,12	1 050 264	1 187 643	-	540 969	
4	9	1106-1401-0103	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм НР=91%	м2 поверхности	506	6 835,00	5 961,35	3 458 510	3 016 443	4 822	1 241 059	5 075 535
						864,12	1 831,14	437 245	926 557	-	375 966	
5	10	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	25,8	29 811,00	-	769 124	-	769 124	-	830 654
						-	-	-	-	-	61 530	
6	11	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности(Пенетрон-Адмикс)	1 кг	101,2	1 955,00	-	197 846	-	197 846	-	213 674
						-	-	-	-	-	15 828	
7	12	1106-1401-0301	Стены емкостных сооружений. Навивка арматурной стали НР=91%	т навивки	5,03429	65 285,77	29 590,53	328 667	148 967	28 839	218 884	591 356
						29 966,68	17 812,04	150 861	89 671	-	43 804	
8	14	1146-0302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 НР=84%	отверстие	6010	457,54	197,80	2 749 815	1 188 778	0	1 754 073	4 864 036
						259,74	87,74	1 561 037	527 317	-	360 148	
9	15	1106-1401-0301	Стены емкостных сооружений. Навивка арматурной стали НР=91%	т навивки	0,12	65 285,77	29 590,53	7 834	3 551	687	5 217	14 096
						29 966,68	17 812,04	3 596	2 137	-	1 044	
10	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	м² стяжки	110	883,53	34,86	97188	3835	38976	53213	162432
						494,34	20,29	54377	2232		12032	
11	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	110	200,74	11,93	22081	1312	19426	1956	25960
						12,21	6,71	1343	738		1923	
12	19	1146-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж//ФАРТУК	т металло	0,8256144	154998,40	6180,80	127969	5102	1875	102543	248953
						146548,42	1311,13	120992	1082		18441	
13	20	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,8256144	572707,00	--	472835	--	472835	--	510662
						--	--	--	--		37827	
14	21	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным	шт.	2700	5,00	--	13500	--	13500	--	14580

			оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм			--	--	--	--		1080	
	Днище Аэротенка												
15	26	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой//СЕЧ.4-4 Л.3.2 НР=94%	изолируемой поверхности	145	699,10 544,52	56,89 7,65	101 370 78 955	8 249 1 109	14 165 -	75 261 14 128	190 759
16	27	235-201-0101	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный /сеч. 4-4		256,8	592,00 --	-- --	152026 --	-- --	152026	-- 12162	164 188
17	28	1106-1401-0102	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20 мм НР=91%	м2 поверхности	145	9 339,16 2 075,62	7 256,95 2 347,12	1 354 178 300 965	1 052 258 340 332	956 -	583 573 155 024	2 092 775
18	29	1106-1401-0103	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм НР=91%	м2 поверхности	145	6 835,00 864,12	5 961,35 1 831,14	991 075 125 297	864 396 265 515	1 382 -	355 646 107 748	1 454 469
19	30	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1 м3	11	29 811,00 -	- -	327 921 -	- -	327 921 -	- 26 234	354 155
20	31	235-301-0101	Смесь сухая для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 проникающая на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности(Пенетрон Адмикс)	1 кг	30	1 955,00 -	- -	58 650 -	- -	58 650 -	- 4 692	63 342
			Отмостка									
21	32	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	132	607,41 210,07	95,18 33,60	80178 27729	12564 4435	39885	30235 8833	119246
22	33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	17,2	35723,66 5365,49	11,70 --	614447 92286	201 --	521960	86749 56096	757292
			Металлическая площадка с ограждением б/у									
23	34	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	конструкций	10,28	114388,32 67710,27	33452,74 12583,17	1175912 696062	343894 129355	135956	569537 139636	1885085
24	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	257	114,86	3,19	29519	820	12272	11403	44196

		Кзтр и Кэм=1,06	один раз			63,92	0,38	16427	98		3274		
25	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	257	191,26 74,73	4,67 0,76	49154 19206	1200 195	28748	13387 5004	67545	
			Шандора										
26	37	1110-0102-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12)	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м³ древесины в	1,026	123764,87 32754,96	1753,58 766,51	126983 33607	1799 786	91577	30954 12635	170572	
27	38	1110-0405-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	20	259,76 258,88	0,88 0,34	5195 5178	18 7	--	4666 789	10650	
28	39	1109-0701-0132 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	конструкций	0,0754	330824,34 253926,40	71502,74 4062,58	24944 19146	5391 306	407	13422 3069	41435	
29	40	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0754	463375,00 --	-- --	34938 --	-- --	34938	-- 2795	37733	
30	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,9208	114,86 63,92	3,19 0,38	450 251	12 1	187	174 50	674	
31	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,9208	191,26 74,73	4,67 0,76	750 293	18 3	439	204 76	1031	

Итого по акту	28 559 601
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 286 583,50
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	10 571 711,52
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 570 069,33
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 977 220,23
- накладные расходы, тенге	7 608 698,58
перевозка грузов, тенге	0,00
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 115 387,34

Всего	28 559 601,16
Временные здания и сооружения(2,96 %)	845 364,19
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5056 %)	715 589,37
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	602 411,09
Итого	30 722 965,82
Итого в текущих ценах на 2022 - 54% год к=1	16 590 401,54
Итого в текущих ценах на 2023- 46% год к=1,0450539	14 769 291,42
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,89516	29 811 280,45
НДС (12 %)	3 577 353,65
Итого	33 388 634,10

СДАЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
Шелекбаев Д.А.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
Зайнишев А.Б.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Музтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557
Жаменкин В.С.
м.п.

Авторский надзор
ТОО " SOMET"
Гос. Лицензия 2 кат. №18012798 от 27.06.18год
Инженер по авторскому надзору
Коваленко Д.В.
м.п.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-74-12
Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул Бұқар Жырау дом 349 кв.4

Стройка: **Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. I очередь строительства."**

Объект: **Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1**

соглашение № 1 от 22.12.2021г., доп.соглашение № 2

Акт
приемки выполненных работ №4 от 26 октября 2022 год
Локальная смета № 02-01-02
Демонтаж-монтаж технологических трубопроводов

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												432 979	
1	1	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	1312,25	261,54	261,54	343 206	343 206	0	57 700		
						0,00	61,07	0	80 139	-	32 072		
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	292,5	4849,69	--	1418534	--	--	1021346	2635071	
						4849,69	--	1418534	--		195191		

3	3	1312-0201-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях /демонтаж трубопроводов опорожнения/	м трубопровода	130	929,15	222,44	120790	28917	--	63116	198618
						706,71	89,20	91872	11596		14712	
4	4	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /демонтаж отводов диам 219 мм 6 шт/	т фасонных частей	0,127	866050,42	413841,19	109988	52558	--	73937	198639
						452209,23	135854,82	57431	17254		14714	
5	5	1312-0201-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219-273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях /монтаж трубопроводов опорожнения/	м трубопровода	130	3131,31	741,47	407070	96391	4437	210387	666853
						2355,71	297,34	306242	38654		49396	
6	6	1312-1701-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление	м трубопровода	130	2901,16	201,32	377151	26172	47289	190546	613113
						2336,08	66,77	303690	8680		45416	
7	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтаж отводов диам 219 мм 6 шт/	т фасонных частей	0,127	1468145,50	689735,32	186454	87596	3140	123229	334457
						753682,05	226424,70	95718	28756		24775	
8	8	241-108-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х8,0 мм	м	130	24973,00	--	3246490	--	3246490	--	3506209
						--	--	--	--		259719	
9	9	241-112-0228 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 219х8,0 мм	шт.	6	12994,00	--	77964	--	77964	--	84201
						--	--	--	--		6237	
10	10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	$м^3$ грунта	487,5	1874,24	--	913692	--	--	657857	1697275
						1874,24	--	913692	--		125726	
11	11	1101-0104-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.	$м^3$ грунта	1462,5	64,08	64,08	93717	93718	--	20007	122821

			Группа грунтов 3			--	19,00	--	27788		9097	
12	12	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /демонтаж трубопроводов в здании насосной станции возвратного ила/	м трубопровода	10	1331,99	619,39	13320	6194	--	5450	20272
						712,60	180,82	7126	1808		1502	
13	13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /демонтаж отводов диам 159 9 шт/	т фасонных частей	0,099	866050,42	413841,19	85739	40971	--	57636	154845
						452209,23	135854,82	44769	13450		11470	
14	14	1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /монтаж трубопроводов в здании насосной станции возвратного ила/	м трубопровода	10	4470,67	2064,62	44707	20646	308	18166	67903
						2375,34	602,73	23753	6027		5030	
15	15	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтаж отводов диам 159 9 шт/	т фасонных частей	0,099	1468145,50	689735,32	145346	68284	2447	96060	260719
						753682,05	226424,70	74615	22416		19313	
16	16	1312-1701-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление	м трубопровода	10	2618,85	187,69	26189	1877	1540	14267	43693
						2277,18	61,70	22772	617		3237	
17	17	241-108-0225 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х8,0 мм	м	10	17974,00	--	179740	--	179740	--	194119
						--	--	--	--		14379	
18	18	241-112-0217 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х8,0 мм	шт.	9	14009,00	--	126081	--	126081	--	136167
						--	--	--	--		10086	
19	19	1312-0101-0220 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 820 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /демонтаж трубопроводов в здании насосной станции возвратного ила/	м трубопровода	10	2745,36	984,47	27454	9845	--	12469	43117
						1760,89	283,22	17609	2832		3194	

20	23	1312-1101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования /демонтаж чугунной задвижки/	шт.	5	5695,33	2226,55	28 477	11 133	0	13 312	45 131
						3468,78	895,72	17 344	4 479	-	3 343	
21	24	1312-1101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования /монтаж чугунной задвижки/	шт.	5	20014,41	7421,82	100 072	37 109	5 150	44 372	156 000
						11562,60	2985,74	57 813	14 929	-	11 556	
22	25	242-101-1207 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С , PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	5	133445,00		667225,00	--	667225	--	720603
						--		--	--		53378	
23	26	1101-0101-0363 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	459	261,54	261,54	120047	120047	--	20182	151447
						--	61,07	--	28031		11218	
24	27	1101-0205-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам	$м^3$ грунта	81	4849,69	--	392825	--	--	282834	729712
						4849,69	--	392825	--		54053	
25	42	1312-0101-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 К=0,3	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /демонтаж трубопровода подачи воздуха в аэротенки/	м трубопровода	10	2113,27	770,52	21133	7706	--	9586	33176
						1342,75	228,66	13428	2287		2458	
26	43	1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка /демонтаж отводов 426 мм 4 шт/	т фасонных частей	0,484	570798,03	357202,56	276266	172886	--	155724	466549
						213595,47	111397,83	103380	53917		34559	

27	44	1312-0101-0217 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 426 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов /монтаж трубопровода подачи воздуха в аэротенки/	м трубопровода	10	7239,17	2568,41	72392	25684	1949	31952	112692
						4475,85	762,20	44759	7622		8348	
28	45	1312-1701-0117 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный	м трубопровода	10	4109,41	284,50	41094	2845	6251	20002	65984
						3199,84	79,23	31998	792		4888	
29	46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /монтаж отводов диам 426 4 шт/	т фасонных частей	0,484	1468145,50	689735,32	710582	333832	11968	469628	1274627
						753682,05	226424,70	364782	109590		94417	
30	47	241-102-0254 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х10,0 мм	м	10	57524,00	--	575240	--	575240	--	621259
						--	--	--	--		46019	
31	48	241-112-0246 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 426х10,0 мм	шт.	4	117533,00	--	470132	--	470132	--	507743
						--	--	--	--		37611	
		Антикоррозионное покрытие для подземных труб										
32	55	1113-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз /за 2 раза/	$м^2$	390,85	201,97	8,08	78940	3158	37776	26636	114023
						97,24	1,53	38006	598		8446	

Итого по акту 16 410 017

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 442 157,90
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 553 665,62
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 467 332,71
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 465 126,95

- накладные расходы, тенге	3 696 401,32
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 215 560,11
Всего	**16 410 017,00**
Временные здания и сооружения(2,96 %)	485 736,50
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5056 %)	411 169,39
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**346 138,46**
Итого	**17 653 061,34**
Итого в текущих ценах на 2022 - 54% год к=1	**9 532 653,12**
Итого в текущих ценах на 2023- 46% год к=1,0450539	**8 486 264,28**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,89516	**17 129 217,45**
НДС (12 %)	2 055 506,09
Итого	**19 184 723,55**

СДАЛ: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор

Шелекбаев Д.А.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Муэтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557

Жаменкин В.С.

м.п.

Авторский надзор
ТОО " SOMET"
Гос. Лицензия 2 кат. №18012798 от 27.06.18год
Инженер по авторскому надзору

Коваленко Д.В.

м.п.

Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-74-12
Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, ул Бұқар Жырау дом 349 кв.4

Стройка: **Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. I очередь строительства."**

Объект: **Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1**

Договор № 190 от 26.10.2021 года, доп.соглашение № 1 от 22.12.2021г., доп.соглашение № 2

Акт
приемки выполненных работ №5 от 26 октября 2022 год
По дополнительной(нулевой) смете № 1

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ДОБАВИТЬ В СМЕТУ № 02-01-02 Демонтаж - монтаж технологических трубопроводов										
1	1	1312-0101-0218	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 530 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов НР=61%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;**	м трубопровода	10	7 822,39	2 810,28	78 224	28 103	2 025	34 328,00	121 556,00	
						4 809,57	817,94	48 096	8 179	-	9 004,00		
2	2	1312-1701-0118	**Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 530 мм. Изготовление НР=61%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;**	м трубопровода	10	4 498,62	291,05	44 986	2 911	6 936	21 942,00	72 282,00	
						3 513,93	83,09	35 139	831	-	5 354,00		
3	3	241-102-0258	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм**	1 м	10	81 367,00	-	813 670	-	813 670	-	878 764,00	
						-	-	-	-	-	65 094,00		
4	8	1312-0101-0208	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный**	м трубопровода	72	990,26	466,17	71 299	33 564	-	29 119,00	108 451,00	
						524,09	138,91	37 734	10 002	-	8 033,00		

			76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов(Демонтаж вертикальных труб подпчи воздуха в аэротенки) НР=61%:К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3; К1мат=0;									
5	9	1312-0101-0208	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 76 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов (трубы подачи воздуха в аэротенки) НР=61%:К1трр=1,09;К1экс=1,09;	м трубопровода	72	3 605,28 1 904,20	1 693,76 504,68	259 580 137 102	121 951 36 337	527 -	105 798,00 29 230,00	394 608,00
6	10	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	1 м	72	3 189,00 -	- -	229 608 -	- -	229 608 -	- 18 369,00	247 977,00
7	11	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%:К1трр=1,12;К1экс=1,12;	т	0,197	519 981,34 516 593,28	3 388,06 1 466,49	102 436 101 769	667 289	- -	92 873,00 15 625,00	210 934,00
8	12	261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,197	408 199,00 -	- -	80 415 -	- -	80 415 -	- 6 433,00	86 848,00
9	13	241-216-0101	Хомут пластиковый ГОСТ 32414-2013, без монтажного комплекта	1 шт.	510	83,00 -	- -	42 330 -	- -	42 330 -	- 3 386,00	45 716,00
10	14	1216-0101-1003	Камеры. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры НР=72%	м3 ила, грязи	709,5459	5 378,40 5 378,40	-	3 816 222 3 816 222	- -	-	2 747 679,60 525 112,10	7 089 013,37

Итого по смете	**9 256 149**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 176 062
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	187 196
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 638
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 175 511
- оборудование, тенге	0
- накладные расходы, тенге	3 031 740
- сметная прибыль (8 %), тенге	685 640
Всего	**9 256 149**
Временные здания и сооружения(2,96 %)	273 982,02
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5056 %)	
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	
Итого	**9 957 294,54**
Итого в текущих ценах на 2022 - 54% год к=1	**5 376 939,05**

Итого в текущих ценах на 2023- 46% год к=1,0450539	4 786 718,37
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,89516	9 661 817,87
НДС (12 %)	
Итого	10 821 236,01

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор

Шелекбаев Д.А.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Музтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557

Жаменкин В.С.

м.п.

Авторский надзор
ТОО " SOMET"
Гос. Лицензия 2 кат. №18012798 от 27.06.18год
Инженер по авторскому надзору

Коваленко Д.В.

м.п.