Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, улица Әлихана Бөкейхана, дом № 10/1 н.п.1
Стройка: Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. 2 очередь строительства."
Объект: Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

СПРАВКА № 5 от 13 июля 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 190	26.10.2021г				
		Доп.соглаш. № 1	22.12.2021г				
		Доп.соглаш. № 2					
		Доп.соглаш. № 3	03.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**552 064 930,35**									
Акт № 11	42 530 416,91	37 973 586,53							4 556 830,38	
За отчетный период	**42 530 416,91**	**37 973 586,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 556 830,38**	**42 530 416,91**
Удержание 30 %										13 774 517,19
Удержание 5 %										2 126 520,85
Всего к оплате										**26 629 378,87**

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
_____Букенов Ж.Б.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Музтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557
_____Жаменкин В.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
Руководитель
_____Амерханов А.Н.
м.п.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-74-12
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, улица Әлихана Бөкейхана, дом № 10/1 н.п.1
Стройка: Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской
Объект: Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 2
Договор № 190 от 26.10.2021 года, доп.соглашение № 1 от 22.12.2021г., доп.соглашение № 2 , доп.соглашение № 3 от 03.11.2022 год

Акт
приемки выполненных работ № 11 от 13 июля 2023 год
Локальная смета № 02-02-01
Строительные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АЭРОТЕНКА ЧЕТЫРЕХКОРИДОРНОГО (ШИРИНА КОРИДОРА 6,0 М, ГЛУБИНА 5,0 М)											
			УСИЛЕНИЕ СТЕН											
1	8	1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20(50) мм	$м^2$ поверхности	930,6		9339,16	7256,95	8691022	6753318	6133	3745380	13431314	
			НР - 91%; СП - 8%				2075,62	2347,12	1931572	2184230		994912		
2	9	1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	$м^2$ поверхности	930,6		6835,00	5961,35	6360651	5547632	8869	2282470	9334571	
			НР - 91%; СП - 8%				864,12	1831,14	804150	1704059		691450		
3	10	212-101-1101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	46,53		29811,00	--	1387106	--	1387106	--	1498074	
			СП - 8%				--	--	--	--		110968		
4	11	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПЕНЕТРОН-АДМИКС/	кг	186,12		1955,00	--	363865	--	363865	--	392974	
			СП - 8%				--	--	--	--		29109		
			ДНИЩЕ АЭРОТЕНКА											
5	26	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой//СЕЧ.4-4 Л.3.2	$м^2$ изолируемой поверхности	432		699,10	56,89	302011	24576	42202	224225	568335	
			НР - 94%; СП - 8%				544,52	7,65	235233	3305		42099		
6	27	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000//СЕЧ.4-4	кг	760,32		592,00	--	450109	--	450109	--	486118	
			СП - 8%				--	--	--	--		36009		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	28	1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20(50) мм** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	432	9339,16 2075,62	7256,95 2347,12	4034517 896668	3135002 1013956	2847	1738668 461855	6235039	
8	29	1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	**Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	432	6835,00 864,12	5961,35 1831,14	2952720 373300	2575303 791052	4117	1059561 320982	4333263	
9	30	212-101-1101 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	$м^3$	21,6	29811,00 --	-- --	643918 --	-- --	643918	-- 51513	695431	
10	31	235-301-0101 РСНБ РК 2022	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПЕНЕТРОН-АДМИКС/** *СП - 8%*	кг	86,4	1955,00 --	-- --	168912 --	-- --	168912	-- 13513	182425	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				25354831	18035832	3078077	9050303	37157545	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4240922	5696602	--	2752411		
			Материалы	Тенге				37157545					
			Всего заработная плата	Тенге				3078077					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					9937524				
			Накладные расходы	Тенге				3078077					
			Сметная прибыль	Тенге				9050303					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2752411					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37157545					
			Сметная заработная плата	Тенге					9937524			36957	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				37157545					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9937524			37432	
			Сметная заработная плата	Тенге									
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				4240922	18035832			37157545	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						5696602				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге						3078077			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							9050303		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге							2752411		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									
			- Накладные расходы	Тенге									
			- Сметная прибыль	Тенге									

Всего	**37 157 545**
Временные здания и сооружения(2,96 %)	1 099 863,33
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5056 %)	931 019,45
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**783 768,56**
Итого	**39 972 196,34**
Итого в текущих ценах на 2022 - 54% год к=1	**21 584 986,03**
Итого в текущих ценах на 2023- 46% год к=1,0450539	**19 215 625,85**
Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,95	**37 973 586,53**
НДС (12 %)	4 556 830,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Итого				42 530 416,91							

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
_____Букенов Ж.Б.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Мустау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557
_____Жаменкин В.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства
акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист
_____Зайнишев А.Б.
м.п.

Авторский надзор
ТОО "SOMET"
Гос. Лицензия 2 кат. №18012798 от 27.06.18год
Инженер по авторскому надзору
_____Белоножка Д.С.
м.п.