Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, улица Әлихана Бөкейхана, дом № 10/1 н.п.1
Стройка: Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. I очередь строительства."
Объект: Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

СПРАВКА № 6 от 14 августа 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		Договор № 190	26.10.2021г				
		Доп.соглаш. № 1	22.12.2021г				
		Доп.соглаш. № 2					
		Доп.соглаш. № 3	03.11.2022г.				
		Доп.соглаш. № 4	06.02.2023г.				
		Доп.соглаш. № 5	17.05.2023г.				
		Доп.соглаш. № 6	18.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**649 442 508,73**									
Акт № 11	97 377 578,38	86 944 266,41							10 433 311,97	
За отчетный период	**97 377 578,38**	**86 944 266,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 433 311,97**	**97 377 578,38**
Удержание 30 %										29 213 273,51
Удержание 5 %										4 868 878,92
Всего к оплате										**63 295 425,95**

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
_____**Букенов Ж.Б.**
м.п.
Технический надзор:ТОО «Музтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557
_____**Жаменкин В.С.**
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
Руководитель
_____**Амерханов А.Н.**
м.п.

Цены региона Павлодарская обл. (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-74-12
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, улица Әлихана Бөкейхана, дом № 10/1 н.п.1
Стройка: Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской
Объект: Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 2

Договор № 190 от 26.10.2021 года, доп.соглашение № 1 от 22.12.2021г., доп.соглашение № 2 , доп.соглашение № 3 от 03.11.2022 год,доп.соглашение № 4 от 06.02.2023г., доп.соглашение № 5 от 17.05.2023г., доп.соглашение № 6 от 18.07.2023г.

Акт
приемки выполненных работ № 12 от 14 августа 2023 года
Локальная смета № 02-02-01
Строительные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АЭРОТЕНКА ЧЕТЫРЕХКОРИДОРНОГО (ШИРИНА КОРИДОРА 6,0 М, ГЛУБИНА 5,0 М)														
УСИЛЕНИЕ СТЕН														
1	8	1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20(50) мм *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	1440		9339,16	7256,95	13448390	10450008	9490	5795558	20783465	
							2075,62	2347,12	2988893	3379853		1539516		
2	9	1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм *НР - 91%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	1440		6835,00	5961,35	9842400	8584344	13723	3531869	14444210	
							864,12	1831,14	1244333	2636842		1069941		
3	10	212-101-1101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	$м^3$	72		29811,00	--	2146392	--	2146392	--	2318103	
4	11	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПЕНЕТРОН-АДМИКС/ *СП - 8%*	кг	287,96		1955,00	--	562962	--	562962	--	607999	
							--	--	--	--		171711		
5	12	1106-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены емкостных сооружений. Навивка арматурной стали *НР - 91%; СП - 8%*	т навивки	7,579258		65285,77	29590,53	494818	224274	43418	329536	890302	
							29966,68	17812,04	227125	135002		65948		
6	14	1146-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2 *НР - 84%; СП - 8%*	отверстие	9060		457,54	197,80	4145312	1792068	0	2644317	7332636	
							259,74	87,74	2353244	794924		543007		
7	15	1106-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены емкостных сооружений. Навивка арматурной стали	т навивки	Страниц - 3 0,1812		65285,77	29590,53	11830	5362	1038	7878	21285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 91%, СП - 8%			29966,68	17812,04	5430	3228		1577		
			ДНИЩЕ АЭРОТЕНКА										
8	26	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой//СЕЧ.4-4 Л.3.2	$м^2$ изолируемой поверхности	1204	699,10	56,89	841716	68496	117619	624924	1583972	
			НР - 94%, СП - 8%			544,52	7,65	655602	9211		117331		
9	27	235-201-0101 РСНБ РК 2022	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000//СЕЧ.4-4	кг	2119,04	592,00	--	1254472	--	1254472	--	1354829	
			СП - 8%			--	--	--	--		100358		
10	28	1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20(50) мм	$м^2$ поверхности	1204	9339,16	7256,95	11244349	8737368	7934	4845731	17377286	
			НР - 91%, СП - 8%			2075,62	2347,12	2499046	2825932		1287206		
11	29	1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	$м^2$ поверхности	1204	6835,00	5961,35	8229340	7177465	11474	2953042	12076983	
			НР - 91%, СП - 8%			864,12	1831,14	1040400	2204693		894601		
12	30	212-101-1101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	60,2	29811,00	--	1794622	--	1794622	--	1938192	
			СП - 8%			--	--	--	--		143570		
13	31	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПЕНЕТРОН-АДМИКС/	кг	240,8	1955,00	--	470764	--	470764	--	508425	
			СП - 8%			--	--	--	--		37661		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				54487367	37039385	6433908	20732855	81237687	
								11014074	11989684	--	6017465		
		Стоимость работ		Тенге				81237687					
		Материалы		Тенге				6433908					
		Всего заработная плата		Тенге					23003758				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6433908					
			Накладные расходы	Тенге				20732855					
			Сметная прибыль	Тенге				6017465					
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								81237687	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11014074					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37039385				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11989684				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6433908			
			- Накладные расходы	Тенге							20732855		
			- Сметная прибыль	Тенге							6017465		

Всего	81 237 687
Временные здания и сооружения(2,96 %)	2 404 635,53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5056 %)	2 035 491,48
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 713 556,28
Итого	87 391 370,24
Итого в текущих ценах на 2022 - 54% год к=1	47 191 339,93
Итого в текущих ценах на 2023- 46% год к=1,0450539	42 011 198,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,97468377	86 944 266,41
НДС (12 %)	10 433 311,97
Итого	97 377 578,38

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор

_____Букенов Ж.Б.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Музтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557

_____Каменкин В.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства
акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

_____ Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ТОО " SOMET"
Гос. Лицензия 2 кат. №18012798 от 27.06.18год
Инженер по авторскому надзору

_____Билоножка Д.С.

м.п.