Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Мукринского сельского округа»
Подрядчик: ТОО «Kazakhstan Grand Construction», БИН 190140023871
Наименование строительства и его адрес: «Установка нового уличного освещения улицы Абильтаева Мукринском сельском округе»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	29.06.2023 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за сентябрь мес			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Установка нового уличного освещения улицы Абильтаева Мукринском сельском округе»	объект	**11 890 427,7**						**240 000**	**214 286**	**25 714**	**240 000**
		ИТОГО		**11 890 427,7**						**240 000**	**214 286**	**25 714**	**240 000**

Заказчик: руководитель ГУ «Аппарат акима Мукринского сельского округа» _____ Жумагулов Ж.Е.

Подрядчик: директор ТОО «Kazakhstan Grand Construction» _____ Базаргалиев К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kazakhstan Grand Construction"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Установка нового уличного освещения по улице Ж. Абильтаева в Мукринском сельском округе
(наименование, адрес)

Объект : Установка нового уличного освещения по улице Ж. Абильтаева в Мукринском сельском округе
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 29.06.2023 г.

Акт выполненных работ № 1

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Уличное освещение										
1	1	Е11-330109-0111 Кзтр и Кзм=1.08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,02529	80023,74 / 35532,43	44491,31 / 18576,52	2024 / 899	1125 / 470	0	1095 / 249	3368	
2	2	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	1	4994		4994		4994	400	5394	
3	3	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4326		4326		4326	346	4672	
4	4	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2873		2873		2873	230	3103	
5	5	С1252-207-1802	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная	м	2,6	647		1682		1682	135	1817	
6	6	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа COT36	шт.	2	175		350		350	28	378	
7	7	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	1	3860		3860		3860	309	4169	
8	8	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	8	1359		10872		10872	870	11742	
9	9	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2097		8388		8388	671	9059	
10	10	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	1	2097		2097		2097	168	2265	
11	11	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	1	3104		3104		3104	248	3352	
12	12	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2	км	0,0005	1193871		597		597	48	645	Казахстан
13	13	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	1	1060		1060		1060	85	1145	
14	14	С ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-6	шт	1	865,18		865		865	69	934	
15	15	С1252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	11174		11174		11174	894	12068	Казахстан
16	16	Е11-330109-0111 Кзтр и Кзм=1.08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,047502	80023,74 / 35532,43	44491,31 / 18576,52	3801 / 1688	2113 / 882	0	2056 / 469	6326	
17	17	С1252-207-2310	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	2	4994		9988		9988	799	10787	
18	18	С1252-207-2401	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	2	4326		8652		8652	692	9344	
19	19	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	2	3860		7720		7720	618	8338	
20	20	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	16	1359		21744		21744	1740	23484	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		8	2097		16776		16776		18118	
				шт.							1342		
22	22	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127		2	2097		4194		4194		4530	
				шт.							336		
23	23	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21		2	3104		6208		6208		6705	
				шт.							497		
24	24	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2		0,001	1193871		1194		1194		1289	Казахстан
				км							96		
25	25	С1252-207-1018	Зажим ответвительный типа SL37.2		2	1060		2120		2120		2290	
				шт.							170		
26	26	С ПРАЙС ЛИСТ	Проводник заземляющий ЗП-6		2	865,18		1730		1730		1869	
				шт							138		
27	27	С1252-207-3927	Кронштейн У 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012		2	10620		21240		21240		22939	Казахстан
				шт.							1699		
28	28	Е11-330109-0111 Кзтр и Кзм=1.08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка		0,00336	80023,74	44491,31	269	149	0	145	447	
				т		35532,43	18576,52	119	62		33		
29	29	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной		4	3792		15168		15168		16381	
				шт.							1213		
30	33	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2		0,00155	1193871		1851		1851		1999	Казахстан
				км							148		
			Итого по разделу: 1. Уличное освещение									198957	
			ИТОГО:					180921	3387	174827	3296	198957	
								2706	1414		14740		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		4775					
			Итого с временными									203730	
			Зимние удорожания			0,6 %		1222					
			Итого с зимними удорожаниями									204952	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		4099					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									209051	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									225566	
			НДС			12 %		27068					
			Итого с НДС									252634	
			Минус тендерная скидка 5%									12634	
			Итого к оплате									240000	

Принял (Заказчик)

Аким Мукринского сельского округа

Бозмагулов Ж.Е.

Технический надзор:

Эксперт ТОО "Исаев Л.Т."

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Базарганев К.М.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Шынар Проект и Компания"

Турсынбай А.В.

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229
Форма КС-3

Заказчик: ГУ «Аппарат акима Мукринского сельского округа»
Подрядчик: ТОО «Kazakhstan Grand Construction», БИН 190140023871
Наименование строительства и его адрес: «Установка нового уличного освещения улицы Абильтаева Мукринском сельском округе»

АКТ
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		37	29.06.2023 г.				

№п/п	Спецификация	Наименование виды работ	ед.изм.	стоимость ед. работ	Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	Из них		Ранее заактивированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года тенге (без НДС)	сумма, требуемая перечислению за выполненный объем работ за сентябрь мес			Сумма выполненных работ с начала года, тенге (С НДС)
						в отчетном месяце	по монтажу оборудования			Сумма с НДС, тенге	Сумма без НДС, тенге	Сумма НДС, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		«Установка нового уличного освещения улицы Абильтаева Мукринском сельском округе»	объект	**11 890 427,7**						**11 650 427,7**	**10 402 167,59**	**1248260,11**	**11890 427,7**
		ИТОГО		**11 890 427,7**						**11 650 427,7**	**10 402 167,59**	**1248260,11**	**11890 427,7**

Заказчик: руководитель ГУ «Аппарат акима Мукринского сельского округа» _____ Жумагулов Ж.Е.

Подрядчик: директор ТОО «Kazakhstan Grand Construction» _____ Базаргалиев К.М.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Аппарат акима Мукринского сельского округа"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Установка нового уличного освещения по улице Ж. Абильтаева в Мукринском сельском округе

(наименование, адрес)

Объект : Установка нового уличного освещения по улице Ж. Абильтаева в Мукринском сельском округе

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 37 от 29.06.2023

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-1 Электроснабжение работы

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: I. Уличное освещение										
1	28	Е11-330109-0111 Кзтр и Кзм=1.08	Конструкции стальные под оборудование массой до 0,01 т. Установка	т	0,011226	80023,74	44491,31	898	499	0	486	1495	
						35532,43	18576,52	399	209		111		
2	29	С1252-207-2318	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	3792		7584		7584	607	8191	
3	30	С1252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	шт.	6	3860		23160		23160	1853	25013	
4	31	С1252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	6	2097		12582		12582	1007	13589	
5	32	С1252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	6	3104		18624		18624	1490	20114	
6	33	С1243-602-0108	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн. марки МГ 16 мм2	км	0,00145	1193871		1731		1731	138	1870	Казахстан
7	34	Е11-330204-0101 Кзтр и Кзм=1.08	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,85	54878	22473	46646	19102	1443	27034	79575	
						30707	9049	26101	7691		5894		
8	35	С1243-701-0361	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 4х25+1х35+16-0,6/1,0	км	0,85	1585339		1347538		1347538	107803,05	1455341	Казахстан
9	36	Ц13-080304-0304 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	6255,51	1934,2	6256	1934	166	3553	10594	
						4155,2	780,11	4155	780		785		
10	37	Прай-лист	Ящик управления наружного освещения ЩНО(ЯУО 9601-3474)	кт	1	178003,57		178004		178004		178004	
			Отпускная цена			178004		178004					
			Сметная стоимость оборудования					*178004*					
11	38	Ц13-080305-1002 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1956,01	111,24	1956	111	37	1336	3556	
						1807,51	48,58	1808	49		263		
12	39	С1247-301-0202	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	11837		11837		11837	946,96	12784	
13	40	Е11-010101-0428 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³		13,54605	228,27	228,27	3092	3092	0	710	4107	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		0	72,85	0	987		304		
14	41	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1.08	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,41895	2536,38	0	1063	0	0	765	1974	
				м³ грунта		2536,38	0	1063	0		146		
15	42	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,952	54,62	54,62	216	216	0	47	284	
				м³ грунта		0	16,43	0	65		21		
16	43	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1.08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,988	1323,75	0	1308	0	0	942	2429	
				м³ грунта		1323,75	0	1308	0		180		
17	44	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1.08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		3,952	246,46	117,45	974	464	0	519	1613	
				м³ уплотненного грунта		129,01	53,5	510	211		119		
18	45	Е11-330303-0501 Кзтр и Кзм=1.08	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на одной отметке с опорой. Устройство		6,65	2557,87	32,4	17010	215	0	13436	32881	
				м³		2525,47	0	16794	0		2436		
19	46	С1212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		6,65	0		0		0		0	Казахстан
				м³							0		
20	47	Е11-060301-0409 Кзтр и Кзм=1.08	Детали закладные весом более 20 кг. Установка		0,29925	39437,63	1961,63	11802	587	0	10441	24022	
				т		37476	864,72	11215	259		1779		
21	48	С1247-306-0923	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2)		19	14017		266323		266323		287629	
				шт.							21306		
22	49	Е11-330301-0401 Кзтр и Кзм=1.08	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля		19	38652,66	13052,13	734401	247990	51550	430502	1258094	
				опора		22887,36	5435,12	434860	103267		93192		
23	50	Е11-330207-0103 Кзтр и Кзм=1.08	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка		19	6111,4	1493,61	116117	28379	0	78121	209776	
				светильник		4617,79	521,72	87738	9913		15539		
24	51	С1247-103-0309	Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 150, мощность 150 Вт. IP67		19	54147		1028793		1028793		1111096	Казахстан
				шт.							82303,44		
25	52	С1247-306-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°. толщиной 3.2 мм		19	11543		219317		219317		236862	Казахстан
				шт.							17545		
26	53	С1247-306-0515	Стойка металлическая оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 11-4 68/190 высотой 11000 мм. диаметром 68/190 мм		19	170905		3247195		3247195		3506971	
				шт.							259776		
27	54	СПрайс-лист	Лампа светодиодная 150 вт		19	2504,46		47585		47585		51392	
				шт							3807		
28	55	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичн. бетону		34,39	1210,48	28,22	41628	970	26028	13736	59794	
				м² поверхности		425,41	4,08	14630	140		4429		
29	56	С1252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36		76	175		13300		13300		14364	
				шт.							1064		
30	57	С1252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная		52	647		33644		33644		36336	
				м							2692		
31	58	С1252-207-0419	Наконечник кабельный типа AL/CU SML1.17		43	6497		279371		279371		301721	
				шт.							22350		
32	59	С1252-207-0104	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семешки бандажные		101	48		4848		4848		5236	
				шт.							388		
33	60	С1252-207-1031	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции		41	1562		64042		64042		69165	
				шт.							5123		
34	61	С1252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1		4	2097		8388		8388		9059	
				шт.							671		
35	62	С1252-207-1709	Ограничитель перенапряжения типа SE45.328-10 с прокалывающим зажимом		3	16941		50823		50823		54889	
				шт.							4066		
36	63	С1252-207-2622	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный		19	1082		20558		20558		22203	
				шт.							1645		
37	64	С1252-207-2626	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный		19	1434		27246		27246		29426	
				шт.							2180		
38	65	С1252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)		1	1359		1359		1359		1468	

п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин, зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	66	С1252-202-0512	Зажим поддерживающий типа SO136	шт.	19	10504		199576		199576	109	215542	
40	67	С1252-207-2320	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	20	2873		57460		57460	15966	62057	
41	68	Ц13-080201-0701 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	141	808,35	423,88	113977	59767	28366	4597	169247	
42	69	С1243-104-0204	Кабель силовой число жил 1, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПВГ 1х10 (ок)-1	км	0,022	240,03	180,9	33844	25507		12536	2849	Казахстан
43	70	С1243-106-0601	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1.5 (ок)-1	км	0,114	119908		2638		2638	211	47105	Казахстан
44	71	С1243-106-0806	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х16 (ок)-1	км	0,005	382597		43616		43616	3489	25867	Казахстан
45	72	С1217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,02908	4790169		23951		23951	1916	870	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Уличное освещение			783		806		806	64	9666449	
			ИТОГО:					8339241	363329	7163485	624361	9666449	
			В том числе :					634424	149078	178004	702847		
			Стоимость оборудования, всего							178004			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		227723				9894173	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,6 %		58297				9952470	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		195489				10147959	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									10949648,00	
			НДС			12 %		1313958					
			Итого с НДС									12263606,0	
			Минус тендерная скидка 5%									613178	
			Итого к выплате									11650428	

Принял (Заказчик):

Аким Мынбулакского сельского округа

Жолдыбай Ж.Б.

Авторский надзор:

Эксперт ТОО "Исаев Л.Т"

Сдал (Подрядчик):

Директор ТОО "Kazakhstan Grand Construction"

Базаргалиев К.К.

Авторский надзор:

Директор ТОО "Шынар Проект и Компания"

Турсынбай А.Б.