Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Подрядчик:ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, улица Әлихана Бөкейхана, дом № 10/1 н.п.1
Стройка: Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской области. I очередь строительства."
Объект: Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 1

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

СПРАВКА № 7 от 25 сентября 2023 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2023г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 190	26.10.2021г				
		Доп.соглаш. № 1	22.12.2021г				
		Доп.соглаш. № 2					
		Доп.соглаш. № 3	03.11.2022г.				
		Доп.соглаш. № 4	06.02.2023г.				
		Доп.соглаш. № 5	17.05.2023г.				
		Доп.соглаш. № 6	18.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**687 165 604,44**									
Акт № 12	37 723 095,71	33 681 335,46							4 041 760,25	
За отчетный период	**37 723 095,71**	**33 681 335,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 041 760,25**	**37 723 095,71**
Удержание 30 %										11 316 928,71
Удержание 5 %										1 886 154,79
Всего к оплате										**24 520 012,21**

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор
_____Букенов Ж.Б.
м.п.

Технический надзор:ТОО «Музтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат №KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557
_____Жаменкин В.С.
м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН060240010430
Руководитель
_____Амерханов А.Н.
м.п.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**
БИН/ИИН 060240010430
Адрес: Республика Казахстан,Павлодарская область,г.Экибастуз, улица Энергетиков дом №62
Телефон: +7(7187) 34-74-12
Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
БИН/ИИН 050940013378
Телефон: +77058149823
Адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Астана, улица Әлихана Бөкейхана, дом № 10/1 н.п.1
Стройка: **Корректировка РП " Реконструкция технологических трубопроводов и железобетонных конструкций Аэротенков канализационных очистных сооружений, г.Экибастуз, Павлодарской**
Объект: **Аэротенок четырехкоридорный (ширина коридора 6,0 м, глубина 5,0 м) № 2**

2.2021г., доп.соглашение № 2 , доп.соглашение № 3 от 03.11.2022 год

Акт
приемки выполненных работ № 13 от 25 сентября 2023 года
Локальная смета № 02-02-01
Строительные работы

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АЭРОТЕНКА ЧЕТЫРЕХКОРИДОРНОГО (ШИРИНА КОРИДОРА 6,0 М, ГЛУБИНА 5,0 М)														
УСИЛЕНИЕ СТЕН														
1	8	1106-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20(50) мм	$м^2$ поверхности	1050,4		9339,16	7256,95	9809854	7622700	6922	4227522	15160375	
			НР - 91%; СП - 8%				2075,62	2347,12	2180231	2465415		1122999		
2	9	1106-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=6	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	$м^2$ поверхности	1050,4		6835,00	5961,35	7179484	6261802	10010	2576318	10536288	
			НР - 91%; СП - 8%				864,12	1831,14	907672	1923429		780486		
3	10	212-101-1101 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010	$м^3$	52,52		29811,00	--	1565674	--	1565674	--	1690928	
			СП - 8%				--	--	--	--		125254		
4	11	235-301-0101 РСНБ РК 2022	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008//ПЕНЕТРОН-АДМИКС/	кг	210,08		1955,00	--	410784	--	410784	--	443647	
			СП - 8%				--	--	--	--		32863		
8	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20(30) мм. Устройство	$м^2$ стяжки	110		883,53	34,86	97188	3835	38976	53213	162433	
			НР - 94%; СП - 8%				494,34	20,29	54377	2232		12032		
9	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	110		200,74	11,93	22081	1312	19426	1956	25961	
			НР - 94%; СП - 8%				12,21	6,71	1343	738		1923		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	19	1146-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж//ФАРТУК *НР - 84%; СП - 8%*	т металлоконструкций	0,8256144	154998,40 146548,42	6180,80 1311,13	127969 120992	5103 1082	1873	102543 18441	248953	
11	20	214-105-0102 РСНБ РК 2022	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,8256144	572707,00 --	-- --	472835 --	-- --	472835	-- 37827	510662	
12	21	261-107-0991 РСНБ РК 2022	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 60 мм *СП - 8%*	шт.	2700	5,00 --	-- --	13500 --	-- --	13500	-- 1080	14580	
13	22	1146-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Металлоконструкции мелкие массой до 10 кг. Монтаж *НР - 84%; СП - 8%*	т металлоконструкций	0,85061	154998,40 146548,42	6180,80 1311,13	131843 124656	5257 1115	1930	105647 18999	256490	
14	23	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,85061	441684,00 --	-- --	375701 --	-- --	375701	-- 30056	405757	
15	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	36,321047	114,86 63,92	3,19 0,38	4172 2322	116 14	1734	1611 463	6246	
16	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	36,321047	191,26 74,73	4,67 0,76	6947 2714	170 28	4063	1892 707	9546	
		МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА С ОГРАЖДЕНИЕМ Б/У											
23	34	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	10,28	114388,32 67710,27	33452,74 12583,17	1175912 696062	343894 129355	135956	569537 139636	1885085	
24	35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	257	114,86 63,92	3,19 0,38	29519 16427	820 98	12272	11402 3274	44195	
25	36	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	257	191,26 74,73	4,67 0,76	49154 19206	1200 195	28748	13387 5003	67544	
		ШАНДОРА											
26	41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	3,9208	114,86 63,92	3,19 0,38	450 251	13 1	187	174 50	674	
27	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	3,9208	191,26 74,73	4,67 0,76	750 293	18 3	439	204 76	1030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				21473817 4126546	14246240 4523706	3101031 --	7665407 2331169	31470394	
		Стоимость работ		Тенге				31470394					
		Материалы		Тенге				3101031					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3101031					
			Накладные расходы	Тенге				7665407					
			Сметная прибыль	Тенге				2331169					
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**31470394**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4126546					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					14246240				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4523706				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3101031			
			- Накладные расходы	Тенге							7665407		
			- Сметная прибыль	Тенге							2331169		

Всего **31 470 394**

Временные здания и сооружения(2,96 %) 931 523,65

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,5056 %) 788 522,18

Непредвиденные работы и затраты (2 %) **663 808,79**

Итого **33 854 248,14**

Итого в текущих ценах на 2022 - 54% год к=1 **18 281 294,00**

Итого в текущих ценах на 2023- 46% год к=1,0450539 **16 274 576,47**

Итого по акту с понижающим коэффициентом к=0,9746 **33 681 335,45**

НДС (12 %) 4 041 760,26

Итого **37 723 095,71**

СДАЛ : ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН/ИИН 050940013378
Директор

Букенов Ж.Б.

м.п.

Технический надзор:ТОО «Музтау"
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ86VJE00060244
ИИН 910819001557

Жаменкин В.С.

м.п.

ПРИНЯЛ: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН/ИИН 060240010430
Главный специалист

Зайнишев А.Б.

м.п.

Авторский надзор
ТОО " SOMET"
Гос. Лицензия 2 кат. №18012798 от 27.06.18год
Инженер по авторскому надзору

Билоножка Д.С.

м.п.