Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Қонаев»
Подрядчик: ТОО «Таир»
Технический надзор: ТОО «TN Строй»

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178

Наименование строительства и его адрес: «Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

код		код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				№33	23.08.2022			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в базовых ценах 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области	811 905 944,31	23 317 880,36	703 452 524,00	23 849 217,00					2 798 145,64	26 116 026,00
Погашение аванса										0,00
Всего к оплате		**23 317 880,36**							**2 798 145,64**	**26 116 026,00**

Заказчик:
Начальник
ГУ «Отдел строительства города Қонаев»

Туруспаев Е.Ж.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО «TN Строй»

Бургамбаев А.К.

Подрядчик:
Руководитель проекта
ТОО «Таир»

Баймагамбетов Д.Б.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ «Отдел строительства города Конаев»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Таир»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технический надзор: **ТОО «TN Строй»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **ТОО «Exselect»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство трех 60-ти квартирных жилых домов в городе Капшагай Алматинской области)»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33 от 23.08.2022 года**

Акт выполненных работ №11

за **декабрь месяц 2023 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 6-1-2. Наружные сети газоснабжения											
	РАЗДЕЛ 2.Крепление надземных газопроводов											
1	28	1101-0205-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	35	1684,76	--	58966	--	--	42456	109536
						1684,76	--	58966	--		8114	
2	29	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	12	3054,85	234,10	36658	2809	29008	5397	45420
						403,44	75,03	4841	900		3364	
3	30	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	35	39975,48	1729,62	1399142	60537	1045957	279302	1812720
						8361,36	407,94	292648	14278		134276	
4	31	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12	1208,66	28,22	14504	339	9060	4793	20841
						425,41	4,08	5105	49		1544	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	32	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	600	4561,67	10,91	2737002	6546	2314764	388134	3375146
						692,82	2,76	415692	1656		250011	
6	33	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	3,75594	1402604,03	1961,63	5268097	7368	3867229	1271041	7062269
						371012,40	864,72	1393500	3248		523131	
7	35	222-515-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции для газопроводов, кронштейны, подвески, хомуты	т	3	1065338,00	--	3196014	--	3196014	--	3451695
						--	--	--	--		255681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				15877627				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1307
			Сметная заработная плата	тенге					2190883			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								15877627
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2170752				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					77599			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					20131			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						10462033		
			- Накладные расходы	тенге							1991123	
			- Сметная прибыль	тенге							1176121	
	Локльная смета 7-1-1. Благоустройство											
	РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории											
1	3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одбому следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненног о грунта	13000	134,44	134,44	1747720	1747720	--	375710	2293305
						--	40,14	--	521820		169874	
2	4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненног о грунта	13000	45,54	45,54	592020	592020	--	142553	793339
						--	15,23	--	197990		58766	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				3086643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								284
			Сметная заработная плата	тенге					719810			
	РАЗДЕЛ 2.Вертикальная планировка											
3	6	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3500	132,64	126,95	464246	444325	--	97024	606172
						5,69	32,81	19921	114835		44902	

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	7	1101-0105-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3500	121,00	121,00	423500	423500	--	90241	554840
						--	35,81	--	125335		41099	
5	8	1101-0105-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами, на каждые последующие 10 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	3500	393,51	393,51	1377285	1377285	--	293504	1804453
						--	116,47	--	407645		133663	
6	9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4500	134,44	134,44	604980	604980	--	130054	793836
						--	40,14	--	180630		58803	
7	10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4500	9,11	9,11	40995	40995	--	9882	54947
						--	3,05	--	13725		4070	
8	11	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	4500	46,83	46,83	210735	210735	--	45619	276863
						--	14,08	--	63360		20508	
9	12	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4500	134,44	134,44	604980	604980	--	130054	793836
						--	40,14	--	180630		58803	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				4884947				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								431
			Сметная заработная плата	тенге					1106081			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								7971590
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				19921				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					6046540			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					1805970			
			- Накладные расходы	тенге							1314641	
			- Сметная прибыль	тенге							590488	
			Итого по акту:									
			Стоимость общестроительных работ:	Тенге		23 849 217						
			Стоимость оборудования:	Тенге		0						
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге		214 643						
			Итого с временными зданиями и сооружениями:	Тенге		24 063 860						
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		481 277						
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2%	Тенге		24 545 137						

1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НДС на 2022 год 12%	Тенге		2 945 416						
			Итого с НДС:	Тенге		27 490 554						
			С учетом поправочного коэффициента договорной цены (0.95000000014)	Тенге		26 116 026						
			Всего:	Тенге		26 116 026						

Заказчик:
Начальник
ГУ «Отдел строительства города Конаев»

Туруспаев Е.Ж.

Подрядчик:
Разработчик проекта

Баймагамбетов Д.Б.

Эксперт по техническому надзору ТОО «TN Строй»

Бургамбаев А.К.