ерждена приказом и.о.Министра индустрии и
эструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик:Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

Наименование строительства и его адрес: Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№230110/00	10.08.2023 г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**53 855 541,04**	**46 975 344,50**							**5 770 236,54**	**53 855 541,04**
Акт приемки выполненных работ №1		**8 850 201,25**							**1 062 024,15**	9 912 225,40
Акт приемки выполненных работ №2		**4 448 074,66**							**533 768,96**	4 981 843,62
Акт приемки выполненных работ №3		**5 124 279,08**							**614 913,49**	5 739 192,57
Акт приемки выполненных работ №4		**20 603 210,78**			**1 109 960**				**2 605 580,49**	24 318 751,28
Акт приемки выполненных работ №5		**7 949 578,73**							**953 949,45**	8 903 528,17

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
идентификационный номер)

Генеральны директор Нурымбет Н.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО «ТранзитПром»
Эксперт Халиков И.Б.

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
индивидуальный идентификационный номер)

Руководителя Кусмухамбетов Ж.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.11)

Цены региона - Актюбинская обл

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.

(наименование, адрес)

Объект : Сети 0,4кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) №230110/00 от 10.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1
по локальной смете 4-1
за сентябрь 2023 год

на Сети 0,4кВ

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж										
1	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	727,98		492,20	212,51	358312	154703	41240	156421	555915
		НР - 72%, СП - 8%				223,04	75,39	162369	54882		41182	
2	1308-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	265,46		558,68	278,99	148307	74061	15038	62303	227459
		НР - 72%, СП - 8%				223,04	102,93	59208	27324		16849	
3	1134-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,216		1711556,95	--	369696	--	310325	45122	448003
		НР - 76%, СП - 8%				274863,75	--	59371	--		33185	
4	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	144		597,54	261,44	86046	37648	8251	38400	134403
		НР - 72%, СП - 8%				278,80	91,58	40147	13188		9956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1308-0201-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	72	788,09 353,15	377,64 135,47	56742 25427	27190 9754	4125	25330 6566	88638
6	1308-0201-0703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	12,02	1008,38 297,39	566,55 229,81	12121 3575	6810 2762	1736	4563 1335	18018
7	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	8,54	1245,78 371,74	729,60 296,36	10639 3175	6231 2531	1233	4108 1180	15927
8	1308-0201-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Герметизация кабельных вводов	проход кабеля	10	1636,22 873,58	-- --	16362 8736	-- --	7626	6290 1812	24464
9	1308-0201-2503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования ОР - 70% ; СП - 8%	шт.	20	37126,49 11152,08	25900,50 11863,13	742530 223042	518010 237263	1478	331419 85916	1159865
10	1308-0303-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне ОР - 70% ; СП - 8%	шт.	10	8380,11 4078,08	170,00 45,14	83801 40781	1700 451	41320	29687 9079	122567
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2795259
		РАЗДЕЛ 2.Материалы									
11	243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1 СП - 8%	км	0,884	3426120,00 --	-- --	3028690 --	-- --	3028690	-- 242295	3270985
12	243-113-0910 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1 СП - 8%	км	0,346	4530254,00 --	-- --	1567468 --	-- --	1567468	-- 125397	1692865
13	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая КВТпН-4(70-120мм) СП - 8%	шт.	20	13658,00 --	-- --	273160 --	-- --	273160	-- 21853	295013
14	249-101-0503 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная ЛСЭ-300 СП - 8%	м	87,5	80,00 --	-- --	7000 --	-- --	7000	-- 560	7560
15	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная ЛСЭ-450 СП - 8%	м	48	115,00 --	-- --	5520 --	-- --	5520	-- 442	5962
16	249-101-0506 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная ЛСЭ-750	м	73	192,00	--	14016	--	14016	--	15137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	9,66	1129,70 1129,70	-- --	10913 10913	-- --	--	7857 1502	20272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**21213**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8942833**
		- оборудование, тенге					0				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					80 485				
		Итого					9023 318				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)					138 057				
		Итого					9161 375				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					183 228				
		Итого в текущих ценах					9344 603				
		Тендерная скидка к=0,94709229055					**8850201,25**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**1062024,15**				
		Всего по акту					**9912225,4**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО«ТранзитПром»

Эксперт Халиков И.Б.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Главный инженер Шуиншалин Е.У

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и
осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес.

Стройка : Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.
(наименование, адрес)

Объект : Наружная канализация
(наименование)

Договор подряда (контракт) №230110/00 от 10.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №2
по локальной смете 6-1
за сентябрь 2023 год

на Наружная канализация

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1077,5		321,10	321,10	345985	345985	--	59920	438381
		ПР - 72% СП - 8%				--	77,24	--	83226		32476	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	37,9		2186,32	--	82862	--	--	59660	153924
		ПР - 72% СП - 8%				2186,32	--	82862	--		11402	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в временный резерв	м³ грунта	1115,4		66,72	66,72	74419	74420	--	15103	96682
		ПР - 72% СП - 8%				--	18,80	--	20970		7161	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение дна траншеи на глубину 0,3м пневмотрамбовками	м³ уплотненного грунта	65		236,84	115,88	15395	7532	--	8008	25275
		ПР - 72% СП - 8%				120,96	50,15	7862	3260		1872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки									
			м^3 грунта	1046,2	66,72	66,72	69802	69803	--	14166	90684
					--	18,80	--	19669		6717	
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			м^3 грунта	941,58	46,86	46,86	44122	44123	--	8945	57314
					--	13,20	--	12429		4247	
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
			м^3 грунта	104,62	1129,70	--	118189	--	--	85096	219548
					1129,70	--	118189	--		16263	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	941,58	236,84	115,88	223004	109110	--	116003	366124
					120,96	50,15	113894	47220		27118	
9	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3 излишнего грунта									
			м^3 грунта	69,2	271,24	259,63	18770	17966	30	3770	24343
					11,19	64,47	774	4461		1803	
10	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км									
			т·км	117,64	49,00	--	5764	--		--	6225
					--	--	--	--		461	
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале									
			м^3 грунта	69,2	33,19	29,47	2297	2039	6	590	3118
		НР - 22%, СП - 8%			3,64	8,21	252	568		231	
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство									
			м^3 основания	7,2	8800,81	251,94	63366	1814	50775	11146	80472
		НР - 99%, СП - 8%			1496,77	66,86	10777	481		5961	
13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	148,4	192,04	25,71	28499	3815	6305	19696	52050
		НР - 99%, СП - 8%			123,85	10,21	18379	1515		3855	
14	241-204-0104 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 150 мм ГОСТ Р 54475-2011									
			м	151,368	2457,00	--	371911	--	371911	--	401664
		СП - 8%			--	--	--	--		29753	
15	1123-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 200 мм. Укладка	м трубопровода	48,1	231,87	31,24	11153	1503	2457	7711	20374
		НР - 99%, СП - 8%			149,55	12,39	7193	596		1509	
16	241-204-0106 РСНБ РК 2022	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 200 мм ГОСТ Р 54475-2011									
			м	49,062	4743,00	--	232701	--	232701	--	251317
		СП - 8%			--	--	--	--		18616	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,62	54831,98	15194,01	33996	9420	9476	18691	56902
					24354,24	6096,97	15100	3780		4215	
18	1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	8,77	45331,83	10250,76	397560	89899	158971	183493	627537
					16954,37	4179,72	148690	36656		46484	
19	225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	15178,00	--	15178	--	15178	--	16392
					--	--	--	--		1214	
20	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	21889,00	--	153223	--	153223	--	165481
					--	--	--	--		12258	
21	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	10892,00	--	21784	--	21784	--	23527
					--	--	--	--		1743	
22	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6604,00	--	13208	--	13208	--	14265
					--	--	--	--		1057	
23	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20677,00	--	41354	--	41354	--	44662
					--	--	--	--		3308	
24	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	15917,00	--	191004	--	191004	--	206284
		СП - 8%			--	--	--	--		15280	
25	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13976,00	--	13976	--	13976	--	15094
		СП - 8%			--	--	--	--		1118	
26	225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	7	39359,00	--	275513	--	275513	--	297554
		СП - 8%			--	--	--	--		22041	
27	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	8	7845,00	--	62760	--	62760	--	67781
		СП - 8%			--	--	--	--		5021	
28	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлической стремянки	т	0,1098	1004968,00	--	110345	--	110345	--	119173
		СП - 8%			--	--	--	--		8828	
29	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	8	29030,00	--	232240	--	232240	--	250819
		СП - 8%			--	--	--	--		18579	
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	$м^2$ поверхности	72	1185,84	28,64	85380	2062	54599	26964	121332
		НР - 93%, СП - 8%			398,87	3,82	28719	275		8988	
31	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Горловина колодцев из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	0,24	44269,61	3283,91	10625	788	7669	2170	13819
		НР - 93%, СП - 8%			9034,96	687,71	2168	165		1024	
32	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	$м^3$ подстилающего слоя	4,32	13253,46	2521,30	57255	10892	26934	22299	85918
		НР - 94%, СП - 8%			4497,44	993,88	19429	4294		6364	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзр и Кзм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство	м³ подстилающего слоя	2.16	29772.19 5080.45	11.09 --	64308 10974	24 --	53310	10315 5970	80593
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								4494628
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4494631
		- оборудование, тенге					0				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					40 452				
		Итого					4535 083				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)					69 387				
		Итого					4604 469				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					92 089				
		Итого в текущих ценах					4696 559				
		Тендерная скидка к=0,94709229055					**4448074,66**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					**533768,96**				
		Всего по акту					**4981843,62**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО «ТранзитПром»

Эксперт Халиков И.Б.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Главный инженер Шуиншалин Е.У.

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.
(наименование, адрес)

Объект : Наружное водоснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №230110/00 от 10.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3
по локальной смете 6-2
за сентябрь 2023 год

на Наружное водоснабжение

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1242,1		321,10	321,10	398838	398839	--	69073	505348
		НР - 72% СП - 8%				--	77,24	--	95940		37437	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	40,3		2186,32	--	88109	--	--	63438	163671
		НР - 72% СП - 8%				2186,32	--	88109	--		12124	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м в временный резерв	м³ грунта	1282,4		66,72	66,72	85562	85562	--	17364	111159
		НР - 72% СП - 8%				--	18,80	--	24109		8233	
4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Уплотнение дна траншеи на глубину 0,3м пневмотрамбовками	м³ уплотненного грунта	51,3		236,84	115,88	12150	5945	--	6320	19948
		НР - 72% СП - 8%				120,96	50,15	6205	2573		1477	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	$м^3$ грунта	1260,6	66,72 --	66,72 18,80	84107 --	84107 23699	--	17069 8093	109269
6	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	1134,54	46,86 --	46,86 13,20	53165 --	53165 14976	--	10778 5117	69060
7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	126,06	1129,70 1129,70	-- --	142410 142410	-- --	--	102535 19596	264541
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	1134,54	236,84 120,96	115,88 50,15	268704 137234	131470 56897	--	139775 32675	441154
9	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ излишнего грунта	$м^3$ грунта	21,8	271,24 11,19	259,63 64,47	5913 244	5659 1405	10	1188 568	7669
10	412-101-0210 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	37,06	49,00 --	-- --	1816 --	-- --		-- 145	1961
11	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	21,8	33,19 3,64	29,47 8,21	724 79	642 179	3	186 73	983
12	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР - 99%, СП - 8%	$м^3$ основания	5,6	8800,81 1496,77	251,94 66,86	49285 8382	1410 374	39493	8669 4636	62590
13	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,1454	679336,32 338928,83	340407,49 92198,11	98776 49280	49496 13406	--	62059 12867	173702
14	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальной трубы диаметром 377х9мм.Прокладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,01	2546334,04 1288843,20	1129692,84 385807,46	25463 12888	11297 3858	1278	16579 3363	45405
15	241-102-0248 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм футляр СП - 8%	м	10,04	44556,00 --	-- --	447342 --	-- --	447342	-- 35787	483129
16	1122-0601-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,01	7125583,16 569437,77	1001123,43 282159,47	71256 5694	10012 2822	55550	8431 6375	86062

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 160мм.	Протаскивание в футляр	10	2049,01 1713,55	12,51 3,63	20490 17136	125 36	3229	17000 2999	40489
18	241-201-0815 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х7,7 мм	м	156,954	4261,00 --	-- --	668781 --	-- --	668781	-- 53502	722283
19	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гильзы из стальной трубы диаметром 219х8мм.Прокладка	км трубопровода	0,0025	1604015,68 787975,68	713063,06 242289,33	4010 1970	1783 606	257	2550 525	7085
20	241-102-0231 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х8,0 мм гильзы	м	2,51	20462,00 --	-- --	51360 --	-- --	51360	-- 4109	55469
21	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции гильз	км трубопровода	0,0025	4052287,02 514402,86	322929,79 59606,49	10131 1286	807 149	8038	1421 924	12476
22	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Упор бетонный.Устройство	$м^3$	0,112	33677,58 7837,60	1738,53 382,39	3772 878	195 43	2699	838 369	4979
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,053	1880798,90 713978,53	692387,24 214495,58	99682 37841	36696 11368	25145	48717 11872	160271
24	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	375731,83 149049,47	74017,75 26954,22	1879 745	370 135	764	871 220	2970
25	241-116-0212 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	14	7233,00 --	-- --	101262 --	-- --	101262	-- 8101	109363
26	241-116-0214 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	2	14000,00 --	-- --	28000 --	-- --	28000	-- 2240	30240
27	241-214-0309 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	5	2868,00 --	-- --	14340 --	-- --	14340	-- 1147	15487
28	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	2	7247,23 4396,27	2365,40 772,42	14494 8793	4731 1545	970	10234 1978	26706
29	242-101-1006 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	132732,00	--	265464	--	265464	--	286701

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пожарная подставка.Установка	1 фасонных частей	0,03	1880798,90 713978,53	692387,24 214495,58	56424 21419	20772 6435	14233	27576 6720	90720
31	1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3676,86 2911,11	266,99 111,90	3677 2911	267 112	499	2993 534	7203
32	244-404-0108 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2250 мм	шт.	1	83999,00 --	-- --	83999 --	-- --	83999	-- 6720	90719
33	1122-1101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	33237,59 11261,42	19833,74 6266,35	33238 11261	19833 6266	2144	17352 4047	54638
34	325-101-0101 РСНБ РК 2022	Откачка воды при врезке	маш.-ч	4	470,00 --	470,00 362,00	1880 --	1880 1448		-- 150	2030
35	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0,1554	859570,36 69388,88	778872,18 140039,44	133577 10783	121037 21762	1757	29616 13055	176249
36	1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,1554	130777,74 98849,72	-- --	20323 15361	-- --	4962	15208 2842	38373
37	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,01	32911,14 14722,40	13236,18 5383,92	131974 59037	53078 21590	19859	79820 16943	228738
38	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	32950,00 --	-- --	32950 --	-- --	32950	-- 2636	35586
39	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21889,00 --	-- --	21889 --	-- --	21889	-- 1751	23640
40	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	29943,00 --	-- --	59886 --	-- --	59886	-- 4791	64677
41	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20677,00 --	-- --	41354 --	-- --	41354	-- 3308	44662
42	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	36430,00 --	-- --	36430 --	-- --	36430	-- 2914	39344
43	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	22440,00 --	-- --	22440 --	-- --	22440	-- 1795	24235
44	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6604,00 --	-- --	26416 --	-- --	26416	-- 2113	28529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7845,00	--	15690	--	15690	--	16945
					--	--	--	--		1255	
46	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Стоимость металлической стремянки	т	0,03416	1004968,00	--	34330	--	34330	--	37076
					--	--	--	--		2746	
47	244-202-0106 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	29030,00	--	58060	--	58060	--	62705
					--	--	--	--		4645	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	$м^2$ поверхности	29,7	1185,84	28,64	35219	850	22523	11123	50049
					398,87	3,82	11846	113		3707	
49	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	$м^3$ подстилающего слоя	1,08	13253,46	2521,30	14314	2723	6734	5575	21480
					4497,44	993,88	4857	1073		1591	
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	0,54	29772,19	11,09	16077	6	13328	2579	20148
					5080,45	--	2743	--		1492	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5177916
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5177913
		- оборудование, тенге									

Временные здания и сооружения (0,9 %)	0
Итого	46 601
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)	5224 514
Итого	79 935
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	5304 449
Итого в текущих ценах	106 089
Тендерная скидка к=0,94709229055	5410 538
Налог на добавленную стоимость (12 %)	**5124279,08**
Всего по акту	**614913,49**
	5739192,57

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: ТОО «ТранзитПром»

Эксперт Халиков И.Б.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: ПрК "Актюбгражданпроект"

Главный инженер Шуиншалин Е.У

Цены Актюбинская обл

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.**
(наименование, адрес)

Объект : **Теплосети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №230110/00 от 10.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №4
по локальной смете 6-3
за сентябрь 2023 год

на теплосети

Составлена в ценах на 1.01.2001г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	м^3 грунта	327,1		321,10	321,10	105032	105032	--	18190	133081
			НР - 72%, СП - 8%				--	77,24	--	25265		9859	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м^3 грунта	19		2186,32	--	41540	--	--	29909	77165
			НР - 72%, СП - 8%				2186,32	--	41540	--		5716	
3	3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м во временный резерв**	м^3 грунта	346,1		66,72	66,72	23092	23092	--	4686	30000
			НР - 72%, СП - 8%				--	18,80	--	6507		2222	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м из временного резерва для обратной засыпки	$м^3$ грунта	181,4	66,72	66,72	12103	12103	--	2456	15724
						--	18,80	--	3410		1165	
5	5	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	163,26	46,86	46,86	7650	7650	--	1551	9937
						--	13,20	--	2155		736	
6	6	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	18,14	1129,70	--	20493	--	--	14755	38068
						1129,70	--	20493	--		2820	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	163,26	236,84	115,88	38666	18918	--	20114	63482
			НР - 72%, СП - 8%			120,96	50,15	19748	8187		4702	
8	8	1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$ излишнего грунта	$м^3$ грунта	164,8	271,24	259,63	44700	42787	69	8978	57973
						11,19	64,47	1844	10625		4295	
9	9	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	280,16	69,00	--	19331	--		--	20877
			СП - 8%			--	--	--	--		1546	
10	10	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Работа на отвале	$м^3$ грунта	164,8	33,19	29,47	5470	4857	13	1406	7426
			НР - 72%, СП - 8%			3,64	8,21	600	1353		550	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								453733
			РАЗДЕЛ 2.Канал КЛ120х60-8(26,9м)									
11	11	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	4,5192	12800,31	1457,42	57847	6586	32504	19934	84004
			НР - 94%, СП - 8%			4150,42	542,12	18757	2450		6222	
12	12	1107-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	8,59	15054,33	3778,00	129317	32453	45745	72991	218492
			НР - 118%, СП - 8%			5951,04	1249,94	51119	10737		16185	
13	13	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	5,22	46306,00	--	241717	--	241717	--	261054
			СП - 8%			--	--	--	--		19337	
14	14	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/$м^2$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	3,19	99263,00	--	316649	--	316649	--	341981
			СП - 8%			--	--	--	--		25332	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	15	222-102-010-7 РСНБ РК 2022	Стоимость опорных подушек ОПЗ	$м^3$	0,18	90287,00	--	16252	--	16252	--	17552
16	16	11ЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	8,59	284,00	--	2440	--	--	--	2635
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								925718
			РАЗДЕЛ 3.Гидроизоляция канала КЛ120х60-8									
17	17	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	$м^2$ стяжки	53,262	1140,11 468,00	33,81 19,22	60725 24927	1801 1024	33997	24393 6810	91928
18	18	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм НР - 94%, СП - 8%	$м^2$ стяжки	106,524	170,43 5,79	5,78 3,18	18155 617	616 339	16922	898 1524	20577
19	19	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизолом НР - 105%, СП - 8%	$м^2$ изолируемой поверхности	53,262	2357,78 916,41	113,63 16,56	125580 48810	6052 882	70718	46710 13783	186073
20	20	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Защитный слой из бетона В5.Устройство НР - 94%, СП - 8%	$м^2$ стяжки	53,262	889,70 463,47	32,80 19,22	47387 24685	1747 1024	20955	24167 5724	77278
21	21	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30мм НР - 94%, СП - 8%	$м^2$ стяжки	106,524	109,01 5,58	5,78 3,18	11612 594	616 339	10402	877 999	13488
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								389344
			РАЗДЕЛ 4.Деформационный шов КЛ120х60-8(2шт)									
22	22	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заполнение шва битумной мастикой.Устройство НР - 118%, СП - 8%	м шва	10	212,61 111,16	4,30 1,91	2126 1112	43 19	971	1334 277	3737
23	23	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 95%, СП - 8%	$м^2$ поверхности	6	4312,09 311,77	10,41 2,59	25873 1871	63 16	23939	1754 2210	29837
24	24	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитная кирпичная стенка.Устройство НР - 95%, СП - 8%	$м^3$ кладки	0,1	44269,61 9034,96	3283,91 687,71	4427 903	329 69	3195	904 426	5758
25	25	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитный слой из бетона .Устройство НР - 91%, СП - 8%	$м^3$	0,04	70524,03 25437,20	2761,44 603,14	2821 1017	110 24	1694	948 302	4070

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	26	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4	1185,84	28,64	4743	114	3034	1498	6740
						398,87	3,82	1595	15		499	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								50142
			РАЗДЕЛ 5.Канал КЛс150х90-8(4м)									
27	27	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	0,816	12800,31	1457,42	10445	1189	5869	3599	15168
						4150,42	542,12	3387	442		1124	
28	28	1107-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	$м^3$ сборных конструкций	2,81	14859,33	3582,52	41755	10067	17675	20473	67206
						4987,01	1187,31	14013	3336		4978	
29	29	225-203-0103 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/$м^2$, объемом до 1 $м^3$ ГОСТ 13015-2012	$м^3$	2,78	46306,00	--	128731	--	128731	--	139029
						--	--	--	--		10298	
30	30	222-102-0107 РСНБ РК 2022	Стоимость опорных подушек ОП3	$м^3$	0,03	90287,00	--	2709	--	2709	--	2926
						--	--	--	--		217	
31	31	1107-0107-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,028	1111941,91	9415,03	31134	264	29060	2201	36001
						64654,17	1948,52	1810	55		2667	
32	32	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Стоимость МС-2	т	0,028	518842,00	--	14528	--	14528	--	15690
						--	--	--	--		1162	
33	33	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	2,81	284,00	--	798	--	--	--	862
						--	--	--	--		64	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				230100	11520	198572	26273	276882
			РАЗДЕЛ 6.Гидроизоляция канала КЛс150-90-8									
34	34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	9,36	1140,11	33,81	10671	317	5974	4287	16154
						468,00	19,22	4380	180		1197	
35	35	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до толщины 30мм	$м^2$ стяжки	18,72	170,43	5,78	3190	109	2973	158	3616
						5,79	3,18	108	60		268	
36	36	1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизолом	$м^2$ изолируемой поверхности	9,36	2357,78	113,63	22069	1064	12427	8209	32700
						916,41	16,56	8578	155		2422	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	37	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Защитный слой из бетона В5.Устройство	$м^2$ стяжки	9,36	889,70 463,47	32,80 19,22	8328 4338	307 180	3683	4247 1006	13581
38	38	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 до толщины 30мм	$м^2$ стяжки	18,72	109,01 5,58	5,78 3,18	2041 104	109 60	1828	154 176	2371
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								68422
			РАЗДЕЛ 7.Деформационный шов КЛс150-90-8(2шт)									
39	39	1107-0516-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заполнение шва битумной мастикой.Устройство	м шва	10	212,61 111,16	4,30 1,91	2126 1112	43 19	971	1334 277	3737
40	40	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	6	4312,09 311,77	10,41 2,59	25873 1871	63 16	23939	1754 2210	29837
41	41	1108-0201-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитная кирпичная стенка.Устройство	$м^3$ кладки	0,1	44269,61 9034,96	3283,91 687,71	4427 903	329 69	3195	904 426	5758
42	42	1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Защитный слой из бетона .Устройство	$м^3$	0,06	70524,03 25437,20	2761,44 603,14	4231 1526	165 36	2540	1422 452	6105
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	4	1185,84 398,87	28,64 3,82	4743 1595	114 15	3034	1498 499	6740
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								52177
			РАЗДЕЛ 8.Тепловая камера УТ5 (1шт)									
4	44	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	24	359,26 99,47	46,07 15,90	8622 2387	1106 382	5129	2603 898	12123
5	45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	2,3	25166,35 1807,19	1659,26 346,34	57883 4157	3817 797	49909	4507 4991	67382
6	46	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство из бетона В7,5	$м^3$	1	29378,51 4598,26	2026,03 435,12	29379 4598	2026 435	22755	4580 2717	36676
7	47	1108-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены тепловой камеры из бетонных блоков на растворе М50	$м^3$ кладки	20	13536,32 6065,79	4013,67 840,54	270726 121316	80274 16811	69136	128458 31935	431119

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	48	213-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый	шт.	1439	381,00	--	548259	--	548259	--	592120
						--	--	--	--		43861	
49	49	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щебень для дренажа.Укладка	м^3 основания	0,025	8738,35	2592,54	218	65	122	54	293
						1247,31	1061,40	31	27		22	
50	50	1106-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены приямка из бетона В7,5.Устройство	м^3	0,1	37017,26	3277,65	3702	328	2529	831	4896
						8446,46	688,01	845	69		363	
51	51	1111-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м^2 покрытия	23,75	1332,78	126,40	31654	3002	20253	8911	43810
						353,63	45,50	8399	1081		3245	
52	52	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка и опорных подушек	шт. сборных конструкций	10	937,32	363,97	9373	3640	3277	3798	14224
						245,60	76,22	2456	762		1054	
53	53	1107-0104-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	3379,70	1970,35	6759	3940	117	4162	11795
						1350,94	412,63	2702	825		874	
54	54	222-203-0105 РСНБ РК 2022	Плита опорная ГОСТ 13015-2012 марки ОП 6.4	шт.	4	6078,00	--	24312	--	24312	--	26257
						--	--	--	--		1945	
55	55	222-102-0209 РСНБ РК 2022	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,298	177245,00	--	52819	--	52819	--	57045
						--	--	--	--		4226	
56	56	222-102-0108 РСНБ РК 2022	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м^3	0,246	114631,00	--	28199	--	28199	--	30455
			СП - 8%			--	--	--	--		2256	
57	57	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	0,544	284,00	--	154	--	--	--	166
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
58	58	1109-0302-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Металлические балки.Монтаж	т конструкций	0,8052	42708,18	13657,83	34389	10997	4527	15380	53751
			НР - 69% СП - 8%			23429,55	4252,87	18865	3424		3981	
59	59	1109-0501-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Электродуговая сварка	т	0,8052	18778,27	2354,21	15120	1896	1864	7842	24799
			НР - 69% СП - 8%			14108,38	5,73	11360	5		1837	
60	60	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,7056	486103,00	--	342994	--	342994	--	370434
			СП - 8%			--	--	--	--		27440	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	61	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0996	403078,00 --	-- --	40147 --	-- --	40147	-- 3212	43359
62	62	1107-0102-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты перекрытий площадью до 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	шт. сборных конструкций	16	10230,69 2686,71	1728,44 551,84	163691 42987	27655 8829	93049	61144 17987	242822
63	63	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Стоимость плит перекрытия П15-8,П15 д-8	$м^3$	2,42	99263,00 --	-- --	240216 --	-- --	240216	-- 19217	259433
64	64	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия ПО3	$м^3$	1,44	99263,00 --	-- --	142939 --	-- --	142939	-- 11435	154374
65	65	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	3,86	284,00 --	-- --	1096 --	-- --	--	-- 88	1184
66	66	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02904	587947,45 87921,44	9685,73 1967,62	17074 2553	281 57	14240	3080 1612	21767
67	67	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестница МС-2.Монтаж	т конструкций	0,11568	105120,11 53475,69	35815,29 12025,26	12160 6186	4143 1391	1831	5228 1391	18779
68	68	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы СП - 8%	т	0,11568	1004968,00 --	-- --	116255 --	-- --	116255	-- 9300	125555
69	69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР - 118% СП - 8%	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,28	19744,33 8509,13	10207,23 3790,43	5528 2383	2858 1061	287	4064 767	10359
70	70	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 СП - 8%	шт.	4	6604,00 --	-- --	26416 --	-- --	26416	-- 2113	28529
71	71	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость СП - 8%	тенге	4	284,00 --	-- --	1136 --	-- --	--	-- 91	1227
72	72	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 СП - 8%	шт.	4	7845,00 --	-- --	31380 --	-- --	31380	-- 2510	33890
73	73	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость СП - 8%	тенге	4	284,00 --	-- --	1136 --	-- --	--	-- 91	1227
74	74	1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Люки чугунные. Установка НР - 99% СП - 8%	шт.	4	3264,27 2187,28	631,39 251,92	13057 8749	2526 1008	1782	9659 1817	24534

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	75	244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	36368,00	--	145472	--	145472	--	157110
						--	--	--	--		11638	
76	76	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	26,8	1082,92	158,05	29022	4236	16068	8934	40993
			НР - 30% СП - 8%			325,30	37,06	8718	993		3036	
77	77	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	26,8	1191,17	37,77	31923	1013	23224	7217	42272
			НР - 24% СП - 8%			286,80	5,92	7686	159		3131	
78	78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	68,16	1185,84	28,64	80827	1952	51688	25526	114861
			НР - 33% СП - 8%			398,87	3,82	27187	260		8508	
79	79	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	55,6	93,60	2,28	5204	127	3109	1372	7102
			НР - 37% СП - 8%			35,39	0,36	1968	20		526	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								3106722
			РАЗДЕЛ 9.Дренажный колодец(1шт)									
80	80	1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Дренажный колодец.Устройство	$м^3$ конструкций колодца	1,1	54831,98	15194,01	60315	16714	16811	33161	100954
			НР - 97% СП - 8%			24354,24	6096,97	26790	6707		7478	
81	81	ТТЕХН.ЧАСТЬ	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	1,1	284,00	--	312	--	--	--	337
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
82	82	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7845,00	--	7845	--	7845	--	8473
			СП - 8%			--	--	--	--		628	
83	83	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	6604,00	--	13208	--	13208	--	14265
			СП - 8%			--	--	--	--		1057	
84	84	225-101-0605 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	13976,00	--	13976	--	13976	--	15094
			СП - 8%			--	--	--	--		1118	
85	85	225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	10892,00	--	43568	--	43568	--	47053
			СП - 8%			--	--	--	--		3485	
86	86	225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	14318,00	--	14318	--	14318	--	15463
			СП - 8%			--	--	--	--		1145	
87	87	1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорные подушки.Монтаж	шт. сборных конструкций	4	937,32	363,97	3749	1456	1311	1519	5689
			НР - 118% СП - 8%			245,60	76,22	982	305		421	
88	88	225-205-0104 РСНБ РК 2022	Опорная подушка ОП3	шт.	4	3238,00	--	12952	--	12952	--	13988
			СП - 8%			--	--	--	--		1036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Наименование	Наименование								
90	90	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	тенге	4	284,00	--	1136	--	--	1227
						--	--	--	--	91	
91	91	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону с внутренней и наружной стороны колодца	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	59294
						--	--	--	--	4392	
			НР - 96% СП - 8%	$м^2$ поверхности	28,03	1185,84	28,64	33239	803	21256	47235
92	92	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Бетонное основание.Устройство			398,87	3,82	11180	107	10497	
										3499	
			НР - 94% СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	0,07	29772,19	11,09	2084	1	1727	2612
93	93	1123-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка колодца щебнем.Устройство			5080,45	--	356	--	334	
										193	
			НР - 90% СП - 8%	$м^3$ фильтрующего основания	14	5147,08	132,23	72059	1852	62459	86665
94	94	1111-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	то же глиной			553,40	37,25	7748	522	8186	
										6420	
			НР - 94% СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	1,78	20836,37	4286,84	37089	7631	11780	62085
95	95	211-103-0102 РСНБ РК 2022	Глина природная			9931,74	2258,81	17678	4021	20397	
										4599	
			СП - 8%	$м^3$	0,7832	1928,00	--	1510	--	1510	1631
96	96	1146-0303-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Заделка трубы бетоном.Устройство			--	--	--	--	--	
										121	
			НР - 84% СП - 8%	$м^3$ заделки	0,36	201728,03	1855,03	72622	668	32722	114291
97	97	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку			108978,05	821,43	39232	296	33203	
										8466	
			НР - 94% СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	0,4	12800,31	1457,42	5120	583	2877	7435
98	98	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Бетонная отмостка.Устройство			4150,42	542,12	1660	217	1764	
										551	
			НР - 94% СП - 8%	$м^3$ подстилающего слоя	0,85	29772,19	11,09	25306	9	20979	31715
99	99	1123-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка			5080,45	--	4318	--	4059	
										2349	
			НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,005	829507,22	5227,76	4148	26	952	7880
100	100	241-701-0202 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ			633923,22	2191,58	3170	11	3149	
										584	
			СП - 8%	м	5,04	2187,00	--	11022	--	11022	11904
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге		--	--	--	--	--	
										882	
											655290

РАЗДЕЛ 10.Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	101	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Антисептированная доска.Установка ПР - 93% СП - 8%	$м^3$ древесины в конструкции	0,0058	196456,51 34740,23	1611,49 687,71	1139 201	9 4	929	185 106	1430
102	102	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка ПР - 93% СП - 8%	т фасонных частей	0,04296	1880798,90 713978,53	692387,24 214495,58	80799 30673	29745 9215	20381	39488 9623	129910
103	103	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подпорные стенки из бетона В15.Устройство ПР - 91% СП - 8%	$м^3$	0,18	26725,90 1551,52	1790,80 388,94	4811 279	322 70	4210	318 410	5539
104	104	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Венттруба диаметром 80мм.Установка ПР - 98% СП - 8%	м трубопровода	2	5636,07 1336,00	115,70 32,76	11272 2672	232 66	8368	2683 1116	15071
105	105	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 ПР - 98% СП - 8%	$м^2$ окрашиваемой поверхности	0,28	1180,14 1035,09	1,47 0,69	330 290	-- --	40	232 45	607
106	106	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя ПР - 93% СП - 8%	$м^2$ поверхности	1,12	4137,55 649,31	10,91 2,59	4634 727	12 3	3895	679 425	5738
107	107	1108-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 ПР - 93% СП - 8%	$м^2$ поверхности	1,12	1813,25 168,00	5,83 1,55	2031 188	7 2	1836	177 177	2384
108	108	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм ПР - 98% СП - 8%	сальник	2	3974,00 2989,98	-- --	7948 5980	-- --	1968	5860 1105	14913
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				112964 41010	30327 9360	41627 --	49622 13007	175592

РАЗДЕЛ 11.Конструкция крепления неподвижных опор для труб 200 (1шт)

09	109	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ПР - 93% СП - 8%	$м^3$ основания	0,18	8738,35 1247,31	2592,54 1061,40	1573 225	467 191	881	386 157	2116
10	110	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство ПР - 91% СП - 8%	$м^3$	0,16	28831,21 1807,19	1659,26 346,34	4613 289	265 55	4059	314 394	5321
11	111	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Железобетонная опора из бетона В25,F100,W6.Устройство ПР - 91% СП - 8%	$м^3$	1,2	37689,77 6361,13	873,35 330,60	45228 7633	1048 397	36547	7307 4203	56738

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	112	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	376202,00 --	-- --	3612 --	-- --	3612	-- 289	3901
113	113	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0216	329247,00 --	-- --	7112 --	-- --	7112	-- 569	7681
114	114	261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1248	331233,00 --	-- --	41338 --	-- --	41338	-- 3307	44645
115	115	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	3,808	1185,84 398,87	28,64 3,82	4516 1519	110 15	2887	1426 475	6417
116	116	1109-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Швеллер №10.Укладка	т конструкций	0,0275	49830,90 18148,06	31627,02 14568,26	1370 499	870 401	1	621 159	2150
117	117	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,0275	494640,00 --	-- --	13603 --	-- --	13603	-- 1088	14691
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								143660

ОТДЕЛ 1.Подземная прокладка в ж.б канале КЛ 120х60-8

РАЗДЕЛ 12.Трубопроводы и арматура

18	118	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Песчанная подсыпка и засыпка трубопроводов	$м^3$ основания	90,9	8800,81 1496,77	251,94 66,86	799994 136056	22902 6078	641036	140712 75256	1015962
19	119	1124-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	0,02	3677557,72 1858868,16	1705624,96 423103,06	73551 37177	34112 8462	2262	45183 9499	128233
20	120	241-402-0122 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 325х7,0 мм	м	20	82071,00 --	-- --	1641420 --	-- --	1641420	-- 131314	1772734
1	121	1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	0,081	2797171,89 1476338,85	1251847,18 303986,28	226571 119583	101400 24623	5588	142764 29547	398882
2	122	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальной электросварной трубы диаметром 426х7,0мм.Укладка	км трубопровода	0,02	46707343,49 1387340,16	1291374,97 441064,89	934147 27747	25827 8821	880573	36202 77628	1047977

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	123	1122-1401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Протаскивания в футляр труба стальная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке диаметром 219 мм	м трубы, уложенной в футляре	20	2142,94	13,37	42859	267	8283	34046	83057
						1715,46	4,01	34309	80		6152	
124	124	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	101	39886,00	--	4028486	--	4028486	--	4350765
			СП - 8%			--	--	--	--		322279	
125	125	1122-0601-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,02	5720276,27	800501,25	114406	16010	88426	14198	138893
			НР - 99% СП - 8%			498485,46	218608,71	9970	4372		10288	
126	126	1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	2558345,51	1127935,61	10233	4512	211	6514	18087
			НР - 99% СП - 8%			1377504,45	267418,05	5510	1070		1340	
127	127	241-402-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	4	23398,00	--	93592	--	93592	--	101079
			СП - 8%			--	--	--	--		7487	
128	128	1312-1001-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 159 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	33341,05	410,75	66682	822	1449	39291	114451
			НР - 61% СП - 8%			32205,60	--	64411	--		8478	
129	129	1312-1001-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод условным давлением 2,5 МПа, диаметр наружный врезаемой трубы 219 мм. Врезка в действующие магистрали	врезка	2	47637,29	671,04	95275	1342	2260	55920	163291
			НР - 61% СП - 8%			45836,28	--	91673	--		12096	
130	130	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка	шт.	5	32429,35	9310,68	162147	46553	3763	124452	309527
			НР - 99% СП - 8%			22366,22	2775,69	111831	13878		22928	
131	131	241-402-0116 РСНБ РК 2022	Доборный элемент СТ 159х4,5 -1ППУ-ПЭ длина 1м(2шт)	м	2	23398,00	--	46796	--	46796	--	50540
			СП - 8%			--	--	--	--		3744	
132	132	241-405-0109 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм укороченный	шт.	3	69570,00	--	208710	--	208710	--	225407
			СП - 8%			--	--	--	--		16697	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	133	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	59065,82 36490,70	20825,63 6217,71	118132 72981	41651 12435	3500	84563 16216	218910
134	134	241-402-0122 РСНБ РК 2022	Доборный элемент СТ 325х7,0 -1ППУ-ПЭ длина 2м(2шт)	м	4	82071,00 --	-- --	328284 --	-- --	328284	-- 26263	354547
135	135	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	5	42600,43 28408,12	12876,35 3718,24	213002 142041	64382 18591	6579	159026 29762	401790
136	136	241-402-0119 РСНБ РК 2022	Доборный элемент СТ 219х6,0 -1ППУ-ПЭ длина 1м(2шт)	м	2	39886,00 --	-- --	79772 --	-- --	79772	-- 6382	86154
137	137	241-405-0110 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм укороченный	шт.	3	100691,00 --	-- --	302073 --	-- --	302073	-- 24166	326239
138	138	1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	20858,74 10409,75	9982,01 2598,39	41717 20820	19964 5197	933	25756 5398	72871
139	139	242-103-0304 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	2	173642,00 --	-- --	347284 --	-- --	347284	-- 27783	375067
140	140	1124-0106-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка	комплект	2	30114,36 14816,20	14706,46 3916,70	60229 29632	29413 7833	1184	37091 7786	105106
141	141	242-103-0305 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	273080,00 --	-- --	546160 --	-- --	546160	-- 43693	589853
142	142	1124-0106-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 300 мм. Установка	комплект	2	53415,28 27085,55	25069,04 6435,96	106831 54171	50138 12872	2522	66373 13856	187060

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	143	519-103-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	2	554980,00	--	1109960	--		--	1109960
						--	--	--	--	1109960	--	
144	144	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР - 99% и СП - 8%	комплект	2	12214,40	6453,25	24429	12907	567	14456	41996
						5477,72	1823,25	10955	3647		3111	
145	145	242-103-0302 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 80 СП - 8%	шт.	2	60535,00	--	121070	--	121070	--	130756
						--	--	--	--		9686	
146	146	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР - 99% и СП - 8%	комплект	2	7642,33	4015,98	15285	8032	386	9068	26301
						3433,50	1146,35	6867	2293		1948	
147	147	242-103-0301 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	39658,00	--	79316	--	79316	--	85661
						--	--	--	--		6345	
148	148	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 89х3,5 мм.Прокладка дренаж НР - 99% и СП - 8%	км трубопровода	0,005	4159251,40	156598,50	20796	783	17184	3095	25802
						565833,60	59378,97	2829	297		1911	
149	149	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из стальных электросварных труб диаметром 108х4 мм.Прокладка дренаж НР - 99% и СП - 8%	км трубопровода	0,01	5468467,40	156598,50	54685	1566	47461	6190	65745
						565833,60	59378,97	5658	594		4870	
150	150	1122-0601-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции температуроустойчивым изолом НР - 99% и СП - 8%	км трубопровода	0,015	1464204,93	43445,29	21963	652	16842	4428	28502
						297909,57	248,34	4469	4		2111	
151	151	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР - 118% и СП - 8%	шт. сборных конструкций	2	3467,40	1680,58	6935	3361	2243	2425	10109
						665,69	361,99	1331	724		749	
152	152	221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 СП - 8%	$м^3$	0,586	32752,00	--	19193	--	19193	--	20728
						--	--	--	--		1535	
153	153	1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР - 99% и СП - 8%	фланец	4	2346,91	169,21	9388	676	492	8213	19009
						2054,94	19,10	8220	76		1408	
154	154	241-116-0412 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	4	12803,00	--	51212	--	51212	--	55309

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		4097	
155	155	1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	8	1539,98	89,11	12320	713	647	10850	25024
						1369,96	--	10960	--		1854	
156	156	241-116-0410 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	7499,00	--	59992	--	59992	--	64791
						--	--	--	--		4799	
157	157	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	4	13300,98	6848,81	53204	27395	1596	31526	91508
						6053,27	1907,86	24213	7631		6778	
158	158	242-103-0303 РСНБ РК 2022	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	82856,00	--	331424	--	331424	--	357938
						--	--	--	--		26514	
159	159	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	7642,33	4015,98	15285	8032	386	9068	26301
						3433,50	1146,35	6867	2293		1948	
160	160	242-302-0402 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	32283,00	--	32283	--	32283	--	34866
						--	--	--	--		2583	
161	161	242-302-0403 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	34139,00	--	34139	--	34139	--	36870
						--	--	--	--		2731	
162	162	1122-1201-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	4	3702,55	275,65	14810	1102	648	13005	30041
						3265,08	19,10	13060	76		2225	
163	163	241-116-0313 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	4	12708,00	--	50832	--	50832	--	54899
						--	--	--	--		4067	
164	164	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	803,11	44,56	6425	356	224	5787	13189
						730,65	--	5845	--		977	
165	165	241-116-0303 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	2	887,00	--	1774	--	1774	--	1916
						--	--	--	--		142	
166	166	241-116-0304 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	1035,00	--	2070	--	2070	--	2236
						--	--	--	--		166	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	167	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	2504,00	--	10016	--	10016	--	10817
			СП - 8%			--	--	--	--		801	
168	168	1122-1201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	8	1178,51	66,83	9428	535	491	8318	19166
			НР - 9% СП - 8%			1050,30	--	8402	--		1420	
169	169	241-116-0309 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	8	3935,00	--	31480	--	31480	--	33998
			СП - 8%			--	--	--	--		2518	
170	170	241-227-0201 РСНБ РК 2022	Гильза под термометр	шт.	4	52,00	--	208	--	208	--	225
			СП - 8%			--	--	--	--		17	
171	171	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцер под манометр	шт.	4	755,00	--	3020	--	3020	--	3262
			СП - 8%			--	--	--	--		242	
172	172	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	663,68	--	1327	--	209	1095	2616
			НР - 9% СП - 8%			558,89	--	1118	--		194	
173	173	245-713-0101 РСНБ РК 2022	Стоимость термометра	шт.	2	4432,00	--	8864	--	8864	--	9573
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
174	174	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	3314,92	--	6630	--	5779	834	8061
			НР - 9% СП - 8%			425,42	--	851	--		597	
175	175	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие Д=219х6,0	т	0,02968	976733,00	--	28989	--	28989	--	31308
			СП - 8%			--	--	--	--		2319	
176	176	241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип I ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х24-1	шт.	2	115963,00	--	231926	--	231926	--	250480
			СП - 8%			--	--	--	--		18554	
177	177	1125-0128-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования	стык	2	11484,71	10013,42	22969	20027	--	7993	33439
			НР - 91% СП - 8%			1471,29	2920,55	2943	5841		2477	
178	178	241-112-0214 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	4	7297,00	--	29188	--	29188	--	31523
			СП - 8%			--	--	--	--		2335	
179	179	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка ползунковых опор	т конструкций	0,198	149873,09	9398,28	29675	1861	2224	17740	51208
			НР - 69% СП - 8%			129243,07	605,89	25590	120		3793	
180	180	222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опора ползунковая	т	0,198	976733,00	--	193393	--	193393	--	208864
			СП - 8%			--	--	--	--		15471	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге								15690479

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования	Тенге				1109960				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**								**21988161**
			Стоимость оборудования	Тенге				1109960				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21988157**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- оборудование, тенге					1109 960				
			Временные здания и сооружения (0,9 %)					187 904				
			Итого					22176 061				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)					322 311				
			Итого					22498 372				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					427 768				
			Итого в текущих ценах					22926 140				
			Тендерная скидка к=0,94709229055					**21713170,78**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**2605580,49**				
			Всего по акту					**24318751,28**				

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор **Нурымбет Н.Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО «ТранзитПром»

Эксперт **Халиков И.Б.**

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Кусмухамбетов Ж.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Главный инженер **Шуиншалин Е.У.**

Цены Актюбинская обл

региона

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Кирпичный 9-этажный 5 секционный жилой дом №16 в микрорайоне №3 жилого массива "Нур-Актобе". Инженерные сети.
(наименование, адрес)

Объект : Наружное газоснабжение
(наименование)

Договор подряда (контракт) №230110/00 от 10.08.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №5
по локальной смете 6-4
за сентябрь 2023 год

на наружное газоснабжение

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ОТДЕЛ 1. Газопровод низкого давления к жилому дому по ГП №16										
			РАЗДЕЛ 1.Строительные работы										
1	1	1101-0101-0367 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	393,82		321,10	321,10	126456	126456	--	21900	160226
			НР - 72% СП - 8%				--	77,24	--	30419		11870	
2	2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	12,18		2186,32	--	26629	--	--	19173	49466
			НР - 72% СП - 8%				2186,32	--	26629	--		3664	
3	3	1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	304,5		46,86	46,86	14269	14268	--	2893	18535
			НР - 72% СП - 8%				--	13,20	--	4019		1373	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	101,5	1129,70 1129,70	-- --	114665 114665	-- --	--	82558 15778	213001
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	304,5	236,84 120,96	115,88 50,15	72118 36832	35286 15271	--	37514 8770	118402
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	$м^3$ основания	23,5	8800,81 1496,77	251,94 66,86	206819 35174	5920 1571	165725	36378 19456	262652
7	7	1122-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 280х16,6 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0295	2608562,93 1272077,76	1242495,43 451508,62	76953 37526	36654 13320	2773	50337 10183	137474
8	8	1122-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 225х13,4 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,085	2278014,51 1140049,92	1043974,85 385305,68	193631 96904	88738 32751	7989	128359 25759	347749
9	9	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Прокладка полиэтиленовых трубопроводов, диаметр 140х8,3 мм с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0975	1571940,73 926290,56	566243,13 221059,66	153264 90313	55208 21553	7743	110748 21121	285133
10	10	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 400х23,7 мм.Прокладка	км трубопровода	0,004	2807443,49 1387340,16	1291374,97 441064,89	11230 5549	5165 1764	516	7240 1478	19948
11	11	261-301-1580 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 400х23,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр СП - 8%	м	4,016	28034,00 --	-- --	112585 --	-- --	112585	-- 9007	121592
12	12	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 315х18,7 мм.Прокладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,008	2121384,54 1056222,72	949773,80 326326,00	16971 8450	7599 2611	922	10950 2234	30154
13	13	261-301-1578 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 315х18,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр СП - 8%	м	8,032	17413,00 --	-- --	139861 --	-- --	139861	-- 11189	151050
14	14	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из полиэтиленовой трубы диаметром 200х11,9 мм.Прокладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,0115	1604015,68 787975,68	713063,06 242289,33	18446 9062	8200 2786	1184	11730 2414	32590
15	15	261-301-1574 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 200х11,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 футляр СП - 8%	м	11,546	7053,00 --	-- --	81434 --	-- --	81434	-- 6515	87949
16	16	1122-1401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 280х16,6 мм.Протаскивание в футляр НР - 99%, СП - 8%	м трубы, уложенной в футляре	4	2508,42 1732,65	18,48 5,73	10034 6931	74 23	3029	6884 1353	18271
17	17	1122-1401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 225х13,4 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2365,78	17,20	18926	137	4928	13763	35305

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	18	1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы полиэтиленовые диаметром 140х8,3 мм.Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	11,5	1732,65 2049,01	5,16 12,51	13861 23564	41 144	3714	2615 19550	46563
19	19	261-301-1577 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 280х16,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	33,634	1713,55 13790,00	3,63 --	19706 463813	42 --	463813	3449 --	500918
20	20	261-301-1575 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 225х13,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	93,372	-- 8948,00	-- --	-- 835493	-- --	835493	37105 --	902332
21	21	261-301-1571 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 140х8,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	109,436	-- 3443,00	-- --	-- 376788	-- --	376788	66839 --	406931
22	22	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Футляр из стальных труб диаметром 219х6мм .Прокладка	км трубопровода	0,0008	-- 1604015,68	-- 713063,06	-- 1283	-- 571	82	30143 816	2267
23	23	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм футляр	м	0,8032	787975,68 15384,00	242289,33 --	630 12356	194 --	12356	168 --	13345
24	24	1122-0601-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции футляра диаметром 219х6мм НР - 98%, СП - 8%	км трубопровода	0,0008	-- 4052287,02	-- 322929,79	-- 3242	-- 259	2571	989 455	3992
25	25	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	1	514402,86 5215,21	59606,49 380,40	412 5215	48 380	516	296 4311	10288
26	26	242-209-2404 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100 СП - 8%	шт.	1	4318,86 179849,00	80,03 --	4319 179849	80 --	179849	762 --	194237
27	27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%, СП - 8%	шт.	5	-- 2908,73	-- 163,24	-- 14544	-- 817	1518	14388 12142	28821
28	28	242-209-2401 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый, полнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50 СП - 8%	шт.	5	2441,82 61588,00	36,14 --	12209 307940	181 --	307940	2135 --	332575
						-- -- -- --

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	29	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении									
				шт.	1	5482,62	1802,53	5483	1802	--	4797	11102
						3680,09	1165,48	3680	1165		822	
30	30	241-208-0415 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 280 мм									
				шт.	1	29746,00	--	29746	--	29746	--	32126
			СП - 8%			--	--	--	--		2380	
31	31	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм									
				шт.	1	2679,00	--	2679	--	2679	--	2893
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
32	32	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении									
				шт.	1	2498,12	371,23	2498	371	--	2109	4976
			НР - 99%, СП - 8%			2126,89	3,44	2127	3		369	
33	33	241-211-0611 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 140 мм									
				шт.	1	3853,00	--	3853	--	3853	--	4161
			СП - 8%			--	--	--	--		308	
34	34	1ПРАЙСЛИСТ	Переходник ПЭ-ВП/сталь диаметром 140/133мм									
				шт	1	15130,36	--	15130	--	15130	--	16340
			СП - 8%			--	--	--	--		1210	
35	35	1124-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Врезка Д=280х16,6мм в Д=280х16,6мм									
				врезка	1	78112,79	11459,09	78113	11459	28356	37915	125311
			НР - 99%, СП - 8%			38298,33	--	38298	--		9282	
36	36	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Прокладка алюминиевого провода									
				м кабеля	235,5	455,09	193,99	107174	45685	13341	46149	165587
			НР - 72%, СП - 8%			204,45	67,72	48148	15948		12265	
37	37	243-141-0104 РСНБ РК 2022	Стоимость алюминиевого провода сечением 4мм2	км	0,2355	42926,00	--	10109	--	10109	--	10918
			СП - 8%			--	--	--	--		809	
38	38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка опознавательной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
				км кабеля	0,259	34721,92	22331,84	8993	5784	--	2920	12866
			НР - 61%, СП - 8%			12390,08	6092,83	3209	1578		953	
39	39	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м									
				м	259	17,00	--	4403	--	4403	--	4755
			СП - 8%			--	--	--	--		352	
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Бетонная отмостка из бетона В7,5. Устройство									
				$м^3$	0,05	26085,37	1659,26	1304	83	1131	98	1514
			НР - 91%, СП - 8%			1807,19	346,34	90	17		112	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	41	1339-0201-0514 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 299 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	2425,46	71,28	4851	143	414	2619	8068
						2147,04	--	4294	--		598	
42	42	1339-0201-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	1908,06	47,52	3816	95	286	2096	6384
			ПР - 90%, СП - 8%			1717,63	--	3435	--		473	
43	43	1339-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 108 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	10	222,16	--	2222	--	--	1355	3863
			ПР - 90%, СП - 8%			222,16	--	2222	--		286	
44	44	1339-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	1	222,16	--	222	--	--	136	386
			ПР - 90%, СП - 8%			222,16	--	222	--		29	
45	45	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5482,62	1802,53	5483	1802	--	4797	11102
			ПР - 90%, СП - 8%			3680,09	1165,48	3680	1165		822	
46	46	241-209-1159 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х160х280 мм	шт.	1	21697,00	--	21697	--	21697	--	23433
			СП - 8%			--	--	--	--		1736	
47	47	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3554,45	520,58	3554	521	--	3014	7094
			ПР - 99%, СП - 8%			3033,87	10,70	3034	11		525	
48	48	241-209-1137 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый сварной переходной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х140х225 мм	шт.	1	16024,00	--	16024	--	16024	--	17306
			СП - 8%			--	--	--	--		1282	
49	49	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2	10270,17	3230,51	20540	6461	3939	12260	35424
			ПР - 99%, СП - 8%			5070,01	1121,74	10140	2243		2624	
50	50	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63х3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2	727,00	--	1454	--	1454	--	1570
			СП - 8%			--	--	--	--		116	
51	51	ТПРАЙСЛИСТ	Патрубок-накладка диаметром 200/63мм	шт	2	5428,57	--	10857	--	10857	--	11726
			СП - 8%			--	--	--	--		869	
52	52	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	849,00	--	1698	--	1698	--	1834
			СП - 8%			--	--	--	--		136	
53	53	241-213-0104 РСНБ РК 2022	Пробка заглушка диаметром 63 мм	шт.	2	524,00	--	1048	--	1048	--	1132

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		84	
54	54	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ковер.Установка	шт.	2	9733,17	3230,51	19466	6461	2865	12260	34264
						5070,01	1121,74	10140	2243		2538	
55	55	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опорная подушка под ковер В7,5.Устройство	$м^3$	0,168	26085,37	1659,26	4382	279	3799	329	5088
			НР - 98%, СП - 8%			1807,19	346,34	304	58		377	
56	56	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Засыпка ковера песком	$м^3$ основания	1,02	8800,81	251,94	8977	257	7193	1579	11400
			НР - 98%, СП - 8%			1496,77	66,86	1527	68		844	
57	57	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 114х4мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	53	6389,60	115,70	338649	6132	261709	71093	442522
			НР - 98%, СП - 8%			1336,00	32,76	70808	1736		32779	
58	58	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 108х4мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	107	6205,60	115,70	663999	12380	508667	143528	872129
			НР - 98%, СП - 8%			1336,00	32,76	142952	3505		64602	
59	59	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 89х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	49	4374,60	115,70	214355	5669	143222	65728	302489
			НР - 98%, СП - 8%			1336,00	32,76	65464	1605		22407	
60	60	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 76х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	17	3758,38	79,91	63892	1359	41983	20523	91168
			НР - 98%, СП - 8%			1208,84	23,03	20550	392		6753	
61	61	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы газоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 57х3мм.Прокладка по фасаду дома	м трубопровода	15	2915,05	65,58	43726	984	27456	15270	63715
			НР - 98%, СП - 8%			1019,05	19,70	15286	296		4720	
62	62	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	241	751,19	--	181037	--	4249	173252	382634
			НР - 98%, СП - 8%			733,56	--	176788	--		28344	
63	63	1116-0401-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Футляр из стальной электросваркой трубы Д=114х4,0мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	6389,60	115,70	2556	46	1976	537	3340
			НР - 98%, СП - 8%			1336,00	32,76	534	13		247	
64	64	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Футляр из стальной электросваркой трубы Д=159х5,0мм. прокладка	м трубопровода	0,4	10808,47	157,34	4323	62	3521	742	5470
			НР - 98%, СП - 8%			1850,94	41,10	740	16		405	
65	65	1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Футляр из стальной электросваркой трубы Д=219х6,0мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	17507,05	198,42	21008	238	17225	3525	26495
			НР - 98%, СП - 8%			2954,39	42,65	3545	51		1963	
66	66	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод 90" диаметром 50мм	шт.	15	600,00	--	9000	--	9000	--	9720
			СП - 8%			--	--	--	--		720	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	67	261-301-0826 РСНБ РК 2022	Отвод 45" диаметром 70мм	шт.	4	5620,00	--	22480	--	22480	--	24278
						--	--	--	--		1798	
68	68	241-112-0130 РСНБ РК 2022	Отвод 90" диаметром 70мм	шт.	3	807,00	--	2421	--	2421	--	2615
						--	--	--	--		194	
69	69	261-301-0829 РСНБ РК 2022	Отвод 45" диаметром 80мм	шт.	4	8118,00	--	32472	--	32472	--	35070
						--	--	--	--		2598	
70	70	241-112-0138 РСНБ РК 2022	Отвод 90" диаметром 80мм	шт.	15	982,00	--	14730	--	14730	--	15908
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
71	71	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переход диаметром 133х4мм на 114х4мм	шт	1	2659,00	--	2659	--	2659	--	2872
						--	--	--	--		213	
72	72	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход диаметром 89х3мм на 108х4мм	шт	1	1079,00	--	1079	--	1079	--	1165
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
73	73	241-114-0119 РСНБ РК 2022	Переход диаметром 76х3мм на 89х3мм	шт	1	799,00	--	799	--	799	--	863
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
74	74	1122-0801-0214 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 280 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	5482,62	1802,53	5483	1802	--	4797	11102
						3680,09	1165,48	3680	1165		822	
75	75	241-210-0243 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 280х225 мм	шт.	1	14490,00	--	14490	--	14490	--	15649
			СП - 8%			--	--	--	--		1159	
76	76	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3554,45	520,58	3554	521	--	3014	7094
			НР - 99%, СП - 8%			3033,87	10,70	3034	11		525	
77	77	241-210-0233 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 225х140 мм	шт.	1	7661,00	--	7661	--	7661	--	8274
			СП - 8%			--	--	--	--		613	
78	78	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2801,83	390,81	2802	391	--	2392	5609
			НР - 99%, СП - 8%			2411,02	4,78	2411	5		415	
79	79	241-210-0221 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 160х125 мм	шт.	1	2987,00	--	2987	--	2987	--	3226
			СП - 8%			--	--	--	--		239	
80	80	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Крепление газопровода к стене.Установка	т стальных элементов	0,09475	1138227,45	9685,73	107847	917	98599	10050	127329
			НР - 118%, СП - 8%			87921,44	1967,62	8331	186		9432	
81	81	241-117-0410 РСНБ РК 2022	Заглушка диаметром 70мм	шт.	1	709,00	--	709	--	709	--	766
			СП - 8%			--	--	--	--		57	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	82	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3554,45	520,58	3554	521	--	3014	7094
						3033,87	10,70	3034	11		525	
83	83	241-208-1512 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 155° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 225 мм	шт.	1	14497,00	--	14497	--	14497	--	15657
						--	--	--	--		1160	
84	84	1122-0801-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 140 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2498,12	371,23	4996	743	--	4218	9951
			НР - 42% СП - 8%			2126,89	3,44	4254	7		737	
85	85	241-208-1508 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 140 мм	шт.	2	5677,00	--	11354	--	11354	--	12262
			СП - 8%			--	--	--	--		908	
86	86	261-301-0840 РСНБ РК 2022	Отвод 45" диаметром 100мм	шт.	12	13114,00	--	157368	--	157368	--	169957
						--	--	--	--		12589	
87	87	241-112-0147 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм	шт.	50	2679,00	--	133950	--	133950	--	144666
			СП - 8%			--	--	--	--		10716	
88	88	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	$м^2$	149,68	93,60	2,28	14010	341	8372	3693	19119
			НР - 60% СП - 8%			35,39	0,36	5297	54		1416	
89	89	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза	$м^2$	149,68	157,37	4,07	23555	609	18968	2801	28465
			НР - 60% СП - 8%			26,58	0,54	3978	81		2109	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								7973062
			РАЗДЕЛ 2.Опозновательный знак(3шт)									
90	90	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундамент под опоры из бетона В15.Устройство	$м^3$	0,162	36864,21	2623,24	5972	425	4404	1122	7662
			НР - 91% СП - 8%			7053,84	557,98	1143	90		568	
91	91	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опозновательный знак.Установка	шт.	3	5511,38	191,31	16534	574	605	16843	36047
			НР - 108% СП - 8%			5118,43	79,89	15355	240		2670	
92	92	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	6,3	2123,00	--	13375	--	13375	--	14445
			СП - 8%			--	--	--	--		1070	
93	93	214-101-0102 РСНБ РК 2022	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00222	409406,00	--	909	--	909	--	982
			СП - 8%			--	--	--	--		73	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	94	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный									
				т	0,000666	813201,00	--	542	--	542	--	585
						--	--	--	--		43	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								59721
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8032784**
			- оборудование, тенге					0				
			Временные здания и сооружения (0,9 %)					72 295				
			Итого					8105 079				
			Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,53 %)					124 008				
			Итого					8229 087				
			Непредвиденные работы и затраты (2 %)					164 582				
			Итого в текущих ценах					8393 669				
			Тендерная скидка к=0,94709229055					**7949578,73**				
			Налог на добавленную стоимость (12 %)					**953949,45**				
			Всего по акту					**8903528,17**				

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор Нурымбет Н.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор:
ТОО «ТранзитПром»

Эксперт Халиков И.Б.

Государственное учреждение "Отдел строительства города Актобе"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Кусмухамбетов Ж.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ПрК "Актюбгражданпроект"

Главный инженер Шуиншалин Е.У.