Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимат. Северо-Казахстанской области"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1

Стройка: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Объект: Реконструкция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 8
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№100	12-09-2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173	1 235 138 427,77	28 154 471,45							3 378 536,57	31 533 008,02
Удержание аванса 30%		8 446 341,44							1 013 560,97	9 459 902,41
5 % на сдачу объекта		1 407 723,57							168 926,83	1 576 650,40
ИТОГО К ОПЛАТЕ		18 300 406,44							2 196 048,77	20 496 455,21

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства, Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____ Галеев К.Т.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____ Зацепа Л.В
аттестат № KZ14VJE0058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор_____ Букенов Ж.Б.

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети электроснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 27

приемки выполненных работ за сентябрь от 22.09.2023 года

(Локальная смета 04-01-02)

Электроосвещение наружное. ЭН

Основание: РП - 2022. ЭН. СО

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Демонтажные работы													
1	1	1133-0109-0119	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Демонтаж НР=80%	т	10,482	76 335,21	45 594,23	800 146	477 919	11 698	351 627	1 243 915	Казахстан
						29 624,99	12 307,26	310 529	129 005	-	92 142		

2	2	1308-0305-0608	Прожектор с лампой мощностью 2175 Вт. Демонтаж НР=72%	шт.	36	5 161,08	2 894,88	185 799	104 216	-	93 682	301 839	Казахстан
						2 266,20	1 348,09	81 583	48 531	-	22 358		
3	3	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	300	132,67	0,27	39 801	81	-	28 633	73 909	Казахстан
						132,40	0,16	39 720	48	-	5 475		
4	4	1127-0901-0108	Ограждения металлические. Демонтаж НР=108%	м	10	555,67	36,58	5 557	366	-	5 784	12 248	Казахстан
						519,09	16,50	5 191	165	-	907		
5	6	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	11,25	170,00	-	1 913	-	-	-	2 065	Казахстан
						-	-	-	-	-	153		
6	7	412-102-0112	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 12 км	1 т·км	258,75	55,00	-	14 231	-	-	-	15 370	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 139		

Итого	**1 649 346**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	437 023
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	582 582
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	177 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 698
- накладные расходы, тенге	479 726
в т.ч. зарплата, тенге	43 175
перевозка грузов, тенге	16 144
- сметная прибыль (8 %), тенге	122 174
Всего	**1 649 346**

Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	17 153
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	56 494
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**34 460**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 757 453**
Договорной коэфицент К=0,95	**1 669 580,35**
НДС (12%)	200349,64
Итого	**1 869 929,99**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____Зачепа Л.В.
аттестат № KZ14VJE00058389
/ приказ №289 от 28.11.2022г/

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____Рысбаев А.Т

SANA-2015 22.2.1 от 24.06.20

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бекейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Наружные водопроводные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 28

приемки выполненных работ за сентябрь от 22.09.2023 года

по Корректирующей смете № 5

по Локальной смете 06-01-01 (Наружные водопроводные сети)

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Длбавить													
1	1	1127-0602-1502	Покрытия грунтовые. Укладка геосетки НР=108%	м2 покрытия	1072	6,68	0,62	7 161	665	568	4 423	12 510	Казахстан
						5,53	0,20	5 928	214	-	927		
1	2	217-202-0301	Геосетка полипропиленовая двуосноориентированная разрывная нагрузка 20 кН/м	1 м2	1402,24	1 029,00	-	1 442 906	-	1 442 906	-	1 558 339	Казахстан
						-	-	-	-	-	115 432,50		

Итого **1 570 849**

- затраты рабочих строителей, тенге	5 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	214
- материалы, изделия и конструкции	1 443 474
- накладные расходы, тенге	4 423
в т.ч. зарплата, тенге	398
- сметная прибыль (8 %), тенге	116 359
Всего	**1 570 849**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	16 337
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	53 806
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**32 820**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**1 673 811**
Договорной коэфицент К=0,95	**1 590 122,60**
НДС (12%)	190814,71
Итого	**1 780 937,31**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____ Зайрла П.В.
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г./

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____ Рыспаев А.Т

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 29

приемки выполненных работ за сентябрь от 22.09.2023 года

(Локальная смета 07-01-01)

Благоустройство территории

Основание: РП - 2022 - ГП

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Покрытие территории													
2.1 Футбольное поле (искусственная трава) (тип 1)													
1	14	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-60 мм (без учета материала и работ по подготовке основания) НР=94%	м2	4820	1 649,00	492,00	7 948 180	2 371 440	-	5 944 410	15 003 997	Казахстан
						1 157,00	155,00	5 576 740	747 100	-	1 111 407		

2	16	297-001-0002 (ПЛ)	Разметка белого цвета, компании Italgreen, Италия	1 м2	48,6869	11 044,64	-	537 729	-	537 729	-	580 747	Казахстан
						-	-	-	-	-	43 018		
3	17	297-001-0003 (ПЛ)	Клей двухкомпонентный Stauf (Германия),с отвердителем, для склейки покрытия	1 кг	852,0254	3 696,43	-	3 149 451	-	3 149 451	-	3 401 407	Казахстан
						-	-	-	-	-	251 956		
4	18	297-001-0004 (ПЛ)	Шовная лента, шириной 30 см	1 м	1825,7576	513,39	-	937 331	-	937 331	-	1 012 317	Казахстан
						-	-	-	-	-	74 986		
2.2 Проезд (асфальтобетон) (тип II)													
5	28	1127-0602-0302	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство НР=108%	м2 покрытия	725,7	2 486,36	257,56	1 804 351	186 911	1 592 817	54 589	2 007 655	Казахстан
						33,93	35,72	24 623	25 922	-	148 715		
6	30	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 /БР 100.30.15/ Коб =-0,043	1 м3	-9,159	41 747,00	-	-382 361	-	-382 361	-	-412 950,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	-30 589,00		

Итого	**21 593 173**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 601 363
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 558 351
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	773 022
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 834 966
- накладные расходы, тенге	5 998 999

в т.ч. зарплата, тенге	539 910
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 599 494
Всего	**21 593 173**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8%	224 569
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	739 621
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**451 147**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**23 008 511**
Договорной коэфицент К=0,95	**21 858 086,99**
НДС (12%)	2622970,44
Итого	**24 481 057,43**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____Волина Л.В.
аттестат № KZ14VJE00058339
/ приказ №289 от 28.11.2022г.)

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____Рыспаев А.Т

Цена региона Северо-Казахстанская область г.Петропавловск

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области" БИН 030140002400**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Казахстан, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан, дом 10/1, н.п.1 БИН 050940013378**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Рекострукция стадиона "Карасай", расположенного по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Ж.Жабаева, 173**

(наименование, адрес)

Объект: **Благоустройство территории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 100 от 09-12-2022

Акт № 30

приемки выполненных работ за сентябрь от 22.09.2023 года

(Локальная смета 07-01-01)

по Корректирующей смете № 7 наБлагоустройство территории

Основание: РП - 2022 - ГП

Составлена в текущих ценах с 01.04.2022 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавить													
1	1	1218-0101-2601	Заборы деревянные инвентарные из готовых звеньев. Разборка НР=72%	м2 забора	108	216,00	-	23 328	-	-	16 796,00	43 334,00	Казахстан
						216,00	-	23 328,00	-	-	3 210,00		

2	2	1218-0101-0301	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях НР=72%	складочный м3 кряжей	87	4 446,25	373,16	386 824	32 465	-	255 138,00	693 319,00	Казахстан
						4 073,09	-	354 359,00	-	-	51 357,00		
3	3	1218-0101-0101	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную НР=72%	пень	87	5 883,14	130,41	511 833	11 346	64 004	317 953,00	896 169,00	Казахстан
						5 017,05	58,83	436 483,00	5 118	-	66 383,00		
4	4	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР=108%	м3 конструкции	42	4 427,94	1 945,46	185 973	81 709	-	148 653,00	361 396,00	Казахстан
						2 482,48	794,71	104 264,00	33 378	-	26 770,00		
5	5	1127-0302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка НР=108%	м	21	1 145,10	-	24 047	-	-	25 972,00	54 021,00	Казахстан
						1 145,10	-	24 047,00	-	-	4 002,00		
6	6	1218-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные. Заделка трещин	м трещин	364	190,83	79,98	69 462	29 113	506	37 286,00	115 288,00	Казахстан
						109,46	32,81	39 843,00	11 943	-	8 540,00		
7	7	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные.	м3 конструкций колодца	0,892	57 520,81	15 611,01	51 309	13 925	14 480	28 350,00	86 032,00	Казахстан

						25 676,51	6 427,65	22 903,00	5 733	-	6 373,00		
8	8	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	1 шт.	2	15 304,00	-	30 608	-	30 608	-	33 057,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 449,00		
9	9	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	1 шт.	2	15 905,00	-	31 810	-	31 810	-	34 355,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 545,00		
10	10	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	2	15 974,00	-	31 948	-	31 948	-	34 504,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 556,00		
11	11	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	2	5 615,00	-	11 230	-	11 230	-	12 128,00	Казахстан
						-	-	-	-	-	898,00		
12	12	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=93%	м3 основания	3,125	11 292,08	2 688,32	35 288	8 401	22 778	7 074,00	45 751,00	Казахстан
						1 314,71	1 119,48	4 108,00	3 498	-	3 389,00		

13	13	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	3,125	28 693,17 1 905,12	1 755,90 365,30	89 666 5 954,00	5 487 1 142	78 225 -	6 457,00 7 690,00	103 813,00	Казахстан
14	14	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%	м3	4,1709	29 005,61 1 636,12	1 889,77 410,23	120 979 6 824,00	7 882 1 711	106 273 -	7 767,00 10 300,00	139 046,00	Казахстан
15	15	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР=98%	шт.	2	5 456,84 4 555,67	385,23 84,44	10 914 9 111,00	770 169	1 032 -	9 094,00 1 601,00	21 609,00	Казахстан
16	16	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	1 шт.	2	79 815,00 -	- -	159 630 -	- -	159 630 -	- 12 770,00	172 400,00	Казахстан
17	17	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 Коб =0,016	1 м3	3,408	41 747,00 -	- -	142 274 -	- -	142 274 -	- 11 382,00	153 656,00	Казахстан

Итого **2 999 878**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 031 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 098
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 692
- материалы, изделия и конструкции, тенге	694 803
- накладные расходы, тенге	860 539
в т.ч. зарплата, тенге	77 449
- сметная прибыль (8 %), тенге	222 214
Всего	**2 999 878**
Временные здания и сооружения (1,3%) К=0,8	31 199
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (3,39%)	102 754
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**62 677**
Итого в текущих ценах с 01.04.2022 г.	**3 196 507**
Договорной коэфицент К=0,95	**3 036 681,50**
НДС (12%)	364401,78
Итого	**3 401 083,28**

Сдал:

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____Букенов Ж.Б.

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Представитель технического надзора
ТОО "Акбозат LTD"
БИН 050140013499
Эксперт_____
аттестат № KZ14VJE00068329
/ приказ №289 от 28.11.2022 г.

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства. Архитектуры и градостроительства акимата Северо-Казахстанской области"

БИН 030140002400

Руководитель_____Галеев К.Т.

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора
ТОО «ЛидерПроектСтрой»
БИН: 021140006216

Директор _____Рысбаев А.Т