Заказчик: ТОО "Маке и Компания"
Подрядчик: ТОО "НС Люкс"
Наименование объекта: Строительство газопровода к производственной базе, город Шымкент, Кайтпас-2

Акт приемки выполненных работ
за август 2022 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-	в т.ч. ЗП машинис-	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Газоснабжение наружные сетивысокогодавления (подземный)								
		Газопровод								
1	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм /63х5,8/	0,040	51162,26	20326,01	2 046	813	1 881	179	7
		км		30825	5353,43	1 233	214	130	20,64	1
2	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 90 мм	0,209	58791,69	25695,31	12 287	5 370	10 838	194	41
		км		33075	6813,45	6 913	1 424	130	26,38	6
3	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /160х14,6/	0,156	78005	36133,62	12 169	5 637	10 437	247	39
		км		41850	9612,90	6 529	1 500	130	37,30	6
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	23	300,57	225,64	6 913	5 190	3 842	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1 599	1 357	130	0,23	5
38	С130804-329-3 Изм. и	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160х630, PN16 СТ РК Р ГОСТ 52134-2010	3	518		1 554				
		шт								
40	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых кранов	8	300,57	225,64	2 405	1 805	1 337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
		Итого прямые затраты по газопроводу	**Тенге**			**37 374**	**18 815**	**28 335**		**99**
			Тенге			**16 830**	**4 966**			**19**
		Всего заработная плата	Тенге				21 796			

		Накладные расходы	Тенге			28 335				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			3 943				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				4 250			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**26 046**			
		Итого по газопроводу	**Тенге**			**69 652**				
		Выход политиленового газопровода из земли с использованием отводов ЭН и переходов Д63/57								
45	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам.50 мм /0,5-ПАДРУБОК-57х3/	0,32	121367,00	49858,78	38 837	15955	33388	336,00	108
		км		61425,0	18834,75	19 656	6027	130	91,99	29
47	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (L-1,0 м - 1шт), /Футляр- 159х4/	0,8	115456,32	31953,19	92 365	25563	81584	336,00	269
		км		66375	12071,25	53 100	9657	130	58,95	47
49	Е0109-34-1	Монтаж пластины	6,04515	17355,77	2191,29	104 918	13247	68858	73,60	445
		т		12555	101,25	75 897	612	90	0,49	3
51	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм (L-1,15 м - 1шт)	0,501	51162,26	20326,01	25 620	10 178	23 551	179	90
		км		30825	5353,43	15 436	2 681	130	20,64	10
53	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	86	300,57	225,64	25 849	19 405	14 367	0,41	35
		шт		69,53	58,98	5 980	5 072	130	0,23	20
58	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных вертикальных мастикой тиоколовой	76,50	62,57	35,34	4 787	2 704	4 345	0,16	12
		м		27	13,34	2 083	1 021	140	0,07	5
60	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	3,525	7256,77	66,01	25 580	233	817	1,35	5
		м3		195,75	24,93	690	88	105	0,12	0
		Итого прямые затраты по выходу с переходов Д63/57	**Тенге**			**317 956**	**87 284**	**226 911**		**963**
			Тенге			**172 841**	**25 158**			**115**
		Всего заработная плата	Тенге				197 999			
		Накладные расходы	Тенге			226 911				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			32 692				
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				34 037			
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**232 035**			
		Итого повыходу с переходов Д63/57	**Тенге**			**577 559**				
		Сигнальная лента								
99	Е0127-81-4	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	370,0	6,53	2,45	2 414	907	2382	0,03	11
		м2		4,07	0,77	1 506	285	133		0
		Итого прямые затраты по сигнальной ленте	**Тенге**			**2 414**	**907**	**2 382**		**11**

		Всего заработная плата				**2 414**	1 791			
		Накладные расходы	Тенге			2 382				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			288				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					357			
		Всего сметная заработная плата					**2 149**			
		Итого по сигнальной ленте	**Тенге**			**5 085**				
		Опозновательный столб-2 шт								
103	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	2	273,96	119,85	548	240	346	0,64	1
		шт		100,35	29,70	201	59	133	0,12	0
105	E0127-84-1	Установка таблички-указателя	2	157,67		315	0	317	0,69	1
		шт		119,03		238	0	133		0
107	E0106-1-22	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны из бетона В10	3,2	9128,81	98,32	29 212	315	2461	4,41	14
		м3		695,25	37,15	2 225	119	105	0,18	1
		Итого прямые затраты по опоновательным столбам	**Тенге**			**30 075**	**554**	**3 123**		**17**
			Тенге			**2 664**	**178**			**1**
		Всего заработная плата					2 842			
		Накладные расходы	Тенге			3 123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			1 992				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					469			
		Всего сметная заработная плата					**3 310**			
		Итого по опоновательным столбам	**Тенге**			**35 191**				
		Испытание								
110	E0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода диаметром 160 мм	0,16	92630,43	67711,68	14 450	10 563	3 861	44	7
		км		9000	11625,86	1 404	1 814	120	43,04	7
111	E0125-120-6	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность аоздухом от передвижных компрессорных установок давлением 8 Мпа /80кгс/см2/ диаметр трубопровода 300 мм	0,16	375691,79	318773,54	60 111	51 004	14 357	169	27
		км		31950	42825,52	5 112	6 852	120	167,85	27
		Итого прямые затраты по испытаниям	**Тенге**			**74 561**	**61 567**	**18 218**	**223**	**34**
			Тенге			**6 516**	**8 666**	**690**	**260**	**34**
		Всего заработная плата					15 182			
		Накладные расходы	Тенге			18 218				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			5 567				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					2 733			
		Всего сметная заработная плата					**17 914**			
		Итого по испытаниям	**Тенге**			**98 346**				

		Земляные работы								
117	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	396	27,84	26,18	11 023	10 367	3 403	0,01	4
		м3		1,66	7,20	657	2 851	97	0,03	12
118	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	280	262,72		73 561	0	83 123	1,85	518
		м3		262,72		73 560	0	113		0
119	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	630	6,48	6,48	4 082	4 082	1 286		0
		м3			2,1	0	1 325	97	0,01	6
120	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	585	134,1		78 449	0	88 647	0,97	567
		м3		134,1		78 449	0	113		0
121	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	760	21,55	4,52	16 375	3 435	12 555	0,11	84
		м3		17,03		12 943		97		
123	E0101-17-11	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	55	23,67	22,86	1 302	1 257	450	0,01	1
		м3		0,79	7,65	43	421	97	0,03	2
		Итого прямые затраты по земляным работам	**Тенге**			**184 791**	**19 142**	**189 464**		**1 174**
			Тенге			**165 653**	**4 597**			**20**
		Всего заработная плата					170 250			
		Накладные расходы	Тенге			189 464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			22 455				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					28 420			
		Всего сметная заработная плата					**198 669**			
		Итого по земляным работам	**Тенге**			**396 710**				
		Итого прямые затраты по разделу 1	**Тенге**			**647 172**	**188 268**	**468 433**		**2 297**
			Тенге			**366 009**	**43 850**			**189**
		Всего заработная плата					409 859			
		Накладные расходы	Тенге			468 433				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			66 936				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					70 265			
		Всего сметная заработная плата					**480 124**			
		Итого по разделу 1	**Тенге**			**1 182 541**				

		Раздел 2. Газоснабжение наружные сети низкого давления (надземный)								
		Газопровод								
133	E0122-9-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 76 мм с пневмотическим испытанием	0,01	228191,27	105803,64	2 282	1058	1859	544	5
		км		103050,00	39969,00	1 031	400	130	195,20	2
134	E0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневмотическим испытанием	0,04	121367,16	49858,78	4 855	1994	4174	336	13
		км		61425,00	18834,75	2 457	753	130	91,99	4
139	E0122-36-3	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам.80 мм	3	991,58	375,08	2 975	1125	2106	2,46	7
		1шт		398,25	141,75	1 195	425	130	0,69	2
143	E0122-36-1	Установка стальных задвижек и клапанов обратных диам.50 мм	2	276,46	17,71	553	35	503	2,46	5
		1шт		186,75	6,75	374	14	130	0,69	1
		Итого прямые затраты по газопроводу	**Тенге**			**10 664**	**4 213**	**8 642**		**31**
			Тенге			**5 056**	**1 592**			**9**
		Всего заработная плата					6 648			
		Накладные расходы	Тенге			8 642				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			1 158				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					1 296			
		Всего сметная заработная плата					**7 944**			
		Итого по газопроводу	**Тенге**			**20 464**				
161	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз /мет.ограждение/	620,3	21,8	0,05	13 523	31	3255	0,03	19
		м2		5,81	0,02	3 604	12	90	--	
162	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	620,3	40,72	0,04	25259	25	4645	0,04	25
		м2		8,32		5161	0	90		0
		Итого прямые затраты	**Тенге**			**38 781**	**56**	**7 900**		**43**
			Тенге			**8 765**	**12**			**0**
		Всего заработная плата					8 777			
		Накладные расходы	Тенге			7 900				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%	Тенге			2 801				
		Сметная заработная плата в Н.Р.					1 185			
		Всего сметная заработная плата					**9 962**			
		Итого	**Тенге**			**49 482**				
		Итого прямые затраты по разделу 2	**Тенге**			**49 445**	**4 269**	**16 541**		**75**
			Тенге			**13 821**	**1 604**			**9**
		Стоимость оборудования	Тенге			0				

		Всего стоимость оборудования	Тенге			0					
		Итого прямые затраты **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге			49 445					
		Всего заработная плата	Тенге				15 425				
		Накладные расходы -	Тенге			16 541					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3 959					
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				2 481				
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**17 906**				
		ИТОГО **по разделу 2** (без оборудования)	Тенге			**69 946**					
		ИТОГО **по разделу 2** (с оборудованием)	Тенге			69 946					
		Итого прямые затраты по акту	**Тенге**			**696 617**	**192 537**	**484 974**	**0**	**2 372**	
			Тенге			**379 830**	**45 455**	**0**	**0**	**198**	
		Итого прямые затраты **по акту** (без оборудования)	Тенге			696 617					
		Всего заработная плата	Тенге				425 284				
		Накладные расходы -	Тенге			484 974					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70 895					
		Сметная заработная плата в Н.Р.	Тенге				72 746				
		Всего сметная заработная плата	Тенге				**498 030**				
		ИТОГО **по акту** (без оборудования)	Тенге			**1 252 487**					
		ИТОГО **по акту** (с оборудованием)	Тенге			1 252 487					
		Временные здания сооружения - 1,5%	Тенге			**18 787**					
		Итого	Тенге			**1 271 274**					
		Зимнее удорожание - 2,07%	Тенге			**26 315**					
		Выслуга лет - 1%	Тенге			**12 713**					
		Дополнительные отпуска- 0,4%	Тенге			**5 085**					
		Затраты на доп оплату труда в зоне экологического кризиса	Тенге			**220 723**					
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			**1 536 110**					
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года	Тенге			**4 497 334**					
		Итого	Тенге			**4 497 334**					
		Налоги, сборы, обязательные платежи- 2%	Тенге			**89 947**					
		Итого	Тенге			**4 587 281**					
		НДС (12%)	Тенге			**550 474**					
		Итого с НДС	Тенге			**5 137 755**					

Заказчик:
ТОО "Маке и Компания"

Директор _____ Сыздыков М.А.

Подрядчик:
ТОО "НС Люкс"

Директор _____ Амалбаев А. Б.