Заказчик: ТОО "Маке и Компания"

Подрядчик: ТОО "НС Люкс"

Наименование объекта: Строительство газопровода к производственному комплексу в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Газопровод надземный									
1	1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье.** *НР - 72%; СП - 8%*	яма	42	6093,54 6093,54	– –	255929 255929	– –	– –	184269 35216	475414
2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,4	25937,83 1387,80	1132,94 265,97	88189 4719	3852 904	79618 –	5117 7464	100770
3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,4662	30682,21 7785,12	13412,06 3859,80	14304 3629	6253 1799	4422 –	3745 1444	19493
4	241-101-0113 РСНБ РК 2015	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм** *СП - 8%*	м	126	1374,00 –	– –	173124 –	– –	173124 –	– 13850	186974

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115° С диаметром труб до 50 мм. Прокладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,147	897222,31 599675,00	289098,75 82715,29	131892 88152	42498 12159	1242 –	99308 18496	249696
6	241-102-0139 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм К=1,010; *СП - 8%*	м	148,47	1836,00 –	– –	272591 –	– –	272591 –	– 21807	294398
7	241-112-0126 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм *СП - 8%*	шт	42	422,00 –	– –	17724 –	– –	17724 –	– 1418	19142
8	261-301-1908 РСНБ РК 2015	Заглушки эллиптические приварные из коррозионностойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17379-2001 *СП - 8%*	шт	42	4173,00 –	– –	175266 –	– –	175266 –	– 14021	189287
9	242-209-0706 РСНБ РК 2015	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50 *СП - 8%*	шт	42	12460,00 –	– –	523320 –	– –	523320 –	– 41866	565186
10	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт	126	1494,68 558,07	936,61 278,29	188330 70317	118013 35065	–	104328 23413	316071
11	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм *СП - 8%*	шт	42	4497,00 –	– –	188874 –	– –	188874 –	– 15110	203984
12	241-211-0605 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм *СП - 8%*	шт	42	957,00 –	– –	40194 –	– –	40194 –	– 3216	43410
13	241-208-1806 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм *СП - 8%*	шт	42	1956,00 –	– –	82152 –	– –	82152 –	– 6572	88724

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы стальные, диаметр 150 мм. Укладка футляров.	км трубопровода	0,042	885040,59	247087,87	37172	10378	2466	27809	70179
		НР - 99%; СП - 8%			579240,00	89576,87	24328	3762	–	5198	
15	241-102-0216 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм К=1,004;	м	42,168	4252,00	–	179298	–	179298	–	193642
		СП - 8%			–	–	–	–	–	14344	
16	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,042	1273349,06	207991,58	53481	8736	41727	5459	63655
		НР - 99%; СП - 8%			71857,60	59419,49	3018	2496	–	4715	
17	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015	Коверы наземные. Монтаж	ковер	42	3724,18	682,74	156416	28675	459	139404	319486
		НР - 99%; СП - 8%			3030,52	322,15	127282	13530	–	23666	
18	245-403-0102 РСНБ РК 2015	Ковер	шт	42	24816,00	–	1042272	–	1042272	–	1125654
		СП - 8%			–	–	–	–	–	83382	
19	235-201-0103 РСНБ РК 2015	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 битумнополимерный	кг	4,66	488,00	–	2274	–	2274	–	2456
		СП - 8%			–	–	–	–	–	182	
20	261-107-0514 РСНБ РК 2015	Пленка оберточная гидроизоляционная ПДБ, толщина 0,55 мм	м2	26	441,00	–	11466	–	11466	–	12383
		СП - 8%			–	–	–	–	–	917	
21	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	26,3	191,46	5,34	5035	140	2310	1794	7375
		НР - 69%; СП - 8%			98,29	0,58	2585	15	–	546	
22	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Покраска.	м2	26,3	40,62	1,89	1068	50	540	336	1516
		НР - 69%; СП - 8%			18,20	0,30	479	8	–	112	
23	236-202-1014 РСНБ РК 2015	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5,9	483,00	–	2850	–	2850	–	3078
		СП - 8%			–	–	–	–	–	228	
24	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,147	971608,49	808415,45	142826	118837	1859	40946	198474
		НР - 91%; СП - 8%			150544,00	155549,55	22130	22866	–	14702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	9	740,30	21,40	6663	193	372	3720	11214
		НР - 61%; СП - 8%			677,60	–	6098	–	–	831	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5367843
		Раздел 4 Замена регулятора давления газа в ПГБ									
68	1119-0401-0101 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Демонтаж kмат1=0;	регулятор	2	6391,34	261,84	12783	524	–	12128	26904
		НР - 98%; СП - 8%			6129,50	58,68	12259	117	–	1993	
69	1119-0401-0102 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка	регулятор	2	17924,35	688,06	35849	1376	12705	21734	62190
		НР - 98%; СП - 8%			10883,60	205,38	21767	411	–	4607	
70	590-000-0000 (пл)	Регулятор давления газа РДГ-80Н	шт	2	244196,00	–	488392	–	–	–	488392
		СП - 8%			–	–	–	–	488392	–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								577486
		Оборудование									488392
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5945329,00
		Оборудование									488392
		Временные здания и сооружения	Тенге	1,3%							77289,28
		Итого с временными	Тенге								6022618,28
		в зимнее время	Тенге	2,97%							178871,76
		Итого с зимними удорожаниями	Тенге								6201490,04
		Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%							124029,80
		Итого с непредвиденными затратами	Тенге								6325519,84
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге								6024304,61
		с понижающим коэф. К=1,0500514	Тенге								5723089,38
		НДС-12%	Тенге	12%							686770,73
		ИТОГО по акту	Тенге								6409860,1

Заказчик:
ТОО "Маке и Компания"
Директор _____ Сыздыков М.А.

Подрядчик:
ТОО "НС Люкс"
Директор _____ Амалбаев А. Б.