Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства ЗападноКазахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х.Чурина, дом № 116** — **070540003470**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭЛКОМ",Республика Казахстан, Кызылординская область, г.Кызылорда, мкр Акмаржан ул.Жаппасбай Батыр, дом № 125Б** — **940240001079**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор № 83 от 04.10.2022г

Номер документа	Дата составления
45	19.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подводящие инженерные сети электроснабжения к объекту;"Строительство тепличного комплекса,расположенного по адресу; ЗКО, п.Зачаганск, мкр.Балауса,ул.Энтузиастов,р-н Кирпичного завода"			работа	1	339 307 348,21	339 307 348,21	40 716 881,79	380 024 230,00
				Итого	1	x	339 307 348,21	40 716 881,79	380 024 230,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / М. Нуртазин
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.12.2022

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО"ЭЛКОМ"**

Строительство объекта: **Подводящие инженерные сети электроснабжения к объекту: "Строительство тепличного комплекса, расположенного по адресу: ЗКО, п. Зачаганск, мкрн. Балауса, ул. Энтузиастов, р-н Кирпичного завода"**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код	Код	Договор		Дополнительное соглашения		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	№	Дата	№	Дата	наименование	код	наименование	код
		83	2022-10-04						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	380 024 230,00	339 307 348,21							40 716 881,79	380 024 230,00
в том числе:										
- декабрь 2022 года		339 307 348,21							40 716 881,79	380 024 230,00
Итого, сумма к перечислению:		339 307 348,21							40 716 881,79	380 024 230,00

М.П. **Заказчик:** **Руководитель** **Нуртазиев М.Ж** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор** **Иманбердиева Р.Т.** _____ **2022 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ЭЛКОМ"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подводящие инженерные сети электроснабжения к объекту: "Строительство тепличного комплекса, расположенного по адресу: ЗКО, п. Зачаганск, мкрн. Балауса, ул. Энтузиастов, р-н Кирпичного завода"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№83 от 04.10.2022г.**

Акт выполненных работ

за декабрь 2022 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛОК1-1 Рекультивация э8990										
1	1	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Снятие растительного слоя грунта	м3 грунта	676,16	32,99	32,99	22305	22305	0	6302	30896	
						0	12,95	0	8753		2289		
2	2	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Обратное перемещение растительного слоя грунта для озеленения	м3грунта	676,16	32,99	32,99	22305	22305	0	6302	30896	
						0	12,95	0	8753		2289		
			Итого по разделу: 1. ЛОК1-1 Рекультивация э8990									61792	
			ЛОК 2-1 Общестроительные работы э9000										
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
			Фм-2										
3	1	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	241,0254	102,53	98,58	24713	23761	0	3595	30573	
						3,95	16,77	952	4041		2265		
4	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом	м3 грунта	7,23	1988,45	0	14376	0	0	10351	26706	
						1988,45	0	14376	0		1978		
5	3	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	7,23	160,21	75,97	1158	549	0	620	1921	
						84,24	34,94	609	253		142		
6	4	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,385	864,11	0	4653	0	0	3350	8644	
						864,11	0	4653	0		640		
7	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	179,455	18,41	18,41	3303	3303	0	933	4576	
						0	7,22	0	1296		339		
			Фм-2										
8	6	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		11,34	102,53	98,58	1163	1118	0	169	1438	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3 грунта		3,95	16,77	45	190		107		
9	7	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		0,336	1988,45	0	668	0	0	481	1241	
				м3 грунта		1988,45	0	668	0		92		
10	8	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,336	160,21	75,97	54	26	0	29	89	
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	28	12		7		
11	9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,1194	864,11	0	103	0	0	74	192	
				м3 грунта		864,11	0	103	0		14		
12	10	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3,98	18,41	18,41	73	73	0	21	101	
				м3 грунта		0	7,22	0	29		8		
			Фм-3										
13	11	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		6,909	102,53	98,58	708	681	0	103	876	
				м3 грунта		3,95	16,77	27	116		65		
14	12	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		0,21	1988,45	0	418	0	0	301	776	
				м3 грунта		1988,45	0	418	0		57		
15	13	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,21	160,21	75,97	34	16	0	18	56	
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	18	7		4		
16	14	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,07497	864,11	0	65	0	0	47	120	
				м3 грунта		864,11	0	65	0		9		
17	15	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2,499	18,41	18,41	46	46	0	13	64	
				м3 грунта		0	7,22	0	18		5		
			Фм-4										
18	16	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3		3,69664	102,53	98,58	379	364	0	55	469	
				м3 грунта		3,95	16,77	15	62		35		
19	17	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		0,111	1988,45	0	221	0	0	159	410	
				м3 грунта		1988,45	0	221	0		30		
20	18	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0,111	160,21	75,97	18	8	0	10	29	
				м3 уплотненного грунта		84,24	34,94	9	4		2		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	19	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,0558	864,11	0	48	0	0	35	90	
				м3 грунта		864,11	0	48	0		7		
22	20	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1,86	18,41	18,41	34	34	0	10	47	
				м3 грунта		0	7,22	0	13		4		
			Итого по разделу:1. ЛОК 2-1 Земляные работы									78418	
			РАЗДЕЛ 2.ФУНДАМЕНТЫ Фм-2 - 11 шт										
23	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		10,78	27671,13	1097,59	298295	11832	272899	14710	338045	
				м3		1258,2	241,31	13563	2601		25040		
	21.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	10,9956	23120				254218,27			Казахстан 100%
24	22	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		36,96	36357,44	1999,92	1343771	73917	1112848	156832	1620651	
				м3		4248	414,94	157006	15336		120048		
		2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	37,5144	28134				1055430,13			Казахстан 100%
25	22.1	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		1,46498	228166		334259		334259		360999	
	23			т							26741		
26	24	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,154	233333		35933		35933		38808	
				т							2875		
27	25	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство		4,4	34750,4	1293,02	152902	5689	131621	15442	181811	
				м3		3543,48	313,12	15591	1378		13467		
	25.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,488	28134				126265,39			Казахстан 100%
28	26	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,27148	228166		61943		61943		66898	
				т							4955		
29	27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0847	233333		19763		19763		21344	
				т							1581		
30	28	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка		0,13926	727013,89	1321,89	101244	184	91182	9061	119129	
				т		70934	564,66	9878	79		8824		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	28.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1393	654758				91181,6			
31	29	Е11-070501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка		66	1638,72	830,8	108156	54833	16943	67396	189596	
				шт. сборных конструкций		551,21	314,17	36380	20735		14044		
32	30	Е11-070501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка		33	2328,72	1166,14	76848	38483	12838	47352	134135	
				шт. сборных конструкций		773,54	442,48	25527	14602		9936		
33	33	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство		1	34750,4	1293,02	34750	1293	29914	3510	41321	
				м3		3543,48	313,12	3543	313		3061		
	33.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	28134				28696,68			Казахстан 100%
34	34	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		46,8	874,07	19,81	40907	927	26972	12213	57369	
				м2		277,93	2,66	13007	125		4250		
	34.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	112,32	223				25047,36			Казахстан 100%
			Фм-1 -4шт										
35	35	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		2,52	27671,13	1097,59	69731	2766	63795	3439	79024	
				м3		1258,2	241,31	3171	608		5854		
	35.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,5704	23120				59427,65			Казахстан 100%
36	36	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		6,3	36357,44	1999,92	229052	12599	189690	26733	276247	
				м3		4248	414,94	26762	2614		20463		
	36.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	6,3945	28134				179902,86			Казахстан 100%
37	37	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,28896	228166		65931		65931		71205	
				т							5274		
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,04032	233333		9408		9408		10161	
				т							753		
39	39	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,2088	220357		46011		46011		49691	
				т							3681		
40	40	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20	874,07	19,81	17481	396	11527	5219	24517	
				м2		277,93	2,66	5559	53		1816		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	48	223				10704			Казахстан 100%
41	41	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,00844	727013,89	1321,89	6136	11	5526	549	7220	
						70934	564,66	599	5		535		
	41.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0084	654758				5526,16			
			Фм-3 -7шт										
42	42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	4,41	27671,13	1097,59	122030	4840	111641	6018	138291	
						1258,2	241,31	5549	1064		10244		
	42.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	4,4982	23120				103998,38			Казахстан 100%
43	43	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	12,88	36357,44	1999,92	468284	25759	387811	54653	564772	
						4248	414,94	54714	5344		41835		
	43.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	13,0732	28134				367801,41			Казахстан 100%
44		С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,61999	228166		141461		141461		152777	
	44										11317		
45		С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06468	233333		15092		15092		16299	
	45										1207		
46	46	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	12,46	874,07	19,81	10891	247	7181	3251	15274	
						277,93	2,66	3463	33		1131		
	46.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	29,904	223				6668,59			Казахстан 100%
47	47	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,11816	727013,89	1321,89	85904	156	77366	7688	101079	
						70934	564,66	8382	67		7487		
	47.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1182	654758				77366,21			
			Фм-4 -1шт										
48	48	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	27671,13	1097,59	17433	691	15949	860	19756	
						1258,2	241,31	793	152		1463		
	11.1	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6426	23120				14856,91			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	49	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,84	36357,44	1999,92	66898	3680	55402	7808	80682	
						4248	414,94	7816	763		5976		
	49.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,8676	28134				52543,06			Казахстан 100%
50	50	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,15	228166		34225		34225		36963	
											2738		
51	51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	233333		4200		4200		4536	
											336		
52	52	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,864	874,07	19,81	4251	96	2803	1269	5962	
						277,93	2,66	1352	13		442		
	52.1	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	11,6736	223				2603,21			Казахстан 100%
53	53	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02932	727013,89	1321,89	21316	39	19198	1908	25082	
						70934	564,66	2080	17		1858		
	53.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,0293	654758				19197,5			
			Итого по разделу: 2. ЛОК 2-2 ФУНДАМЕНТЫ									4849644	
			ЛОК2-2 Электроснабжение э9010										
			РАЗДЕЛ 1.Подстанция трансформаторная										
54	1	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17627,56	8305,96	17628	8306	5050	6733	26309	
						4271,6	4144,24	4272	4144		1949		
55	2	Е11-330208-0206 Изм. и доп. вып. 18	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами, мощность 6300 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	65791,1	19503,12	65791	19503	14756	31125	104670	
						31532,4	7374,42	31532	7374		7753		
	2.1	2404-0207-1808	Наконечники кабельные для электротехнических установок ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	352				10560			
56	3	5108-0102-0708 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, блочные КТПБ (К) - 6300/35/10 (6) У1, номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ, типа Alageum Electric	шт.	1	303279674		303279674				303279674	
										303279674			
			Отпускная цена			303279674		303279674					
			Сметная стоимость оборудования					*303279674*					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	7	5108-0401-0302 РСНБ РК 2015	Установки конденсаторные АУКРМ-6,3-900-450-2К, прим	шт.	2	251903		503806				503806	
										503806			
			Отпускная цена			251903		503806					
			Сметная стоимость оборудования					*503806*					
58	8	Е11-330104-0102	Опоры мачтовые массой до 4 т. Установка	т	2,625	65907,17	36188,87	173006	94996	0	82446	275889	
						29718,3	9541,71	78011	25047		20436		
59	9	С121-060209-0201	Мачта прожекторная ПМС-24, прим	т	2,625	643471		1689111		1689111		1824240	
											135129		
			Кабельно-проводниковая продукция										
60	11	С123-060144-0115	Кабели силовые, не распространяющие горение ПвВВГнг(А) 1х50 ГОСТ 16442-80, прим	км	0,09	1685762		151719		151719		163856	
											12137		
			Заземление										
61	39	Ц13-080208-0207 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 200 мм2. Монтаж	м	650	648,56	26,2	421562	17031	253718	112367	576643	
						232,02	8,08	150813	5252		42714		
62	40	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16-18 мм. Монтаж оборудования	шт.	240	3359,49	158,44	806277	38027	551698	163736	1047614	
						902,3	45,25	216552	10860		77601		
63	41	Е11-130301-0406	Поверхности металлические труб. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021	м2	8,8	90,78	2,41	799	21	385	272	1157	
						44,57	0,27	392	2		86		
	41.1	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0008	438655				347,41			
64	42	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями	м2	8,8	77,44	1,71	682	15	437	160	909	
						26,05	0,27	229	2		67		
			Освещение										
65	43	Ц13-080205-0901 Изм. и доп. вып. 17	Светильник наружного овещения. Установка вне зданий	шт.	3	5022,35	1648,74	15067	4946	4994	4965	21635	
						1708,9	589,67	5127	1769		1603		
66	44	С123-070106-0413	Светильник промышленный светодиодный модели "Jaryq" 180W, 180 Вт, 20800 лм, 5000 К, IP67, СТ РК 2595-2014	шт.	3	61211		183633		183633		198324	
											14691		
			Итого по разделу: 1. Подстанция трансформаторная									308024726	
			РАЗДЕЛ 2.Кабельная линия 35 кВ										
67	105	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	1856	102,53	98,58	190301	182967	0	27687	235426	
						3,95	16,77	7334	31119		17439		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	106	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом		355	1988,45	0	705899	0	0	508247	1311278	
				м3 грунта		1988,45	0	705899	0		97132		
69	107	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		355	864,11	0	306758	0	0	220866	569834	
				м3 грунта		864,11	0	306758	0		42210		
70	108	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1856	35,1	35,1	65148	65148	0	17136	88867	
				м3 грунта		0	12,82	0	23800		6583		
71	110	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели силовые. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты		2,32	28302,24	19431,84	65661	45082	0	18727	91139	
				км кабеля		8870,4	4362,07	20579	10120		6751		
72	111	С121-130809-9901	Сигнальная лента, с надписью "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ", прим		2320	22,5		52209		52209		56386	
				м							4177		
73	112	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		2320	375,66	169,26	871522	392690	108282	356948	1326748	
				м кабеля		159,72	53,97	370550	125210		98278		
74	113	С123-060611-1411	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80		4,64	5594292		25957515		25957515		28034116	Казахстан
				км							2076601		
75	114	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка		0,017	1499365,33	696949,79	25489	11848	1132	16211	45036	
				км трубопровода		735840	227366,33	12509	3865		3336		
76	115	С123-010201-0241	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		17,068	10023		171073		171073		184758	
				м							13686		
77	116	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,196	471236,78	150806,34	92362	29558	2531	68128	173330	
				км трубопровода		307515	43589,54	60273	8544		12839		
78	117	С123-010801-0111	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 3,2 мм		197,96	1576		311985		311985		336944	
				м							24959		
79	118	Ц13-080201-2302 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования		8	2826,87	80,88	22615	647	672	15519	41185	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		2662	32,32	21296	259		3051		
80	119	С123-061703-3202	Муфты концевые наружной установки ПКНТп35-3х70-120 на напряжение 35 кВ, прим	шт.	4	115153,2		460613		460613	36849	497462	
81	120	С123-061703-4909	Муфты соединительные наружной установки ПСТп35-3х70-120 на напряжение 35 кВ, прим	шт.	4	181360,2		725441		725441	58035	783476	
82	124	С123-010201-0178	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,136	1896		64722		64722	5178	69900	Казахстан
			Итого по разделу:2. Кабелная линия									33845885	
			Раздел: 1 Благоустройство территории э9020										
83	1	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	650	6,89	6,89	4481	4481	0	881	5790	
						0	1,88	0	1223		429		
84	2	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(подсыпь грунта)	м3 грунта	890	32,99	32,99	29359	29359	0	8296	40667	
						0	12,95	0	11522		3012		
85	3	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	890	100,08	100,08	89071	89071	0	24596	122760	
						0	38,38	0	34161		9093		
86	4	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	890	88,81	69,49	79038	61847	8722	16503	103185	
						9,52	16,24	8469	14452		7643		
	4.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	89	98				8722			
87	5	Е11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(недостающий грунт)	м3 грунта	630	149,78	143,25	94362	90248	182	15705	118873	
						6,24	28,38	3932	17881		8805		
88	6	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1557,5	128		199360			15949	215309	
89	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	890	21,14	17,76	18813	15803	257	6449	27283	
						3,09	6,97	2754	6202		2021		
90		Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	513	6,89	6,89	3536	3536	0	695	4570	
	8					0	1,88	0	965		339		
91		Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(подсыпь грунта)	м3 грунта	251,34	32,99	32,99	8291	8291	0	2343	11485	
	9					0	12,95	0	3254		851		
92		Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	251,34	100,08	100,08	25154	25154	0	6946	34668	
	10					0	38,38	0	9647		2568		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93		Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		251,34	88,81	69,49	22321	17466	2463	4661	29140	
	11			м3 уплотненного грунта		9,52	16,24	2392	4081		2159		
	11.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	25,134	98				2463,13			
94	12	Е11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(недостающий грунт)		105,25	149,78	143,25	15764	15077	30	2624	19859	
				м3 грунта		6,24	28,38	657	2987		1471		
95	13	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км		184,1875	128		23576				25462	
				т							1886		
96	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		105,25	21,14	17,76	2225	1869	30	763	3226	
				м3 грунта		3,09	6,97	326	733		239		
			Итого по разделу: 1 Благоустройство территории э9020									762277	
			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ										
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ - 128,25 м2										
			На территории участка										
97	15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		19,2375	3537,28	1076,53	68048	20710	44607	7926	82053	
				м3 материала основания в плотном теле		141,98	239,52	2731	4608		6078		
	15.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,4697	1895				44475,18			
	15.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,3466	98				131,97			
98	16	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		128,25	1629,09	248,11	208931	31820	172785	14619	241434	
				м2 основания		33,73	71,82	4325	9211		17884		
	16.1	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,9238	7242				13931,8			Казахстан 100%
	16.2	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	24,2393	6538				158476,22			Казахстан 100%
	16.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,8475	98				377,06			
99	17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0833625	108097,79	1790,46	9011	149	8862	83	9822	
				т		0	922,78	0	77		728		
	17.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0859	103211				8862,05			
100	18	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство		128,25	2028,47	125,71	260151	16123	238293	10429	292227	
				м2 покрытия		44,72	30,58	5736	3921		21646		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	18.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	12,1709	19553				237978,1			Казахстан 100%
	18.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0014	103211				142,96			
101	19	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		128,25	924,04	0,08	118508	10	118436	66	128061	
				м2 покрытия		0,48	0	61	0		9486		
	19.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	6,0534	19553				118362,13			Казахстан 100%
	19.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0007	103211				74,13			
102	20	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,038475	108097,79	1790,46	4159	69	4090	38	4533	
				т		0	922,78	0	36		336		
	20.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0396	103211				4090,17			
103	21	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство		128,25	2391,72	125,94	306738	16152	284850	10443	342556	
				м2 покрытия		44,72	30,67	5736	3934		25375		
	21.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	12,389	22928				284053,85			Казахстан 100%
	21.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0014	103211				142,96			
104	22	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		28	2467,68	31,54	69095	883	46831	23458	99958	
				м бортового камня		763,61	12,13	21381	340		7404		
		2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,652	27687				45738,92			
105	22.1	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,204	57948		69769		69769		75351	Казахстан
				м3							5582		
			За границей участка										
			АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ - 551,75 м2										
106	24	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		76,7625	3537,28	1076,53	271530	82637	177994	31628	327411	
				м3 материала основания в плотном теле		141,98	239,52	10899	18386		24253		
	24.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	93,6502	1895				177467,22			
	24.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	5,3734	98				526,59			
107	25	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		511,75	1629,09	248,11	833687	126971	689456	58333	963381	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		33,73	71,82	17259	36753		71362		
	25.1	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,6763	7242				55591,4			Казахстан 100%
	25.2	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	96,7208	6538				632360,26			Казахстан 100%
	25.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	15,3525	98				1504,54			
108	26	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,3326375	108097,79	1790,46	35957	596	35362	332	39192	
				т		0	922,78	0	307		2903		
	26.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,3426	103211				35361,8			
109	27	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство		511,75	2028,47	125,71	1038069	64333	950849	41616	1166060	
				м2 покрытия		44,72	30,58	22886	15647		86375		
	27.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	48,5651	19553				949592,91			Казахстан 100%
	27.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0055	103211				570,44			
110	28	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306		511,75	924,04	0,08	472878	42	472591	265	510994	
				м2 покрытия		0,48	0	245	0		37851		
	28.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	24,1546	19553				472294,89			Казахстан 100%
	28.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0029	103211				295,78			
111	29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,153525	108097,79	1790,46	16596	275	16321	153	18089	
				т		0	922,78	0	142		1340		
	29.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1581	103211				16320,83			
112	30	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство		511,75	2391,72	125,94	1223964	64452	1136626	41670	1366884	
				м2 покрытия		44,72	30,67	22886	15697		101251		
	30.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	49,4351	22928				1133446,83			Казахстан 100%
	30.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0055	103211				570,44			
113	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		85	2467,68	31,54	209753	2681	142165	71213	303443	
				м бортового камня		763,61	12,13	64907	1031		22477		
	31.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,015	27687				138850,3			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,15576	57948		9026		9026		9748	Казахстан
											722		
			Итого по разделу: 2. ПОКРЫТИЕ									5981197	
			ИТОГО:					347380640	2013914	38753605	2532896	353603939	
								2606698	564014	303783480	3690408		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							303783480			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,7 %		1843356,97					
			Итого с временными									355447295,49	
			Зимние удорожания			1,3 %		671629,60					
			Итого с зимними удорожаниями									356118925,09	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1046708,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									357165633,99	
			с коэффицентом скидки и уменшения К=0,949999988592									339307348,21	
			НДС			12 %		40716881,79					
			Итого с НДС									380024230,00	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Руководитель **Нуртазиев М.Ж.**

Технический надзор: ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт по техническому надзору **Рахметов Р.К.**

Подрядчик: ТОО "ЭЛКОМ"

Директор **Иманбердиева Р.Т.**

Авторский надзор: ТОО "СРБ-А"

Директор **Каиргалиев А.**