Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск г., Х.Чурина, 116**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **070540003470**

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Элком",РК, Кызылординская обл., г.Кызылорда, мкр.Акмаржан, ул.Жаппасбай батыр, дом 125Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

940240001079

Договор (контракт) Договор подряда (контракт) №83 от 04.10.2022г., доп. согл. №1 от 2023-02-02

Номер документа	Дата составления
14	15.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подводящие инженерные сети электроснабжения к объекту:"Строительство тепличного комплекса,расположенного по адресу:ЗКО,п. Зачаганск,мкр Балауса,ул.Энтузиастов,рн Кирпичного завода"			работа	1	66 022 636,72	66 022 636,72
				Итого	1	x	66 022 636,72

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Иманбердиева Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам.руководителя / _____ / Нуртазиев М.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
Подрядчик: **ТОО"ЭЛКОМ"**

Строительство объекта: **Подводящие инженерные сети электроснабжения к объекту: "Строительство тепличного комплекса, расположенного по адресу: ЗКО, п. Зачаганск, мкрн. Балауса, ул. Энтузиастов, р-н Кирпичного завода"**

(наименование строительства и его адрес)

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2023 ГОДА

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику. Генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор №	Договор Дата	Дополнительное соглашения №	Дополнительное соглашения Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		83	2022-10-14	1	2023-02-02				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строителства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базо-вом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение материа-лов	другие дополни-тельные расходы		
Всего по стройке:	446 046 866,72	58 948 782,79							7 073 853,93	66 022 636,72
в том числе:										
- июль 2023 года		58 948 782,79							7 073 853,93	66 022 636,72
Итого, сумма к перечислению:		58 948 782,79							7 073 853,93	66 022 636,72

М.П. **Заказчик:** **Зам. руководителя Нуртазив М.Ж.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

М.П. **Подрядчик:** **Директор** **Иманбердиева Р.Т.** _____ **2023 года**
(должность, ф.и.о, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО"ЭЛКОМ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подводящие инженерные сети электроснабжения к объекту: "Строительство тепличного комплекса, расположенного по адресу: ЗКО, п. Зачаганск, мкрн. Балауса, ул. Энтузиастов, р-н Кирпичного завода"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№83 от 04.10.2022г., доп. согл. №1 от 2023-02-02**

за ноябрь 2023г

Акт выполненных работ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. ЛОК 2-1 Общестроительные работы э9000										
1	25	Е11-060401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Монолитные заделки. Устройство	м3	2,5	34750,4	1293,02	86876	3233	74785	8774	103302	
	1.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	2,55	3543,48 28134	313,12	8859	783	71741,7	7652		Казахстан 100%
2	31	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	11,187	34633		387439		387439	30995	418435	Казахстан
3	32	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,2	33110		437052		437052	34964	472016	Казахстан
4	36	Е11-060101-0120 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	1,06	36357,44	1999,92	38539	2120	31916	4498	46480	
	4.1	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,0759	4248 28134	414,94	4503	440	30269,37	3443		Казахстан 100%
			Итого по разделу: 1. ЛОК 2-1 Общестроительные работы э9000									1040233	
			Раздел: 2. ЛОК2-2 Электроснабжение э9010										
5	4	5108-0101-0317 РСНБ РК 2015	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-6300/35/10(6), номинальная мощность 6300 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	шт.	2	19757778		39515556				39515556	
			Отпускная цена			19757778		39515556		39515556			
			Сметная стоимость оборудования					*39515556*					
6	5	5108-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85		2	685149		1370298				1370298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			685149		1370298					
			Сметная стоимость оборудования					*1370298*					
7	6	5108-0401-0601 РСНБ РК 2015	Шкаф БАВР, прим	шт.	1	397332		397332				397332	
			Отпускная цена			397332		397332		397332			
			Сметная стоимость оборудования					*397332*					
8	10	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 17	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка	м кабеля	819	838,24	25,7	686522	21050	200968	339208	1107788	
						567,16	8,08	464504	6618		82058		
9	12	С123-060145-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	1094018		164103		164103		177231	Казахстан
											13128		
10	13	С123-060145-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,735	493539		362751		362751		391771	Казахстан
											29020		
11	14	С123-060145-1918	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х50 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	9116293		1093955		1093955		1181472	Казахстан
											87516		
12	15	С123-060145-1508	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,14	1862869		260802		260802		281666	Казахстан
											20864		
13	16	С123-060145-1504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,44	297271		130799		130799		141263	Казахстан
											10464		
14	17	С123-060145-1505	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,045	474281		21343		21343		23050	Казахстан
											1707		
15	18	С123-060128-0503	Кабели силовые ВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	714053		53554		53554		57838	Казахстан
											4284		
16	19	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	180023		1080		1080		1167	Казахстан
											86		
17	20	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	248931		4979		4979		5377	Казахстан
											398		
18	21	Ц13-080201-2301 Изм. и доп. вып. 17	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	18	1495,87	80,88	26926	1456	1512	17669	48162	
						1331	32,32	23958	582		3568		
19	22	С123-061703-1302	Муфты концевые для одножильного кабеля внутренней установки, типа ПКВтО-10-50, прим		18	13858		249444		249444		269400	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	23	Ц13-080201-3101 Изм. и доп. вып. 17	Стойка кабельная. Монтаж	шт.	224	347,82 292,82	55 21,98	77911 65592	12320 4923	0	19956 50771 10295	138976	
21	24	С123-061710-0308	Стойки кабельные дл.800 мм	шт.	56	3681		206136		206136	16491	222627	
22	25	С123-061710-0306	Стойки кабельные дл.600 мм	шт.	168	3381		568008		568008	45441	613449	
23	26	Ц13-080206-0601 Изм. и доп. вып. 17	Короб металлический. Монтаж	м	152	585,5 412,48	147,63 56,56	88996 62697	22439 8597	3860	51332 11226	151554	
24	27	Ц13-080206-0902 Изм. и доп. вып. 17	Провод сечением до 35 мм2. Прокладка в коробах	м	152	63,24 51,56	2,43 0,97	9612 7837	369 147	1407	5749 1229	16590	
25	28	С123-061710-1720	Кабельный лоток высотой 200 мм, шириной 500 мм	м	152	7635		1160520		1160520	92842	1253362	
26	29	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба из ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	840	354,35 283,58	14,57 3,56	297655 238207	12242 2986	47206	173659 37705	509019	
27	30	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	840	115,65 90,23	3,24 1,29	97148 75793	2718 1086	18637	55353 12200	164701	
28	31	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	840	40		33600		33600	2688	36288	Казахстан
29	32	Ц13-080206-1902 Изм. и доп. вып. 17	Труба из ПВХ диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	10	463,22 373,81	32,75 10,67	4632 3738	327 107	567	2768 592	7993	
30	33	Ц13-080206-2206 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	10	276,71 206,24	20,22 8,08	2767 2062	202 81	503	1543 345	4655	
31	34	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 63 мм	м	10	132		1320		1320	106	1426	
32	35	Ц13-080201-3101 Изм. и доп. вып. 17	Стойка кабельная. Монтаж	шт.	560	347,82 292,82	55 21,98	194778 163979	30799 12307	0	126926 25736	347441	
33	36	С123-061710-0306	Стойки кабельные дл.600 мм		160	3381		540960		540960		584237	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	37	С123-061710-0303	Стойки кабельные дл.350 мм	шт.	320	1774		567680		567680	43277	613094	
35	38	С123-061710-0302	Стойки кабельные дл.175 мм	шт.	80	1377		110160		110160	45414	118973	
36	45	Ц13-080304-0202 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка	шт.	1	3858,84 2766	970,56 387,84	3859 2766	971 388	122	8813 2271 490	6620	
37	46	С123-070203-0801	Ящик ЯУ09602-3474-У3, 25А	шт.	1	20119		20119		20119		21729	
38	47	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2677,56 1311	23,66 0	2678 1311	24 0	1343	1610 944 290	3911	
39	48	С123-070204-0927	Выключатель автоматический 25А	шт.	1	7241		7241		7241		7820	
40	49	С123-070202-1301	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2	шт.	1	6030		6030		6030	579	6512	
41	50	Ц13-080206-2101 Изм. и доп. вып. 17	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	65	704,74 373,81	50,45 7,11	45808 24298	3280 462	18231	482 17827 5091	68726	
42	51	С123-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	65	156		10140		10140		10951	
43	52	Е11-330104-0101	Опоры из стальных труб. Установка	т	0,119043	80591,33 35282	45309,33 11901,18	9594 4200	5394 1417	0	811 4493 1127	15214	
44	53	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	39	722		28158		28158		30411	
45	54	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1197		3591		3591	2253	3878	
46	55	Ц13-080304-0202 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка	шт.	1	3858,84 2766	970,56 387,84	3859 2766	971 388	122	287 2271 490	6620	
47	56	С123-070203-0803	Ящик ЯБПВУ-1М У3, прим	шт.	1	26776		26776		26776		28918	
48	57	С123-061710-0701	Профиль К108, прим		1	2511		2511		2511	2142	2712	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							201		
49	58	Ц13-080303-1201 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка	шт.	1	5829,44	3,34	5829	3	3204	1888	8335	
						2622	0	2622	0		617		
50	59	С123-070210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1028		1028		1028		1110	
											82		
51	60	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	26	115,65	3,24	3007	84	577	1713	5098	
						90,23	1,29	2346	34		378		
52	61	С123-060201-0103	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,02	248931		4979		4979		5377	Казахстан
											398		
53	62	С123-060128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,006	180023		1080		1080		1167	Казахстан
											86		
54	63	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	75	115,65	3,24	8674	243	1664	4942	14705	
						90,23	1,29	6767	97		1089		
55	64	С123-060143-0903	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВБШвнг(А)-LS 5х4 ГОСТ 16442-80, прим	км	0,075	1049487		78712		78712		85008	
											6297		
56	65	Е11-330208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	14792,27	4164,01	29585	8328	362	19444	52951	
						10447,36	1705,32	20895	3411		3922		
57	66	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	6806,99	195,93	13614	392	2574	7761	23085	
						5324	65,74	10648	131		1710		
58	67	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10/400 (трехполюсный)с приводом	шт.	2	89830		179660				179660	
			Отпускная цена							179660			
			Сметная стоимость оборудования			89830		179660					
								179660					
59	68	С121-040504-0706	Блок лежня железобетонный Л-1 из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	4	26552,4		106210		106210		114706	
											8497		
60	69	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	13	553,24	3,86	7192	50	890	4517	12646	
						480,94	1,62	6252	21		937		
	60.1	2307-0105-0201	Держатель светильника	10 шт.	1,326	460				609,96			
61	70	С123-070106-0112	Светильники для светодиодных ламп LZG 236/18W	шт.	6	6536		39216		39216		42353	
											3137		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	71	С123-070101-0813	Светильники, тип НПБ EL7-EL10, 220В	шт.	4	2446		9784		9784		10567	
											783		
63	72	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В	шт.	4	531		2124		2124		2294	
											170		
64	73	С123-070101-0812	Светильники, тип НПБ Е1-Е3, 220В	шт.	3	1126		3378		3378		3648	
											270		
65	74	С123-070104-0501	Лампы светодиодные, напряжение электрической сети 220 В	шт.	3	531		1593		1593		1720	
											127		
66	75	Е11-202601-1601 Изм. и доп. вып. 10	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Установка	1 кондиционер	3	2662,7	4	7988	12	1125	6714	15879	
						2283,8	0	6851	0		1176		
67	76	5105-0501-0201 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный, Н 9м3	комплект	1	287133		287133				287133	
			Отпускная цена							287133			
			Сметная стоимость оборудования			287133		287133					
								287133					
68	77	5105-0501-0202 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный, Н 12м3	комплект	2	346851		693702				693702	
			Отпускная цена							693702			
			Сметная стоимость оборудования			346851		693702					
								693702					
69	78	Е11-180301-0103	Конвекторы. Установка	квт	4,8	1161,52	75,68	5575	363	42	5240	11681	
						1077,11	36,88	5170	177		865		
70	79	С123-051002-0203	Электрический конвектор (печь обогрева) 1,5 кВт, прим	шт.	4	20184		80736		80736		87195	
											6459		
71	80	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	10	7924,85	169,27	79248	1693	7374	69111	160228	
						7018,2	33,94	70182	339		11869		
72	81	С123-050401-0106	Вентиляторы Legrant, Р 0,30 кВт, прим	комплект	10	29449		294490		294490		318049	
											23559		
73	82	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	17	225,4	0,19	3832	3	575	2344	6670	
						191,39	0,09	3254	2		494		
73.1		2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	17,34	32				554,88			
74	83	С123-070218-1504	Выключатель S1-S2, прим	шт.	2	346		692		692		747	
											55		
75	84	С123-070218-1502	Выключатель S3-S5, прим	шт.	3	330		990		990		1069	
											79		
76	85	С123-070206-0101	Переключатели ПКЕ 16-54с 0102 УХЛ2, прим		2	2008		4016		4016		4337	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
77	86	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 . ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	10	340		3400		3400	321	3672	
78	87	С123-061709-0201	Клеммник соединительный	шт.	2	1061		2122		2122	272	2292	
79	88	Ц13-100701-0104 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	16311,19 16060	3,77 0	16311 16060	4 0	247	170 9797 2089	28196	
80	89	С123-080303-0303	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	23760		23760		23760	1901	25661	
81	90	С123-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	177	2395	
82	91	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	3	690,7 667,93	16,22 6,46	2072 2004	49 19	20	1457 282	3811	
83	92	С123-080304-0609	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	шт.	3	618		1854		1854	148	2002	
84	93	Ц13-100701-0203 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	12	3517,93 3432	2,47 0	42215 41184	30 0	1001	25122 5387	72724	
85	94	С123-080304-0312	Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1928		5784		5784	463	6247	
86	95	С123-080303-1002	Приборы охранные ИО1-ИО3, прим	шт.	3	12612		37836		37836	3027	40863	
87	96	С123-080302-0301	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	6	1502		9012		9012	721	9733	
88	97	Ц13-100701-0205	Извещатели ручные в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1403,87 1331	0 0	4212 3993	0 0	219	2436 532	7179	
89	98	С123-080302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1349		4047		4047	324	4371	
90	99	С123-061709-0404	Оконечный резистор МЛТ R=7,5кОм, прим	шт.	8	289		2312		2312	185	2497	
91	100	С123-061709-0405	Добавочный резистор МЛТ R=1кОм, прим	шт.	9	114		1026		1026	82	1108	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
92	101	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	18	154		2772		2772		2994	
											222		
93	102	Ц13-080206-2203 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	115,65	3,24	40478	1132	7766	23064	68626	
						90,23	1,29	31581	452		5083		
94	103	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	321250		64250		64250		69390	Казахстан
											5140		
95	104	С123-060410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КПСЭнг FRLS 1х2х0,2, прим	км	0,15	22547		3382		3382		3653	
											271		
96	105	Е11-010101-0214	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	34	102,53	98,58	3486	3352	0	507	4313	
						3,95	16,77	134	570		319		
97	108	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	34	35,1	35,1	1193	1193	0	314	1628	
						0	12,82	0	436		121		
98	109	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее. Устройство постели	м кабеля	2470	483,45	403,59	1194124	996870	0	428838	1752799	
						79,86	161,28	197254	398354		129837		
99	110	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели силовые. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты	км кабеля	0,15	28302,24	19431,84	4245	2915	0	1211	5893	
						8870,4	4362,07	1331	654		436		
100	111	С121-130809-9901	Сигнальная лента, с надписью "ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ", прим	м	150	22,5		3376		3376		3646	
											270		
101	112	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	150	375,66	169,26	56348	25389	7001	23079	85781	
						159,72	53,97	23958	8096		6354		
102	113	С123-060611-1411	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х95/35 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,3	5594292		1678288		1678288		1812551	Казахстан
											134263		
103	121	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2470	422,79	342,93	1044294	847040	0	385729	1544425	
						79,86	137,04	197254	338481		114402		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	122	С121-030101-0303	Кирпич керамический одинарный рядовой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	10,374	46445		481820		481820		520366	Казахстан
105	123	Е11-221401-0201 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	34	8881,51	6387,89	301971	217188	350	38546	548752	
	105.1	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	2483,31	3640,65	84433	123782	272,86	206132		
			Итого по разделу: 2. ЛОК2-2 Электроснабжение э9010			211192					40648		
			Раздел: 3. Благоустройство территории э9020									58756466	
106	1	Е11-010203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	950	6,89	6,89	6549	6549	0	1287	8463	
107	2	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(подсыпь грунта)	м3 грунта	493	32,99	32,99	16263	16263	0	4595	22527	
108	3	Е11-010201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	493	100,08	100,08	49339	49339	0	13624	68001	
109	4	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	493	88,81	69,49	43782	34259	4831	9142	57158	
	109.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	49,3	98				4831,4			
110	5	Е11-010102-0214	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3(недостающий грунт)	м3 грунта	335,7	149,78	143,25	50281	48089	97	8369	63342	
111	6	С341-020102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	132,475	128		16957				18313	
112	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	75,7	21,14	17,76	1600	1344	22	548	2321	
			Итого по разделу: 3. Благоустройство территории э9020			3,09	6,97	234	528		172		
			Раздел: 4. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ - 551,75 м2									240125	
113	24	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6	3537,28	1076,53	21224	6459	13913	2472	25592	
	113.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,32	141,98	239,52	852	1437		1896		
	113.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,42	1895				13871,4			
						98				41,16			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
114	25	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	40	1629,09	248,11	65164	9924	53890	4559	75301	
						33,73	71,82	1349	2873		5578		
	114.1	2101-0201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,6	7242				4345,2			Казахстан 100%
	114.2	2101-0201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	7,56	6538				49427,28			Казахстан 100%
	114.3	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	1,2	98				117,6			
115	26	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,026	108097,79	1790,46	2811	47	2764	26	3063	
						0	922,78	0	24		227		
	115.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0268	103211				2763,99			
116	27	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей крупнозернистых. Устройство	м2 покрытия	40	2028,47	125,71	81139	5028	74321	3253	91143	
						44,72	30,58	1789	1223		6751		
	116.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,796	19553				74223,19			Казахстан 100%
	116.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0004	103211				44,59			
117	28	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	40	924,04	0,08	36962	3	36939	21	39941	
						0,48	0	19	0		2959		
	117.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1,888	19553				36916,06			Казахстан 100%
	117.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0002	103211				23,12			
118	29	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,012	108097,79	1790,46	1297	21	1276	12	1414	
						0	922,78	0	11		105		
	118.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0124	103211				1275,69			
119	30	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство	м2 покрытия	40	2391,72	125,94	95669	5038	88842	3257	106840	
						44,72	30,67	1789	1227		7914		
	119.1	2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	3,864	22928				88593,79			Казахстан 100%
	119.2	2113-0104-0203	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0004	103211				44,59			
120	31	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	23	2467,68	31,54	56757	725	38468	19269	82108	
						763,61	12,13	17563	279		6082		
	120.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,357	27687				37571,26			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
121	32	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	4,4882	57948		260082		260082		280889	Казахстан
			Итого по разделу: 4. АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ - 551,75 м2								20807		
												706291	
			ИТОГО:					57219751	2409338	10428153	2167848	60743113	
			В том числе :					1921623	968596	42443681	1355510		
			Стоимость оборудования, всего							42443681			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			3,7 %		677078,99					
			Итого с временными									61420192,28	
			Зимние удорожания			1,3 %		246694,65					
			Итого с зимними удорожаниями									61666886,93	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		384464,12					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									62051351,05	
			с коэффицентом скидки и уменшения К=0,949999988592									58948782,79	
			НДС			12 %		7073853,93					
			Итого с НДС									66022636,72	

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя **Нуртазиев М.Ж.**

Технический надзор:ТОО "Аретмида снаб"

Эксперт по техническому надзору **Рахметов Р.К.**

Подрядчик: ТОО"ЭЛКОМ"

Директор **Иманбердиева Р.Т.**

Авторский надзор: ТОО "СРБ-А"

Директор **Каиргалиев А.**