Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

248-вып
Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №220502/01 от 2022-11-18, Доп.согл.№220502/02 от 2023-03-02, Доп.согл.№220502/03 от 2023-06-16 к Договору №220502/00 от 22.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №7
за ноябрь 2023 года

на строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 4 Установка опор освещения					**По лок.смете №2-1-1. 41 разъезд**					
1	**27**	247-306-0105	Стойка стальная оцинко-ванная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	66	77337 –		5104242 –	5104242 –	–	–	5512581	Казахстан

2	**28** 247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	14	99020	1386280	1386280	–	1497182	Казахстан
					–	–	–	110902		
3	**30** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	66	89286	5892876	5892876	–	6364306	
					–	–	–	471430		
4	**32** 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	80	7830	626400	626400	–	676512	Казахстан
					–	–	–	50112		
5	**34** 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,828	220596	182653	182653	–	197265	Казахстан
					–	–	–	14612		

Итого	**14 247 846**
в том числе	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 192 451
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 055 395
Всего по л/с №2-1-1:	**14 247 846**

По лок.смете №2-1-2. район Москва

Раздел 4 Установка опор освещения

6	**35** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	503	89286	44910858	44910858	–	48503727	

7	**38** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2К-РХ-NW АС 220	шт	12	–	–	–	3592869				
					80357	964284	964284	–	1041427			
8	**39** 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	652	–	–	–	77143				
					7830	5105160	5105160	–	5513573	Казахстан		
9	**40** 247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ 1-0,3-0,5-0, длина вылета 500 мм	шт.	19	–	–	–	408413				
					5653	107407	107407	–	116000			
10	**42** 243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	6,97	–	–	–	8593				
					220596	1537554	1537554	–	1660558	Казахстан		
					–	–	–	123004				

Итого **56 835 285**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 52 625 263
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 210 022

Всего по л/с №2-1-2: **56 835 285**

По лок.смете №2-1-8. Район ГМЗ, часть 1

Раздел 1 Демонтажные работы

11	**1** 1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	113	1911,82	1010,33	216036	114167	–	118554	361357	
					901,49	409,95	101868	46324	–	26767		

12	**2** 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т . Демонтаж. НР=80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	опора	6	15066,33	5599,53	90398	33597	–	56235	158364
					9466,8	2248,81	56801	13493	–	11731	
13	**3** 1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %	шт.	106	3754,61	2498,95	397989	264889	–	202139	648138
					1255,66	1128,06	133100	119574	–	48010	
14	**4** 1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	15950	177,76	–	2835272	–	–	2041396	5266801
					177,76	–	2835272	–	–	390133	

Итого **6 434 660**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 3 127 041
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 412 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 179 391
- накладные расходы, тенге 2 418 324
  - в т.ч. зарплата, тенге 217 649
- сметная прибыль (8 %), тенге 476 641

Всего по л/с №2-1-8: **6 434 660**

По лок.смете №2-1-9. Район ГМЗ, часть 2

Раздел 1 Демонтажные работы

15	**1** 1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	104	1911,82	1010,33	198829	105074	–	109112	332576
					901,49	409,95	93755	42635	–	24635	

16	2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т . Демонтаж. НР=80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	опора	9	15066,33	5599,53	135597	50396	–	84352	237545
					9466,8	2248,81	85201	20239	–	17596	
17	3 1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %	шт.	90	3754,61	2498,95	337915	224906	–	171627	550305
					1255,66	1128,06	113009	101525	–	40763	
18	4 1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	14100	177,76	–	2506416	–	–	1804620	4655919
					177,76	–	2506416	–	–	344883	

Итого **5 776 345**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 798 381
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 380 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 164 399
- накладные расходы, тенге 2 169 711
  в т.ч. зарплата, тенге 195 274
- сметная прибыль (8 %), тенге 427 877

Всего по л/с №2-1-8: **5 776 345**

По лок.смете №2-1-20. Район Юго-Запад часть 1

Раздел 1 Демонтажные работы

19	1 1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	229	1911,82	1010,33	437807	231366	–	240256	732308
					901,49	409,95	206441	93879	–	54245	

20	**2** 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т . Демонтаж фундаментами НР=80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	опора	229	15066,33	5599,53	3450190	1282292	–	2146299	6044208
					9466,8	2248,81	2167897	514977	–	447719	
21	**3** 1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	50400	177,76	–	8959104	–	–	6450555	16642432
					177,76	–	8959104	–	–	1232773	
	Раздел 4 Установка опор освещения										
22	**33** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2K-PX-NW AC 220	шт	28	80357		2249996		2249996	–	2429996
					–		–		–	180000	
23	**35** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	94	89286		8392884		8392884	–	9064315
					–		–		–	671431	

Итого	**34 913 259**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 333 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 513 658
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	608 856
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 642 880
- накладные расходы, тенге	8 837 110
в т.ч. зарплата, тенге	795 340
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 586 168
Всего по л/с №2-1-20:	**34 913 259**

По лок.смете №2-1-22. Пос.Каргалинское

Раздел 1 Демонтажные работы

24	1 1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	50	1911,82	1010,33	95591	50517	–	52458	159893
					901,49	409,95	45075	20498	–	11844	
25	2 1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т . Демонтаж фундаментами НР=80 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0;	опора	50	15066,33	5599,53	753317	279977	–	468625	1319697
					9466,8	2248,81	473340	112441	–	97755	
26	3 1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 70 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	1039,95	177,76	–	184862	–	–	133101	343400
					177,76	–	184862	–	–	25437	

Итого	**1 822 990**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	703 277
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	330 494
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	132 939
- накладные расходы, тенге	654 184
в т.ч. зарплата, тенге	58 877
- сметная прибыль (8 %), тенге	135 036
Всего по л/с №2-1-22:	**1 822 990**

По лок.смете №2-1-28. Район Южный обход,ул. Молдагуловой

Раздел 10 Оборудование КТПН

27	133 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %	подстанция	2	15153,23	9389,03	30306	18778	2724	13827	47664
					4402,2	4239,86	8804	8480	–	3531	

28	**134** 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	2	42508,81	11018,93	85018	22038	21374	39837	134843	
					20802,93	4095,11	41606	8190	–	9988		
29	**135** 515-102-0403(об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформа-торов, наружной установ-ки тупиковая, номиналь-ное напряже-ние на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряже-ние на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформа-тора 25 кВА, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	3	959614		2878842		–	–	2878842	Казахстан
					–		–		2878842	–		
30	**136** 515-102-0403(об)	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформа-торов, наружной установ-ки тупиковая, номиналь-ное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряже-ние на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформа-тора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614		959614		–	–	959614	Казахстан
					–		–		959614	–		

31	**137**	515-101-0101(об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	4	442307		1769228		–	–	1769228	Казахстан
						–		–		1769228	–		
		Раздел 12 Фундамент и ограждение КТПН											
32	**150**	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,2	4329,21	1209,19	5195	1451	2532	1703	7450	
						1010,02	515,56	1212	619	–	552		
33	**151**	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР=118 %	шт. сборных конструкций	8	5040,11	2658,92	40321	21271	8153	19600	64715	
						1362,12	714,14	10897	5713	–	4794		
34	**152**	221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	5,43	26819		145627		145627	–	157277	Казахстан
						–		–		–	11650		
35	**153**	298-888-8917(пл)	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	5,43	270		1466		1466	–	1583	
						–		–		–	117		
36	**154**	1113-0301-0101	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР=69 %	м2	48	154,35	3,07	7409	147	3529	2586	10795	
						77,76	0,34	3732	16	–	800		

37	**155**	1113-0301-0102	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР=69 %	м2	48	130,88	3,07	6282	147	2402	2586	9577
						77,76	0,34	3732	16	–	709	
38	**156**	1108-0101-0307	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя НР=93 %	м2 поверхности	48	955,45	23,12	45862	1110	27842	15877	66678
						352,29	3,37	16910	162	–	4939	

Итого	**6 108 265**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	86 893
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	64 942
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге	215 649
- оборудование, тенге	5 607 684
- накладные расходы, тенге	96 016
в т.ч. зарплата, тенге	8 642
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 080
Всего по л/с №2-1-28:	**6 108 265**

Всего по акту:	**126 138 650**
в т.ч. оборудование	5 607 684
Временные здания и сооружения (2,4 %)	2 892 743
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	3 221 359
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 532 901
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП	134 785 653
Итого по акту в текущих ценах, (Иинф = 1,0735)	144 692 399
Итого по акту	**144 692 398,89**

Итого с учетом К=0,95	**137 457 778,95**
НДС (12 %)	16 494 933,47
Итого	**153 952 712,42**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

Технический надзор: ТОО "Партнеры и КО"

Эксперт _____ Хайрушев И.Е.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ Бекбосынов А.Н.

Авторский надзор: ТОО "Жобалық шешім"

Эксперт _____ Конивец М.Н.