"SANA-2015". Версия 21.3.2 от 20.08.21 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

248-вып

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd."**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №220502/01 от 2022-11-18, Доп.согл.№220502/02 от 2023-03-02, Доп.согл.№220502/03 от 2023-06-16 к Договору №220502/00 от 22.09.2022г.

Акт приемки выполненных работ №6
за ноябрь 2023 года

на строительно-монтажные работы на "Строительство, модернизация и эксплуатация сетей уличного освещения в г.Актобе"

Основание:

Составлен в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По лок.смете №2-1-10. Заречный-1										
			Раздел 3 Строительство КЛ-0,4кВ										
1	9	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	734,37	2100,41	–	1542478	–	–	1110584	2865307	
						2100,41	–	1542478	–	–	212245		

2	**10**	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	4139,7	394,15	165,97	1631663	687066	276573	640229	2453643
						161,37	53,43	668023	221184	–	181751	
3	**11**	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	773,4	297,22	21,63	229870	16729	37301	131566	390351
						227,36	8,91	175840	6891	–	28915	
4	**17**	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	3,8409	31095	21317,4	119433	81878	–	34175	165897
						9777,6	4808,78	37555	18470	–	12289	
5	**18**	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	12403	38		471314		471314	–	509019
						–		–		–	37705	
6	**19**	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	400	63		25200		25200	–	27216
						–		–		–	2016	
7	**20**	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. 815,94м3 мягким местным грунтом) НР=72 %	м3 грунта	734,37	1095,44	–	804458	–	–	579210	1494361
						1095,44	–	804458	–	–	110693	

Итого	**7 905 794**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 228 354
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	785 673
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	246 545
- материалы, изделия и конструкции, тенге	810 388
- накладные расходы, тенге	2 495 764
в т.ч. зарплата, тенге	224 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	585 614
Всего по л/с №2-1-10:	**7 905 794**

По лок.смете №2-1-11. Заречный-2

Раздел 1 Демонтажные работы

8	**1**	1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Демонтаж НР=80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	80	1911,82	1010,33	152946	80826	–	83932	255828
						901,49	409,95	72119	32796	–	18950	
9	**2**	1133-0210-0301	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных НР=80 %	шт.	80	3754,61	2498,95	300369	199916	–	152558	489161
						1255,66	1128,06	100453	90245	–	36234	
10	**3**	1217-0101-0404	Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения до 70 мм2. Демонтаж НР=72 %	м	12000	177,76	–	2133120	–	–	1535846	3962483
						177,76	–	2133120	–	–	293517	

Раздел 3 Строительство КЛ-0,4кВ

11	**10**	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	2699,94	2100,41	–	5670981	–	–	4083106	10534414
						2100,41	–	5670981	–	–	780327	

12	**11**	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	15195,9	394,15	165,97	5989464	2522064	1015238	2350137	9006769	
						161,37	53,43	2452162	811917	–	667168		
13	**12**	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	2521,8	297,22	21,63	749529	54547	121626	428994	1272805	
						227,36	8,91	573356	22469	–	94282		
14	**16**	1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	16	1660,44	86,53	26567	1384	1711	17310	47387	
						1467	35,63	23472	570	–	3510		
15	**17**	243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб	шт.	18	10975		197550		197550	–	213354	Казахстан
						–		–		–	15804		
16	**18**	1122-0101-0101	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР=99 %	км трубопровода	0,5688	1594276,37	7765,25	906824	4417	660095	242488	1241257	

					426006	4615,41	242312	2625	–	91945		
17	**19**	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	14,3805	31095	21317,4	447162	306555	–	127954	621125
					9777,6	4808,78	140607	69153	–	46009		
18	**22**	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. 1499,94м3 мягким местным грунтом) НР=72 %	м3 грунта	2699,94	1095,44	–	2957622	–	–	2129488	5494079
						1095,44	–	2957622	–	–	406969	
		Раздел 4 Установка опор освещения										
19	**26**	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	70	11549,16	6650,71	808441	465550	9450	412224	1318318
						4763,45	2597,69	333442	181838	–	97653	
20	**28**	225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	38	20975		797050		797050	–	860814 Казахстан
						–		–		–	63764	
21	**29**	247-306-0103	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	24	58381		1401144		1401144	–	1513236 Казахстан

					–	–	–	112092		
22	**34**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 150Вт, 23900лм, Street-12-150-1G-B67	шт	254	120536	30616144	30616144	–	33065436
						–	–	–	2449292	
23	**36**	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	538	7830	4212540	4212540	–	4549543 Казахстан
						–	–	–	337003	

Итого	**74 446 009**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	14 699 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 635 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 211 613
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 032 548
- накладные расходы, тенге	11 564 037
в т.ч. зарплата, тенге	1 040 763
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 514 519
Всего по л/с №2-1-11:	**74 446 009**

По лок.смете №2-1-12. Заречный-3

Раздел 4 Установка опор освещения

24	**30**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 80Вт, 12600лм, Street-12-80-1G-B67	шт	165	89286	14732190	14732190	–	15910765
						–	–	–	1178575	
25	**31**	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 150Вт, 23900лм, Street-12-150-1G-B67	шт	112	120536	13500032	13500032	–	14580035
						–	–	–	1080003	

26	32	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-0, длина вылета 1500 мм	шт.	239	7830		1871370		1871370	–	2021080	Казахстан
						–		–		–	149710		
27	34	243-105-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,01033	220596		2279		2279	–	2461	Казахстан
						–		–		–	182		

Итого **32 514 341**

в том числе

- материалы, изделия и конструкции, тенге 30 105 871
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 408 470

Всего по л/с №2-1-12: **32 514 341**

По лок.смете №2-1-9. Район ГМЗ, часть 2

Раздел 4 Установка опор освещения

28	28	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	40	11549,16	6650,71	461966	266028	5400	235557	753325	
						4763,45	2597,69	190538	103908	–	55802		
29	29	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	4,896	3500		17136		17136	–	18507	Казахстан
						–		–		–	1371		

Итого **771 832**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 538
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	266 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	103 908
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 536
- накладные расходы, тенге	235 557
в т.ч. зарплата, тенге	21 200
- сметная прибыль (8 %), тенге	57 173
Всего по л/с №2-1-9:	**771 832**

По лок.смете №2-1-28. Район Южный обход,ул. Молдагуловой

Раздел 3 Строительство КЛ-0,4кВ

30	**9**	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %	м3 грунта	802,656	2100,41	–	1685907	–	–	1213853	3131741
						2100,41	–	1685907	–	–	231981	
31	**10**	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	4599,6	394,15	165,97	1812932	763396	307299	711356	2726231
						161,37	53,43	742237	245757	–	201943	
32	**11**	1308-0206-2206	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	564,3	297,22	21,63	167721	12206	27216	95995	284813
						227,36	8,91	128299	5028	–	21097	

33	**14** 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	1660,44	86,53	6642	346	428	4328	11848	
					1467	35,63	5868	143	–	878		
34	**15** 243-903-1501	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-25/50-СЛ-нб	шт.	4	10975		43900		43900	–	47412	Казахстан
					–		–		–	3512		
35	**18** 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР=61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км кабеля	4,2654	31095	21317,4	132633	90927	–	37952	184232	
					9777,6	4808,78	41705	20511	–	13647		
36	**19** 249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	4218,6	38		160307		160307	–	173132	
					–		–		–	12825		
37	**20** 249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	46,8	63		2948		2948	–	3184	
					–		–		–	236		

38	21	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 (в т.ч. 891,84м3 мягким местным грунтом) НР=72 %	м3 грунта	802,656	1095,44	–	879261	–	–	633068	1633315	
						1095,44	–	879261	–	–	120986		
		Раздел 4 Установка опор освещения											
39	25	1133-0304-0401	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР=80 %	опора	40	11549,16	6650,71	461966	266028	5400	235557	753325	
						4763,45	2597,69	190538	103908	–	55802		
40	27	225-204-1512	Фундамент для опор освещения Ф-18	шт.	40	20975		839000		839000	–	906120	Казахстан
						–		–		–	67120		
41	28	247-306-0107	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	40	99020		3960800		3960800	–	4277664	Казахстан
						–		–		–	316864		
42	30	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР=80 %	светильник	120	6392,21	3367,77	767065	404132	2339	419661	1281664	
						3004,95	1366,52	360594	163982	–	94938		
43	31	290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 150Вт, 23900лм, Street-12-150-1G-B67	шт	11	120536		1325896		1325896	–	1431968	

						–		–		–	106072	
44	**32** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 24000лм,16.1K-PX-NW AC 220	шт	2	98214		196428		196428	–	212142	
					–		–		–	15714		
45	**33** 290-000-0001(пл)	Светодиодный светильник консольный IP66, 105Вт, 12000лм, 8.2K-PX-NW AC 220	шт	8	80357		642856		642856	–	694284	
					–		–		–	51428		
46	**34** 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ 1-1-1,5-О, длина вылета 1500 мм	шт.	391	7830		3061530		3061530	–	3306452	Казахстан
					–		–		–	244922		
47	**35** 247-306-0316	Кронштейн гнутый типа КРСГ 1-0,3-0,5-0, длина вылета 500 мм	шт.	10	5653		56530		56530	–	61052	
					–		–		–	4522		
48	**36** 1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	1430	106,69	1,73	152567	2474	28171	88515	260369	
					85,26	0,71	121922	1015	–	19287		
49	**38** 1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %	шт.	120	1813,63	3,08	217636	370	13986	146362	393118	
					1694	–	203280	–	–	29120		
50	**39** 290-000-0001(пл)	Основание для предохранителя LFB16-10A-R	комплект	401	5266		2111666		2111666	–	2280599	

					–	–	–	168933	
51	**40** 290-000-0001(пл)	Комплект крышек для клеммников PMR 2680.4	комплект	401	4012	1608812	1608812	–	1737517
					–	–	–	128705	
52	**41** 252-207-3506	Соединитель типа SV15 клеммники для сетей уличного освещения	комплект	401	8133	3261333	3261333	–	3522240
					–	–	–	260907	

Итого	**29 314 422**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 359 611
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 539 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	540 344
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 656 845
- накладные расходы, тенге	3 586 647
в т.ч. зарплата, тенге	322 799
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 171 439

Всего по л/с №2-1-28:	**29 314 422**

Всего по акту:	**144 952 398**
в т.ч. оборудование	0
Временные здания и сооружения (2,4 %)	3 478 858
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,61 %)	3 874 056
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	3 046 106
Итого в текущих ценах с 18.08.21 г.- ОТП	155 351 418
Итого по акту в текущих ценах, (Иинф = 1,0735)	166 769 747
Итого по акту	**166 769 746,74**
Итого с учетом К=0,95	**158 431 259,40**

НДС (12 %)	19 011 751,13
Итого	**177 443 010,53**

Принял:

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ Сериков Б.С.

Технический надзор: ТОО "Партнеры и КО"

Эксперт _____ Хайрушев И.Е.

Сдал:

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd."

Директор _____ Бекбосынов А.Н.

Авторский надзор: ТОО "Жобалық шешім"

Эксперт _____ Конивец М.Н.