Подрядчик: ТОО "Нұр Астана Құрылыс"

БИН/ИИН 60140000846

Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25

Субподрядчик:ТОО "СК Бэйтерек Астана"

БИН/ИИН 090740007860

Адрес:Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, с.Отенай, ул.Толеби дом 19.

Стройка:Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"

Объект:Жилой дом №19

Договор № 05-01 от 18.01.2019 года

Справка №10 от 22 ноября 2019 года.

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирован наименование	код	Организационо-правовая форма наименование	код
		Договор №05-01	20.12.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу обору-дования	стоимость прочих входящих в сметном базовом	дополнительные затраты на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	442 773 119									
За отчетный период		50 907 753							6 108 930	57 016 683
Всего к оплате										**57 016 683**

ПРИНЯЛ : ТОО ""Нұр Астана Құрылыс""

Директор

Ахметов С.К.

СДАЛ: ТОО "СК Бэйтерек Астана"

Директор

Сатыбалдинов А.М.

Подрядчик: **ТОО "Нұр Астана Құрылыс"**
БИН/ИИН 60140000846
Адрес: 141200, Республика Казахстан,Акмолинская область,г.Астана, Жилой массив Шубар ,улица Кумбел дом №3/1 -25
Субподрядчик: **ТОО "СК Бэйтерек Астана"**
БИН/ИИН 090740007860
Адрес: Республика Казахстан, Алматинская область г.Талдыкорган, с.Отенай, ул.Толеби дом 19
Стройка: **Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка"**
Объект: **Жилой дом № 19**
Договор № **05-01 от 18.01.2019 года**

Акт
приемки выполненных работ № 32 от 22 ноября 2019 года
Локальная смета № 2-1-3

за **ноябрь** 2019 год
на Архитектурная часть

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Заполнение проемов										
	1.2 Окна										
22	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых, ОК-1 НР = 90 %	м2 проемов	76,104	2374,34	151,81	180696	11553	110546	57326	257064
					769,96	67	58597	5099	–	19042	
23	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 kстм=1,04;	м2	76,104	21819,2		1660528		1660528	–	1793370
					–		–		–	132842	

3	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	19,382	3749,6 / 1228,73	154,49 / 66,1	72676 / 23815	2995 / 1281	45866 / –	22586 / 7621	102883
4	2109-0201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99, ОК-3, ОК-4, ОК-5 kстм=1,04;	м2	19,382	22139,52 / –		429108 / –		429108 / –	– / 34329	463437
		Итого по разделу 1					**2 616 754**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					82 412				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					14 548				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 380				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 246 048				
		Накладные расходы, тенге					79 912				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					193 834				
Раздел 2 Отделочные работы											
2.1 Потолки											
38	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	829,6	583,6 / 438,29	4,14 / 1,24	484155 / 363605	3435 / 1029	117115 / –	291707 / 62069	837931
40	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	168	583,6 / 438,29	4,14 / 1,24	98045 / 73633	696 / 208	23717 / –	59073 / 12569	169687
2.2 Стены											

43 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1759	1311,99	65,48	2307790	115179	825868	1164106	3749648
				777	50,25	1366743	88390	–	277752	
46 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	354	1072,91	61,35	379810	21718	128913	197008	622964
				647,4	48,25	229180	17081	–	46145	
48 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	723,83	1311,99	65,48	949658	47396	339845	479031	1542983
				777	50,25	562416	36372	–	114295	
52 1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	64,66	1072,92	61,35	69375	3967	23547	35985	113788
				647,4	48,25	41861	3120	–	8429	
	Итого по разделу 2					**7 037 002**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 637 437				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					192 391				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					146 200				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 459 005				
	Накладные расходы, тенге					2 226 910				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					521 259				
Раздел 3 Полы										
3.2 Тип 2										
67 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	779	639,95	25,17	498521	19607	260108	214113	769645
				280,88	11,52	218806	8974	–	57011	
3.4 Тип 3*										
77 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	90,99	639,96	25,17	58230	2290	30382	25009	89898

	280,88	11,52	25557	1048	–	6659
Итого по разделу 3			**859 543**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			244 363			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			21 898			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			10 022			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			290 491			
Накладные расходы, тенге			239 122			
Сметная прибыль (8 %), тенге			63 670			
Итого по смете			**10 513 299**			
в том числе						
- зарплата рабочих-строителей, тенге			2 964 212			
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			228 836			
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			162 602			
- материалы, изделия и конструкции, тенге			3 995 543			
Накладные расходы, тенге			2 545 944			
Сметная прибыль (8 %), тенге			778 763			
Итого по смете на подряд, тенге			**10 513 299**			
Временные здания и сооружения 0,9%			94 620			
Итого:			10 607 918			
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)			198 368			
Итого:			10 806 286			
Непредвиденные работы и затраты 2%			216 126			
Итого:			11 022 412			
Коэфициент Иинф =1,05			11 573 533			
Налог на добавочную стоимость (12%)			1 388 824			
Всего:			**12 962 356**			
Коэфициент пониж =0,95			**12 314 239**			

ПРИНЯЛ : ТОО ""Нұр Астана Құрылыс""

Директор

Ахметов С.К.

СДАЛ: ТОО "СК Бәйтерек Астана"

Директор

Сатыбалдинов А.М.