Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"**

Наименование строительства и его адрес: **Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за 12.09.2023 **№3**

(ресурсный метод)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
000340003074	140240006727	130д-ок	21.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска	**190 609 471,10**	**89 305 961,19**							**10 716 715,34**	**100 022 676,53**

М.П.

Заказчик Руководитель, БИН 000340003074 Адилов А.Б.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор Молдагалиев М.К.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити"

Договор № 130/д-ок от 21.06.2023

Наименование объекта: "Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска"

Акт №3
приемки выполненных работ за сентябрь 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Благоустройство дворовой территории по адресу:проспект Евразия 196/1											
Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4											
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	25,3	7268,16 132,97	954,21 224,37	183885 3364	24142 5677	156379	9764 15492	209141
2	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	25,3	33349,36 3505,24	6,58 –	843739 88683	167 –	754889	83362 74168	1001269
3	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,7084	14133,28 12820,19	1286,20 559,20	10012 9082	911 396	19	8625 1491	20128
4	214-003-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,7084	441876,00 –	– –	313025 –	– –	313025	– 25042	338067
Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки) ТИП5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,6	7268,16	954,21	106115	13932	90242	5635	120690
		НР - 108%; СП - 85%			132,97	224,37	1941	3276		8940	
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	14,6	33349,36	6,58	486901	96	435628	48106	577807
		НР - 94%; СП - 85%			3505,24	–	51177	–		42801	
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,4088	14133,28	1286,20	5778	526	11	4977	11616
		НР - 91%; СП - 85%			12820,19	559,20	5241	229		860	
8	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4088	441876,00	–	180639	–	180639	–	195090
		СП - 85%			–	–	–	–		14451	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2130094	39774	1930832	160469	2473808
							159488	9578	–	183245	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2130094				
	Материалы		Тенге				1437169				
	Всего заработная плата		Тенге					169066			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				493664				
		Накладные расходы	Тенге				160469				
		Сметная прибыль	Тенге				183245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2473808				171
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					169066			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2473808				171
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					169066			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Тайманова 176,ул.Сейфуллина 39,ул.Ескалиева 227									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТПППЧ									
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,8	7580,12	995,16	43965	5772	37389	2334	50083
		НР - 108%; СП - 85%			138,68	234,00	804	1357		3704	
10	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,8	34780,73	6,87	201728	40	180485	19931	239392
		НР - 94%; СП - 85%			3655,69	–	21203	–		17733	
11	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1624	14739,89	1341,41	2394	218	5	2062	4813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			13370,44	583,20	2171	95		356	
12	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1624	441876,00	–	71761	–	71761	–	77502
		СП - 8%			–	–	–	–		5741	
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки) ТИП5									
13	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,6	7580,12	995,16	125830	16519	107009	6681	143112
		НР - 108%; СП - 8%			138,68	234,00	2302	3884		10601	
14	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	16,6	34780,73	6,87	577360	114	516562	57043	685156
		НР - 94%; СП - 8%			3655,69	–	60684	–		50752	
15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонок. Армирование	т	0,4648	14739,89	1341,41	6851	623	13	5902	13773
		НР - 91%; СП - 8%			13370,44	583,20	6215	271		1020	
16	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4648	441876,00	–	205384	–	205384	–	221815
		СП - 8%			–	–	–	–		16431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1235273	23286	1118608	93953	1435566
							93379	5607	–	106338	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1235273				
	Материалы		Тенге				841461				
	Всего заработная плата		Тенге					98986			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				277145				
		Накладные расходы	Тенге				93953				
		Сметная прибыль	Тенге				106338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1435564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					98986			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1435564				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					98986			
		РАЗДЕЛ 3.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Кердери 139,141									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4									
17	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	35,2	7744,57	1016,75	272609	35790	231832	14475	310051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			141,69	239,08	4987	8416		22967	
18	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	35,2	35535,31	7,02	1250843	247	1119124	123584	1484381
		НР - 94%; СП - 8%			3735,00	--	131472	--		109954	
19	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,9856	15059,67	1370,51	14843	1351	28	12786	29840
		НР - 91%; СП - 8%			13660,51	595,85	13464	587		2210	
20	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,9856	441876,00	--	435513	--	435513	--	470384
		СП - 8%			--	--	--	--		34841	
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки) ТИП5									
21	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,3	7744,57	1016,75	87514	11490	74423	4647	99534
		НР - 108%; СП - 8%			141,69	239,08	1601	2702		7373	
22	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,3	35535,31	7,02	401549	79	359265	39673	476520
		НР - 94%; СП - 8%			3735,00	--	42205	--		35298	
23	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,3164	15059,67	1370,51	4765	434	9	4105	9579
		НР - 91%; СП - 8%			13660,51	595,85	4322	189		710	
24	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3164	441876,00	--	139810	--	139810	--	150995
		СП - 8%			--	--	--	--		11185	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				2607446	49391	2360004	199270	3031254
							198051	11894	--	224538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2607446				
	Материалы		Тенге				1784680				
	Всего заработная плата		Тенге					209945			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				575323				
		Накладные расходы	Тенге				199270				
		Сметная прибыль	Тенге				224538				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3031254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					209945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3031254				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								199
		Сметная заработная плата	Тенге					209945			

РАЗДЕЛ 4.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Мухита 77

Площадки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадка)									
25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	29,6	6306,03 115,37	827,89 194,67	186658 3415	24505 5762	158738	9911 15726	212295
26	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	29,6	28934,68 3041,23	5,71 –	856466 90020	169 –	766277	84619 75287	1016372
27	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,8288	12262,36 11123,09	1115,94 485,17	10163 9219	925 402	19	8755 1513	20431
28	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,8288	441876,00 –	– –	366227 –	– –	366227	– 29298	395525
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)									
29	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	11,6	6306,03 115,37	827,89 194,67	73150 1338	9603 2258	62209	3884 6163	83197
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	11,6	28934,68 3041,23	5,71 –	335642 35278	66 –	300298	33162 29504	398308
31	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3248	12262,36 11123,09	1115,94 485,17	3983 3613	363 158	7	3431 593	8807
32	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,3248	441876,00 –	– –	143521 –	– –	143521	– 11482	155003
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				1975810 142883	35631 8580	1797296 –	143762 169566	2289138
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1975810				
		Материалы	Тенге				1287548				
		Всего заработная плата	Тенге					151463			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				501748				
		Накладные расходы	Тенге				143762				
		Сметная прибыль	Тенге				169566				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2289138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					151463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				228138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					151463			
РАЗДЕЛ 5.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Аманжолова 175,175/1											
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4									
33	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,4**	**8141,29**	**1068,84**	**92811**	**12185**	**78928**	**4928**	**105558**
		НР - 108%; СП - 8%			148,95	251,33	1698	2865		7819	
34	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**11,4**	**37355,64**	**7,38**	**425854**	**84**	**381010**	**42075**	**505363**
		НР - 94%; СП - 8%			3926,33	–	44760	–		37434	
35	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,3192**	**15831,12**	**1440,72**	**5053**	**460**	**9**	**4353**	**10159**
		НР - 91%; СП - 8%			14360,28	626,37	4584	200		753	
36	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,3192**	**441876,00**	–	**141047**	–	**141047**	–	**152331**
		СП - 8%			–	–	–	–		11284	
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки) ТИП5									
37	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**3,9**	**8141,29**	**1068,84**	**31751**	**4168**	**27002**	**1686**	**36112**
		НР - 108%; СП - 8%			148,95	251,33	581	980		2675	
38	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	**3,9**	**37355,64**	**7,38**	**145687**	**29**	**130345**	**14394**	**172887**
		НР - 94%; СП - 8%			3926,33	–	15313	–		12806	
39	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,1092**	**15831,12**	**1440,72**	**1729**	**157**	**4**	**1489**	**3476**
		НР - 91%; СП - 8%			14360,28	626,37	1568	68		257	
40	**214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,1092**	**441876,00**	–	**48253**	–	**48253**	–	**52113**
		СП - 8%			–	–	–	–		3860	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**				**892185**	**17083**	**806598**	**68925**	**1037999**
							68504	4113	–	76888	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				892185				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				617299				
	Всего заработная плата		Тенге					72617			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189300				
		Накладные расходы	Тенге				68925				
		Сметная прибыль	Тенге				76888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1037998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					72617			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1037998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					72617			

РАЗДЕЛ 6.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Сальякова 64

Площадки

Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)

41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,5	6840,08	898,01	106021	13919	90162	5630	120583
		НР - 108%; СП - 8%			125,14	211,16	1940	3273		8932	
42	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	15,5	31385,12	6,20	486469	96	435242	48063	577295
		НР - 94%; СП - 8%			3298,78	–	51131	–		42763	
43	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,434	13300,84	1210,45	5773	525	12	4973	11605
		НР - 91%; СП - 8%			12065,09	526,26	5236	228		860	
44	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,434	441876,00	–	191774	–	191774	–	207116
		СП - 8%			–	–	–	–		15342	

Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки)

45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,4	6840,08	898,01	43776	5747	37228	2325	49789
		НР - 108%; СП - 8%			125,14	211,16	801	1351		3688	
46	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,4	31385,12	6,20	200865	40	179713	19845	238367
		НР - 94%; СП - 8%			3298,78	–	21112	–		17657	
47	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,1792	13300,84	1210,45	2384	217	5	2053	4792
		НР - 91%; СП - 8%			12065,09	526,26	2162	94		355	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, BpI диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,1792	441876,00 –	– –	79184 –	– –	79184	– 6335	85519
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1116246	29544	1013329	82889	1295066
							82382	4946	–	95932	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1116246				
	Материалы		Тенге				742361				
	Всего заработная плата		Тенге					87328			
	Стоимость материалов в конструкций		Тенге				270958				
		Накладные расходы	Тенге				82889				
		Сметная прибыль	Тенге				95932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1295067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					87328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1295067				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					87328			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Х.Досмановой 46, пр.Назарбаева 222									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки)									
49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	11,6	7438,55 136,09	976,58 229,63	86287 1579	11329 2664	73379	4582 7270	98138
50	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%*	**м3 подстилающего слоя**	11,6	34131,17 3587,41	6,74 –	395922 41614	78 –	354230	39117 34803	469842
51	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонка. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,3248	14464,60 13120,73	1316,36 572,31	4698 4262	428 186	8	4047 700	9445
52	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, BpI диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,3248	441876,00 –	– –	143521 –	– –	143521	– 11482	155003
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4									
53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	32,8	7438,55 136,09	976,58 229,63	243984 4464	32032 7532	207488	12955 20555	277495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	32,8	34131,17	6,74	1119502	221	1001614	110607	1328518
		НР - 94%; СП - 8%			3587,41	–	117667	–		98409	
55	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие в набетонки. Армирование**	т	0,9184	14464,60	1316,36	13284	1209	25	11444	26706
		НР - 91%; СП - 8%			13126,73	572,31	12050	526		1978	
56	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,9184	441876,00	–	405819	–	405819	–	438285
		СП - 8%			–	–	–	–		32466	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				2413017	45297	2186084	182752	2803432
							181636	10908	–	207663	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2413017				
	Материалы		Тенге				1636746				
	Всего заработная плата		Тенге					192544			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				549340				
		Накладные расходы	Тенге				182752				
		Сметная прибыль	Тенге				207663				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2803432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					192544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2803432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								190
		Сметная заработная плата	Тенге					192544			
		РАЗДЕЛ 8.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Жукова 2,4									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадка)									
57	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,3	8324,39	1092,88	52444	6885	44600	2785	59647
		НР - 108%; СП - 8%			152,30	256,98	959	1619		4418	
58	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	6,3	38195,79	7,54	240634	48	215294	23775	285561
		НР - 94%; СП - 8%			4014,63	–	25292	–		21153	
59	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие в набетонки. Армирование**	т	0,1764	16187,17	1473,12	2855	260	5	2460	5740
		НР - 91%; СП - 8%			14683,26	640,46	2590	113		425	
60	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,1764	441876,00	–	77947	–	77947	–	84183
		СП - 8%			–	–	–	–		6236	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки) ТИП4						
61	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,7	8324,39	1092,88	72422	9508	61589	3846	82369
		НР - 108%; СП - 8%			152,30	256,98	1325	2236		6101	
62	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	8,7	38195,79	7,54	332303	66	297310	32832	394345
		НР - 94%; СП - 8%			4014,63	–	34927	–		29211	
63	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2436	16187,17	1473,12	3943	359	7	3397	7927
		НР - 91%; СП - 8%			14683,26	640,46	3577	156		587	
64	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2436	441876,00	–	107641	–	107641	–	116252
		СП - 8%			–	–	–	–		8611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				890189	17126	804393	69095	1036024
							68670	4124	–	76742	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				890189				
	Материалы		Тенге				618805				
	Всего заработная плата		Тенге					72794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				185588				
		Накладные расходы	Тенге				69095				
		Сметная прибыль	Тенге				76742				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1036026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					72794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1036026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					72794			
		РАЗДЕЛ 9.Благоустройство дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 196/1, ул.Толстого 61									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)									
65	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,8	7777,63	1021,09	146219	19197	124347	7764	166302
		НР - 108%; СП - 8%			142,30	240,10	2675	4514		12319	
66	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	18,8	35687,01	7,05	670916	132	600266	66287	796179
		НР - 94%; СП - 8%			3750,94	–	70518	–		58976	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,5264	15123,96 13718,83	1376,36 598,39	7961 7222	725 315	14	6858 1186	16005
68	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,5264	441876,00 --	-- --	232604 --	-- --	232604	-- 18608	251212
		Устройство площадок из резинового покрытия (спортивные площадки)									
69	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	4,5	7777,63 142,30	1021,09 240,10	34999 640	4594 1080	29765	1858 2949	39806
70	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	4,5	35687,01 3750,94	7,05 --	160592 16879	32 --	143681	15866 14117	190575
71	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,126	15123,96 13718,83	1376,36 598,39	1906 1729	173 75	4	1642 284	3831
72	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	0,126	441876,00 --	-- --	55676 --	-- --	55676	-- 4454	60130
		Вертикальная планировка									
73	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	57,50 --	57,50 19,06	2300 --	2300 762	--	549 228	3077
74	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	48,30 --	48,30 16,01	1932 --	1931 640	--	461 191	2585
75	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	40	113,94 3,73	110,20 21,48	4557 149	4408 859	--	726 423	5706
76	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км *СП - 8%*	т·км	70	163,00 --	-- --	11410 --	-- --		-- 913	12323
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1331072 99812	33492 8245	1186357 --	102011 114648	1547731
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1331072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				898078				
	Всего заработная плата		Тенге					108057			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				288280				
	Транспортные расходы		Тенге				11410				
		Накладные расходы	Тенге				102011				
		Сметная прибыль	Тенге				114648				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				1547731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					108057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1547731				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								101
		Сметная заработная плата	Тенге					108057			

РАЗДЕЛ 10.Благоустройство дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 244/1,244/3

Площадки

Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурная площадки)

77	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 80%*	м3 материала основания в плотном теле	71,2	9142,42 167,26	1200,27 282,23	650941 11909	85460 20095	553572	34565 54840	740346
78	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 80%*	м3 подстилающего слоя	71,2	41949,25 4409,15	8,28 –	2986787 313931	590 –	2672266	295095 262551	3544433
79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование *НР - 91%; СП - 80%*	т	1,9936	17777,86 16126,16	1617,88 703,40	35442 32149	3225 1402	68	30532 5278	71252
80	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 80%*	т	1,9936	441876,00 –	– –	880924 –	– –	880924	– 70474	951398

Устройство площадок из резинового покрытия (детские площадки)

81	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 80%*	м3 материала основания в плотном теле	50,4	9142,42 167,26	1200,27 282,23	460778 8430	60494 14225	391854	24467 38820	524065
82	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 80%*	м3 подстилающего слоя	50,4	41949,25 4409,15	8,28 –	2114242 222221	417 –	1891604	208888 185850	2508980
83	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,4112	17777,86	1617,88	25088	2284	47	21612	50436

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			16126,16	703,40	22757	993		3736	
84	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bp1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,4112	441876,00	–	623575	–	623575	–	673461
		СП - 8%			–	–	–	–		49886	
		Площадка для отдыха взрослых									
85	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	26	46765,92	194,13	1215914	5047	1149121	65952	1384412
		НР - 2536,632 Тенге; СП - 3944,0745 Тенге			2374,86	49,61	61746	1290		102546	
86	8601-0302-0313 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" без спинки	комплект	10	40495,52	294,43	404955	2944	378262	25366	464747
		НР - 2536,632 Тенге; СП - 3442,572 Тенге			2374,86	49,61	23749	496		34426	
87	8601-0106-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Столик с навесом	комплект	1	15793,55	519,84	15794	520	–	12610	54151
		НР - 12609,822 Тенге; СП - 25747,0305 Тенге			15273,72	179,03	15274	179		25747	
88		Столик с навесом	шт	1	305386,00	–	305386	–	–	–	305386
					–	–	–	–		–	
89	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	28	21590,49	–	604534	–	604534	–	652911
		СП - 1727,757 Тенге			–	–	–	–		48377	
90	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	6252,06	1027,81	6252	1028	–	4379	15123
		НР - 4378,71 Тенге; СП - 4491,9525 Тенге			5224,25	325,71	5224	326		4492	
91		Стойка велосипедная	шт	1	75061,00	–	75061	–	–	–	75061
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				10405673	162009	9145827	723466	12016162
							717390	39006	–	887023	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10025226				
	Материалы		Тенге				7641327				
	Всего заработная плата		Тенге					756396			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1504499				
		Накладные расходы	Тенге				723466				
		Сметная прибыль	Тенге				887023				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11635715				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					756396			
	Стоимость прочих работ		Тенге				380447				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				380447				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				380447				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12016162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								601
		Сметная заработная плата	Тенге					756396			
		РАЗДЕЛ 11.Благоустройство дворовой территории по адресу:проспект Назарбаева 244/2, 244/4									
		Площадки									
		Устройство площадок из резинового покрытия (детские площадки)									
92	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	17,4	6264,49	822,44	109002	14310	92698	5788	123973
		НР - 108%; СП - 8%			114,61	193,39	1994	3365		9183	
93	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	17,4	28744,09	5,68	500147	99	447479	49415	593527
		НР - 94%; СП - 8%			3021,19	–	52569	–		43965	
94	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4872	12181,59	1108,59	5935	540	12	5113	11931
		НР - 91%; СП - 8%			11049,82	481,98	5383	235		884	
95	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,4872	441876,00	–	215282	–	215282	–	232505
		СП - 8%			–	–	–	–		17223	
		Устройство площадок из резинового покрытия (спортивные площадки)									
96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	15,4	6264,49	822,44	96473	12665	82043	5123	109723
		НР - 108%; СП - 8%			114,61	193,39	1765	2978		8128	
97	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	15,4	28744,09	5,68	442659	87	396046	43735	525305
		НР - 94%; СП - 8%			3021,19	–	46526	–		38911	
98	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,4312	12181,59	1108,59	5253	478	10	4525	10560
		НР - 91%; СП - 8%			11049,82	481,98	4765	208		782	
99	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,4312	441876,00	–	190537	–	190537	–	205780
		СП - 8%			–	–	–	–		15243	
		МАФы и переносные изделия									
		Площадка для детей дошкольного возраста									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	1	229227,45	426,40	229227	427	211554	13490	262135
		НР - 13490,445 Тенге; СП - 19417,225 Тенге			17246,04	136,72	17246	137		19417	
101	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	83403,54	167,01	83404	167	77356	4981	95456
		НР - 4980,86 Тенге; СП - 7070,732 Тенге			5880,96	48,04	5881	48		7071	
102	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка	комплект	1	453738,61	584,55	453739	585	434801	14612	505819
		НР - 14611,508 Тенге; СП - 37468,039 Тенге			18353,07	184,01	18353	184		37468	
103	8601-0104-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	1	123723,38	365,81	123723	366	107440	12553	147179
		НР - 12553,393 Тенге; СП - 10902,467 Тенге			15916,58	90,90	15917	91		10902	
		Площадка для детей школьного возраста									
104	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)	комплект	1	973837,20	1573,33	973837	1573	925539	38625	1093460
		НР - 38625,313 Тенге; СП - 80997,356 Тенге			46725,49	509,17	46725	509		80997	
105	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)	комплект	1	973837,20	1573,33	973837	1573	925539	38625	1093460
		НР - 38625,313 Тенге; СП - 80997,356 Тенге			46725,49	509,17	46725	509		80997	
		Площадка для занятий физкультурой									
106	8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м)	комплект	1	21985,99	6081,97	21986	6082	–	12695	68169
		НР - 12695,281 Тенге; СП - 33487,785 Тенге			15904,02	1941,35	15904	1941		33488	
107	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	30955,23	7532,63	30955	7532	–	18437	90898
		НР - 18436,572 Тенге; СП - 41505,935 Тенге			23422,61	2402,49	23423	2402		41506	
108	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	168585,85	1834,94	168586	1835	159017	6301	188877
		НР - 6300,714 Тенге; СП - 13990,748 Тенге			7734,37	568,29	7734	568		13991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	157659,00	1774,34	157659	1774	148806	6387	177170
		НР - 6387,177 Тенге; СП - 13123,901 Тенге			7879,22	549,08	7879	549		13124	
110	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Бабочка	комплект	1	168585,85	1834,94	168586	1835	159017	6301	188877
		НР - 6300,714 Тенге; СП - 13990,748 Тенге			7734,37	568,29	7734	568		13991	
111		Бабочка	шт	1	425436,00	–	425436	–	–	–	425436
					–	–	–	–		–	
112	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	99264,70	243,13	99265	243	94867	3650	111148
		НР - 3649,921 Тенге; СП - 8233,199 Тенге			4154,66	62,08	4155	62		8233	
					Площадка для отдыха взрослых						
113	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Сказка дворовая	шт.	23	32044,52	133,02	737024	3060	696537	39977	839159
		НР - 1738,128 Тенге; СП - 2702,523 Тенге			1627,28	33,99	37427	782		62158	
114	8601-0106-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Столик с навесом	комплект	1	10821,92	356,20	10822	357	–	8640	37105
		НР - 8640,388 Тенге; СП - 17642,147 Тенге			10465,72	122,67	10466	123		17642	
115		Столик с навесом	шт	1	305386,00	–	305386	–	–	–	305386
					–	–	–	–		–	
116	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на тренге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	19	14794,04	–	281087	–	281087	–	303581
		СП - 1183,878 Тенге			–	–	–	–		22494	
117	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	4283,98	704,27	4284	704	–	3000	10362
		НР - 3009,34 Тенге; СП - 3077,935 Тенге			3579,72	223,18	3580	223		3078	
118		Стойка велосипедная	шт	1	75061,00	–	75061	–	–	–	75061
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				6889192	56292	5644867	341973	7832042
							382151	15482	–	600876	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6083309				
	Материалы		Тенге				5239045				
	Всего заработная плата		Тенге					397633			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				405819				
		Накладные расходы	Тенге				341973				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				690876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7026158				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					397633			
	Стоимость прочих работ		Тенге				805883				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				805883				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				805883				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				7832041				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								448
		Сметная заработная плата	Тенге					397633			

РАЗДЕЛ 12.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Ларина 5, 6

Площадки

Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)

119	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,2	9287,80	1219,36	345506	45360	293825	18346	392960
		НР - 108%; СП - 8%			169,92	286,72	6321	10666		29108	
120	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	37,2	42616,32	8,41	1585327	313	1418386	156631	1881314
		НР - 94%; СП - 8%			4479,26	--	166628	--		139357	
121	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,0416	18060,56	1643,61	18812	1712	36	16206	37819
		НР - 91%; СП - 8%			16382,60	714,58	17064	744		2801	
122	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,0416	441876,00	--	460258	--	460258	--	497079
		СП - 8%			--	--	--	--		36821	

Устройство площадок из резинового покрытия (спортивных площадки)

123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	69	9287,80	1219,36	640858	84136	544997	34029	728878
		НР - 108%; СП - 8%			169,92	286,72	11725	19784		53991	
124	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	69	42616,32	8,41	2940526	581	2630876	290525	3489535
		НР - 94%; СП - 8%			4479,26	--	309069	--		258484	
125	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,932	18060,56	1643,61	34893	3176	66	30059	70148
		НР - 91%; СП - 8%			16382,60	714,58	31651	1381		5196	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	214-003-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	1,932	441876,00 –	– –	853704 –	– –	853704	– 68296	922000
		МАФы и переносные изделия									
		Площадка для детей дошкольного возраста ТИП-1									
127	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик" *НР - 20001,09075 Тенге; СП - 28788,20375 Тенге*	комплект	2	339855,29 25569,18	632,19 202,70	679711 51138	1264 405	627309	40002 57576	777290
128	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир" *НР - 7384,681 Тенге; СП - 10483,1792 Тенге*	комплект	1	123655,06 8719,18	247,62 71,22	123655 8719	247 71	114689	7385 10483	141523
129	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем *НР - 11082,49973 Тенге; СП - 29534,3414 Тенге*	комплект	1	358098,96 13286,95	5998,68 1916,29	358099 13287	5998 1916	338814	11082 29534	398716
130	8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини" *НР - 6584,8565 Тенге; СП - 20900,6194 Тенге*	комплект	1	254666,31 7960,99	324,31 86,56	254666 7961	325 87	246380	6585 20901	282151
131	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка *НР - 21663,1918 Тенге; СП - 55350,55065 Тенге*	комплект	1	672718,14 27210,47	866,66 272,82	672718 27210	867 273	644641	21663 55551	749932
132	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл" *НР - 4537,08665 Тенге; СП - 5030,12915 Тенге*	комплект	1	58340,08 5379,64	1341,08 413,06	58340 5380	1341 413	51619	4537 5030	67907
133	8601-0104-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой *НР - 18611,80655 Тенге; СП - 16164,12445 Тенге*	комплект	1	183433,72 23598,11	542,35 134,76	183434 23598	543 135	159293	18612 16164	218210
134	8601-0104-0503 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Машинка" *НР - 6014,02285 Тенге; СП - 6554,1783 Тенге*	комплект	1	75916,49 6742,63	562,07 167,63	75916 6743	562 168	68611	6014 6554	88484
135	8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс (для детей младших классов) *НР - 19409,43975 Тенге; СП - 36730,5706 Тенге*	комплект	1	30932,39 23579,48	7352,91 2340,31	30932 23579	7353 2340	–	19409 36731	87071

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136		Стенка для лазанья	шт	1	134482,00	–	134482	–	–	–	134482
					–	–	–	–		–	
		Площадка для детей школьного возраста ТИП-11									
137	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	1	147170,99	360,47	147171	360	140651	5411	164789
		НР - 5411,41535 Тенге; СП - 12206,63665 Тенге			6159,74	92,03	6160	92		12207	
138	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	202593,35	545,63	202593	546	177752	19094	239422
		НР - 19093,89255 Тенге; СП - 17735,28655 Тенге			24294,94	135,86	24295	136		17735	
139	8601-0201-0122 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,334 м x 2,242 м x 2,300 м)	комплект	1	26500,69	998,14	26500	998	–	20862	85485
		НР - 20862,27165 Тенге; СП - 38123,14175 Тенге			25502,35	390,05	25502	390		38123	
140		Спортивный комплекс "Маугли"	шт	1	831543,00	–	831543	–	–	–	831543
					–	–	–	–		–	
		Площадка для занятий физкультурой									
141	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м x 3,030 м x 2,600 м)	комплект	1	45894,59	11167,96	45895	11168	–	27334	134766
		НР - 27334,2762 Тенге; СП - 61537,18225 Тенге			34726,63	3561,96	34727	3562		61537	
142	8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м x3,020 м x 2,600 м)	комплект	1	31380,51	7428,51	31381	7429	–	18842	94442
		НР - 18841,89305 Тенге; СП - 44219,33835 Тенге			23952,00	2366,60	23952	2367		44219	
143	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	249947,35	2720,50	249947	2721	235759	9342	280031
		НР - 9341,5119 Тенге; СП - 20742,8458 Тенге			11467,07	842,55	11467	843		20743	
144	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	233747,07	2630,66	233747	2631	219434	9470	262674
		НР - 9469,70295 Тенге; СП - 19457,64835 Тенге			11681,82	814,07	11682	814		19458	
145	8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Установка бабочки	комплект	1	5874,88	1188,78	5875	1189	–	4035	17692
		НР - 4035,27895 Тенге; СП - 7781,3063 Тенге			4686,10	373,62	4686	374		7781	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146		Бабочка	шт	1	425436,00	–	425436	–	–	–	425436
					–	–	–	–		–	
147	8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"									
		НР - 4481,2085 Тенге; СП - 12941,8178 Тенге	комплект	1	157295,90	1554,73	157296	1554	150166	4481	174719
					5575,76	497,43	5576	497		12942	
		Площадка для отдыха взрослых									
148	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая									
		НР - 2576,9688 Тенге; СП - 4006,79205 Тенге	комплект	19	47509,58	197,22	902682	3748	853094	48962	1027773
					2412,62	50,40	45840	958		76129	
149	8601-0302-0313 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья "Аланя" без спинки									
		НР - 2576,9688 Тенге; СП - 3497,3148 Тенге	комплект	12	41139,47	299,11	493674	3590	461133	30924	566565
					2412,62	50,40	28951	605		41968	
150	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)									
		СП - 1755,2313 Тенге	комплект	21	21933,82	–	460610	–	460610	–	497470
					–	–	–	–		36860	
151	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест									
		НР - 4448,339 Тенге; СП - 4563,38225 Тенге	комплект	1	6351,48	1044,15	6351	1044	–	4448	15363
					5307,33	330,89	5307	331		4563	
152		Стойка велосипедная	шт	1	75061,00	–	75061	–	–	–	75061
					–	–	–	–		–	
		Вертикальная планировка									
153	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	210	24,13	23,34	5067	4901	–	807	6344
					0,79	4,55	166	955		470	
154	412-102-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км									
		СП - 8%	т·км	367,5	163,00	–	59902	–		–	64694
					–	–	–	–		4792	
155	1101-0201-0202 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	192	107,96	107,96	20729	20729	–	6167	29048
					–	44,61	–	8566		2152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	1101-0201-0205 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	192	15,73 –	15,73 5,65	3019 –	3019 1084	–	781 304	4104
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				13836316 938384	219405 59957	11152103 –	892045 1234561	15962921
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12369794				
	Материалы		Тенге				9838143				
	Всего заработная плата		Тенге					998341			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1313962				
	Транспортные расходы		Тенге				59903				
		Накладные расходы	Тенге				892045				
		Сметная прибыль	Тенге				1234561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14496400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					998341			
	Стоимость прочих работ		Тенге				1465522				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1466522				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				1466522				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				15962922				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								778
		Сметная заработная плата	Тенге					998341			
	РАЗДЕЛ 13.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Ружейникова 7, Гагарина 113										
	Площадки										
	Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурные площадки)										
157	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	78,31	9397,58 171,93	1233,77 290,11	735924 13464	96616 22718	625844	39077 62000	837001
158	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	78,31	43120,02 4532,20	8,51 –	3376729 354917	667 –	3021145	333622 296828	4007179
159	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование *НР - 91%; СП - 8%*	т	2,193	18274,03 16576,23	1663,03 723,03	40075 36352	3647 1586	76	34523 5968	80566
160	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм *СП - 8%*	т	2,193	441876,00 –	– –	969034 –	– –	969034	– 77523	1046557
		Устройство площадок из резинового покрытия (детские площадки)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,98	9397,58	1233,77	187764	24650	159679	9970	213553
		НР - 108%; СП - 8%			171,93	290,11	3435	5796		15819	
162	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	19,98	43120,02	8,51	861538	170	770815	85120	1022391
		НР - 94%; СП - 8%			4532,20	–	90553	–		75733	
163	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонка. Армирование	т	0,599	18274,03	1663,03	10946	996	21	9430	22006
		НР - 91%; СП - 8%			16576,23	723,03	9929	433		1630	
164	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,599	441876,00	–	264684	–	264684	–	285859
		СП - 8%			–	–	–	–		21175	
			МАФы и переносные изделия								
			Площадка для детей дошкольного возраста								
165	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Доминс"	комплект	1	343872,20	639,66	343872	640	317361	20237	393238
		НР - 20237,495 Тенге; СП - 29128,465 Тенге			25871,40	205,09	25871	205		29128	
166	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	125116,60	250,54	125117	250	116045	7472	143196
		НР - 7471,964 Тенге; СП - 10607,0848 Тенге			8822,24	72,06	8822	72		10607	
167	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	1	362331,50	6069,59	362331	6070	342817	11213	403428
		НР - 11213,489 Тенге; СП - 29883,4216 Тенге			13443,99	1938,94	13444	1939		29883	
168	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	1	59029,62	1356,93	59030	1357	52230	4591	68710
		НР - 4590,7126 Тенге; СП - 5089,5826 Тенге			5443,23	417,94	5443	418		5090	
169	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка	комплект	1	680669,31	876,90	680669	877	652260	21919	758795
		НР - 21919,2392 Тенге; СП - 56207,1286 Тенге			27532,08	276,04	27532	276		56207	
			Площадка для детей школьного возраста								
170	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)	комплект	1	1460887,58	2360,21	1460888	2360	1388433	57943	1640338
		НР - 57943,1962 Тенге; СП - 121506,9944 Тенге			70094,56	763,83	70095	764		121507	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	204987,90	552,08	204988	552	179854	19320	242252
		НР - 19319,5722 Тенге; СП - 17944,9082 Тенге			24582,10	137,47	24582	137		17945	
		Площадка для занятий физкультурой									
172	8601-0201-0122 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (2,334 м x 2,242 м x 2,300 м)	комплект	1	26813,71	1009,93	26814	1010	–	21109	86497
		НР - 21108,8526 Тенге; СП - 38573,737 Тенге			25803,77	394,66	25804	395		38574	
173		СК "Маугли"	шт	1	831543,00	–	831543	–	–	–	831543
					–	–	–	–		–	
174	8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м x 1,935 м x 2,600 м)	комплект	1	32981,96	9123,78	32982	9123	–	19045	102263
		НР - 19044,6394 Тенге; СП - 50236,209 Тенге			23858,18	2912,29	23858	2912		50236	
175	8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м x3,020 м x 2,600 м)	комплект	1	31751,41	7516,31	31751	7517	–	19065	95558
		НР - 19064,5942 Тенге; СП - 44741,9874 Тенге			24235,10	2394,58	24235	2395		44742	
176	8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический дежак"	шт.	1	94336,32	1202,83	94336	1203	88392	4083	106292
		НР - 4082,9738 Тенге; СП - 7873,2772 Тенге			4741,48	378,03	4741	378		7873	
177	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	1	252901,59	2752,65	252902	2753	238546	9452	283342
		НР - 9451,9236 Тенге; СП - 20988,0152 Тенге			11602,61	852,51	11603	853		20988	
178	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	236509,83	2661,75	236510	2662	222028	9582	265779
		НР - 9581,6298 Тенге; СП - 19687,6274 Тенге			11819,89	823,69	11820	824		19688	
179	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Бабочка	комплект	1	252901,59	2752,65	252902	2753	238546	9452	283342
		НР - 9451,9236 Тенге; СП - 20988,0152 Тенге			11602,61	852,51	11603	853		20988	
180		Бабочка	шт	1	425436,00	–	425436	–	–	–	425436
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	8601-0216-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Жим лежа	комплект	1	13983,88	2761,52	13984	2762	–	9118	41552
		НР - 9118,235 Тенге; СП - 18449,3212 Тенге			11222,36	855,84	11222	856		18449	
182		Жим лежа	шт	1	405938,00	–	405938	–	–	–	405938
					–	–	–	–		–	
183	8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	159155,05	1573,10	159155	1573	151940	4534	176784
		НР - 4534,174 Тенге; СП - 13094,7832 Тенге			5641,67	503,30	5642	503		13095	
		Площадка для отдыха взрослых									
184	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	37	48071,11	199,55	1778631	7383	1680926	96475	2025109
		НР - 2607,4272 Тенге; СП - 4054,1502 Тенге			2441,14	51,00	90322	1887		150004	
185	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	26	22193,06	–	577020	–	577020	–	623195
		СП - 1775,9772 Тенге			–	–	–	–		46175	
186	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	3	6426,55	1056,50	19280	3169	–	13503	46635
		НР - 4500,916 Тенге; СП - 4617,319 Тенге			5370,86	334,80	16110	1004		13852	
187		Стойка велосипедная	шт	3	75061,00	–	225183	–	–	–	225183
					–	–	–	–		–	
		Вертикальная планировка									
188	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	262	69,48	69,48	18203	18203	–	4344	24350
		НР - 72%; СП - 8%			–	23,03	–	6033		1804	
189	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	262	58,36	58,36	15289	15289	–	3649	20453
		НР - 72%; СП - 8%			–	19,35	–	5068		1515	
190	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	262	137,67	133,15	36068	34887	–	5747	45160
		НР - 72%; СП - 8%			4,51	25,95	1182	6800		3345	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				15117516	249139	12057696	883595	17279480
							922581	65105	–	1278371	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13229416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материалы											
Всего заработная плата			Тенге				10823975				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					987686			
		Накладные расходы	Тенге				1233718				
		Сметная прибыль	Тенге				883595				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1278371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15391382				
		Сметная заработная плата	Тенге								744
Стоимость прочих работ			Тенге					987686			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				1888100				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				1888100				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1888100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17279482				
		Сметная заработная плата	Тенге								744
								987686			

РАЗДЕЛ 14.Благоустройство дворовой территории по адресу:ул.Жамбыла 75, 77

Площадки

Устройство площадок из резинового покрытия (физкультурные площадки)

191	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 85%*	м3 материала основания в плотном теле	27,3	7346,07 134,40	964,44 226,78	200548 3669	26329 6191	170550	10649 16896	228093
192	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 85%*	м3 подстилающего слоя	27,3	33706,82 3542,81	6,66 –	920196 96719	182 –	823295	90916 80889	1092001
193	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонок. Армирование** *НР - 91%; СП - 85%*	т	0,7644	14284,77 12957,60	1299,99 565,19	10919 9905	994 432	20	9407 1626	21952
194	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 85%*	т	0,7644	441876,00 –	– –	337770 –	– –	337770	– 27022	364792

Устройство площадок из резинового покрытия (детские площадки)

195	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 85%*	м3 материала основания в плотном теле	64,7	7346,07 134,40	964,44 226,78	475290 8696	62400 14673	404194	25238 40042	540570
196	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 94%; СП - 85%*	м3 подстилающего слоя	64,7	33706,82 3542,81	6,66 –	2180831 229220	431 –	1951180	215467 191704	2588001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,8116	14284,77	1299,99	25878	2355	49	22293	52025
		НР - 91%; СП - 8%			12957,60	565,19	23474	1024		3854	
198	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, BpI диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	1,8116	441876,00	–	800503	–	800503	–	864543
					–	–	–	–		64040	
		МАФы и переносные изделия									
		Площадка для детей дошкольного возраста									
199	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	2	268804,09	500,02	537608	1000	496161	31639	614787
		НР - 15819,60045 Тенге; СП - 22769,65225 Тенге			20223,61	160,32	40447	321		45539	
200	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	1	97803,35	195,85	97803	196	90711	5841	111935
		НР - 5840,8166 Тенге; СП - 8291,53312 Тенге			6896,32	56,33	6896	56		8292	
201	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	2	283233,68	4744,58	566467	9489	535960	17531	630718
		НР - 8765,55785 Тенге; СП - 25339,80904 Тенге			10509,14	1515,67	21018	3031		46720	
202	8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"	комплект	2	201424,98	256,51	402850	513	389744	10416	446329
		НР - 5208,2059 Тенге; СП - 16531,07084 Тенге			6296,64	68,46	12593	137		33062	
203	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка	комплект	2	532077,59	685,47	1064155	1371	1019740	34268	1186297
		НР - 17134,21748 Тенге; СП - 43936,97959 Тенге			21521,76	215,78	43044	432		87874	
204	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	2	46143,32	1060,71	92287	2121	81656	7177	107421
		НР - 3588,54919 Тенге; СП - 3978,51469 Тенге			4254,96	326,70	8510	653		7957	
205	8601-0104-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	1	145084,50	428,96	145084	429	125990	14721	172590
		НР - 14720,76433 Тенге; СП - 12784,80227 Тенге			18664,62	106,59	18665	107		12785	
		Площадка для детей школьного возраста									
206	8601-0113-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (6,170 м x 5,600 м x 3,330 м)	комплект	2	1141972,37	1844,97	2283945	3690	2170669	90588	2564497
		НР - 45294,05953 Тенге; СП - 94981,78036 Тенге			54792,75	597,08	109586	1194		189963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	8601-0202-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции турников с подразделением по типам (видам): Турник разновысокий	комплект	2	116402,97	285,11	232806	571	222491	8569	260676
		НР - 4280,08801 Тенге; СП - 9654,67919 Тенге			4871,97	72,79	9744	146		19309	
208	8601-0104-0407 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	2	160238,56	431,56	320477	863	281182	30204	378736
		НР - 15102,06393 Тенге; СП - 14027,49233 Тенге			19215,77	107,46	38432	215		28055	
209	8601-0201-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс Стенка для лазанья	комплект	2	24465,57	5815,69	48931	11631	--	30703	137737
		НР - 15351,64185 Тенге; СП - 29051,56316 Тенге			18649,88	1851,04	37300	3702		58103	
210		Стенка для лазанья	шт	2	134482,00	–	268964	–	–	–	268964
					–	–	–	–		–	
					Площадка для занятий физкультурой						
211	8601-0201-0117 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (6,325 м х 1,935 м х 2,600 м)	комплект	2	25781,92	7132,04	51564	14264	–	29774	159877
		НР - 14887,14961 Тенге; СП - 39269,52585 Тенге			18649,88	2276,53	37300	4553		78539	
212	8601-0201-0119 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (5,300 м х 3,030 м х 2,600 м)	комплект	2	36299,72	8833,15	72599	17667	–	43239	213182
		НР - 21619,68732 Тенге; СП - 48672,02735 Тенге			27466,57	2817,28	54933	5635		97344	
213	8601-0201-0118 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Спортивный комплекс (3,000 м х3,020 м х 2,600 м)	комплект	2	24820,00	5875,48	49640	11751	–	29805	149395
		НР - 14902,74823 Тенге; СП - 34974,70581 Тенге			18944,52	1871,83	37889	3744		69949	
214	8601-0201-0122 УСН РК 8.02-03-2020 0	Устройство СК "Маугли"	комплект	1	20960,21	789,46	20960	790	–	16501	67614
		НР - 16500,74019 Тенге; СП - 30152,99905 Тенге			20170,75	308,51	20171	309		30153	
215		СК "Маугли"	шт	1	831543,00	–	831543	–	–	–	831543
					–	–	–	–		–	
216	8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкция уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"	шт.	1	73742,48	940,25	73742	941	69095	3192	83088
		НР - 3191,65097 Тенге; СП - 6154,52218 Тенге			3706,41	295,51	3706	296		6155	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Жим от груди"	комплект	2	197692,58	2151,74	395385	4304	372942	14777	442975
		НР - 7388,54634 Тенге; СП - 16406,28188 Тенге			9069,73	666,41	18139	1333		32813	
218	8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"	комплект	1	184879,18	2080,68	184879	2081	173558	7490	207759
		НР - 7489,93737 Тенге; СП - 15389,77181 Тенге			9239,58	643,88	9240	644		15390	
219	8601-0216-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Бабочка	комплект	2	197692,58	2151,74	395385	4304	372942	14777	442975
		НР - 7388,54634 Тенге; СП - 16406,28188 Тенге			9069,73	666,41	18139	1333		32813	
220		Бабочка	шт	2	425436,00	–	850872	–	–	–	850872
					–	–	–	–		–	
221	8601-0216-0111 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гребля"	комплект	1	124411,13	1229,69	124411	1229	118772	3544	138192
		НР - 3544,3531 Тенге; СП - 10236,16108 Тенге			4410,08	393,43	4410	393		10236	
				Площадка для отдыха взрослых							
222	8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкция скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая	шт.	35	37577,08	155,99	1315198	5459	1242951	71338	1497455
		НР - 2038,21968 Тенге; СП - 3169,11963 Тенге			1908,23	39,86	66788	1395		110919	
223	8601-0106-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции домиков с подразделением по типам (видам): Столик с навесом	комплект	1	12690,34	417,70	12690	418	–	10132	43510
		НР - 10132,17028 Тенге; СП - 20688,10307 Тенге			12272,65	143,85	12273	144		20688	
224		Столик с навесом	шт	1	305386,00	–	305386	–	–	–	305386
					–	–	–	–		–	
225	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	Конструкция урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на трехногу (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)	шт.	27	17348,27	–	468403	–	468403	–	505886
		СП - 1388,27718 Тенге			–	–	–	–		37483	
226	8601-0702-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции подставок для велосипедов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	1	5023,62	825,86	5024	826	–	3518	12152
		НР - 3518,3554 Тенге; СП - 3609,34725 Тенге			4197,76	261,71	4198	262		3609	
227		Стойка велосипедная	шт	1	75061,00	–	75061	–	–	–	75061
					–	–	–	–		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14			Тенге				16246054	188599	12720528	903705	18659586
							1005104	52355	–	1509823	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				13914228				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				11582261				
	Всего заработная плата		Тенге					1057459			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1138273				
		Накладные расходы	Тенге				903705				
		Сметная прибыль	Тенге				1503823				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16327756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1031
		Сметная заработная плата	Тенге					1057459			
	Стоимость прочих работ		Тенге				2331826				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2331826				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2331826				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				18659582				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1031
		Сметная заработная плата	Тенге					1057459			
	РАЗДЕЛ 15.Благоустройство дворовой территории по адресу:4мкр.,4,4а, 5										
	Площадки										
	Устройство площадок из резинового покрытия (Детские площадки)										
228	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	60	8170,28	1072,64	490217	64358	416890	26030	557547
		НР - 108%; СП - 8%			149,48	252,22	8969	15133		41300	
229	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	60	37488,67	7,40	2249320	444	2012458	222233	2669278
		НР - 94%; СП - 8%			3940,31	--	236418	--		197724	
230	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,68	15887,49	1445,85	26691	2429	51	22993	53659
		НР - 91%; СП - 8%			14411,42	628,60	24211	1056		3975	
231	214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	1,68	441876,00	--	742352	--	742352	--	801740
		СП - 8%			--	--	--	--		59388	
	Устройство площадок из резинового покрытия (спортивные площадки)										
232	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	96,2	8170,28	1072,64	785981	103189	668412	41735	893933
		НР - 108%; СП - 8%			149,48	252,22	14380	24264		66217	
233	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	96,2	37488,67	7,40	3606410	712	3226640	356314	4279742
		НР - 94%; СП - 8%			3940,31	--	379058	--		317018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои постилающие и набетонки. Армирование	т	2,694	15887,49	1445,85	42801	3895	82	36871	86046
		НР - 91%; СП - 8%			14411,42	628,60	38824	1693		6374	
235	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм									
		СП - 8%	т	2,694	441876,00	–	1190414	–	1190414	–	1285647
					–	–	–	–		95233	
					МАФы и перевозные изделия						
					Площадка для детей дошкольного возраста						
236	8601-0109-0306 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Домик"	комплект	2	298963,47	556,12	597927	1113	551829	35189	683765
		НР - 17594,5341 Тенге; СП - 25324,3705 Тенге			22492,67	178,31	44985	357		50649	
237	8601-0104-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка "Балансир"	комплект	2	108776,73	217,82	217553	435	201778	12992	248989
		НР - 6496,3468 Тенге; СП - 9221,82976 Тенге			7670,08	62,65	15340	125		18444	
238	8601-0101-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель с рулем	комплект	2	315012,04	5276,91	630024	10553	596095	19498	701484
		НР - 9749,0393 Тенге; СП - 25980,73192 Тенге			11688,25	1685,72	23376	3371		51961	
239	8601-0102-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Мини"	комплект	2	224024,54	285,29	448049	570	433473	11585	496406
		НР - 5792,5582 Тенге; СП - 18385,83032 Тенге			7003,12	76,14	14006	152		36772	
240	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль Горка	комплект	2	591775,84	762,38	1183552	1525	1134154	38113	1319399
		НР - 19058,64904 Тенге; СП - 48866,63782 Тенге			23936,47	239,99	47873	480		97733	
241	8601-0104-0504 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Мотоцикл"	комплект	2	51320,52	1179,72	102641	2360	90816	7982	119473
		НР - 3991,17862 Тенге; СП - 4424,89762 Тенге			4732,36	363,36	9465	727		8850	
242	8601-0104-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья со спинкой	комплект	1	161362,74	477,09	161363	478	140126	16372	191955
		НР - 16372,41034 Тенге; СП - 14219,23646 Тенге			20758,76	118,55	20759	119		14219	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				12475295	192061	11405570	847907	1438963
							877664	47477	–	1065857	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12475295				
	Материалы		Тенге				9472803				
	Всего заработная плата		Тенге					925141			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1932766				
		Накладные расходы	Тенге				847907				
		Сметная прибыль	Тенге				1065857				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14389059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					925141			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				14389059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								816
		Сметная заработная плата	Тенге					925141			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								103089266
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5938079				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1349129			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					347377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						82202862		
		- Перевозка грузов	Тенге				71312				
		- Накладные расходы	Тенге							5695817	
		- Сметная прибыль	Тенге							7832071	
		Средств на непредвиденные работы и затраты	**Тенге**		**2%**			**2 061 785,32**			
		Итого	**Тенге**					**105 151 051,32**			
		Итого с учетом скидки	**Тенге**		**0,840311158**			**88 303 961,19**			
		НДС 12%	**Тенге**					**10 716 715,34**			
		Всего	**Тенге**					**100 022 676,53**			

Принял(Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска", БИН 000340003074

Руководитель Халелов А.Е.

место печати(при наличии)

Сдал (Исполнитель:)

ТОО "Жайык Сити", БИН 140240006727

Директор Молдагалиев М.К.

место печати(при наличии)

Приложение 50
к приказу Министре финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска»,Республика Казахстан, Западно-Казахстанская, Уральск, К.АМАНЖОЛОВА, дом № 69/1, тел.: 87112507521** — **000340003074**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жайык Сити",РК, ЗКО, Сырымский район, с.Жымпиты, ул. Маметова, 22** — **140240006727**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №130/д-ок от 21.06.2023 года

Номер документа	Дата составления
101	12.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Установка детских игровых и спортивных площадок на 24 дворовых территориях города Уральска			Работа	1	100 022 676,53	100 022 676,53	10 716 715,34
				Итого	1	x	100 022 676,53	10 716 715,34

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдагалиев М.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Нурлыков В.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.