Заказчик: ТОО "Tranco LTD"
Подрядчик: ТОО "НС Люкс"
Наименование объекта: Строительство газопровода к производственной базе, город Шымкент, Кайтпас
Договор: №14 от 15.04.2022 г.

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2022 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ - ПОДЗЕМНЫЙ								
1	11-010101-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 в траншеях	4896,5756	76,85	70,50	376300	345201	104135	0,01	34
		м3 грунта		6,35	22,88	31099	112037	59,1	0,02	75
		Накладные расходы -		*21,27*		*104135*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,85*		*38435*				
		Сметная стоимость				*518870*				
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	668,506	1794,20	–	1199437	–	789779	1,85	1235
		м3 грунта		1794,20	–	1199437	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*1181,41*		*789779*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*159137*				
		Сметная стоимость				*2148353*				
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 /доработка треншеи под основание из песка h-0,1 м/	698,654	1794,20	–	1253528	–	825396	1,85	1291

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		1794,20	--	1253528	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*1181,41*		*825396*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*238,05*		*166314*				
		Сметная стоимость				*2245238*				
4	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из песка h-0,1 м. Устройство /грунт от разработки/	111	1095,03	130,20	121548	14452	77284	1,02	113
		м3 основания		964,83	39,02	107096	4332	62,1	0,04	4
		Накладные расходы -		*696,25*		*77284*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*143,30*		*15907*				
		Сметная стоимость				*214739*				
5	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 315 мм. Укладка	2,976	482299,05	156669,15	1435322	466247	811171	306,00	911
		км трубопровода		325629,90	63848,69	969075	190014	62,1	63,40	189
		Накладные расходы -		*272570,81*		*811171*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*60389,59*		*179719*				
		Сметная стоимость				*2426212*				
6	23-010502-0823 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 /с учетом +2%/	3876	16127,25	--	62509221	--	2650391	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*683,80*		*2650391*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1344,88*		*5212769*				
		Сметная стоимость				*70372381*				
7	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты. Установка	10	1015,90	580,52	10159	5805	4697	0,41	4
		шт.		435,39	223,61	4354	2236	62,1	0,23	2
		Накладные расходы -		*469,66*		*4697*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,85*		*1188*				
		Сметная стоимость				*16044*				
8	23-020302-2619 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, диам.315х28,6 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	12	29169,20	--	350030	--	14841	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*1236,77*		*14841*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2432,48*		*29190*				
		Сметная стоимость				*394061*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**67255545**	**831706**			**3589**
			Тенге			**3564588**	**308618**			**270**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			67255545				
		Всего заработная плата -	Тенге				3873207			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			62859251				
		Накладные расходы -	Тенге			5277694				
		Сметная прибыль -	Тенге			5802659				

80001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78335899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3859
		Сметная заработная плата -	Тенге				3873207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			78335899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3859
		Сметная заработная плата -	Тенге				3873207			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**67255545**	**831706**			**3589**
			Тенге			**3564588**	**308618**			**270**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67255545				
	Всего заработная плата -		Тенге				3873207			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			62859251				
		Накладные расходы -	Тенге			5277694				
		Сметная прибыль -	Тенге			5802659				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			78335899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3859
		Сметная заработная плата -	Тенге				3873207			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			78335899				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3859
		Сметная заработная плата -	Тенге				3873207			
	Пересчет итогов в текущие цены									
	Итого прямых затрат		**67255544,76**							
	Накладные расходы		**5277694,32**							
	Сметная прибыль		**5802659,00**							
	ИТОГО СМР:		**78335898,08**							
	Итого с временными зданиями и сооружениями-2,9%		80607639,12	2271741,04						
	Итого с зимними удорожаниями-0,3465%		80886944,59	279305,47						
	Итого СМР с прочими:		**80886944,59**							
	Итого в текущих ценах с К-0,953944478		77161654,13							
	Налог на добавленную стоимость (НДС) 12 %		9259398,50							
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		**86421052,63**							
	Удержание-5%		4321052,63							
	Итого к оплате:		**82 100 000,00**							

Заказчик:
ТОО "Tranco LTD"

Директор _____ Харин А.В.

Подрядчик:
ТОО "НС Люкс"

Директор _____ Амалбаев А. Б.