Заказчик: ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО"

Справка № 8
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 25 июля 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"	ТОО "Юг Рем Строй Сервис"	№ 201 доп.соглашение №1 №2	24.06.2021 г. 13.07.2021 г. 21.04.2022 г.	Республиканский бюджет	79	«Ауыл-Ел бесігі»	421

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО	296 755 853,02	16 373 746,70							1 964 849,60	18 338 596,30

Заказчик

ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ **С.К.Джангереева**

Технический надзор

ТОО" Алау Эксперт Инжиниринг"

Инженер

_____ **Б.Нурсултанов**

Подрядчик

ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Заместитель директора

_____ **У.Аликулов**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

119-3
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 24.06.2021 года, доп.соглашение №2 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №8

за 25 июля 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1.7 Крыльцо №2-2шт (АР-26)

1	18 1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков/монолитная плита/ НР = 72 %									
			м3	4	28802,36	13259,4	115209	53038	8210	56141	185058
					13490,54	6002,81	53962	24011	–	13708	
2	19 1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/металлоконструкции крыльца/ НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;									
			т конструкций	0,4648	75855,69	2190,46	35258	1018	299	24620	64668
					73022,7	545,65	33941	254	–	4790	

3	20 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %									
			м2 кровли	7,8	97,84	0,07	763	1	–	549	1417
					97,77	–	763	–	–	105	
4	22 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %									
			м2	8,56	809,81	31,46	6932	269	–	4896	12774
					778,35	16,04	6663	137	–	946	
1.8 Крыльцо №3											
5	23 1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков/монолитная плита/ НР = 72 %									
			м3	2,36	28802,36	13259,4	67974	31292	4844	33124	109186
					13490,54	6002,81	31838	14167	–	8088	

6	24	1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/металлоконструкции крыльца/ НР = 72 % ktрм1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0,5;								
				т конструкций	0,2306	124537,49	2190,46	28718	505	148	20298	52937
						121704,5	545,65	28065	126	–	3921	
7	25	1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР = 72 %									
				м2 кровли	5,5	97,84	0,07	538	–	–	387	999
						97,77	–	538	–	–	74	
8	26	1209-0101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг НР = 72 %	м решетки	2,4	504,47	1,27	1211	3	109	791	2162

					457,86	–	1099	–	–	160	
9	27 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	6,88	809,81	31,46	5571	216	–	3935	10266
					778,35	16,04	5355	110	–	760	
	1.9. Пандус П-1										
10	28 1146-0401-0802	Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка НР = 72 %	м3	1,79	13686,96	5468,4	24500	9788	–	13782	41344
					8218,56	2475,66	14711	4431	–	3062	
11	29 1146-0401-0206	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков/монолитна я плита/ НР = 72 %	м3	2,24	28802,36	13259,4	64517	29701	4597	31439	103632
					13490,54	6002,81	30219	13446	–	7676	
	1.10 Поручни П-1										
12	30 1209-0101-0601	Поручни деревянные. Разборка прямой части НР = 72 %	м поручня	54,5	95,55	–	5207	–	–	3749	9672
					95,55	–	5207	–	–	716	

13	31 1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5/металлоконструкции крыльца/ НР = 72 % ktpp1=0,6; ktpм1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0,5;									
			т конструкций	0,1828	75855,69	2190,46	13866	400	117	9683	25433
					73022,7	545,65	13349	100	–	1884	
Раздел 4. Перемычки (АР-19, АР-21, АР-22)											
14	58 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	6	645,85	301,15	3875	1807	887	1137	5413
					196,83	66,38	1181	398	–	401	
15	59 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016 ktpp1=1,15;	м3	0,201	99087		19916		19916	–	21509

					–		–		–	1593	
4.2. МР-2 (АР-21)											
16	60 1109-0302-0401	Перемычки металлические. Монтаж/МП-2/ НР = 72 %	т конструкций	0,03266	35893,27	12788,45	1172	418	141	528	1836
					18776,97	3702,68	613	121	–	136	
17	61 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ктрр1=1,15;	т	0,03266	497899		16261		16261	–	17562
					–		–		–	1301	
18	62 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	1,25	435,57	–	544	–	–	392	1011
					435,57	–	544	–	–	75	
19	63 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	1,25	98,07	3,01	123	4	55	46	183
					51,27	0,34	64	–	–	14	

20	64 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,25	163,56	4,27	204	5	124	55	280
					59,91	0,66	75	1	–	21	
	4.3. МП-1, Вертикальные усиление проема (АР-22)										
21	65 1203-0101-2401	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек НР = 72 %	т металлоконструкций перемычек	0,1382	231382,56	2099,18	31977	290	5645	18839	54881
					188439,68	891,77	26042	123	–	4065	
22	66 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1382	497899		68810		68810	–	74315
					–		–		–	5505	
23	67 2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003	633854		1902		1902	–	2054
					–		–		–	152	

24	68 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,74	2277,4	**43,46**	3963	76	1022	2089	6536
					1646,51	20,43	2865	36	–	484	
25	69 1115-0207-0201	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,74	583,45	**8,09**	1015	14	446	404	1533
					319,28	3,14	556	5	–	114	
26	70 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 72 %	м2	7,45	435,57	–	3245	–	–	2336	6027
					435,57	–	3245	–	–	446	
27	71 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	7,45	98,07	**3,01**	731	22	326	277	1089
					51,27	0,34	382	3	–	81	
28	72 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	7,45	163,56	**4,27**	1219	32	740	325	1667
					59,91	0,66	446	5	–	123	

Раздел 7. Двери /АР10/

7.1 Двери наружные

29	86	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах (ДН1-6шт,ДН2-1шт,ДН3-2шт) НР = 72 %	м2	30,48	2982,93	63,61	90920	1939	13012	55282	157898
						2492,41	26,64	75969	812	–	11696	
30	99	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 ktpp1=1,15;	шт.	36	5658		203688		203688	–	219983
						–		–		–	16295	
31	100	2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 ktpp1=1,15;	пара	36	3495		125820		125820	–	135886
						–		–		–	10066	

7.3. Металлические

32	101	1126-0201-0602	Установка металлических дверей. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2 проемов по наружному обводу коробок/Д5-1шт/	1,89	5936,57	326,99	11220	618	3997	4969	17484
						3494,72	156,73	6605	296	–	1295	

33	102 2109-0402-0503	Блоки дверные стальные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ktpp1=1,15;	м2	1,89	21752		41111		41111	–	44400
					–		–		–	3289	
34	103 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 ktpp1=1,15;	шт.	1	5658		5658		5658	–	6111
					–		–		–	453	
35	104 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 ktpp1=1,15;	пара	1	3495		3495		3495	–	3775
					–		–		–	280	

Раздел 8. Кровля / АР-31 - АР-34 /

36	115 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 % ktpp1=1,15;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	242,25	4179,07	30,91	1012380	7488	494527	370074	1493050
					2106,77	14,97	510365	3626	–	110596	

Раздел 9. Полы / АР19, АР20 /

9.1 Полы 1 этажа Тип 1/ АР19 /

37	144	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %								
				м2 покрытия	42,33	3484,55	92,82	147501	3929	83819	44323	207170
						1411,6	42,68	59753	1807	–	15346	
9.2 Полы 1 этажаТип 2 / 633,05 м2 /												
38	150	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % ктрр1=1,15;								
				м2 покрытия	333,05	3696,29	92,82	1231049	30914	659482	399505	1760998
						1623,34	42,68	540653	14215	–	130444	
9.3 Полы 1 этажа Тип 2 со звездочкой 33,40 м2												
39	151	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %								
				м2 покрытия	33,4	3484,55	92,82	116384	3100	66136	34973	163465
						1411,6	42,68	47147	1426	–	12108	
9.6 Полы 2 этажаТип 2 со звездочкой / 43,07 м2 /												

40	171 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %									
			м2 покрытия	43,07	3484,55	92,82	150080	3998	85284	45098	210792
					1411,6	42,68	60798	1838	–	15614	
	9.14 Плинтусы										
41	210 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %									
			м плинтусов	600	1563,34	2,05	938004	1230	723288	154142	1179518
					355,81	1	213486	600	–	87372	
	Раздел 10. Внутренняя отделка / АР11- АР13 /										
	10.1 Потолок										
42	214 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %									
			м2 окрашиваемой поверхности	2800	534,95	3,68	1497860	10304	481236	728179	2404122
					359,4	1,8	1006320	5040	–	178083	

43	222 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3500	484,46	3,68	1695610	12880	565145	809197	2705192
					319,31	1,8	1117585	6300	–	200385	
10.5 Откосы											
44	226 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	201,57	484,46	3,68	97653	742	32548	46603	155796
					319,31	1,8	64363	363	–	11540	
Раздел 12 Крыльцо №1-1шт / АР-25 /											
45	232 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	5,06	492,24	39,73	2491	201	1863	360	3079
					84,27	14,64	426	74	–	228	

46	233	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %								
				м3	0,506	32797,55	**2108,45**	16596	1067	14368	1012	19017
						2293,17	485,81	1160	246	–	1409	
47	236	1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж/стойки Ст-1,Ст-2/ НР = 72 %								
				т конструкций	0,1088	127403,84	**3129,24**	13862	340	280	9595	25333
						121704,5	779,5	13241	85	–	1876	
48	237	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /стойки Ст-1,Ст-2/ ктрр1=1,15;								
				т	0,1088	553070		60174		60174	–	64988
						–		–		–	4814	
49	238	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %								
				м2 кровли	3,9	887,87	**26,71**	3463	104	306	2226	6144

					782,8	9,91	3053	39	–	455	
50	239 2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 ktpp1=1,15;	м2	4,485	2952		13240		13240	–	14299
					–		–		–	1059	
Раздел 13 Крыльцо №2-2шт / АР-26 /											
51	244 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 % К=2,000;	м2 площади уплотнения	7,8	492,24	39,73	3839	310	2872	555	4746
					84,27	14,64	657	114	–	352	
52	245 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м3	4	32797,55	2108,45	131190	8434	113584	8004	150330
					2293,17	485,81	9173	1943	–	11136	
53	246 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000; ktpp1=1,15;	т	0,0156	287861		4491		4491	–	4850
					–		–		–	359	

54	247	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 % К=2,000;	т	0,26328	934887,46	1652,36	246137	435	172385	52922	322984
						278477,1	705,83	73317	186	–	23925	
55	248	1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж/стойки Ст-1,Ст-2/ НР = 72 % К=2,000;	т конструкций	0,2176	127403,84	3129,24	27723	681	559	19190	50666
						121704,5	779,5	26483	170	–	3753	
56	249	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /стойки Ст-1,Ст-2/ ktpp1=1,15;	т	0,1088	553070		60174		60174	–	64988
						–		–		–	4814	
57	250	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 % К=2,000;	м2 кровли	7,8	887,87	26,71	6925	208	611	4452	12287

					782,8	9,91	6106	77	–	910	
58	251 2110-0103-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,000; ктрр1=1,15;	м2	8,97	2952		26479		26479	–	28597
					–		–		–	2118	
Раздел 15. Крыльцо главного входа											
15.1 Пандус											
59	285 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,5966	87421,69	32622,61	52156	19463	7135	22901	81062
					42839,92	10473,91	25558	6249	–	6005	
60	286 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 ктрр1=1,15;	т	0,5966	581949		347191		347191	–	374966
					–		–		–	27775	
15.3. Навес											

61	288 1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж/стойки Ст-1/ НР = 72 %	т конструкций	1,07236	127403,84	3129,24	136623	3356	2756	94570	249688
					121704,5	779,5	130511	836	–	18495	
62	289 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /стойки Ст-1/ ктрр1=1,15;	т	1,07236	553070		593090		593090	–	640537
					–		–		–	47447	
63	290 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг/МИ1-30/. Установка НР = 72 %	т	0,0402	934887,46	1652,36	37582	66	26321	8081	49316
					278477,1	705,83	11195	28	–	3653	

Локальная смета 7-1-1
Демонтажные работы

64	2 1218-0101-2001	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель НР = 72 %									
			м2 основания	436	166,07	–	72407	–	–	52131	134501
					166,07	–	72404	–	–	9963	
65	4 1127-0302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка НР = 72 %									
			м	30	640,65	–	19220	–	–	13838	35703
					640,65	–	19220	–	–	2645	
	Раздел 1. Бетонные покрытие 1403,35м2										
66	8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %									
			м бортового камня	320	2494,05	31,54	798096	10093	543648	268096	1151487
					763,61	12,13	244355	3882	–	85295	
	Раздел 2 Тротуарное покрытие (1290 м2)										
67	17 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %									
			м бортового камня	166,81	2467,67	31,54	411632	5261	278993	139753	595496
					763,61	12,13	127378	2023	–	44111	
	Всего						**15 766 148**				
	в том числе										

- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 729 004
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	256 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	109 749
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 993 365
- накладные расходы, тенге	3 619 853
в т.ч. зарплата, тенге	325 788
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 167 860
Всего	**15 766 148**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	189 194
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	215 397
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**323 415**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**16 494 154**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, 80% (Иинф = 1,050)	13 855 089
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, 20% (Иинф = 1,103)	3 638 610
Всего	**17 493 700**
Всего с понижающим коэф. К=0,935979635	16 373 746,7
НДС (12 %)	1 964 849,6
Итого	**18 338 596,3**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Руководитель
_____ **С.К.Джангереева**

Технический надзор
ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Инженер
_____ **Б.Нурсултанов**

Авторский надзор
ТОО «DAB LTD»
Инженер
_____ **И.Кенжегалиев**

Подрядчик
ТОО "Юг Рем Строй Сервис"
Заместитель директора
_____ **У.Аликулов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Казталовского района управлен ия образования акимата Западно-Казахстанской области",Западнс-Казахстанская область,Казталовский район, с.Казталовка, Шынынбай** — **941240000371**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной ответственностью "ЮгРемСтройСервис",Республика Казахстан, район Каратау, г.Шымкент, ж.м.Сайрам, ул.Тиллаходжаева, дом № 5** — **110840020065**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 2 от 21.04.2022 г. к Договору № 201 от 24.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000009	25.07.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт СОШ им.Г. Молдашева в п. Жалпактал Казталовкого района ЗКО"			услуга	1	18 338 596,30	18 338 596,30	1 964 849,60
				Итого	1	x	18 338 596,30	1 964 849,60

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.Директора / Алчинов У. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.07.2022

М.П.