Заказчик: ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО"

Справка № 10
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 17 августа 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"	ТОО "Юг Рем Строй Сервис"	№ 201 доп.соглашение №1 №2	24.06.2021 г. 13.07.2021 г. 21.04.2022 г.	Республиканский бюджет	79	«Ауыл-Ел бесігі»	421

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО	413 930 576,42	34 858 190,98							4 182 982,92	39 041 173,90

Заказчик

ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

И.О. Руководителя

_____ **А.Жагпарова**

Технический надзор

ТОО" Алау Эксперт Инжиниринг "

Инженер

_____ **Б.Нурсултанов**

Подрядчик

ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Заместитель директора

_____ **У.Аликулов**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

119-3
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 24.06.2021 года, доп.соглашение №2 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №10

за 17 августа 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 7 Двери /АР 10/

7.1. Двери наружные

1	88	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах (ДН4-шт) НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2	1,89	3675,32	60,26	6946	114	1009	4226	12066
						3080,99	25,02	5823	47	–	894	

Раздел 9. Полы / АР19, АР20 /

9.4. Полы 1 этажа Тип 3 /727,56м2/

2	156	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума гомогенного. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	527,56	2498,05	26,62	1317871	14044	1058628	181554	1619379
						464,78	13,19	245199	6959	–	119954	

9.5. Полы 1 этаж Тип 4 / 273,74м2 /

3	157	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	273,74	477,19	39,73	130626	10876	96682	19495	162131
						84,27	14,64	23068	4008	–	12010	
4	159	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике из гидроизола ГИ-Г. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	273,74	1745,41	106,79	477789	29233	236145	155942	684429

					775,96	15,25	212411	4175	–	50698	
5	160	1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	273,74	1099,42	36,46	300955	9981	151296	104054	437410
						510,26	17,68	139679	4840	–	32401	
6	161	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 до толщ.80мм НР = 72 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	273,74	19907,64	74,05	5449517	20270	5412858	18716	5905692
						59,87	35,09	16389	9606	–	437459	

9.9. Полы 2 этажа Тип 6 / 928,5 м2 /

7	188	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума гомогенного. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 % ктрр1=1,15;	м2 покрытия	668,25	2567,77	26,62	1715912	17789	1340944	263516	2137782
						534,5	13,19	357180	8814	–	158354	

9.13. Полы 3 этажа Тип 6 / 620,38 м2 /

8	208	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума гомогенного. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	320,38	2498,05	26,62	800325	8529	642891	110255	983426
						464,78	13,19	148906	4226	–	72846	
Раздел 10. Внутреняя отделка / АР11-АР13 /												
10.1 Потолок												
9	214	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1372,53	534,95	3,68	734235	5051	235897	356946	1178475
						359,4	1,8	493287	2471	–	87294	
10.4 Под окраску												
10	222	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3909,2	484,46	3,68	1893851	14386	631219	903804	3021467

					319,31	1,8	1248247	7037	–	223812	
	10.5. Откосы										
11	226 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	240	484,46	3,68	116270	883	38753	55488	185499
					319,31	1,8	76634	432	–	13741	
	Смета 2-1-2. Отопление										
	Раздел 2. Отопление										
	2.1 Сантехнические работы										
12	24 2304-0905-1002	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005 ктрр1=1,15;	шт.	243	1218		295974		295974	–	319652
					–		–		–	23678	
13	25 2302-0401-1201	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 ктрр1=1,15;	шт.	558	15		8370		8370	–	9040
					–		–		–	670	

14	26	2302-0401-1202	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 ktpp1=1,15;	шт.	114	29		3306		3306	–	3570
						–		–		–	264	
15	27	2302-0401-1203	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 ktpp1=1,15;	шт.	10	47		470		470	–	508
						–		–		–	38	
16	28	2302-0401-2401	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 ktpp1=1,15;	шт.	542	26		14092		14092	–	15219
						–		–		–	1127	

Раздел 4. Теплоснабжение установок П1, П2, П3, П4

4.1. Сантехнические работы

17	64	1116-0501-0207	Трубопроводы водоснабжения (отопления) из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 72 %	м трубопровода	20	3021,56	882,37	60431	17647	570	33903	101881
						2110,71	243,7	42214	4874	–	7547	

18	65	2301-0602-0208	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-90x15,0 PN 20 армированные ktpp1=1,15;	м	19,48	2162		42116		42116	–	45485
						–		–		–	3369	
19	66	1116-0501-0805	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	15	1802,92	28,91	27044	434	300	18951	49675
						1753,98	0,73	26310	11	–	3680	
20	67	2301-0602-0207	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные ktpp1=1,15;	м	14,85	1540		22869		22869	–	24699
						–		–		–	1830	

21	68	1116-0501-0804	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	10	1687,15	25,75	16872	258	133	11870	31041
						1648,06	0,49	16481	5	–	2299	
22	69	2301-0602-0206	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 армированные ктрр1=1,15;	м	9,9	971		9613		9613	–	10382
						–		–		–	769	
23	70	1116-0501-0803	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	5	1534,42	21,94	7672	110	43	5415	14134
						1503,87	0,32	7519	2	–	1047	

24	71	2301-0602-0205	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные ktpp1=1,15;	м	4,95	607		3005		3005	–	3245
						–		–		–	240	
25	72	1116-0501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	5	1423,39	18,88	7117	94	38	5029	13118
						1396,87	0,2	6984	1	–	972	
26	73	2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные ktpp1=1,15;	м	4,95	359		1777		1777	–	1919
						–		–		–	142	
27	74	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	35	99,79	1,44	3493	50	44	2447	6415

					97,09	–	3398	–	–	475	
28	75 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	20	102,53	1,44	2051	29	80	1398	3725
					97,09	–	1942	–	–	276	
29	76 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	комплект	8	210,05	–	1680	–	97	1140	3046
					197,89	–	1583	–	–	226	
30	77 2305-1207-0902	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15 ктрр1=1,15;	шт.	8	3259		26072		26072	–	28158
					–		–		–	2086	

31	78	1312-1101-0507	Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
				шт.	2	7749,57	1911,46	15499	3823	70	9279	26760
						5803,16	640,64	11606	1281	–	1982	
32	79	2304-0904-1604	Краны шаровые с разборным корпусом под приварку (фланцевые) модели УПКШ 16-050 с комплектом ответных фланцев, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005 ktpp1=1,15;								
				шт.	2	98848		197696		197696	–	213512
						–		–		–	15816	
33	80	2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 ktpp1=1,15;								
				шт.	2	812		1624		1624	–	1754
						–		–		–	130	

34	81	2304-0905-1005	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005 ktpp1=1,15;						
				шт.	2	5317	10634	10634	–	11485
						–	–	–	851	
35	82	2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 ktpp1=1,15;						
				шт.	2	812	1624	1624	–	1754
						–	–	–	130	
36	83	2304-0905-1004	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005 ktpp1=1,15;						
				шт.	2	3488	6976	6976	–	7534
						–	–	–	558	
37	84	2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 ktpp1=1,15;						
				шт.	2	812	1624	1624	–	1754
						–	–	–	130	

38	85	2304-0905-1003	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005 ktpp1=1,15;									
				шт.	2	2060		4120		4120	–	4450
						–		–		–	330	
39	86	2304-0905-1001	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100 °С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005 ktpp1=1,15;									
				шт.	2	812		1624		1624	–	1754
						–		–		–	130	
Раздел 6. Тепловой пункт												
40	106	1308-0104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР = 72 %	шкаф	1	25854,39	6470,4	25854	6470	2081	14320	43388
						17303	2585,6	17303	2586	–	3214	
41	107	5102-1301-0100 (об)	Шкафы управления Nэл=3,2 кВт, 3-400В ШУ-ТП									
				шт.	1	203850		203850		–	–	203850
						–		–		203850	–	

42	108	1118-0701-0103	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка НР = 72 %									
				шт.	2	64889,78	**504,53**	129780	1009	118338	7628	148401
						5216,24	80,81	10432	162	–	10993	
43	109	1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка НР = 72 %									
				шт.	2	4524,65	**346,29**	9049	693	1043	5372	15575
						3656,77	73,68	7314	147	–	1154	
44	110	2304-0902-0507	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180 °С, PN 16, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005									
				шт.	2	23627		47254		47254	–	51034
						–		–		–	3780	

45	111	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	2	21573,44	371,44	43147	743	39169	2511	49311
						1617,33	125,97	3235	252	–	3653	

Смета 2-1-3. Вентиляция

Раздел 1. Система П1

46	2	5105-0603-0101 (об)	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS ктрр1=1,15;	комплект	1	1647757		1647757		–	–	1647757
						–		–		1647757	–	

Раздел 2. Система В1

47	14	2305-0402-0313	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-6D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 930 об/мин, Qmax 3680 м3/ч ГОСТ 7402-84 ктрр1=1,15;	комплект	1	209178		209178		209178	–	225912

						–	–	–	16734	
Раздел 3. Система П2										
48	26	5105-0603-0103 (об)	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS ktpp1=1,15;	комплект	1	1007107	1007107	–	–	1007107
						–	–	1007107	–	
Раздел 4. Система В2										
49	36	2305-0401-0118	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К315/1, Р 0,313 кВт, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84 ktpp1=1,15;	комплект	1	57143	57143	57143	–	61714
						–	–	–	4571	
Раздел 5. Система П3										

50	46	5105-0603-0101 (об)	Приточная установка VVS021s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (2100 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS ктрр1=1,15;	комплект	1	1647757	1647757	–	–	1647757
						–	–	1647757	–	
Раздел 6. Система В3										
51	58	2305-0402-0312	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84 ктрр1=1,15;	комплект	1	240204	240204	240204	–	259420
						–	–	–	19216	
Раздел 7. Система П4										

52	70	5105-0603-0103 (об)	Приточная установка VVS010s-R-FHVS, в комплекте с автоматикой AS-1R (1000 м3/ч), водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем, типа VTS ktpp1=1,15;	комплект	1	1007107	1007107	–	–	1007107
						–	–	1007107	–	

Раздел 8. Система В4

53	83	2305-0402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84 ktpp1=1,15;	комплект	1	153713	153713	153713	–	166010
						–	–	–	12297	

Раздел 9. Система В5

54	91	2305-0401-0115	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки К160/1, Р 0,106 кВт, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84 ktpp1=1,15;						
				комплект	1	33072	33072	33072	–	35718
						–	–	–	2646	

Смета 2-1-4. Водопровод

Раздел 2. Водопровод хозпитьевой и противопожарный В1

55	8	2304-0501-0213	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 ktpp1=1,15;						
				шт.	24	835	20040	20040	–	21643
						–	–	–	1603	
56	9	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 ktpp1=1,15;						
				шт.	5	1036	5180	5180	–	5594
						–	–	–	414	

57	10	2304-0501-0215	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 ктрр1=1,15;						
				шт.	1	1436	1436	1436	–	1551
						–	–	–	115	
58	11	2304-0501-0217	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 ктрр1=1,15;						
				шт.	1	2918	2918	2918	–	3151
						–	–	–	233	
59	12	2304-0501-0218	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005 ктрр1=1,15;						
				шт.	8	4256	34048	34048	–	36772
						–	–	–	2724	
2.3. Пожарный шкаф навесной (10 шт)										
60	19	2308-0307-0103	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ ктрр1=1,15;	шт.	10	16514	165140	165140	–	178351
						–	–	–	13211	
61	20	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 ктрр1=1,15;	шт.	20	8834	176680	176680	–	190814

					–		–		–	14134	
2.4. Водомерный узел											
62	21 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка НР = 72 %									
			шт.	2	4524,65	346,29	9049	693	1043	5372	15575
					3656,77	73,68	7314	147	–	1154	
63	22 2304-0102-1601	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 65 ГОСТ 5762-2002 ктрр1=1,15;									
			шт.	2	14698		29396		29396	–	31748
					–		–		–	2352	
64	23 1116-0601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка НР = 72 %									
			шт.	1	4524,65	346,29	4525	346	522	2686	7788

						3656,77	73,68	3657	74	–	577	
65	24	2304-1001-0803	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91 ktpp1=1,15;									
				шт.	1	7803		7803		7803	–	8427
						–		–		–	624	
66	25	2303-0301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч ktpp1=1,15;									
				шт.	1	141432		141432		141432	–	152747
						–		–		–	11315	
67	26	1118-1001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР = 72 %									
				фильтр	1	21573,44	**371,44**	21573	371	19585	1255	24654
						1617,33	125,97	1617	126	–	1826	
68	27	2304-1013-1407	Фильтр-грязевик типа Herz, размер ячейки 0,4 мм, Т 120 °С, PN 16, DN 65 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 ktpp1=1,15;									
				шт.	1	35475		35475		35475	–	38313
						–		–		–	2838	

69	28	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %								
				комплект	1	2541,06	–	2541	–	2191	252	3016
						349,9	–	350	–	–	223	
70	29	2302-0101-1018	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) ктрр1=1,15;								
				шт.	2	526		1052		1052	–	1136
						–		–		–	84	
71	30	2302-0103-0308	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 ктрр1=1,15;								
				шт.	6	2021		12126		12126	–	13096
						–		–		–	970	

72	31	1312-1101-0404	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 65 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %								
				шт.	1	22241,23	10268,92	22241	10269	805	10697	35573
						11167,09	3689,88	11167	3690	–	2635	
73	32	2304-0201-1601	Задвижки стальные фланцевые 30с941нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем под электропривод, Т 425°С, PN 16, DN 65 мм ГОСТ 9698-86(без стоимости электропривода) ктрр1=1,15;								
				шт.	1	36810		36810		36810	–	39755
						–		–		–	2945	
74	33	2305-1207-2017	Привод электрический AMV 33, напряжение питания 24 В, типа Danfoss /ГЗ-А.70/24 вес-25кг/ ктрр1=1,15;								
				шт.	1	274751		274751		274751	–	296731
						–		–		–	21980	

75	34	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка вентиля НР = 72 %								
				шт.	1	2477,35	111,99	2477	112	298	1500	4295
						2067,48	16,64	2067	17	–	318	
76	35	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 ktpp1=1,15;								
				шт.	1	804		804		804	–	868
						–		–		–	64	
77	39	1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР = 72 %								
				шт.	14	2511,47	146,11	35161	2046	4170	21176	60844
						2067,48	33,28	28945	466	–	4507	

78	40	2304-0102-1601	Задвижки фланцевые 30ч47р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002 ктрр1=1,15;								
				шт.	9	14698		132282		132282	–	142865
						–		–		–	10583	
79	41	2304-1001-0805	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 33423-2015 ктрр1=1,15;								
				шт.	5	23184		115920		115920	–	125194
						–		–		–	9274	
80	42	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %								
				комплект	4	2541,06	–	10164	–	8765	1008	12066
						349,9	–	1400	–	–	894	

81	43	2302-0101-1005	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) ktpp1=1,15;						
				шт.	4	488	1952	1952	–	2108
						–	–	–	156	
82	44	2302-0103-0307	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 ktpp1=1,15;						
				шт.	14	1561	21854	21854	–	23602
						–	–	–	1748	
83	45	2302-0103-0304	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 ktpp1=1,15;						
				шт.	4	680	2720	2720	–	2938
						–	–	–	218	

84	46	1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	10	3402,42	45,28	34024	453	26944	4905	42043
						662,77	18,46	6628	185	–	3114	
85	48	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией труб диам.15,20,25,32,40, 50мм НР = 72 %	км трубопровода	0,01	69340,34	–	693	–	34	475	1262
						65976,65	–	660	–	–	94	
86	49	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ ktpp1=1,15;	кг	50	537		26850		26850	–	28998
						–		–		–	2148	

<u>Локальная смета №2-1-7</u>

Раздел 2. Охранно-пожарная сигнализация

87	4	1310-0701-0102	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	54066,51	2,08	54067	2	560	38523	99997

					53504	–	53504	–	–	7407	
88	5 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	186	2731,81	2,08	508117	387	12598	356495	933781
					2662	–	495132	–	–	69169	
89	6 1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	25	4614,33	–	115358	–	3958	80208	211211
					4456	–	111400	–	–	15645	
90	7 1310-0701-0204	Извещатель ручной. Монтаж оборудования (ИПРЗСУ) НР = 72 %									
			шт.	17	1825,55	2,08	31034	35	8372	16291	51111
					1331	–	22627	–	–	3786	

91	8	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %									
				м кабеля	2125	160,04	2,08	340085	4420	52828	203643	587226
						133,1	–	282838	–	–	43498	
92	9	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %									
				м	30	299,05	–	8972	–	2784	4455	14501
						206,24	–	6187	–	–	1074	
93	10	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
				м	1457	247,73	–	360943	–	49786	224033	631774
						213,56	–	311157	–	–	46798	
94	11	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %									
				м кабеля	4	355,81	150,78	1423	603	181	593	2177

					159,72	46,02	639	184	–	161	
95	12 1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	6,6	351,19	2,72	2318	18	1109	862	3434
					180,46	0,97	1191	6	–	254	
96	13 1308-0105-0106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-10, СК-10, С-12, СК-12. Монтаж оборудования(NP 12V/7) НР = 72 %	шт.	2	6661,22	2,22	13322	4	8	9583	24737
					6655	0,11	13310	–	–	1832	
97	14 1310-0701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования(ИВЭ ПР 112-2-2-КЗ) НР = 72 %	шт.	2	7714,38	364,77	15429	730	359	10498	28001
					7170	120,34	14340	241	–	2074	
98	15 1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования(Рапид) НР = 72 %	шт.	1	1383,4	10,09	1383	10	42	961	2532

						1331	3,55	1331	4	–	188	
99	16	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования(ИО 102-16/2) НР = 72 %									
				шт.	1	2633,13	–	2633	–	1302	958	3878
						1331	–	1331	–	–	287	
100	17	1310-0701-0204	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования(Шорох)) НР = 72 %									
				шт.	4	1411,94	1,69	5648	7	317	3833	10239
						1331	–	5324	–	–	758	
	2.2. Материалы											
101	18	2308-0303-0310	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24									
				шт.	1	31613		31613		31613	–	34142
						–		–		–	2529	
102	19	2308-0302-0304	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45									
				шт.	186	1653		307458		307458	–	332055

					–	–	–	24597		
103	20	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	25	154	3850	3850	–	4158
					–	–	–	308		
104	21	2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	17	1349	22933	22933	–	24768
					–	–	–	1835		
105	22	2306-0410-0101	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	2,1675	22547	48871	48871	–	52781
					–	–	–	3910		
106	23	2306-0145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	192948	5904	5904	–	6376
					–	–	–	472		
107	24	2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	1261,74	44	55517	55517	–	59958
					–	–	–	4441		

108	25	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	224,4	74	16606	16606	–	17934
						–	–	–	1328	
109	26	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,004	64347	257	257	–	278
						–	–	–	21	
110	27	2308-0306-0204	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	2	3915	7830	7830	–	8456
						–	–	–	626	
111	28	2977-7777-0101 (пл)	ИВЭПР 112-2-2-К3	шт	2	58036	116072	116072	–	125358
						–	–	–	9286	
112	29	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	6,732	71	478	478	–	516
						–	–	–	38	
113	30	2308-0301-0802	Извещатели вибрационные модели Impag /РАПИД/	шт.	1	6713	6713	6713	–	7250

						–		–		–	537
114	31	2308-0301-0102	Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П	шт.	1	957		957		957	–	1034
						–		–		–	77
115	32	2308-0301-0801	Извещатели вибрационные модели Шорох-2	шт.	4	6316		25264		25264	–	27285
						–		–		–	2021
Раздел 3. Звуковое оповещение о пожаре											
116	33	1310-0701-0301	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования (НС-103КП LD-96) НР = 72 %	шт.	13	15078,61	1,69	196022	22	1949	139717	362598
						14927	–	194051	–	–	26859
117	34	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	399,1	359,38	2,43	143429	970	60148	59542	219209
						206,24	0,97	82310	387	–	16238

118	35	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %								
				м кабеля	0,9	325,12	146,67	293	132	41	116	442
						133,1	45,56	120	41	–	33	
119	36	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %								
				шт.	15	4614,33	–	69215	–	2375	48125	126727
						4456	–	66840	–	–	9387	
120	37	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %								
				м	0,9	208,39	9,04	188	8	17	119	331
						180,46	3,55	162	3	–	24	
3.2. Материалы												
121	38	2308-0304-0402	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010(НС-103КП LD-96)								
				шт.	13	1785		23205		23205	–	25061

						–		–		–	1856
122	39	2306-0145-1503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,408	192948		78723		78723	–	85021
						–		–		–	6298
123	40	2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	0,918	53		49		49	–	53
						–		–		–	4
124	41	2306-1707-0201	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	15	100		1500		1500	–	1620
						–		–		–	120
125	42	1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	399,1	287,2	119,37	114622	47641	–	63755	192647
						167,83	54,04	66981	21567	–	14270

126	43	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,982	1507,71	98,43	12035	786	2493	6748	20286
						1096,94	77,15	8756	616	–	1503	
Раздел 4. Телефонизация												
127	44	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	100	325,49	147,04	32549	14704	4535	12897	49082
						133,1	46,02	13310	4602	–	3636	
128	45	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	0,6	208,39	9,04	125	5	11	79	220
						180,46	3,55	108	2	–	16	
129	46	1310-0203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования существующего НР = 72 %	шт.	5	1106,3	–	5532	–	740	3450	9701

						958,32	–	4792	–	–	719	
130	47	2306-0408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,103	18744		1931		1931	–	2085
						–		–		–	154	
131	48	2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	102	44		4488		4488	–	4847
						–		–		–	359	
132	49	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,612	71		43		43	–	46
						–		–		–	3	
Раздел 5. Электрочасификация												
133	50	1310-0702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	4479,84	–	4480	–	22	3210	8305
						4458	–	4458	–	–	615	
134	51	5877-7777-0101 (пл) (об)	Часовая станция	шт	1	95875		95875		–	–	95875
						–		–		95875	–	

135	52	1310-0702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене НР = 72 %	шт.	11	2469,16	–	27161	–	255	19372	50256
						2446	–	26906	–	–	3723	
136	53	5877-7777-0201 (пл) (об)	Часы электронные вторичные	шт	11	38839		427229		–	–	427229
						–		–		427229	–	
137	54	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	400	232,35	2,22	92940	888	6628	61538	166836
						213,56	0,11	85425	44	–	12358	
138	55	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	0,9	208,39	9,04	188	8	17	119	332
						180,46	3,55	162	3	–	24	

139	56	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %								
				м	0,9	83,02	–	75	–	17	42	126
						64,45	–	58	–	–	9	
5.2. Материалы												
140	57	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5								
				км	0,4284	44127		18904		18904	–	20416
						–		–		–	1512	
141	58	2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм								
				м	408	44		17952		17952	–	19388
						–		–		–	1436	
142	59	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,918	71		65		65	–	70
						–		–		–	5	

Раздел 6. Звонковая сигнализация

143	60	1308-0305-1401	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	9	924,95	10,59	8325	95	263	5756	15207
						885,12	3,23	7966	29	–	1126	
144	61	1310-0408-0504	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	9	4614,33	–	41529	–	1425	28875	76036
						4456	–	40104	–	–	5632	
145	62	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	206	232,35	2,22	47864	457	3413	31692	85920
						213,56	0,11	43994	23	–	6364	
146	63	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	214,4	325,49	147,04	69785	31525	9723	27651	105231
						133,1	46,02	28537	9867	–	7795	

147	64	1308-0206-2001	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола НР = 72 %	м	0,6	207,68	8,33	125	5	11	79	220
						180,46	3,33	108	2	–	16	
148	65	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	0,6	83,02	–	50	–	11	28	84
						64,45	–	39	–	–	6	
6.2. Материалы												
149	66	2307-0218-1101	Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-87	шт.	9	971		8739		8739	–	9438
						–		–		–	699	
150	67	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	9	154		1386		1386	–	1497
						–		–		–	111	

151	68	2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм								
				м	210,12	44		9245		9245	–	9985
						–		–		–	740	
152	69	2306-0408-0511	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5								
				км	0,2193	23748		5208		5208	–	5625
						–		–		–	417	
153	70	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,612	71		43		43	–	46
						–		–		–	3	

Смета 2-1-6. Электроосвещение и силовое электрооборудование

Раздел 2. Оборудование и монтажные работы

154	14	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР = 72 %									
				шкаф	2	19810,73	816,96	39621	1634	20044	13399	57262
						8971,63	333,3	17943	667	–	4242	
155	15	5108-0401-0303 (об)	Вводная панель ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А ГОСТ 30011.1-2012									
				шт.	1	271734		271734		–	–	271734

						–		–		271734	–	
156	16	5108-0401-0501 (об)	Распределительная панель ВРУ-1-41-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х100+7х100 А ГОСТ 30011.1-2012									
				шт.	1	163347		163347		–	–	163347
						–		–		163347	–	
157	17	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩР1 ЩРВ-18). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %									
				шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	
158	18	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
				шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
						–		–		–	462	

159	19	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
160	20	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
161	21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	6	2872,54	23,66	17235	142	9227	5664	24731
						1311	–	7866	–	–	1832	
162	22	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	6	519		3114		3114	–	3363
						–		–		–	249	

163	23	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2872,54	23,66	8618	71	4614	2832	12366
						1311	–	3933	–	–	916	
164	24	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	4160		12480		12480	–	13478
						–		–		–	998	
165	25	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩР2 ЩРВ-18). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	
166	26	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
						–		–		–	462	

167	27	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
168	28	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
169	29	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	5	2872,54	23,66	14363	118	7689	4720	20610
						1311	–	6555	–	–	1527	
170	30	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	5	519		2595		2595	–	2803
						–		–		–	208	

171	31	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2872,54	23,66	11490	95	6152	3776	16487
						1311	–	5244	–	–	1221	
172	32	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	4160		16640		16640	–	17971
						–		–		–	1331	
173	33	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩРЗ ЩРВ-24). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	
174	34	2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
						–		–		–	471	

175	35	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
176	36	2307-0204-0749	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	1	1602		1602		1602	–	1730
						–		–		–	128	
177	37	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	9	2872,54	23,66	25853	213	13841	8495	37096
						1311	–	11799	–	–	2748	
178	38	2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	3	1632		4896		4896	–	5288
						–		–		–	392	

179	39	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	6	519		3114		3114	–	3363
						–		–		–	249	
180	40	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	5	2872,54	23,66	14363	118	7689	4720	20610
						1311	–	6555	–	–	1527	
181	41	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	5	4160		20800		20800	–	22464
						–		–		–	1664	
182	42	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг(ЩР4 ЩРВ-12). Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	5449,35	139,76	5449	140	1878	2510	8596
						3431,2	54,95	3431	55	–	637	

183	43	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	–	5348
						–		–		–	396	
184	44	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
185	45	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
186	46	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2872,54	23,66	14363	118	7689	4720	20610
						1311	–	6555	–	–	1527	

187	47	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	5	519		2595		2595	–	2803
						–		–		–	208	
188	48	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг(ЩР5 ЩРВ-12). Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	5449,35	139,76	5449	140	1878	2510	8596
						3431,2	54,95	3431	55	–	637	
189	49	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
				шт.	1	4952		4952		4952	–	5348
						–		–		–	396	
190	50	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583

					2622	32,32	2622	32	–	562	
191	51	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
192	52	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	5	2872,54	23,66	14363	118	7689	4720	20610
						1311	–	6555	–	–	1527	
193	53	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	5	4160		20800		20800	–	22464
						–		–		–	1664	
194	54	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩР6 ЩРВ-18). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	

195	55	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
						–		–		–	462	
196	56	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
197	57	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
198	58	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2872,54	23,66	20108	166	10765	6607	28852
						1311	–	9177	–	–	2137	

199	59	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	7	519		3633		3633	–	3924
						–		–		–	291	
200	60	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	4	2872,54	23,66	11490	95	6152	3776	16487
						1311	–	5244	–	–	1221	
201	61	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	4	4160		16640		16640	–	17971
						–		–		–	1331	
202	62	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩР7 ЩРВ-18). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	

203	63	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
						–		–		–	462	
204	64	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
205	65	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
206	66	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2872,54	23,66	17235	142	9227	5664	24731
						1311	–	7866	–	–	1832	

207	67	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	6	519		3114		3114	–	3363
						–		–		–	249	
208	68	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	7	2872,54	23,66	20108	166	10765	6607	28852
						1311	–	9177	–	–	2137	
209	69	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	7	4160		29120		29120	–	31450
						–		–		–	2330	
210	70	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩР8 ЩРВ-18). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	

211	71	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
						–		–		–	462	
212	72	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
213	73	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
214	74	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	5	2872,54	23,66	14363	118	7689	4720	20610
						1311	–	6555	–	–	1527	

215	75	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	5	519		2595		2595	–	2803
						–		–		–	208	
216	76	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	9	2872,54	23,66	25853	213	13841	8495	37096
						1311	–	11799	–	–	2748	
217	77	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	9	4160		37440		37440	–	40435
						–		–		–	2995	
218	78	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг(ЩР9 ЩРВ-12). Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	5449,35	139,76	5449	140	1878	2510	8596
						3431,2	54,95	3431	55	–	637	

219	79	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	–	5348
						–		–		–	396	
220	80	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
221	81	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
222	82	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	4	2872,54	23,66	11490	95	6152	3776	16487
						1311	–	5244	–	–	1221	

223	83	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	4	4160		16640		16640	–	17971
						–		–		–	1331	
224	84	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩР10 ЩРВ-18). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	
225	85	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
				шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
						–		–		–	462	
226	86	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	

227	87	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
228	88	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	6	2872,54	23,66	17235	142	9227	5664	24731
						1311	–	7866	–	–	1832	
229	89	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	6	519		3114		3114	–	3363
						–		–		–	249	
230	90	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	5	2872,54	23,66	14363	118	7689	4720	20610
						1311	–	6555	–	–	1527	

231	91	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	5	4160		20800		20800	–	22464
						–		–		–	1664	
232	92	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩР11 ЩРВ-18). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	
233	93	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
				шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
						–		–		–	462	
234	94	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	

235	95	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
236	96	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	13	2872,54	23,66	37343	308	19992	12271	53583
						1311	–	17043	–	–	3969	
237	97	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	13	4160		54080		54080	–	58406
						–		–		–	4326	
238	98	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ЩР12 ЩРВ-18). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900
						2885,1	27,47	2885	27	–	511	

239	99	2307-0201-0202	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
						–		–		–	462	
240	100	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
241	101	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
242	102	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2872,54	23,66	20108	166	10765	6607	28852
						1311	–	9177	–	–	2137	

243	103	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	7	519		3633		3633	–	3924
						–		–		–	291	
244	104	1308-0303-0601	Устройство защитного отключения на гр. линиях(УЗО) на 16А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	4	2872,54	23,66	11490	95	6152	3776	16487
						1311	–	5244	–	–	1221	
245	105	2307-0204-1407	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	4	4160		16640		16640	–	17971
						–		–		–	1331	
246	106	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг(ЩОА №1 ЩРВ-12). Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	5449,35	139,76	5449	140	1878	2510	8596
						3431,2	54,95	3431	55	–	637	

247	107	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952		4952		4952	–	5348
						–		–		–	396	
248	108	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
249	109	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
250	110	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	3	2872,54	23,66	8618	71	4614	2832	12366
						1311	–	3933	–	–	916	

251	111	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010								
				шт.	3	519		1557		1557	–	1682
						–		–		–	125	
252	112	1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг(ЩОА №2 ЩРВ-12). Установка на конструкции в готовой нише или на стене НР = 72 %								
				шкаф	1	5449,35	139,76	5449	140	1878	2510	8596
						3431,2	54,95	3431	55	–	637	
253	113	2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001								
				шт.	1	4952		4952		4952	–	5348
						–		–		–	396	
254	114	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
				шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583

						2622	32,32	2622	32	–	562	
255	115	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	1	1591		1591		1591	–	1718
						–		–		–	127	
256	116	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
				шт.	7	2872,54	23,66	20108	166	10765	6607	28852
						1311	–	9177	–	–	2137	
257	117	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010									
				шт.	7	519		3633		3633	–	3924
						–		–		–	291	
258	118	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг (ШВ ЩВ-24). Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %									
				шкаф	1	4291,87	69,69	4292	70	1337	2097	6900

						2885,1	27,47	2885	27	–	511	
259	119	2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
						–		–		–	471	
260	120	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	11	2872,54	23,66	31598	260	16917	10383	45339
						1311	–	14421	–	–	3358	
261	121	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632		1632		1632	–	1763
						–		–		–	131	
262	122	2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1632		4896		4896	–	5288
						–		–		–	392	

263	123	2307-0204-0605	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 5А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	685		3425		3425	–	3699
						–		–		–	274	
264	124	2307-0204-0608	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	519		1038		1038	–	1121
						–		–		–	83	
265	125	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу(ЩС-1) НР = 72 %	шт.	1	22081,6	2854,12	22082	2854	15078	3686	27829
						4149	969,6	4149	970	–	2061	
266	126	5108-0401-0758 (об)	Пункт распределительный ПР 11-7078 ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	234340		234340		–	–	234340
						–		–		234340	–	

267	127	1308-0304-0206	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на полу(ЩС-2 ЩВ-24) НР = 72 %	шт.	1	22081,6	2854,12	22082	2854	15078	3686	27829
						4149	969,6	4149	970	–	2061	
268	128	2307-0201-0203	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5893		5893		5893	–	6364
						–		–		–	471	
269	129	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	5109,52	119,31	5110	119	2368	1911	7583
						2622	32,32	2622	32	–	562	
270	130	2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1591		1591		1591	–	1718

						–		–		–	127	
271	131	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	6	2872,54	23,66	17235	142	9227	5664	24731
						1311	–	7866	–	–	1832	
272	132	2307-0204-0638	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1632		8160		8160	–	8813
						–		–		–	653	
273	133	2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519		519		519	–	561
						–		–		–	42	

274	134	1308-0303-0407	Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу НР = 72 %	шт.	1	11110,57	100,42	11111	100	6861	3010	15251
						4149	32,32	4149	32	–	1130	
275	135	5108-0401-0113 (об)	Ящики управления Я 5111-3074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 10 А, предел регулирования тока теплового реле от 7 А до 10 А ГОСТ 30011.1-2012/ЯРВМ-6123/	шт.	3	95245		285735		–	–	285735
						–		–		285735	–	

276	136	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж НР = 72 %	шт.	1	2046,73	99,27	2047	99	115	1348	3667
						1832,18	40,4	1832	40	–	272	
277	137	2307-0203-0601	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237		22474		22474	–	24272
						–		–		–	1798	
278	138	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка выключателей НР = 72 %	шт.	199	254,15	0,24	50576	48	6730	31552	88698
						220,09	0,12	43798	24	–	6570	
279	139	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка розеток НР = 72 %	шт.	236	254,15	0,24	59979	57	7982	37418	105189
						220,09	0,12	51941	28	–	7792	

280	155	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	230	219,78	2,22	50549	511	920	35384	92808
						213,56	0,11	49119	25	–	6875	
281	156	1308-0303-1204	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3(ПКЕ-722/2). Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	4781,1	23,66	47811	237	21354	18878	72024
						2622	–	26220	–	–	5335	
282	157	1308-0303-1004	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	6872,78	114,11	61855	1027	26619	24840	93631
						3801	32,32	34209	291	–	6936	
283	158	5877-7777-0101 (пл) (об)	Магнитный пускатель, ПМ-12-010-32 нереверсивный с тепловым реле РТЛ-25, 1,6А, 380В,	шт	1	14286		14286		–	–	14286

						–	–	14286	–	
284	159	5877-7777-0201 (пл) (об)	Магнитный пускатель, нереверсивный с тепловым реле РТЛ-25, 0,65А, 380В, ПМЛ-123	шт	1	15536	15536	–	–	15536
						–	–	15536	–	
285	160	5877-7777-0301 (пл) (об)	Магнитный пускатель, нереверсивный с тепловым реле РТЛ-25, 1,0А, 380В, ПМЛ-123	шт	2	15982	31964	–	–	31964
						–	–	31964	–	
286	161	5877-7777-0401 (пл) (об)	Магнитный пускатель, нереверсивный с тепловым реле РТЛ-25, 6,0А, 380В, ПМЛ-123	шт	2	3652	7304	–	–	7304
						–	–	7304	–	
287	162	5877-7777-0501 (пл) (об)	Магнитный пускатель, нереверсивный с тепловым реле РТЛ-25, 1,6А, 380В, ПМЛ-123	шт	3	13116	39348	–	–	39348
						–	–	39348	–	
		Всего					**33 878 057**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 696 697			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					296 330			

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 334
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 621 568
- оборудование, тенге	7 100 276
- накладные расходы, тенге	4 179 633
в т.ч. зарплата, тенге	376 166
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 983 534
Всего	**33 878 057**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	321 333
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	365 838
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**549 299**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**35 114 527**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года. 80% (Иинф = 1,050)	29 496 203
Итого по акту в текущих ценах 2022 года. 20% (Иинф = 1,103)	7 746 265
Всего	**37 242 467**
Всего с понижающим коэф. К=0,935979635	34 858 191,0
НДС (12 %)	4 182 982,9
Итого	**39 041 173,9**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
И.О. Руководителя

_____ **А.Жагпарова**

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Инженер

_____ **Б.Нурсултанов**

Авторский надзор
ТОО «DAB LTD»
Инженер

_____ **И.Кенжегалиев**

Подрядчик
ТОО "Юг Рем Строй Сервис"
Заместитель директора

_____ **У.Аликулов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Казталовского района управлен ия образования акимата Западно-Казахстанской области",Западно-Казахстанская область,Казталовский район, с.Казталовка, Шынынбай Шарафутдинов,3** — **941240000371**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной ответственностью "ЮгРемСтройСервис",Республика Казахстан, район Каратау, г.Шымкент, ж.м.Сайрам, ул.Тиллаходжаева, дом № 5** — **110840020065**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 2 от 21.04.2022.г. к Договору № 201 от 24.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000010	17.08.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт СОШ им.Г. Молдашева в п. Жалпактал Казталовкого района ЗКО"			услуга	1	39 041 173,90	39 041 173,90	4 182 982,92
				Итого	1	x	39 041 173,90	4 182 982,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.Директора Алимулов У. — *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ — *должность* *подпись* А Назгарова — *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2022

М.П.

М.П.