Заказчик: ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО"

Справка № 12
о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 1 сентября 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационноправовая форма	
ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"	ТОО "Юг Рем Строй Сервис"	№ 201 доп.соглашение №1 №2	24.06.2021 г. 13.07.2021 г. 21.04.2022 г.	Республиканский бюджет	79	«Ауыл-Ел бесігі»	421

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района ЗКО	464 731 051,68	35 318 302,75							4 238 196,33	39 556 499,08

Заказчик

ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель

_____ **С.К.Джангереева**

Технический надзор

ТОО" Алау Эксперт Инжиниринг "

Инженер

_____ **Б.Нурсултанов**

Подрядчик

ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

Заместитель директора

_____ **У.Аликулов**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

119-3
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Юг Рем Строй Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт СОШ им.Г.Молдашева в п.Жалпактал Казталовского района

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 201 от 24.06.2021 года, доп.соглашение №2 от 21.04.2021 года

Акт приемки выполненных работ №12

за 1 сентября 2022 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3. Перегородки

3.1 Перегородки металлопластиковые / АР14-АР16 /

1	52 1110-0103-0301	Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство(металло пластиковые) НР = 72 %	м2 перегородок	41,382	1318,37	131,88	54557	5457	108	37167	99062
					1183,88	63,56	48991	2630	–	7338	
2	53 2977-7777-0101 (пл)	Перегородки металлопластиковые с ригелями ktpp1=1,15;	м2	41,382	15026,79		621839		621839	–	671586
					–		–		–	49747	
3	54 1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 72 %	м2	20,8104	2547,3	237,01	53010	4932	23066	19670	78494
					1201,89	110,92	25012	2308	–	5814	
4	55 2109-0202-0301	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ktpp1=1,15;	м2	20,8104	24235		504340		504340	–	544687
					–		–		–	40347	

5	56	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,1513	280129,46	1652,36	42384	250	–	30414	78622
						278477,1	705,83	42134	107	–	5824	
6	57	2106-0405-1405	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями ГОСТ 23118-2012 ktpp1=1,15;									
				т	0,15056	621275		93539		93539	–	101022
						–		–		–	7483	

Раздел 8. Кровля /АР31-АР34/

8.2. Слуховое окна 11шт / АР-34 /

7	125	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзийной деревянной решетки 11шт на слуховых окнах НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,231	33789,61	1299,85	7805	300	1074	4730	13538
						27841,5	598,95	6431	138	–	1003	
8	126	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 ktpp1=1,15;	шт.	11	406		4466		4466	–	4823
						–		–		–	357	

Раздел 9. Полы /АР19,АР20/

9.2. Полы 1 этажа Тип 2 /633,05м2/

9	147	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 72 %	м3 изоляции	13,305	18744,51	2025,23	249396	26946	163815	48922	322183
						4406,98	699,86	58635	9312	–	23865	

9.4. Полы 1 этажа Тип 3 /727,56м2/

10	156	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума гомогенного. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	200	2498,05	26,62	499610	5324	401330	68828	613913
						464,78	13,19	92956	2638	–	45475	

9.13. Полы 3 этажа. Тип 6 /620,38 м2/

11	208	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума гомогенного. Устройство на мастике КН-2 НР = 72 %	м2 покрытия	300	2498,05	26,62	749415	7986	601995	103242	920870
						464,78	13,19	139434	3957	–	68213	

9.14. Плинтусы

12	209	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 72 %	м плинтусов	1187,01	301,22	1,02	357551	1211	189803	120335	516117
						140,3	0,5	166538	594	–	38231	

13	210 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	200	1563,34	2,05	312668	410	241096	51381	393173
					355,81	1	71162	200	–	29124	
	Раздел 12. Крыльцо №1-1 шт / АР-25/										
14	235 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,1892	934887,46	1652,36	176881	313	123880	38032	232106
					278477,1	705,83	52688	134	–	17193	
	Раздел 13. Крыльцо №2-2 шт / АР-26 /										
15	252 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 % К=2,000;	т конструкций	0,11262	87421,69	32622,61	9845	3674	1347	4324	15303
					42839,92	10473,91	4825	1180	–	1134	
16	253 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 К=2,000; ктрр1=1,15;	т	0,11262	581949		65539		65539	–	70782
					–		–		–	5243	

17	255	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 % К=2,000;								
				м2 покрытия	8,56	3484,55	92,82	29828	795	16950	8963	41894
						1411,6	42,68	12083	365	–	3103	
			Раздел 14. Крыльцо №3-1 шт / АР-27/									
18	256	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	5,92	492,24	39,73	2914	235	2180	422	3603
						84,27	14,64	499	87	–	267	
19	257	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	7	32797,55	2108,45	229583	14759	198772	14006	263076
						2293,17	485,81	16052	3401	–	19487	
20	258	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ktpp1=1,15;	т	0,0158	287861		4548		4548	–	4912
						–		–		–	364	

21	259	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 72 %	т	0,16492	934887,46	1652,36	154182	273	107983	33150	202319
						278477,1	705,83	45926	116	–	14987	
22	260	1109-0601-0103	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах внутри зданий. Монтаж/стойки Ст-1,Ст-2/ НР = 72 %	т конструкций	0,1088	127403,84	3129,24	13862	340	280	9595	25333
						121704,5	779,5	13241	85	–	1876	
23	261	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /стойки Ст-1,Ст-2/ ktpp1=1,15;	т	0,1088	553070		60174		60174	–	64988
						–		–		–	4814	
24	262	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 72 %	м2 кровли	13,1	887,87	26,71	11631	350	1027	7477	20637
						782,8	9,91	10255	130	–	1529	

25	263 2110-0103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150; ktpp1=1,15;	м2	15,065	3160		47605		47605	–	51413
					–		–		–	3808	
26	264 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,04009	87421,69	32622,61	3505	1308	479	1539	5447
					42839,92	10473,91	1717	420	–	403	
27	265 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 ktpp1=1,15;	т	0,04009	581949		23330		23330	–	25196
					–		–		–	1866	
28	267 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	10,2	3484,55	92,82	35542	947	20197	10680	49920

					1411,6	42,68	14398	435	–	3698	
14.2. Пандус											
29	268 1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 72 %	м2 площади уплотнения	14,77	492,24	39,73	7270	587	5439	1052	8988
					84,27	14,64	1245	216	–	666	
30	269 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство /В15/ НР = 72 %	м3	1,49	32792,6	1371,98	48861	2044	44661	1876	54796
					1446,93	301,64	2156	449	–	4059	
31	270 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 72 %	м3	2,24	32797,55	2108,45	73467	4723	63607	4482	84185
					2293,17	485,81	5137	1088	–	6236	
32	271 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ktpp1=1,15;	т	0,03067	287861		8829		8829	–	9535
					–		–		–	706	
33	272 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	15	1035,92	35,57	15539	534	9121	4427	21563
					392,28	17,68	5884	265	–	1597	

34	273	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг/МИ1-19/. Установка НР = 72 %	т	0,0024	934887,46	1652,36	2244	4	1571	482	2944
						278477,1	705,83	668	2	–	218	
35	274	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,1828	87421,69	32622,61	15981	5963	2186	7017	24838
						42839,92	10473,91	7831	1915	–	1840	
36	275	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 ktpp1=1,15;	т	0,1828	581949		106380		106380	–	114890
						–		–		–	8510	

Раздел 15. Крыльцо главного входа

15.1 Крыльцо

37	280	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	68,92	3484,55	92,82	240155	6397	136471	72165	337306
						1411,6	42,68	97287	2942	–	24986	

Раздел 17. Пандус по оси 6 / АР30 /

38	296 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство/ В7,5/ НР = 72 %	м3	1,03	27780,32	1371,98	28614	1413	25710	1297	32304
					1446,93	301,64	1490	311	–	2393	
39	297 1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/В15/ НР = 72 %	м3	1,55	32797,55	2108,45	50836	3268	44014	3101	58252
					2293,17	485,81	3554	753	–	4315	
40	298 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 ktpp1=1,15;	т	0,02128	287861		6126		6126	–	6616
					–		–		–	490	
41	299 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство/В20/ НР = 72 %	м2 стяжки	10,5	1035,92	35,57	10877	373	6385	3100	15095
					392,28	17,68	4119	186	–	1118	
42	300 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг/МИ1-19/. Установка НР = 72 %	т	0,0024	934887,46	1652,36	2244	4	1571	482	2944
					278477,1	705,83	668	2	–	218	

43	301 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство/В15/ НР = 72 %	м3	2,5	34610,34	1677,86	86526	4195	73121	7313	101346
					3684,05	378,95	9210	947	–	7507	
44	302 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,16538	87421,69	32622,61	14458	5395	1978	6348	22470
					42839,92	10473,91	7085	1732	–	1664	
45	303 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 ktpp1=1,15;	т	0,16538	581949		96243		96243	–	103942
					–		–		–	7699	

Смета 2-1-3. Вентиляция

Раздел. Система П1

46	1 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	66423,09	3942,77	66423	3943	5067	42147	117256
					57413,18	1125,4	57413	1125	–	8686	

47	3 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %									
			решетка	11	1836,33	40,43	20200	445	3485	11853	34617
					1479,06	17,47	16270	192	–	2564	
48	4 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %									
			решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971
					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
49	5 2305-0306-2008	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 250 мм ktpp1=1,15;									
			шт.	1	5767		5767		5767	–	6228
					–		–		–	461	
50	6 1120-1001-0305	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка НР = 72 %									
			пластина	1	16121,73	79,3	16122	79	14889	842	18321
					1153,45	17,47	1153	17	–	1357	

51	10 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода (510х600)мм - (500х250)мм, длиной 200мм, 2шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,74	5243,31	49,22	3880	36	2939	662	4905
					1222,5	19,44	905	14	–	363	
52	11 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода (500х250)мм - (300х200)мм, длиной 200мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,25	5659,68	52,79	1415	13	996	296	1848
					1624,67	20,89	406	5	–	137	

53	12 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода (300х200)мм - (150х100)мм, длиной 150мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,11	5362,79	52,79	590	6	378	150	799
					1877,7	20,89	207	2	–	59	
Раздел 2. Система В1											
54	13 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	8635,57	211,59	8636	212	737	5565	15337
					7686,6	42,42	7687	42	–	1136	
55	15 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	11	1836,33	40,43	20200	445	3485	11853	34617
					1479,06	17,47	16270	192	–	2564	
56	16 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971

					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
57	17 2305-0306-2008	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм x 250 мм ktpp1=1,15;	шт.	1	5767		5767		5767	–	6228
					–		–		–	461	
58	18 1120-1001-0305	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200x500x1000 мм. Установка НР = 72 %	пластина	1	16121,73	79,3	16122	79	14889	842	18321
					1153,45	17,47	1153	17	–	1357	
59	24 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода (300x200)мм - (150x100)мм, длиной 150мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,11	5362,79	52,79	590	6	378	150	799
					1877,7	20,89	207	2	–	59	

Раздел 3. Система П2

60	25 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %									
			камера	1	66423,09	3942,77	66423	3943	5067	42147	117256
					57413,18	1125,4	57413	1125	–	8686	
61	27 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %									
			решетка	4	1836,33	40,43	7345	162	1267	4310	12587
					1479,06	17,47	5916	70	–	932	
62	28 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %									
			решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971
					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
63	29 2305-0306-1907	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм ktpp1=1,15;									
			шт.	1	3748		3748		3748	–	4048
					–		–		–	300	

64	30 1120-1001-0301	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм. Установка НР = 72 %	пластина	1	9687,72	77,83	9688	78	8565	765	11289
					1044,89	17,47	1045	17	–	836	
65	31 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка сечением 300х200мм, длиной 4,5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5659,68	52,79	25469	238	17920	5332	33265
					1624,67	20,89	7311	94	–	2464	
66	32 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка сечением 150х100мм, длиной 2,5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,25	5549,7	66,49	6937	83	4290	1870	9512
					2050,82	26,6	2564	33	–	705	

67	33 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода (510х600)мм - (300х200)мм, длиной 200мм, 2шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,64	5659,68	52,79	3622	34	2549	758	4730
					1624,67	20,89	1040	13	–	350	
68	34 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода (300х200)мм - (150х100)мм, длиной 150мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,11	5362,79	52,79	590	6	378	150	799
					1877,7	20,89	207	2	–	59	
Раздел 4. Система В2											
69	35 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	5910,91	275,68	5911	276	48	4091	10802
					5586,87	94,83	5587	95	–	800	

70	37 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	4	1836,33	40,43	7345	162	1267	4310	12587
					1479,06	17,47	5916	70	–	932	
71	38 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971
					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
72	39 2305-0306-1907	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм ktpp1=1,15;	шт.	1	3748		3748		3748	–	4048
					–		–		–	300	
73	40 1120-1001-0301	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 1-1 размером пластин 100х500х750 мм. Установка НР = 72 %	пластина	1	9687,72	77,83	9688	78	8565	765	11289
					1044,89	17,47	1045	17	–	836	

74	41 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка сечением 300х200мм, длиной 4,5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,5	5659,68	52,79	25469	238	17920	5332	33265
					1624,67	20,89	7311	94	–	2464	
75	42 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка сечением 150х100мм, длиной 2,5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	1,25	5549,7	66,49	6937	83	4290	1870	9512
					2050,82	26,6	2564	33	–	705	

76	43 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода (285х405)мм - (300х200)мм, длиной 200мм, 2шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,48	5659,68	52,79	2717	25	1911	569	3549
					1624,67	20,89	780	10	–	263	
77	44 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода (300х200)мм - (150х100)мм, длиной 150мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,11	5362,79	52,79	590	6	378	150	799
					1877,7	20,89	207	2	–	59	
Раздел 5. Система П3											
78	45 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	камера	1	66423,09	3942,77	66423	3943	5067	42147	117256

					57413,18	1125,4	57413	1125	–	8686	
79	47 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	13	1836,33	40,43	23872	526	4119	14008	40910
					1479,06	17,47	19228	227	–	3030	
80	48 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971
					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
81	49 2305-0306-2009	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм ktpp1=1,15;	шт.	1	6370		6370		6370	–	6880
					–		–		–	510	
82	50 1120-1001-0305	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка НР = 72 %	пластина	1	16121,73	79,3	16122	79	14889	842	18321
					1153,45	17,47	1153	17	–	1357	

Раздел 6. Система В3

83	57 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %									
			вентилятор	1	8635,57	211,59	8636	212	737	5565	15337
					7686,6	42,42	7687	42	–	1136	
84	59 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %									
			решетка	13	1836,33	40,43	23872	526	4119	14008	40910
					1479,06	17,47	19228	227	–	3030	
85	60 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %									
			решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971
					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
86	61 2305-0306-2009	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 300 мм ktpp1=1,15;									
			шт.	1	6370		6370		6370	–	6880
					–		–		–	510	

87	62 1120-1001-0305	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 2-2 размером пластин 200х500х1000 мм. Установка НР = 72 %									
			пластина	1	16121,73	79,3	16122	79	14889	842	18321
					1153,45	17,47	1153	17	–	1357	
Раздел 7. Система П4											
88	69 1120-2501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %									
			камера	1	66423,09	3942,77	66423	3943	5067	42147	117256
					57413,18	1125,4	57413	1125	–	8686	
89	71 1120-0301-0211	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка НР = 72 %									
			решетка	6	1930,33	40,43	11582	243	2465	6465	19491
					1479,06	17,47	8874	105	–	1444	
90	72 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %									
			решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971

					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
91	73 2305-0306-1954	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм x 250 мм ktpp1=1,15;	шт.	1	4941		4941		4941	–	5336
					–		–		–	395	
92	74 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка сечением 400x250мм, длиной 3,5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,55	5659,68	52,79	25752	240	18119	5391	33634
					1624,67	20,89	7392	95	–	2491	
93	75 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка сечением 300x200мм, длиной 2,5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	2,5	5659,68	52,79	14149	132	9956	2962	18480
					1624,67	20,89	4062	52	–	1369	

94	76 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка сечением 200х100мм, длиной 8м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,8	5549,7	66,49	26639	319	16475	7180	36524
					2050,82	26,6	9844	128	–	2705	
95	77 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка сечением 150х100мм, длиной 1,5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,75	5549,7	66,49	4162	50	2574	1122	5707
					2050,82	26,6	1538	20	–	423	

96	78 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода (510х600)мм - (400х250)мм, длиной 250мм, 2шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,88	5243,31	49,22	4614	43	3495	787	5833
					1222,5	19,44	1076	17	–	432	
97	79 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка перехода (400х250)мм - (300х200)мм, длиной 200мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,23	5659,68	52,79	1302	12	916	273	1701
					1624,67	20,89	374	5	–	126	

98	80 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода (300х200)мм - (200х100)мм, длиной 150мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,12	5362,79	52,79	644	6	412	164	873
					1877,7	20,89	225	3	–	65	
99	81 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода (200х100)мм - (150х100)мм, длиной 150мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,08	5362,79	52,79	429	4	275	109	581
					1877,7	20,89	150	2	–	43	
Раздел 8. Система В4											
100	82 1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	8635,57	211,59	8636	212	737	5565	15337
					7686,6	42,42	7687	42	–	1136	

101	84 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %									
			решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971
					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
102	85 2305-0306-1954	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 400 мм х 250 мм ktpp1=1,15;									
			шт.	1	4941		4941		4941	–	5336
					–		–		–	395	
103	86 1120-0101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка сечением 400х250мм, длиной 5,5м НР = 72 %									
			м2 поверхности воздуховодов	7,15	5659,68	52,79	40467	377	28473	8471	52853
					1624,67	20,89	11616	149	–	3915	

104	87 1120-0101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка перехода (600х720)мм - (400х250)мм, длиной 250мм, 2шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,98	5243,31	49,22	5138	48	3892	876	6495
					1222,5	19,44	1198	19	–	481	
105	88 1120-0701-0501	Зонты из оцинкованной стали 0,7мм, размером 1948х2290х1000(Н). Установка над оборудованием НР = 72 % ktpp1=1,15;	м2 поверхности зонта	8,476	7818,4	158,71	66269	1345	52931	9061	81356
					1414,91	69,88	11993	592	–	6026	
106	89 1120-2601-0201	Фильтры воздушные сетчатые (масляные), производительность до 10 тыс м3/час. Установка НР = 72 %	фильтр	1	148527,99	1481,5	148528	1482	130822	12079	173456
					16224,89	551,35	16225	551	–	12849	

Раздел 9. Система В5

107	90 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР = 72 %	вентилятор	1	5910,91	275,68	5911	276	48	4091	10802
					5586,87	94,83	5587	95	–	800	
108	92 1120-0301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка НР = 72 %	решетка	3	1836,33	40,43	5509	121	951	3232	9440
					1479,06	17,47	4437	52	–	699	
109	93 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 72 %	решетка	1	1674,42	68,47	1674	68	127	1077	2971
					1479,06	17,47	1479	17	–	220	
110	94 2305-0306-1849	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 100 мм ktpp1=1,15;	шт.	1	2343		2343		2343	–	2530
					–		–		–	187	

111	95 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка сечением 200х100мм, длиной 5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	3	5549,7	66,49	16649	199	10297	4487	22827
					2050,82	26,6	6152	80	–	1691	
112	96 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка сечением 150х100мм, длиной 8,5м НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	4,25	5549,7	66,49	23586	283	14588	6357	32339
					2050,82	26,6	8716	113	–	2396	

113	97 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка перехода диам.156мм - (200х100)мм, длиной 150мм, 2шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,18	5549,7	66,49	999	12	618	269	1369
					2050,82	26,6	369	5	–	101	
114	98 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка перехода (200х100)мм - (150х100)мм, длиной 150мм, 1шт НР = 72 %	м2 поверхности воздуховодов	0,08	5362,79	52,79	429	4	275	109	581
					1877,7	20,89	150	2	–	43	

Смета 2-1-4. Водопровод

115	7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	308	99,79	1,44	30735	444	388	21531	56447
						97,09	–	29904	–	–	4181	
116	17	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 72 %	кран	10	28147,19	146,96	281472	1470	266226	10278	315090
						1377,59	49,92	13776	499	–	23340	
117	18	1110-0111-0301	Установка шкафа для пожарного крана. Установка НР = 72 %	изделие	10	1317,93	131,51	13179	1315	4188	5997	20710
						767,65	65,18	7677	652	–	1534	
118	47	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	10	99,79	1,44	998	14	13	699	1833
						97,09	–	971	–	–	136	

119	50 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	52,05	902,02	1,29	46950	67	1255	32876	86212
					876,62	0,64	45628	33	–	6386	
120	64 1117-0201-0103	Смесители для душа. Установка НР = 72 %	шт.	2	1095,96	0,16	2192	–	49	1543	4034
					1071,46	–	2143	–	–	299	
121	65 2303-0102-3327	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 ktpp1=1,15;	шт.	2	8703		17406		17406	–	18798
					–		–		–	1392	
122	66 1117-0201-0103	Смесители для умывальника. Установка НР = 72 %	шт.	36	1095,96	0,16	39455	6	876	27773	72606
					1071,46	–	38573	–	–	5378	

123	67 2303-0102-3321	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 ktpp1=1,15;	шт.	35	4625		161875		161875	–	174825
					–		–		–	12950	
124	68 2303-0102-3320	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96 ktpp1=1,15;	шт.	1	2626		2626		2626	–	2836
					–		–		–	210	
125	69 1117-0201-0103	Смесители для технологических моек. Установка HP = 72 %	шт.	5	1095,96	0,16	5480	1	122	3857	10084
					1071,46	–	5357	–	–	747	

126	70 2303-0102-3328	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 ktpp1=1,15;	шт.	5	8702		43510		43510	–	46991
					–		–		–	3481	
127	71 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ ktpp1=1,15;	кг	30	537		16110		16110	–	17399
					–		–		–	1289	
	Смета 2-1-5. Канализация										
128	11 1117-0101-0112	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР = 72 %	комплект	2	17668,7	92,12	35337	184	32735	1806	40114
					1209,21	45,54	2418	91	–	2971	
129	12 1117-0101-0109	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка НР = 72 %	комплект	2	2910,11	282,28	5820	565	511	3608	10182
					2372,51	132,88	4745	266	–	754	
130	13 2303-0102-0202	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96 ktpp1=1,15;	шт.	2	32552		65104		65104	–	70312

						–		–		–	5208	
131	14 2303-0102-1305	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94 ktpp1=1,15;	шт.	2	1100		2200		2200	–	2376
						–		–		–	176	
132	15 1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	3	4073,04	220,77	12219	662	1516	7466	21260
					3346,98	109,45	10041	328	–	1575	
133	16 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 ktpp1=1,15;	комплект	2	18181		36362		36362	–	39271
						–		–		–	2909	
134	17 2303-0102-0305	Унитаз подвесной керамический с инсталляцией, с прямым выпуском, со скрытым бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 ktpp1=1,15;	комплект	1	64904		64904		64904	–	70096

					–		–		–	5192	
135	19 1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды HP = 72 %	комплект	6	3285,51	110,89	19713	665	1139	13131	35472
					2984,77	54,7	17909	328	–	2628	
136	20 2303-0102-3202	Умывальник керамический шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм ГОСТ 30493-96 ktpp1=1,15;	шт.	5	5320		26600		26600	–	28728
					–		–		–	2128	
137	21 2303-0102-3203	Умывальник керамический шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96 ktpp1=1,15;	шт.	1	7391		7391		7391	–	7982
					–		–		–	591	

138	22 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 ktpp1=1,15;									
			шт.	6	1100		6600		6600	–	7128
					–		–		–	528	
139	23 1117-0401-0101	Писсуары настенные. Установка НР = 72 %	комплект	1	1659,86	78,81	1660	79	202	1021	2895
					1378,59	38,89	1379	39	–	214	
140	24 2303-0102-0803	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96 ktpp1=1,15;									
			шт.	1	10916		10916		10916	–	11789
					–		–		–	873	
141	25 1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 72 %	комплект	3	2769,73	83,6	8309	251	895	5247	14640
					2387,81	41,39	7163	124	–	1084	

142	26 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 ktpp1=1,15;									
			шт.	3	1100		3300		3300	–	3564
					–		–		–	264	
143	27 2303-0102-1111	Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96 ktpp1=1,15;									
			шт.	3	5170		15510		15510	–	16751
					–		–		–	1241	
144	40 1110-0404-0101	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР = 72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	94	1277,14	17,97	120051	1689	13984	75617	211321
					1110,4	6,87	104378	646	–	15653	

145	41 2203-0201-0203	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012 ktpp1=1,15;	м2	98,7	526		51916		51916	–	56069
					–		–		–	4153	
146	42 1146-0302-0406	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2. Работы на высоте от опорной площадки более 1,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2. В железобетонных конструкциях толщиной более 150 до 200 мм, применен коэффициент к затратам труда - 1,925 и к времени эксплуатации машин - 1,925 НР = 72 % ktpp1=1,925; ktpм1=1,925; kэкс1=1,925;	отверстие	47	5540,92	2320,96	260423	109085	–	144521	437340
					3219,96	1050,75	151338	49385	–	32396	

Смета 2-1-6. Электроосвещение и силовое электрооборудование

147	1 1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Монтаж/демонтаж/ НР = 72 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;									
			шкаф	1	2936,57	245,09	2937	245	–	2010	5343
					2691,48	99,99	2691	100	–	396	
148	2 1121-0502-0101	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/демонтаж/ НР = 72 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;									
			шкаф	3	1071,3	41,94	3214	126	–	2259	5911
					1029,36	16,49	3088	49	–	438	
149	3 1121-0502-0102	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене/демонтаж/ НР = 72 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;									
			шкаф	7	1204,13	41,94	8429	294	–	5940	15519

					1162,19	16,49	8135	115	–	1150	
150	11 1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением/демонтаж/ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	45	105,22	1,34	4735	60	–	3383	8767
					103,88	0,53	4675	24	–	649	
151	12 1121-0101-0106	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола/демонтаж/ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	70	44,14	2,09	3090	146	–	2162	5672
					42,05	0,84	2944	59	–	420	
152	13 1121-0101-0107	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола/демонтаж/ НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	35	55,81	2,61	1953	91	–	1367	3586

					53,2	1,05	1862	37	–	266	
153	177	1308-0208-0209	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям НР = 72 %								
				м	22	501,57	23,16	11035	510	5421	3772	15992
						232,02	6,14	5104	135	–	1185	
154	178	2105-0304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый диам.6мм из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)								
				т	0,00897	234460		2103		2103	–	2271
						–		–		–	168	
155	179	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %								
				м	30	631,57	25,47	18947	764	12769	4051	24838
						180,46	7,11	5414	213	–	1840	

156	180	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4775,67	203	38205	1624	27301	7036	48860
						1160,1	61,41	9281	491	–	3619	
157	181	2977-7777-0101 (пл)	Шина нулевая N 85.63.10	шт	8,24	246		2027		2027	–	2189
						–		–		–	162	
158	182	2977-7777-0201 (пл)	Шина заземления PE 85.63.10	шт	8,24	237		1953		1953	–	2109
						–		–		–	156	
159	183	2977-7777-0301 (пл)	Шина нулевая N 65.63.08	шт	8,24	218		1796		1796	–	1940
						–		–		–	144	
160	184	2977-7777-0401 (пл)	Шина заземления PE 65.63.08	шт	8,24	318		2620		2620	–	2830
						–		–		–	210	
161	185	2977-7777-0501 (пл)	Шина нулевая N 190.63.24	шт	3,09	589		1820		1820	–	1966
						–		–		–	146	
162	186	2977-7777-0601 (пл)	Шина заземления PE 190.63.24	шт	3,09	1097		3390		3390	–	3661
						–		–		–	271	
163	187	2977-7777-0701 (пл)	Шина нулевая N 95.63.12	шт	5,15	276		1421		1421	–	1535
						–		–		–	114	
164	188	2977-7777-0801 (пл)	Шина заземления PE 95.63.12	шт	5,15	263		1354		1354	–	1462

								–	
					–		–	108	
165	189	2306-1709-0202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2						
				шт.	435	1673	727755	727755	–	785975
						–	–	–	58220	
166	190	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм						
				шт.	380	309	117420	117420	–	126814
						–	–	–	9394	
167	191	2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012						
				шт.	91	330	30030	30030	–	32432
						–	–	–	2402	

168	192 2307-0218-1504	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012							
			шт.	98	346	33908	33908	–	36621
					–	–	–	2713	
169	193 2307-0218-1601	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012							
			шт.	10	235	2350	2350	–	2538
					–	–	–	188	

170	194	2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 /IP65/							
				шт.	129	393	50697	50697	–	54753
						–	–	–	4056	
171	195	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011							
				шт.	54	296	15984	15984	–	17263
						–	–	–	1279	

172	196	2307-0220-0506	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки без заземляющих контактов, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011							
				шт.	52	282	14664	14664	–	15837
						–	–	–	1173	
173	197	2307-0220-0508	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011							
				шт.	1	296	296	296	–	320
						–	–	–	24	

174	209	2308-0304-0601	Световой указатель модели Призма-102 "Выход"							
				шт.	26,26	632	16596	16596	–	17924
						–	–	–	1328	
175	210	2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01							
				шт.	26	19116	497016	497016	–	536777
						–	–	–	39761	
176	225	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм x 16 мм							
				м	234,6	74	17360	17360	–	18749
						–	–	–	1389	
177	226	2307-0210-0101	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54							
				шт.	10	1028	10280	10280	–	11102
						–	–	–	822	
178	232	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75							
				м	11,22	401	4499	4499	–	4859
						–	–	–	360	

179	233 2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75									
			м	72,42	409		29620		29620	–	31990
					–		–		–	2370	
	Раздел 16 Котельная										
180	1 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	2049,57	116,71	2050	117	–	1430	3758
					1932,86	52,84	1933	53	–	278	
181	2 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	1,8	351,19	–	632	–	–	455	1174
					351,19	–	632	–	–	87	
182	3 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	1	1373,55	57,93	1374	58	–	967	2528
					1315,62	27,1	1316	27	–	187	
183	4 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	1,44	474,96	20,32	684	29	–	482	1259
					454,64	10,36	655	15	–	93	

184	5 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %									
			м2	1,8	1861,85	96,3	3351	173	840	1739	5497
					1298,81	42,98	2338	77	–	407	
185	6 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ktpp1=1,15;									
			м2	1,8	4459		8026		8026	–	8668
					–		–		–	642	
186	7 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	406		812		812	–	877
					–		–		–	65	
187	8 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 ktpp1=1,15;									
			шт.	1	5658		5658		5658	–	6111

					–		–		–	453	
188	9 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 ktpp1=1,15;	пара	1	3495		3495		3495	–	3775
					–		–		–	280	
189	10 1126-0201-0602	Установка металлических дверей. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2 проемов по наружному обводу коробок	1,89	5936,57	326,99	11220	618	3997	4969	17484
					3494,72	156,73	6605	296	–	1295	
190	11 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 ktpp1=1,15;	м2	1,89	40517		76577		76577	–	82703
					–		–		–	6126	
191	12 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011 ktpp1=1,15;	шт.	1	5658		5658		5658	–	6111
					–		–		–	453	
192	13 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80 ktpp1=1,15;	пара	1	3495		3495		3495	–	3775

						–		–		–	280
193	14 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР = 72 %	м2	44,1	326,64	2,19	14405	97	246	10161	26531
					318,88	1,11	14063	49	–	1965	
194	15 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	44,1	650,66	5,93	28694	262	1143	19709	52275
					618,82	1,91	27290	84	–	3872	
195	16 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 ktpp1=1,15;	кг	123,2595	86		10600		10600	–	11448
					–		–		–	848	
196	17 1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	44,1	357,44	3,34	15763	147	6228	6811	24380
					212,87	1,64	9388	72	–	1806	

197	18 1211-0103-0201	Штукатурка внутренних помещений. Перетирка НР = 72 %	м2	96,42	326,64	2,19	31495	211	537	22214	58006
					318,88	1,11	30746	107	–	4297	
198	19 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	96,42	892,33	14,91	86038	1438	3561	58679	156294
					840,49	4,76	81040	459	–	11577	
199	20 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 ktpp1=1,15;	кг	337,47	86		29022		29022	–	31344
					–		–		–	2322	
200	21 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	96,42	322,6	3	31105	289	12423	13345	48006

					190,76	1,47	18393	142	–	3556	
201	22 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,69	3384,26	56,26	9104	151	1936	5107	15348
					2608,12	28,69	7016	77	–	1137	
202	23 1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе/откосы/ НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	2,69	892,33	14,91	2400	40	99	1637	4360
					840,49	4,76	2261	13	–	323	
203	24 2205-0101-0302	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006 ktpp1=1,15;	кг	18,79234	86		1616		1616	–	1745
					–		–		–	129	

204	25 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям/откосы/ НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	2,69	322,6	3	868	8	347	372	1339
					190,76	1,47	513	4	–	99	

Смета 6-1-1. Наружная водопроводная сеть В1

205	2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы сухие. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	113,4	254,83	242,5	28898	27500	–	5857	37535
					12,33	59,41	1398	6737	–	2780	

206	3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы мокрые. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 НР = 72 % ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;									
			м3 грунта	54,3	280,31	266,75	15221	14485	–	3085	19770
					13,56	65,35	736	3549	–	1464	

207	4 1101-0205-0208	Грунты 2 группы сухие. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % тех.ч.п.3.179: ktpp1=1,2;									
			м3 грунта	3,51	4395,24	–	15427	–	–	11107	28657
					4395,24	–	15427	–	–	2123	
208	5 1101-0104-0503	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %									
			м3 грунта	149,25	52,36	52,36	7815	7815	–	1713	10290
					–	15,94	–	2379	–	762	

209	6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	16,57	993,72	–	16466	–	–	11856	30588
					993,72	–	16466	–	–	2266	
210	7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	149,25	191,84	94,96	28632	14173	–	15103	47234
					96,88	43,67	14459	6518	–	3499	
211	8 1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР = 72 %	м3	3,23	3089,41	198,8	9979	642	5465	2923	13934
					1198,81	58,23	3872	188	–	1032	
212	9 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 72 %	км трубопровода	0,047	368199,82	105202,15	17305	4945	103	9831	29307
					260811,95	29699,94	12258	1396	–	2171	
213	10 2301-0501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 ktpp1=1,15;	м	48	381		18288		18288	–	19751
					–		–		–	1463	

214	15 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 72 %	км трубопровода	0,047	69340,34	–	3259	–	158	2233	5931
					65976,65	–	3101	–	–	439	
215	22 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб НР = 72 %									
			врезка	1	7612,86	4163,81	7613	4164	217	3266	11749
					3232,03	1303,6	3232	1304	–	870	
	Смета 6-1-2. Наружная канализационная сеть К1										
216	16 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка горловины из керамического кирпича НР = 72 %									
			м3 кладки	0,184	35198,03	2717,1	6476	500	4644	1038	8115
					7239,37	598,95	1332	110	–	601	
217	17 1106-0101-0113	Устройство бетонного лотка из сульфатостойкого бетона В15 НР = 72 %									
			м3	1,17	37951,96	1442,05	44404	1687	35372	5569	53971
					6277,39	333,03	7345	390	–	3998	

218	18 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 ktpp1=1,15;	т	0,0291	581949		16935		16935	–	18290
					–		–		–	1355	
219	19 1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	0,87	98,07	3,01	85	3	38	32	126
					51,27	0,34	45	–	–	9	
220	20 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	0,87	163,56	4,27	142	4	86	38	194
					59,91	0,66	52	1	–	14	
221	21 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 ktpp1=1,15;	комплект	3	7407		22221		22221	–	23999
					–		–		–	1778	
222	23 1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В7,5 НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3	0,57	30597,76	9	17441	5	14616	2030	21029

					4946,84	–	2820	–	–	1558	
223	29 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов. Кладка горловины из керамического кирпича НР = 72 %									
			м3 кладки	0,069	35198,03	2717,1	2429	187	1742	390	3045
					7239,37	598,95	500	41	–	226	
224	30 1106-0101-0113	Устройство бетонного лотка из сульфатостойкого бетона В15 НР = 72 %									
			м3	1,26	37951,96	1442,05	47819	1817	38093	5998	58122
					6277,39	333,03	7910	420	–	4305	
225	31 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 ktpp1=1,15;									
			т	0,0453	581949		26362		26362	–	28471
					–		–		–	2109	
226	32 1113-0301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %									
			м2	0,62	98,07	3,01	61	2	27	23	91
					51,27	0,34	32	–	–	7	

227	33 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	0,62	163,56	4,27	101	3	62	27	138
					59,91	0,66	37	–	–	10	
228	34 2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013 ktpp1=1,15;	комплект	2	7407		14814		14814	–	15999
					–		–		–	1185	
229	35 1111-0101-0201	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку НР = 72 %	м3	0,039	6492,86	1241,45	253	48	68	112	394
					3514,15	499,13	137	19	–	29	
230	36 1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из сульфатостойкого бетона В7,5 НР = 72 %	м3	0,38	29952,52	9	11382	3	9744	1177	13564
					4301,6	–	1635	–	–	1005	

Смета 6-1-3. Выгреб

231	7 1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200,7	38,08	38,08	7643	7643	–	1676	10065
					–	11,6	–	2328	–	746	
232	8 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,3	864,11	–	19270	–	–	13874	35796
					864,11	–	19270	–	–	2652	
233	13 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя из гидроизола НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	101,25	1622,84	85,43	164313	8650	87344	65379	248067
					674,75	12,19	68318	1234	–	18375	

234	14 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя из гидроизола НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	101,25	1012,13	42,29	102478	4282	56975	39410	153239
					407,12	6,95	41221	704	–	11351	
235	15 1106-0101-0115	Железобетонная плита днища. Устройство НР = 91 %	м3	20	3974,42	1686,74	79488	33735	5872	43365	132681
					1994,06	388,65	39881	7773	–	9828	
236	16 2102-0101-2715	Бетон тяжелый класса В15, F150, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 ktpp1=1,15;	м3	20	30051		601020		601020	–	649102
					–		–		–	48082	
237	17 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 ktpp1=1,15;	т	0,89	254068		226121		226121	–	244211
					–		–		–	18090	
238	21 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	3060,64	1846,44	55092	33236	9149	30017	91918

					705,93	707,3	12707	12731	–	6809	
239	22 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	36	4573,88	2767,9	164660	99644	26304	91870	277052
					1075,31	1087,35	38711	39145	–	20522	
240	26 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	125,28	310,63	19,81	38916	2482	1615	32691	77336
					277,93	2,66	34819	333	–	5729	
241	27 2110-0501-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 ktpp1=1,15;	кг	50,112	521		26108		26108	–	28197
					–		–		–	2089	
242	28 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное по внутренней поверхности НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	125,28	2983,83	34,77	373814	4356	190089	145134	560464

					1431,75	16,34	179370	2047	–	41516	
243	29 1108-0101-0307	Стены. Гидроизоляция боковая обмазочная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону по наружной поверхности НР = 93 %	м2 поверхности	182,7	874,07	19,81	159693	3619	105295	47676	223958
					277,93	2,66	50778	486	–	16589	
244	33 1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	98,13	862,63	26,18	84650	2569	62474	18409	111304
					199,8	4,12	19606	404	–	8245	
245	34 1112-0101-1502	Пароизоляция оклеечная из гидроизола. Устройство на каждый последующий слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	98,13	727,53	22,78	71393	2235	56382	12068	90138
					130,19	3,48	12776	341	–	6677	
246	35 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом толщ.200мм НР = 92 %	м3 утеплителя	19,626	15778,75	1724,24	309674	33840	226264	53776	392526
					2525,72	452,54	49570	8882	–	29076	

247	36 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные толщ.300мм. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	29,439	5786,2	993,16	170340	29238	51143	95611	287227
					3055,78	399,3	89959	11755	–	21276	
248	37 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	98,13	574,58	102,35	56384	10044	24115	22777	85494
					226,48	25,82	22224	2534	–	6333	
249	38 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 (до толщины 50мм) НР = 92 % ктрр1=35; ктрм1=35; кэкс1=35; кмат1=35;	м2 стяжки	58,59	15422,41	52,94	903599	3102	898777	2336	978410
					29,36	13,98	1720	819	–	72475	

250	39 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка вытяжной трубы НР = 99 %	км трубопровода	0,004	697919,86	84615,51	2792	338	619	1908	5076
					458625	23122,07	1835	92	–	376	
251	40 2301-1201-0103	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 200 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 ktpp1=1,15;	м	4,032	1395		5625		5625	–	6075
					–		–		–	450	
252	41 1120-0701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	2	3077,82	43,29	6156	87	5173	906	7627
					448,2	13,98	896	28	–	565	

253	42 1107-0516-0101	Устройство герметизации стыков гермитом / в два ряда/, применен коэффициент к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2 и к расходу материалов - 2 НР = 118 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
			м шва	1,256	454,52	5,46	571	7	370	232	867
					154,83	2,66	194	3	–	64	
254	43 1107-0516-0106	Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков вулканизирующейся тиоколовой мастикой НР = 118 %									
			м шва	1,256	866,3	198,34	1088	249	590	368	1572
					198,13	50,18	249	63	–	116	
255	44 1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка горловины выгреба из керамического кирпича НР = 93 %									
			м3 кладки	1,8	33710,34	2173,68	60679	3913	45435	11339	77779
					6295,1	479,16	11331	862	–	5761	

256	45 1115-0203-0201	Стены. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое горловины выгреба НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,4	1145,14	73,95	16490	1065	3978	9840	28436
					794,95	59,27	11447	853	–	2106	
257	46 1109-0305-0401	Ограждения защитные оборудования. Монтаж м/к люка НР = 69 %	т конструкций	0,10672	115425,83	1547,72	12318	165	1260	7551	21459
					102070	481,01	10893	51	–	1590	
258	47 2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ktpp1=1,15;	т	0,0682	497899		33957		33957	–	36674
					–		–		–	2717	

259	48 2106-0801-0401	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т ktpp1=1,15;	т	0,0352	497841	17524	17524	–	18926
					–	–	–	1402	
260	49 2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 ktpp1=1,15;	т	0,00332	542170	1800	1800	–	1944
					–	–	–	144	
261	50 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры ktpp1=1,15;	т	0,00166	108292	180	180	–	194
					–	–	–	14	

262	51 1126-0201-0103	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме (утепление люка) НР = 76 %	м3 изоляции	0,0672	56138,92	2827,24	3773	190	1344	1751	5966
					33307,76	984,94	2238	66	–	442	
263	52 2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180 ktpp1=1,15;	м3	0,06653	30610		2036		2036	–	2199
					–		–		–	163	
264	53 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	5,2408	154,9	3,42	812	18	521	190	1082
					52,1	0,54	273	3	–	80	
265	54 1106-1401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость НР = 91 %	м3 емкости	100	279,28	2,46	27928	246	19781	7299	38045

					79,01	1,2	7901	120	–	2818	
266	55 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0776	75309,35	26098,09	5844	2025	928	2443	8950
					37252,1	8379,13	2891	650	–	663	
267	56 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 ktpp1=1,15;	т	0,0776	581949		45159		45159	–	48772
					–		–		–	3613	
268	57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	3,6	154,9	3,42	558	12	358	131	744
					52,1	0,54	188	2	–	55	
269	58 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка погружного насоса НР = 98 %	насос	1	20552,34	436,76	20552	437	3645	16278	39776
					16471	139,03	16471	139	–	2946	

270	59	5102-0406-0101 (об)	Насос погружной канализационный, модель SXG 1400, Q 15,0 м3/ч, H 7,8 м вод. ст., типа Speroni ktpp1=1,15;	шт.	1	124793	124793	–	–	124793
						–	–	124793	–	
271	60	2302-0103-2307	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015 ktpp1=1,15;	комплект	1	6132	6132	6132	–	6623
						–	–	–	491	
272	61	2302-1104-0101	Штуцеры длиной 200 мм ktpp1=1,15;	шт.	1	573	573	573	–	619
						–	–	–	46	
273	62	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 ktpp1=1,15;	т	0,029	643471	18661	18661	–	20154
						–	–	–	1493	
274	63	2303-0103-0403	Рукава пожарные напорные латексированные, диаметр 51 мм СТ РК 1714-2007 ktpp1=1,15;	м	10	1145	11450	11450	–	12366
						–	–	–	916	

275	64 2113-0814-3203	Цепь-звено общее 37 мм ktpp1=1,15;	т	0,00215	571109		1228		1228	–	1326
					–		–		–	98	

Смета 4-1-1. Кабельная линия КЛ-0,4 кВ и наружное освещение

276	1 1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж (демонтаж металлических стоек "Торшер" из труб). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР = 69 % ktpp1=0,6; ktpm1=0,7; kэкс1=0,7; kмат1=0,5;	т конструкций	0,1408	72174,75	38234,49	10162	5383	732	3776	15053
					28741,26	10118,39	4047	1425	–	1115	
277	2 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	3,4	3001,04	–	10204	–	–	7347	18955

					3001,04	–	10204	–	–	1404	
278	3 1106-0101-0102	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3 В15, F150, W8, сульфатостойкий. Устройство НР = 91 % ktpp1=1,15;	м3	3,4	40039,44	1738,12	136134	5910	111016	18683	167202
					5649,65	388,75	19209	1322	–	12385	
279	4 1133-0104-0101	Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т /НФК-7 13шт.(масса 1 шт - 98,7 кг./ Установка НР = 80 %	т	1,2831	80591,33	45309,33	103407	58136	–	48432	163986
					35282	11901,18	45270	15270	–	12147	
280	5 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ktpp1=1,15;	т	1,2831	553070		709644		709644	–	766416
					–		–		–	56772	

281	6 1133-0104-0401	Опоры массой до 10 т. Окраска лаком за один раз НР = 80 %	т конструкций	1,2831	19463,43	–	24974	–	16930	6435	33922
					6269,01	–	8044	–	–	2513	
282	7 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,208	577252,73	2257,73	120069	470	48667	64731	199584
					341020	967,72	70932	201	–	14784	
283	8 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры ktpp1=1,15;	т	0,208	108292		22525		22525	–	24327
					–		–		–	1802	
284	9 1109-0603-0101	Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж металлических стоек "Торшер" из труб НР = 69 %	т конструкций	0,1408	123209,6	54620,7	17348	7691	2913	6058	25279
					47902,1	14454,82	6745	2035	–	1873	

285	10 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ktpp1=1,15;									
			т	0,15	553070		82961		82961	–	89598
					–		–		–	6637	
286	11 1133-0104-0401	Окраска эмалью и лаком стоек из труб НР = 80 %	т	0,1568	19463,43	–	3052	–	2069	786	4145
					6269,01	–	983	–	–	307	
287	12 1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР = 91 %	т	0,076	577252,73	2257,73	43871	172	17782	23653	72926
					341020	967,72	25918	74	–	5402	
288	13 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры ktpp1=1,15;									
			т	0,076	108292		8230		8230	–	8888
					–		–		–	658	
289	14 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР = 80 % ktpp1=1,15;	светильник	17	5316,08	2569,59	90373	43683	322	51758	153502

					2727,57	1078,11	46369	18328	–	11371	
290	15 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг /АВБбШв/. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	467	1471,36	159,25	687125	74370	544382	65526	812863
					146,41	48,47	68373	22635	–	60212	
291	16 1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 % ktpp1=1,15;	канало-километр трубопровода	0,048	169015,22	–	8113	–	81	6104	15354
					167327,3	–	8032	–	–	1137	
292	17 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 % ktpp1=1,15;	м кабеля	48	349,16	150,78	16760	7237	2175	6880	25531
					153,07	46,02	7347	2209	–	1891	
293	18 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /затягивание в стойки/ НР = 72 % ktpp1=1,15;	м кабеля	105	349,16	150,78	36662	15832	4758	15051	55850
					153,07	46,02	16072	4832	–	4137	

294	19	2404-0207-0903	Кронштейн однорожковый К2-1.0-1.5-11 ktpp1=1,15;	комплект	13	1660	21580	21580	–	23306
						–	–	–	1726	
295	20	2307-0103-0407	Светильники, тип ЖКУ 02-250-003 ГОСТ 8045-82 ktpp1=1,15;	шт.	13	13643	177359	177359	–	191548
						–	–	–	14189	
296	21	2977-7777-0101 (пл)	Лампы ртутные высокого давления 220В, 250вт ДНаЗ/Reflux 100-ПН ktpp1=1,15;	шт	13	6360,43	82686	82686	–	89301
						–	–	–	6615	
297	22	2307-0103-0506	Светильники, тип РТУ 06-125-004 ГОСТ 8045-82 ktpp1=1,15;	шт.	4	17616	70464	70464	–	76101
						–	–	–	5637	
298	23	2977-7777-0201 (пл)	Лампы ртутные высокого давления 220В, 250вт ДНаЗ/Reflux 70-ПН ktpp1=1,15;	шт	4	6180,11	24720	24720	–	26698
						–	–	–	1978	
299	24	2306-0137-0304	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 ktpp1=1,15;	км	0,515	433198	223097	223097	–	240945
						–	–	–	17848	

300	25 2306-0131-0302	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 ktpp1=1,15;	км	0,105	91874		9647		9647	–	10419
					–		–		–	772	
301	26 2301-0501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 ktpp1=1,15;	м	48	717		34416		34416	–	37169
					–		–		–	2753	
302	27 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,42	864,11	–	19373	–	–	13949	35988
					864,11	–	19373	–	–	2666	
303	28 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 % ktpp1=1,15;	м3 грунта	261,54	67,9	67,9	17759	17759	–	4427	23961
					–	23,51	–	6149	–	1775	

304	29	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ktpp1=1,15;									
				м3 грунта	8,1	1905,6	–	15435	–	–	11113	28672
						1905,6	–	15435	–	–	2124	
305	30	1101-0104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % ktpp1=1,15;									
				м3 грунта	201,8	38,08	38,08	7685	7685	–	1686	10121
						–	11,6	–	2341	–	750	

306	31 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22,42	864,11	–	19373	–	–	13949	35988
					864,11	–	19373	–	–	2666	
307	32 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	270	531,2	451,34	143424	121862	–	46878	205526
					79,86	161,28	21562	43546	–	15224	
308	33 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 ktpp1=1,15;	м3	8,1	1538		12458		12458	–	13455
					–		–		–	997	
309	34 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	270	1471,36	159,25	397267	42998	314739	37885	469964
					146,41	48,47	39531	13087	–	34812	
310	35 1308-0201-1814	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1516,42	90,45	6066	362	380	3926	10791
					1331	32,32	5324	129	–	799	

311	36 2306-0133-0303	Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 ktpp1=1,15;	км	0,2754	588930		162191	162191	–	175166
					–		–	–	12975	
312	37 2113-0809-1613	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,3	м	500	93		46500	46500	–	50220
					–		–	–	3720	
313	38 2404-0207-3917	Заделки концевые эпоксидные ГОСТ Р 51177-2017 ktpp1=1,15;	комплект	4	6453		25812	25812	–	27877
					–		–	–	2065	

Смета 4-1-2. Комплектная трасформаторная подстанция КТПГ-250/10/0,4кВ

314	1 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж (демонтаж) оборудования НР = 72 % ktpp1=0,3; ktpм1=0,3; kэкс1=0,3; kмат1=0;	подстанция	1	23647,09	12865,99	23647	12866	–	11025	37446
					10781,1	4531,14	10781	4531	–	2774	

315	2 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	83793,5	42886,64	83794	42887	4970	36750	130188
					35937	15103,79	35937	15104	–	9644	
316	4 1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВХА. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	48917,84	21387,43	48918	21387	910	24646	79449
					26620	7610	26620	7610	–	5885	
317	6 5877-7777-0101 (пл) (об)	Счетчик электроэнергии Альфа 1802RL-P4G-DW ktpp1=1,15;	шт	1	227700		227700		–	–	227700
					–		–		227700	–	
318	7 1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	4262,85	203	34103	1624	23198	7036	44430
					1160,1	61,41	9281	491	–	3291	

319	8 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	55	631,57	25,47	34736	1401	23410	7428	45537
					180,46	7,11	9925	391	–	3373	
320	9 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	10,86	1657,04	–	17995	–	–	12956	33427
					1657,04	–	17995	–	–	2476	
321	10 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,86	1236,62	–	13430	–	–	9670	24948
					1236,62	–	13430	–	–	1848	
322	11 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,1	3525,24	1021,58	3878	1124	1877	1231	5518
					797,16	406,79	877	447	–	409	
323	12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка/сульфатостойкий бетон/ НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3052,67	1846,44	6105	3693	1001	3336	10196

					705,93	707,3	1412	1415	–	755	
324	14 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1,2	5824,38	1737,08	6989	2084	3862	1794	9486
					868,7	739,54	1042	887	–	703	
325	15 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ktpp1=2; ktpm1=2; kэкс1=2; kмат1=2;	м2	3,2	154,9	3,42	496	11	318	117	662
					52,1	0,54	167	2	–	49	
Раздел 3. Металлическое сетчатое ограждение (котельной)											
326	14 8601-0602-0302	Ограждение из сетчатых панелей из плетеной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ-30.16 НР = 0	секция	20	53442	6429	1068840	128580	651240	295220	1473185
					14451	2161	289020	43220	–	109125	
327	15 8601-0605-0202	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	143027	5290	143027	5290	113767	30508	187418

						23970	1931	23970	1931	–	13883	
328	16	8601-0605-0402	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0									
				комплект	1	71924	162	71924	162	60909	12819	91522
						10853	58	10853	58	–	6779	
329	17	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2,3; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;									
				м2	488,6	262,09	3,42	128057	1671	97114	20380	160312
						59,91	0,54	29272	264	–	11875	
		Смета 7-1-4. МАФЫ										
330	1	8601-0303-0201	Урна на треноге (0,50 м х 0,34 м х 0,51 м) НР = 0	шт.	6	18471	–	110826	–	110826	–	119692
						–	–	–	–	–	8866	
331	2	8601-0302-0307	Скамья без спинки НР = 0	шт.	4	50611	119	202444	476	195508	7208	226424
						1615	28	6460	112	–	16772	
		Раздел 24 Добавить										
		24.1 Полы										
332	20	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %									
				м2 пола	273,74	908,13	11,07	248592	3030	147368	93709	369685

						358,71	5,47	98193	1497	–	27384	
333	21	1111-0101-3303	Покрытия из брусков. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	273,74	832,18	62,66	227801	17153	20971	186129	447044
						692,91	30,44	189677	8333	–	33114	
334	22	2977-7777-1201 (пл)СТПЕРЕЧЕНЬ	Лесоматериал 70х36х6000	шт	652	3501,4		2282913		2282913	–	2465546
						–		–		–	182633	
335	23	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	273,74	763,64	3,44	209039	942	51753	125443	361241
						571,14	1,68	156344	460	–	26759	
24.2 Полы актовый зал												
336	24	1111-0101-3408	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом НР = 94 %	м2 покрытия	260,25	369,97	12,18	96285	3170	26015	64552	173704
						257,83	6,04	67100	1572	–	12867	
337	25	2977-7777-1301 (пл)СТПЕРЕЧЕНЬ	Ламинат	м2	270,66	3063,73		829229		829229	–	895567
						–		–		–	66338	
24.3 Электроосвещение												

338	60 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	798	2397,42	15,44	1913141	12321	1066990	604069	2718587
					1044,9	6,46	833830	5155	–	201377	
339	61 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР = 72 %	шт.	19	2816,11	23,17	53506	440	25405	20048	79438
					1455,86	9,69	27661	184	–	5884	
340	62 1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	199	553,2	3,86	110087	768	13612	69141	193566
					480,94	1,62	95707	322	–	14338	

24.4 Теплоузел №2

341	341 1124-0101-0303	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % К=0,001;	км трубопровода	0,052	1191109,99	513284,66	61938	26691	741	41310	111508	
					663573	138862,41	34506	7221	–	8260		
342	342 2301-0201-0171	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	52	2186		113672		113672	–	122766	Казахстан
					–		–		–	9094		
343	343 2302-0803-1503	Колено фланцевое УФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	16	43505		696080		696080	–	751766	
					–		–		–	55686		
344	344 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	1	2501,92	–	2502	–	2198	298	3024	
					304,26	–	304	–	–	224		

345	345 2304-0901-0101	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30 °С до +200 °С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 21345-2005									
			шт.	2	11802		23604		23604	–	25492
					–		–		–	1888	
346	346 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %									
			шт.	1	2185,28	89,59	2185	90	298	1775	4277
					1797,81	13,31	1798	13	–	317	
347	347 2304-1010-2704	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110 °С, типа Watts									
			шт.	1	3055		3055		3055	–	3299
					–		–		–	244	

Всего	**34 031 863**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 435 758
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 323 530
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	454 780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 799 851
- оборудование, тенге	352 493
- накладные расходы, тенге	4 625 472
в т.ч. зарплата, тенге	416 294
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 494 762

Всего	**34 031 863**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	404 152
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %), К=0,8	460 128
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**690 873**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**35 587 017**
Итого по акту в текущих ценах 2021 года, 80% (Иинф = 1,050)	29 893 094
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, 20% (Иинф = 1,103)	7 850 496
Всего	**37 743 590**
Всего с понижающим коэф. К=0,935979635	35 327 231,3
НДС (12 %)	4 239 267,8
Итого	**39 566 499,08**

Заказчик
ГУ "Отдел образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Руководитель

_____ **С.К.Джангереева**

Технический надзор

ТОО "Алау Эксперт Инжиниринг"
Инженер

_____ **Б.Нурсултанов**

Авторский надзор
ТОО «DAB LTD»
Инженер

_____ **И.Кенжегалиев**

Подрядчик
ТОО "Юг Рем Строй Сервис"
Заместитель директора

_____ **У.Аликулов**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН 941240000371

Заказчик **ГУ "Отдел образования Казталовского района управлен ия образования акимата Западно-Казахстанской области",Западно-Казахстанская область,Казталовский район, с.Казталовка, Шынынбай Шарафутдинов,3**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 110840020065

Исполнитель **Товарищество с Ограниченной ответственностью "ЮгРемСтройСервис",Республика Казахстан, район Каратау, г.Шымкент, ж.м.Сайрам, ул.Тиллаходжаева, дом № 5**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп. соглашение № 2 от 21.04.2022 г. к Договору № 201 от 24.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000013	01.09.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Капитальный ремонт СОШ им.Г. Молдашева в п. Жаппактал Казталовкого района ЗКО"			услуга	1	39 556 499,08	39 556 499,08	4 238 196,33
				Итого	1	x	39 556 499,08	4 238 196,33

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документаций, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Аликулов У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.09.2022

М.П.