Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороны и гражданской защите" государственного учреждения "Аппарат акима Западно-Казахстанской области", тел.: 87112240500** | **131240024964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** | **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №151 от 08.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
10	12.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне и гражданской защите" ГУ "Аппарат акима ЗКО" по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Шевченко"			Работа	1	39 770 942,00	39 770 942,00
				Итого	1	x	39 770 942,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Вр.и.о. руководителя / подпись / Есжанов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.09.2023

М.П.

Заказчик : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите» ГУ «Аппарата акима ЗКО»
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор о государственных закупках в сфере строительства № 151 от 08.08.2023г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне"ГУ "Аппарата акима ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Сентябрь месяц 2023 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		151	08.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	35 509 770								4 261 172	**39 770 942**
В том числе за месяц		35 509 770							4 261 172	**39 770 942**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		1 775 489							213 059	**1 988 547**
Возмещение аванса 28,27% (согласно договора)		10 038 612							1 204 633	**11 243 245**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		23 695 670							2 843 480	**26 539 150**

Заказчик :

Технический надзор :

Подрядчик :

Авторский надзор:

510420

Форма 4

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите» ГУ «Аппарата акима Западно-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне"ГУ "Аппарата акима ЗКО"
Шифр стройки 22-23
Наименование объекта Здание управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне "ГУ "Аппарата акима ЗКО"
Шифр объекта 2-1

Договор о государственных закупках в сфере строительства № 151 от 08.08.2023г.

АКТ приемки выполненных работ

за Сентябрь 2023 года.

на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**1194**		**226,28**	**0,27**	**270178**	**322**	**--**	**194300**	**501635**
		НР - 72%; СП - 8%				**226,01**	**--**	**269856**	**--**		**37157**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разборка кирпичного парапета**	**$м^3$ кладки**	**76,07**		**33716,43**	**6945,12**	**2564809**	**528315**	**--**	**1629041**	**4529359**
		НР - 72%; СП - 8%				**26771,31**	**2971,79**	**2036494**	**226064**		**335508**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**$м^3$ кладки**	**4,5**		**33716,43**	**6945,12**	**151724**	**31253**	**--**	**96368**	**267939**
		НР - 72%; СП - 8%				**26771,31**	**2971,79**	**120471**	**13373**		**19847**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ДВЕРИ										
4	1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**66**		**2865,36**	**174,50**	**189114**	**11517**	**--**	**131366**	**346119**
		НР - 72%; СП - 8%				**2690,86**	**73,58**	**177597**	**4856**		**25638**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**134,4**		**488,99**	**--**	**65720**	**--**	**--**	**47318**	**122081**
		НР - 72%; СП - 8%				**488,99**	**--**	**65720**	**--**		**9042**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ									
6	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	1004,9	151,19 147,86	3,33 2,02	151931 148585	3346 2030	--	108439 20832	281201
7	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$	655,7	1120,44 1083,60	36,84 22,33	734673 710517	24156 14642	--	522114 100545	1357332
8	1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	219	185,38 185,38	--	40598 40598	--	--	29230 5587	75415
9	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	334	48,95 48,95	--	16349 16349	--	--	11770 2251	30370
		ОТДЕЛКА									
10	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Очистка потолков от старой краски** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	1300	231,08 231,08	--	300404 300404	--	--	216294 41340	558038
11	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Очистка стен от старой краски** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	2500	231,08 231,08	--	577700 577700	--	--	415950 79500	1073150
12	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ облицовки	437	1064,02 982,98	81,04 35,82	464977 429562	35414 15653	--	320557 62841	848375
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				5528177 4893853	634323 276618	-- --	3722747 740088	9991014
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5528177				
	Всего заработная плата		Тенге					5170471			
		Накладные расходы	Тенге				3722747				
		Сметная прибыль	Тенге				740088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9991012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4170
		Сметная заработная плата	Тенге					5170471			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9991012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4170
		Сметная заработная плата	Тенге					5170471			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОЛЫ									
		ТИП 1-381,7$м^2$									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	233-202-0303 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная полированная размерами 60х60х10мм СП - 8%	м^2	389,334	9105,00 --	-- --	3544886 --	-- --	3544886	-- 283591	3828477
		ТИП 2-274м^2									
14	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	м^2	279,48	1902,00 --	-- --	531571 --	-- --	531571	-- 42526	574097
		СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
15	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР - 72%; СП - 8%	м^2 оштукатуриваемой поверхности	797	1551,72 1100,90	41,90 36,19	1236721 877417	33394 28843	325910	652504 151135	2040360
16	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м^2 отделываемой поверхности	2049	729,77 419,14	5,95 2,07	1495299 858818	12191 4241	624290	621400 169329	2286029
17	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	--	5638,59 3370,50	23,59 13,11	-- --	-- --	--	-- --	--
18	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная СП - 8%	м^2	537,6	1901,00 --	-- --	1021978 --	-- --	1021978	-- 81758	1103736
		ПОТОЛКИ									
19	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72%; СП - 8%	м^2 отделываемой поверхности	654	1025,34 714,71	5,95 2,07	670572 467420	3892 1354	199260	337516 80645	1088733
20	232-401-0102 РСНБ РК 2022	Потолок подвесной типа "Амстронг" СП - 8%	м^2	806	4199,00 --	-- --	3384394 --	-- --	3384394	-- 270752	3655146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11885421 2203655	49477 34438	9632289 --	1611420 1079736	14576578
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11885421				
		Материалы	Тенге				1149459				
		Всего заработная плата	Тенге					2238093			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8482829				
		Накладные расходы	Тенге				1611420				
		Сметная прибыль	Тенге				1079736				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14576577				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1379
		Сметная заработная плата	Тенге					2238093			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14576577					1379
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2238093				
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ										
		ДВЕРИ										
21	223-201-0103 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	$м^2$	105,84	7373,00	--	780358	--	780358	--		842787
		СП - 8%			--	--	--	--		62429		
22	223-201-0116 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 21-15П**	$м^2$	14,7	14219,00	--	209019	--	209019	--		225741
		СП - 8%			--	--	--	--		16722		
23	223-201-0104 РСНБ РК 2022	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П**	$м^2$	2,52	14971,00	--	37727	--	37727	--		40745
		СП - 8%			--	--	--	--		3018		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1027104	--	1027104	--		1109273
							--	--	--	82169		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1027104					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1027104					
		Сметная прибыль	Тенге				82169					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1109273					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1109273					
		РАЗДЕЛ 4. КРОВЛЯ										
24	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Деревянные конструкции кровли (мауэрлат, кобылка, стойка, прогон, лежень, стропила, затяжка)**	**$м^3$ древесины в конструкции**	25,3406	216591,59	1142,89	5488561	28961	4594976	630142		6608199
		НР - 72%; СП - 8%			34120,10	417,24	864624	10573		489496		
25	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**$м^3$ древесины в конструкции**	25,3406	11753,39	86,22	297838	2185	263533	23792		347360
		НР - 72%; СП - 8%			1267,53	36,46	32120	924		25730		
26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**$м^2$ обработанной поверхности**	1305,5	409,76	4,00	534942	5222	466978	46763		628246
		НР - 72%; СП - 8%			48,06	1,69	62742	2206		46541		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6321341	36368	5325487	700697		7583805
							959486	13703	--	561767		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6321341					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				5325486				
	Всего заработная плата		Тенге					973189			
		Накладные расходы	Тенге				700697				
		Сметная прибыль	Тенге				561767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7583805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
		Сметная заработная плата	Тенге					973189			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7583805				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								693
		Сметная заработная плата	Тенге					973189			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**33260667**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8056994				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					720168			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					324759			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15984878		
		- Накладные расходы	Тенге							6034864	
		- Сметная прибыль	Тенге							2463760	
		Временные здания и сооружения -1,2%	**тенге**								**399 128**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**33 659 795**
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями - 0,9%	**тенге**								**302 938**
		ИТОГО с доп,затратами :	**тенге**								**33 962 733**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**679 255**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**								**34 641 988**
		в ценах на 2023 год с к =1,079	**тенге**								**37 378 705**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	**тенге**								**37 378 705**
		С учетом СКИДКИ -5% (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями и непредвиденные затраты)	**тенге**								**35 509 770**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**4 261 173**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**39 770 943**

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской

Вр.и.о. руководителя _____ А.Н. Есжанов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жана Консалдинг"ЛТД

Эксперт тех.надзора _____ А.А. Наурыз

Авторский надзор ТОО "ZIGMUND"

Эксперт авторского надзора _____ А.М. Утегенов