Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороны и гражданской защите" государственного учреждения "Аппарат акима Западно-Казахстанской области", тел.: 87112240500** — **131240024964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №151 от 08.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
11	26.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне и гражданской защите" ГУ "Аппарат акима ЗКО" по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Шевченко"			Работа	1	57 827 996,00	57 827 996,00
				Итого	1	x	57 827 996,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Тетера О.Л.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / / Есжанов А.Н.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Заказчик : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите» ГУ «Аппарата акима ЗКО»
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор о государственных закупках в сфере строительства № 151 от 08.08.2023г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне"ГУ "Аппарата акима ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Сентябрь месяц 2023 года (на 25.09.2023 г.)

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		151	08.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	87 141 909								10 457 029	**97 598 938**
В том числе за месяц		51 632 139							6 195 857	**57 827 996**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		2 581 607							309 793	**2 891 400**
Возмещение аванса 28,27% (согласно договора)		14 596 406							1 751 569	**16 347 974**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		34 454 126							4 134 495	**38 588 622**

Заказчик :

Технический надзор :

Подрядчик :

Авторский надзор:

Форма 4

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите» ГУ «Аппарата акима Западно-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне"ГУ "Аппарата акима ЗКО"
Шифр стройки 22-23
Наименование объекта Здание управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне "ГУ "Аппарата акима ЗКО"
Шифр объекта 2-1
Договор о государственных закупках в сфере строительства № 151 от 08.08.2023г.

АКТ приемки выполненных работ

за Сентябрь 2023 года. (на 25.09.2023г.)

на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ												
1	1213-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разборка перегородок из ДВП**	$м^2$ облицовки	10,44		123,97	8,39	1294	88	--	897	2366
		НР - 72%; СП - 8%				115,58	3,71	1207	39		175	
2	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	8,704		33716,43	6945,12	293468	60450	--	186396	518254
		НР - 72%; СП - 8%				26771,31	2971,79	233017	25866		38389	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ОКНА												
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	22		1914,03	81,64	42109	1796	--	29623	77470
		НР - 72%; СП - 8%				1832,39	37,73	40313	830		5738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$	79,2		656,73	23,79	52013	1884	--	36915	96043
		НР - 72%; СП - 8%				632,94	14,42	50129	1142		7115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	1206-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	$м^2$	22		3543,00	69,45	77946	1528	--	55485	144105
		НР - 72%; СП - 8%				3473,55	29,28	76418	644		10674	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					466830	65746	--	309316	838238
								401084	28521	--	62091	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					466830				
Всего заработная плата			Тенге						429605			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				309316				
		Сметная прибыль	Тенге				62091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				838237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					429605			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				838237				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								352
		Сметная заработная плата	Тенге					429605			
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПОЛЫ									
		ТИП 1-381,7м^2									
6	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	15,268	34376,95	11,59	524867	177	447357	55680	626991
		НР - 72%; СП - 8%			5065,07	--	77333	--		46444	
		ТИП 2-274м^2									
7	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м^2 покрытия	137	2572,66	26,34	352454	3608	54828	212725	610393
		НР - 72%; СП - 8%			2146,12	10,47	294018	1434		45214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ТИП 3-1004,9м^2									
8	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м^3 подстилающего слоя	40,196	34376,95	11,59	1381816	466	1177754	146589	1650677
		НР - 72%; СП - 8%			5065,07	--	203596	--		122272	
9	233-101-0103 РСНБ РК 2022	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный, класс 31, 32	м^2	1024,998	2418,00	--	2478445	--	2478445	--	2676721
		СП - 8%			--	--	--	--		198276	
		СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
10	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м^2 окрашиваемой поверхности	523,05	900,16	6,62	470829	3462	135586	240012	767707
		НР - 72%; СП - 8%			634,32	3,00	331781	1569		56866	
11	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м^2 поверхности облицовки	161,3	5638,59	23,59	909505	3805	362038	392959	1406661
		НР - 72%; СП - 8%			3370,50	13,11	543662	2115		104197	
12	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	161,3	-1901,00	--	-306631	--	-306631	--	-331162
		СП - 8%			--	--	--	--		-24531	
		ПОТОЛКИ									
13	1134-0108-0715 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство потолка типа "Амстронг"	м^2 поверхности	403	2213,51	44,62	892045	17982	140406	532875	1538912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1820,49	16,00	733657	6448		113993	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6703330**	**29500**	**4489783**	**1580840**	**8946900**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2184047**	**11566**	--	**662731**	
		Материалы	Тенге				**6703330**				
		Всего заработная плата	Тенге				**2317966**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**2195613**			
		Накладные расходы	Тенге				**2171814**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1580840**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**662731**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8946901**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1435**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**2195613**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**8946901**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**1435**
								2195613			
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
14	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**113,4**	**3589,89**	**245,21**	**407094**	**27807**	**186959**	**148206**	**599724**
		НР - 72%; СП - 8%			**1696,01**	**119,17**	**192328**	**13514**		**44424**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**2,7**	**4230,30**	**246,17**	**11422**	**665**	**5781**	**3812**	**16452**
		НР - 72%; СП - 8%			**1843,01**	**117,73**	**4976**	**318**		**1219**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	**м²**	**116,1**	**38517,00**	--	**4471824**	--	**4471824**	--	**4829570**
		СП - 8%			--	--	--	--		**357746**	
		ПОДОКОННИКИ									
17	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	**м**	**66**	**1480,62**	**7,09**	**97721**	**468**	**76802**	**14882**	**121611**
		НР - 72%; СП - 8%			**309,87**	**3,30**	**20451**	**218**		**9008**	
18	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	**м**	**66**	**1238,00**	--	**81708**	--	**81708**	--	**88245**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6537**	
		ОТЛИВЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	69,3	2169,04	5,62	150314	390	107284	30778	195579
		НР - 72%; СП - 8%			615,30	1,54	42640	107		14487	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				5220083	29330	4930358	197678	5851181
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				260395	14157	--	433421	
		Материалы	Тенге				5220083				
		Всего заработная плата	Тенге				376827				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					274552			
		Накладные расходы	Тенге				4553532				
		Сметная прибыль	Тенге				197678				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				433421				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5851182				
		Сметная заработная плата	Тенге								184
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					274552			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				5851182				
		Сметная заработная плата	Тенге								184
		РАЗДЕЛ 4. СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ						274552			
20	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^3$ кладки**	8,5128	42331,17	4398,45	360357	37443	244719	62558	456748
		НР - 72%; СП - 8%			9185,58	1020,95	78195	8691		33833	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1108-0401-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)**	13,34	6426,03	404,97	85723	5402	47045	24843	119411
		НР - 72%; СП - 8%			2494,49	92,00	33276	1227		8845	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				446080	42845	291764	87401	576159
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				111471	9918	--	42678	
		Материалы	Тенге				446080				
		Всего заработная плата	Тенге				291763				
		Накладные расходы	Тенге					121389			
		Сметная прибыль	Тенге				87401				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				42678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				576159				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					121389			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				576159				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
		РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ						121389			
22	1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	1370,7	1191,71	38,12	1633477	52251	1189507	287861	2075048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			285,78	5,90	391719	8087		153710	
23	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	1370,7	1418,28	77,44	1944036	106147	801654	763302	2923922
		НР - 72%; СП - 8%			755,99	17,44	1036235	23905		216584	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м³	205,605	43327,00	--	8908248	--	8908248	--	9620908
		СП - 8%			--	--	--	--		712660	
25	1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	1370,7	974,56	160,19	1335829	219572	671849	356437	1827650
		НР - 72%; СП - 8%			324,22	36,95	444408	50647		135384	
26	1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м² стяжки	1370,7	478,21	35,78	655482	49044	581793	26208	736230
		НР - 72%; СП - 8%			17,98	8,57	24645	11747		54540	
27	1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	1305,5	133,59	18,58	174402	24256	--	112247	309587
		НР - 72%; СП - 8%			115,01	4,41	150146	5757		22938	
28	261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	1436,05	137,00	--	196739	--	196739	--	212478
		СП - 8%			--	--	--	--		15739	
29	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² кровли	1305,5	3299,49	33,11	4307484	43225	2175851	1509406	6282236
		НР - 72%; СП - 8%			1599,70	6,12	2088408	7990		465345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	224-101-0202 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м²	1443,883	3253,00	--	4696951	--	4696951	--	5072707
		СП - 8%			--	--	--	--		375756	
31	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство карнизного щита	м³ древесины в конструкции	0,7516	216591,59	1142,89	162790	859	136286	18690	195998
		НР - 72%; СП - 8%			34120,10	417,24	25645	314		14518	
32	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,7516	11753,39	86,22	8834	64	7817	706	10303
		НР - 72%; СП - 8%			1267,53	36,46	953	27		763	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,052	42533,49	4398,45	87279	9026	59404	15080	110547
		НР - 72%; СП - 8%			9185,58	1020,95	18849	2095		8189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	109	1137,88	13,13	124029	1431	71081	37423	174368
		НР - 72%; СП - 8%			472,63	4,22	51517	460		12917	
35	224-105-0111 РСНБ РК 2022	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	109	1989,00	--	216801	--	216801	--	234145
		СП - 8%			--	--	--	--		17344	
36	1112-0101-2007 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство	м планки	180	641,61	239,57	115490	43122	7755	46687	175151
		НР - 72%; СП - 8%			358,96	1,28	64613	230		12974	
37	224-105-0104 РСНБ РК 2022	Планка торцевая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	180	1510,00	--	271800	--	271800	--	293544
		СП - 8%			--	--	--	--		21744	
38	1112-0101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	180	3235,43	17,54	582377	3158	499457	58099	691714
		НР - 72%; СП - 8%			443,12	5,17	79762	931		51239	
		СЛУХОВЫЕ ОКНА - 4шт.									
39	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	4	31734,41	1235,69	126938	4943	83230	29376	168819
		НР - 72%; СП - 8%			9691,28	508,79	38765	2035		12505	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	223-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	4	21807,00	--	87228	--	87228	--	94206
		СП - 8%			--	--	--	--		6978	
41	223-502-0501 РСНБ РК 2022	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	4	538,00	--	2152	--	2152	--	2324
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		ОРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ									
42	1112-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	180	143,72	34,91	25870	6284	1656	14087	43154
		НР - 72%; СП - 8%			99,61	9,09	17930	1636		3197	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0,837	985799,00	--	825114	--	825114	--	891123
		СП - 8%			--	--	--	--		66009	
44	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	25,2	93,49	2,29	2356	58	1409	646	3243
		НР - 72%; СП - 8%			35,27	0,36	889	9		240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**26491706**	**563440**	**21493782**	**3276255**	**32149405**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4434484**	**115870**	--	**2381445**	
		Материалы	Тенге				**26491706**				
		Всего заработная плата	Тенге				**6288751**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4550354**			
		Накладные расходы	Тенге				**15205033**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3276255**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2381445**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**32149406**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3064**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					**4550354**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**32149406**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**3064**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**4550354**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**48361885**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**7391481**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**730861**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**180032**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**31205686**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5451490**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3582366**	

Временные здания и сооружения -1,2%	**тенге**	
ИТОГО с временными :	**тенге**	**580 343**
Доп.затраты, связанные с климатическими условиями - 0,9%	**тенге**	**48 942 228**
ИТОГО с доп,затратами :	**тенге**	**440 480**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**	**49 382 708**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**	**987 654**
в ценах на 2023 год с к =1,079	**тенге**	**50 370 362**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	**тенге**	**54 349 620**
С учетом СКИДКИ -5% (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями и непредвиденные затраты)		**54 349 620**
НДС - 12% :	**тенге**	**51 632 139**
ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**	**6 195 857**
		57 827 996

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите» ГУ «Аппарата акима Западно-Казахстанской области»

И.О. руководителя _____ А.Н. Есжанов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жана Консалдинг"ЛТД

Эксперт тех.надзора _____ А.А. Наурыз

Авторский надзор ТОО "ZIGMUND"

Эксперт авторского надзора _____ А.М. Утегенов