Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороны и гражданской защите" государственного учреждения "Аппарат акима Западно-Казахстанской области", тел.: 87112240500** — **131240024964**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью ЭВРИКА,090004, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Абулхаир хана, дом № 6/10, тел.: 53-17-10, 53-17-90** — **930140000600**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №151 от 08.08.2023 г.

Номер документа	Дата составления
13	27.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне и гражданской защите" ГУ "Аппарат акима ЗКО" по адресу: ЗКО, г. Уральск, ул. Шевченко"			Работа	1	36 483 635,00	36 483 635,00
				Итого	1	x	36 483 635,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Тетера О.Л.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О. руководителя / подпись / Есжанов А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2023

М.П.

Заказчик : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите» ГУ «Аппарата акима ЗКО»
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор о государственных закупках в сфере строительства № 151 от 08.08.2023г.

Наименование строительства: Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне"ГУ "Аппарата акима ЗКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		151	08.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала года:	119 716 583								14 365 990	**134 082 573**
В том числе за месяц		32 574 674,00							3 908 961	**36 483 635**
Возврат гарантийных обязательств 5% (согласно договора)		1 628 734							195 448	**1 824 182**
Возмещение аванса 28,27% (согласно договора)		9 208 860							1 105 063	**10 313 924**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		21 737 080							2 608 450	**24 345 530**

Заказчик :

Подрядчик :

Технический надзор :

Авторский надзор:

Форма 4

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите» ГУ «Аппарата акима Западно-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"
Наименование стройки Капитальный ремонт здания КГУ "Служба управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне"ГУ "Аппарата акима ЗКО"
Шифр стройки 22-23
Наименование объекта Здание управления по мобилизационной подготовке и территориальной обороне "ГУ "Аппарата акима ЗКО"
Шифр объекта 2-1
Договор о государственных закупках в сфере строительства № 151 от 08.08.2023г.

АКТ приемки выполненных работ

за Октябрь 2023 года.

на Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах 2 кв.2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ОКНА										
1	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	44		1914,03	81,64	84217	3592	--	59246	154940
		НР - 72%, СП - 8%				1832,39	37,73	80625	1660		11477	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	$м^2$	158,4		656,73	23,79	104026	3768	--	73830	192085
		НР - 72%, СП - 8%				632,94	14,42	100258	2284		14229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	1206-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие**	$м^2$	44		3543,00	69,45	155892	3055	--	110970	288211
		НР - 72%, СП - 8%				3473,55	29,28	152836	1288		21349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ОТДЕЛКА										
4	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Очистка потолков от старой краски**	$м^2$	360,6		231,08	--	83327	--	--	59997	154791
		НР - 72%, СП - 8%				231,08	--	83327	--		11467	
5	1212-0104-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Очистка стен от старой краски**	$м^2$	449,75		231,08	--	103928	--	--	74829	193059
		НР - 72%, СП - 8%				231,08	--	103928	--		14302	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР - 72%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 облицовки	100,6	1064,02 982,98	81,04 35,82	107040 98888	8152 3603	--	73794 14466	195300
		ОТДЕЛКА									
7	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разборка отмостки НР - 72%, СП - 80%	м^3	9	23688,62 13478,62	10210,00 4304,76	213198 121308	91890 38743	--	115236 26275	354709
		КРЫЛЬЦО									
8	1146-0401-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разборка крыльца из бетона НР - 72%, СП - 80%	м^3	1,62	23688,62 13478,62	10210,00 4304,76	38376 21835	16540 6974	--	20743 4729	63848
9	1107-0512-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,6	Демонтаж плиты козырька НР - 72%, СП - 80%	шт. сборных конструкций	1,8	11072,17 5072,86	5999,31 1224,80	19930 9131	10799 2205	--	8162 2247	30339
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА									
10	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5 НР - 72%, СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:	т конструкций	0,37989	56949,87 31969,93	24976,64 8393,03	21635 12145	9488 3188	2	11040 2614	35289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				931569	147284	2	607847	1662571
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				784281	59945	--	123155	
		Всего заработная плата	Тенге				909934				
		Накладные расходы	Тенге					828893			
		Сметная прибыль	Тенге				596807				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				120541				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1627282				
		Сметная заработная плата	Тенге								638
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					828893			
		Материалы	Тенге				21635				
		Всего заработная плата	Тенге				1				
		Накладные расходы	Тенге					15333			
		Сметная прибыль	Тенге				11040				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				2614				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				35289				
		Сметная заработная плата	Тенге								9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15333			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1662571				
		Сметная заработная плата	Тенге								647
								844226			

РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ									
		ТИП 1-381,7м^2									
11	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%*	м^3 подстилающего слоя	15,268	34376,95	11,59	524867	-177	447357	55680	626991
					5065,07	--	77333	--		46444	
		ТИП 2-274м^2									
12	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 покрытия	137	2572,66	26,34	352454	3608	54828	212725	610393
					2146,12	10,47	294018	1434		45214	
		ТИП 3-1004,9м^2									
13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Слои подстилающие бетонные. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%*	м^3 подстилающего слоя	40,196	34376,95	11,59	1381816	466	1177754	146589	1650677
					5065,07	--	203596	--		122272	
14	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 72%, СП - 8%*	м^2 стяжки	1004,9	1138,72	33,78	1144300	33946	641568	351383	1615337
					466,50	19,15	468786	19244		119653	
15	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2** *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м^2 покрытия	1004,9	956,30	29,10	960986	29243	381962	406181	1476540
					547,10	14,29	549781	14360		109373	
		ПЛИНТУСА									
16	233-202-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм** *СП - 8%*	м^2	30,6	1902,00	--	58201	--	58201	--	62857
					--	--	--	--		4656	
		СТЕНЫ и ПЕРЕГОРОДКИ									
17	1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню** *НР - 72%, СП - 8%*	м^2 оштукатуриваемой поверхности	198,6	1551,72	41,90	308172	8321	81212	162594	508426
					1100,90	36,19	218639	7187		37661	
18	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 72%, СП - 8%*	м^2 отделываемой поверхности	900,75	729,77	5,95	657340	5360	274440	273170	1004948
					419,14	2,07	377540	1865		74438	
19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%, СП - 8%*	м^2 окрашиваемой поверхности	1220,43	900,16	6,62	1098582	8079	316360	560019	1791286
					634,32	3,00	774143	3661		132685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1115-0403-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР - 72% СП - 8%	м^2 окрашиваемой поверхности	1206,27	734,05 513,31	1,88 0,87	885462 619190	2267 1049	264005	446573 106562	1438597
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР - 72% СП - 8%	м^2 поверхности облицовки	376,3	5638,59 3370,50	23,59 13,11	2121801 1268319	8877 4933	844605	916742 243082	3281625
22	232-201-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная СП - 8%	м^2	376,3	-1901,00 --	-- --	-715346 --	-- --	-715346	-- -57228	-772574
23	1115-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР - 72% СП - 8%	м^2 оштукатуриваемой поверхности	305,3	1057,94 3069,22	51,24 31,06	1238889 937033	15644 9483	286212	681491 153630	2074010
		ПОТОЛКИ									
24	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР - 72% СП - 8%	м^2 отделываемой поверхности	200	1025,34 714,71	5,95 2,07	205068 142942	1190 414	60936	103216 24662	332946
25	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР - 72% СП - 8%	м^2 окрашиваемой поверхности	854	652,49 422,88	4,33 1,95	557226 361140	3698 1665	192388	261222 65476	883924
26	1134-0108-0715 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство потолка типа "Амстронг" НР - 72% СП - 8%	м^2 поверхности	403	2213,51 1820,49	44,62 16,00	892045 733657	17982 6448	140406	532875 113993	1538912
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				11671863 7026117	138858 71743	4506888 --	5110460 1342573	18124895
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11671863				
	Материалы		Тенге				5164033				
	Всего заработная плата		Тенге					7097860			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-657145				
		Накладные расходы	Тенге				5110460				
		Сметная прибыль	Тенге				1342573				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18124896				4651
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7097860			
		Сметная заработная плата	Тенге				18124896				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								4651
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7097860			
		Сметная заработная плата	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ									
		ОКНА									
27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м^2	113,4	3589,89	245,21	407094	27807	186959	148206	599724
		НР - 72% от ФОТ, СП - 85%			1696,01	119,17	192328	13514		44424	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м^2	2,7	4230,30	246,17	11422	665	5781	3812	16452
		НР - 72% от ФОТ, СП - 85%			1843,01	117,73	4976	318		1219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	223-102-0208 РСНБ РК 2022	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	м^2	116,1	38517,00	--	4471824	--	4471824	--	4829570
		СП - 8%			--	--	--	--		357746	
		ПОДОКОННИКИ									
30	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м**	м	66	1480,62	7,09	97721	468	76802	14882	121611
		НР - 72% от ФОТ, СП - 85%			309,87	3,30	20451	218		9008	
31	223-501-0103 РСНБ РК 2022	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 250 мм**	м	66	1238,00	--	81708	--	81708	--	88245
		СП - 8%			--	--	--	--		6537	
		ОТЛИВЫ									
32	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	69,3	2169,04	5,62	150314	390	107284	30778	195579
		НР - 72% от ФОТ, СП - 85%			615,30	1,54	42640	107		14487	
		ВИТРАЖИ									
33	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Установка витражных блоков из ПВХ**	м^2	22,95	2294,30	4,29	52654	98	14928	27092	86126
		НР - 72% от ФОТ, СП - 85%			1639,55	--	37628	--		6380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	223-103-0101 РСНБ РК 2022	**Витраж из ПВХ**	м^2	22,95	53801,00	--	1234733	--	1234733	--	1333512
		СП - 8%			--	--	--	--		98779	
		ДВЕРИ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м^2	10,29	72945,00	--	750604	--	750604	--	810652
		СП - 8%			--	--	--	--		60048	
		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК и МАРШЕЙ									
36	1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,37989	104735,53	35680,91	39788	13555	5991	17854	62253
		НР - 72%, СП - 8%			53283,22	11990,05	20242	4555		4611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,37989	1004968,00	--	381777	--	381777	--	412319
		СП - 8%			--	--	--	--		30542	
38	ТАБЛ.12.П.12.7	НАДБАВКА за ОКРАСКУ за 2 РАЗА	т	0,37989	11849,00	--	4501	--	4501	--	4861
		СП - 8%			--	--	--	--		360	
		НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ									
		ПАНДУС									
39	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	1,98	3735,82	--	7397	--	--	5326	13741
		НР - 72%, СП - 8%			3735,82	--	7397	--		1018	
40	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	1,98	43338,28	1767,40	85810	3500	66845	11678	105287
		НР - 72%, СП - 8%			7810,40	381,28	15465	755		7799	
41	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж металлического пандуса	т конструкций	0,70064	110934,22	33563,45	77725	23515	9399	38259	125263
		НР - 72%, СП - 8%			63957,65	11884,13	44811	8326		9279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	222-508-0101 РСНБ РК 2022	Площадки встроенные одноярусные и многоярусные для обслуживания и установки оборудования со стальным настилом расход стали на 1 м^2 площадки до 50 кг	т	0,70064	933653,00	--	654155	--	654155	--	706487
		СП - 8%			--	--	--	--		52332	
43	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	21	93,49	2,29	1963	49	1173	539	2702
		НР - 72%, СП - 8%			35,27	0,36	741	8		200	
		ОГРАЖДЕНИЕ ПАНДУСА									
44	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	6	981,34	119,33	5888	716	581	3513	10153
		НР - 72%, СП - 8%			765,13	48,15	4591	289		752	
45	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Сварная решетка ограждения	т	0,37092	985799,00	--	365653	--	365653	--	394905
		СП - 8%			--	--	--	--		29252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	11,2	93,49	2,29	1047	26	626	287	1441
		НР - 72%, СП - 8%			35,27	0,36	395	4		107	
		ОГРАЖДЕНИЕ ГЛАВНОГО КОРПУСА									
47	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	13	981,34	119,33	12757	1551	1259	7612	21999
		НР - 72%, СП - 8%			765,13	48,15	9947	626		1630	
48	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Сварная решнтка огаждения	т	0,0806	985799,00	--	79455	--	79455	--	85811
		СП - 8%			--	--	--	--		6356	
49	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	2,4	93,49	2,29	224	6	133	62	308
		НР - 72%, СП - 8%			35,27	0,36	85	1		23	
		КОЗЫРЕК К1-1шт									
50	1109-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,2068	62176,65	22667,81	12858	4688	292	6677	21097
		НР - 73%, СП - 8%			38095,20	6745,34	7878	1395		1563	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2068	479350,00	--	99130	--	99130	--	107060
		СП - 8%			--	--	--	--		7930	
52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	6,2	93,49	2,29	580	14	347	159	798
		НР - 72%, СП - 8%			35,27	0,36	219	2		59	
53	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,001556	348532,95	1939,89	542	3	--	389	1006
		НР - 72%, СП - 8%			346593,06	808,09	539	1		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,001556	349794,00	--	544	--	544	--	588
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
55	1208-0101-1402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м^2	16	1836,50	16,16	29384	259	24900	3139	35125
		НР - 73%, СП - 8%			264,04	8,48	4225	136		2602	
56	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м^2 кровли	16	1086,35	30,08	17382	482	1321	11348	31028
		НР - 72%, СП - 8%			973,69	11,35	15579	182		2298	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	224-103-0719 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	18,4	4731,00	--	87050	--	87050	--	94014
		СП - 8%			--	--	--	--		6964	
58	1112-0101-0716 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подшивка из панелей сайдинг. Устройство	$м^2$ кровли	21	1086,35	30,08	22813	631	1735	14894	40723
		НР - 72% СП - 8%			973,69	11,35	20447	238		3017	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	214-204-0208 РСНБ РК 2022	Металлические панели типа "Сайдинг"	$м^2$	24,15	3711,00	--	89621	--	89621	--	96791
		СП - 8%			--	--	--	--		7170	
		ОТМОСТКА									
60	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство бетонной отмостки	$м^3$	9	25900,02	1688,99	233100	15201	201688	13910	266770
		НР - 72% СП - 8%			1801,20	345,33	16211	3108		19761	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				9569218	93624	9008799	360416	10724001
							466795	33783	--	794372	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9434346				
	Материалы		Тенге				692367				
	Всего заработная плата		Тенге					413371			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8296254				
		Накладные расходы	Тенге				297626				
		Сметная прибыль	Тенге				778559				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10510531				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								277
		Сметная заработная плата	Тенге					413371			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134872				
	Материалы		Тенге				15681				
	Всего заработная плата		Тенге					87207			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4501				
		Накладные расходы	Тенге				62790				
		Сметная прибыль	Тенге				15813				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				213475				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					87207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10724006				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					500578			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								30511473
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8277193				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					379766			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					165471			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13515692		
		- Накладные расходы	Тенге							6078723	
		- Сметная прибыль	Тенге							2260100	
		Временные здания и сооружения -1,2%	**тенге**								366 138
		ИТОГО с временными :	**тенге**								30 877 611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Доп.затраты, связанные с климатическими условиями - 0,9%	**тенге**								**277 898**
		ИТОГО с доп,затратами :	**тенге**								**31 155 509**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**623 110**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**тенге**								**31 778 619**
		в ценах на 2023 год с к =1,079	**тенге**								**34 289 130**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах	**тенге**								**34 289 130**
		С учетом СКИДКИ -5% (включает в себя : затраты на временные здания и сооружения, дополнительные затраты, связанные с климитическими условиями и непредвиденные затраты)	**тенге**								**32 574 674**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**3 908 961**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**36 483 635**

ЗАКАЗЧИК : КГУ «Служба управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите» ГУ «Аппарата акима Западно-Казахстанской области»

И.О. руководителя _____ А.Н. Есжанов

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Технический надзор ТОО "Жана Консалдинг"ЛТД

Эксперт тех.надзора _____ А.А. Наурыз

Авторский надзор ТОО "ZIGMUND"

Эксперт авторского надзора _____ А.М. Утегенов