Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитиюРеспублики
Казахстан
от «_24_»_апреля_2017года
№_235

Декларация о соответствии

"11"_09_____202_ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "Интегрострой", г. Кызылорда ул. С. Муканова 105 «А». ГСЛ: №13020642 от 30.12.2013г.*** *в лице* ***директора Искакова Багдаулет Кулбекович.***

наименование организации, юридический адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство медицинского пункта в населенном пункте Досан города Кызылорда, Кызылординской области».***

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области», Кушмурзаев Абзал Еркинович.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1)***ТОО «Асар»*** *директор* ***Тасабаев Жасулан Нургелдиевич ГСЛ №21017533, от 11.05.2021, БИН: 940640001748***

2)***ТОО «ДГУ-СЕРВИС»*** *директор* ***Дельмухамедов Галымжан Урумбасарович ГСЛ №0000329, от 22.08.2006г, БИН 050940006208***

3)***ТОО «Берсугир»*** *директор* ***Ешмуратова Ирина Жумабековна ГСЛ №015404, от 25.06.2004г, БИН 021240004749***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «РемПроект», №18001209, 29.01.2018г, г. Кызылорда, ул. Жахаева 2, директор Заминова Айнур Кайратовна***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***КГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» №354 от 24.06.2022г***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	$м^2$	2000	2000	2000	2000
Площадь застройки	$м^2$	219,44	219,44	219,44	219,44
Площадь асфальтной покрытии	$м^2$	1048,0	1048,0	1048,0	1048,0
Площадь озеленения	$м^2$	837,24	837,24	837,24	837,24
Площадь бортовых камней	шт (100-30-15)	439	439	439	439
	шт (100-20-8)	179	179	179	179
Площадь покрытии брусчатки	$м^2$	182	182	182	182

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	141,48 $м^2$	141,48 $м^2$
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	512,3$м^3$	512,3$м^3$
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
		площадь, $м^2$			площад , $м^2$	
		общая			общая	
Всего кабинет		127,77			127,77	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Конструктивные решения**

Конструктивная схема – здания принята с продольными и поперечными несущими стенами. Фундаменты из фундаментных плит по СТ РК 956-93, стены из блоков стен подвалов по ГОСТ 13579-78* из бетона марки по водонепроницаемости W4 выполненные на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94; марка бетона по морозостойкости F75.

Наружные стены выполнить из силикатного кирпича марки М150 на растворе М50 по СТ РК 379-2015 МГС, с облицовкой силикатным кирпичом М150 по СТ РК 379-2015 МГС на сложном цементно-песчаном растворе М50 многослойной облегченной кладки толщиной 605мм, типа «В» соответствии с указаниями серии 2.130-8 вып. 0,1 состоящими из 2-х продольных стенок наружной – толщиной 120мм и внутренней – толщиной 380мм, отстоящих друг от друга на расстоянии 105мм, для образования зазора, заполняемого теплоизоляционными плитами из минеральной ваты плотностью γ = 150кг/м^3 толщиной 80мм, 25мм – воздушная прослойка. При этом стенки соединяются между собой горизонтальными гибкими связами из оцинкованной стали. Все фасадные поверхности кладки наружных стен облицевать лицевым силикатным кирпичом М150 по СТ РК 379-2002 на сложном цементно-песчаном растворе М50.

Внутренние стены и перегородки выполнить из керамического кирпича КОРПо 1НФ/150/2,0/25/ГОСТ 530-2012 на цементно-известковом растворе М25.

При кладке стен с каждой стороны дверных и оконных проемов с шагом 1,0м по высоте проема заложить антисептические деревянные пробки размером 120х120х65мм по 2 штуки по каждой стороне проема для крепления коробок.

Покрытие – железобетонные плиты многопустотные по серии 1.141-1 в. 64 толщиной 220мм, с утеплителем минплита плотностью 125кг/м^3 толщиной 200мм.

Оконные блоки и витражи – из ПВХ профилей по ГОСТ 23166-99.

Дверные блоки внутренние деревянные по серий 1.136-10.

Дверные блоки наружные стальные по ГОСТ 31173-2003.

Полы – в соответствии с сер. 2.244.1 в.6. из керамических плиток и бетонные.

Кровля – чердачная, с металлочерепичной кровлей по деревянной обрешетке. По периметру здания выполнить бетонную отмостку по гравийно–песчаному основанию шириной 1000мм.

Горизонтальную гидроизоляцию на отм. – 0.020 выполнить из 2-х слоев толя укладываемых насухо.

Внутренняя отделка

Стены в коридоре – водоэмульсионная окраска, по улучшенной штукатурке.

В санузле предусмотрена – улучшенная штукатурка с известковой побелкой, облицовка стен – керамической плиткой на всю высоту.

Потолки – водоэмульсионная окраска.

Наружная отделка фасада – все фасадные поверхности кладки наружных стен облицевать лицевым силикатным кирпичом М150 по СТ РК 379-2002 на сложном цементно-песчаном растворе М50.

Благоустройство

Покрытие проездов предусмотрено из крупнозернистого асфальтобетона тип-В

Покрытие тротуаров выполнен из тротуарных плиток, отмостка – бетонная.

Озеленение

Деревья и саженцы, газон.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***19.07.2023г.***

месяц, год

окончание работ ***19.09.2023г.***
месяц, год
при продолжительности строительства 2 месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц:;
фактически 2 месяц:
7. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
8. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100-% и фактически 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Жалбугейский РЭС
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
__наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается):

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати(при наличии)_____

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство медицинского пункта в населенном пункте Досан города Кызылорда, Кызылординской области».***готовым к приемке в эксплуатацию
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "Интегрострой", директор Искаков Бакдаулет Кулбекович.
_____
фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя М.П.