Заказчик: **Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординская область, г.Аральск**

Подрядчик: **ТОО "Арал жолдары", Кызылординская область, г.Аральск, ул.Бактыбай Батыра, 125**

Наименование стройки: **Строительство автомобильной дороги по ул.Б.Майлина в г.Аральск Кызылординской области**

Объект: **Строительство автомобильной дороги**

Основание: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №214 от 18.10.2022г., доп соглашение №129 от 29.05.2023г.**

АКТ
выполненных работ
за ноябрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Основная дорога									
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	1,79	185081,36	2105,98	331296	3769	327527	2005	**359965**
		НР - 108 %; СП - 8%				1037,04		1856		26664	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ. 5 см.	м2 покрытия	5968	2154,89	209,7	12860384	1251490	11458500	333423	**14249311**
		НР - 108 %; СП - 8%			25,2	26,53	150394	158331		1055504	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5968	480,56	0,04	2867982	239	2841245	28618	**3128328**
		НР - 108 %; СП - 8%			4,44		26498			231728	
		Укрепление обочины									
24	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ 8 см	м2 покрытия обочин	1900	167,32	138,06	317900	262314	228	141867	**496548**
		НР - 108% СП - 8%			29,14	40,00	55358	76000		36781	

		Устройство тротуара									
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,85	185081,36	2105,98	157319	1790	155529	952	**170933**
		НР - 108 %; СП - 8%				1037,04		881		12662	
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщ. 4 см	м2 покрытия	2846	1632,11	3,21	4644985	9135	4052249	633916	**5701213**
		НР - 108 %; СП - 8%			205,06	1,18	583601	3358		422312	
30	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2846	506,59		1441755		1253691	203109	**1776453**
		НР - 108 %; СП - 8%			66,08		188064			131589	
		Обустройство улицы и организация движения									
33	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках Установка	шт	23	5331,25	841,85	122619	19362	11110	106912	**247893**
		НР - 108 %; СП - 8%			4006,40	297,62	92147	6845		18362	
34	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	5	967,66		4838		519	4665	**10263**
		НР - 108 %; СП - 8%			863,88		4319			760	
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,84	33302,54	1192,25	61277	2194	47795	10774	**77815**
		НР - 91 %; СП - 8%			6134,80	299,46	11288	551		5764	
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ. 10 см	м2 покрытия	3,68	2646,97	159,78	9741	588	8022	1261	**11883**
		НР - 94 %; СП - 8%			307,45	57,19	1131	210		880	
		Устройство дорожной разметки									
41	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,16	44032,36	10575,68	7045	1692	4836	1094	**8790**
		НР - 108 %; СП - 8%			3234,06	3096,44	517	495		651	

42	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть (прерывистой). Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,331	21730,36	10575,68	7193	3501	2622	2263	**10212**
		НР - 108 %; СП - 8%			3234,06	3096,44	1070	1025		756	
43	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть (прерывистой). Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3 : 1	км линии	0,4	36598,36	10575,68	14639	4231	9114	2735	**18764**
		НР - 108 %; СП - 8%			3234,06	3096,44	1294	1239		1390	
44	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Пешеходная. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки	30	1035,78	30,60	31073	918	19957	11014	**45454**
		НР - 108 %; СП - 8%			339,93		10198			3367	
		Всего по главе									**26313825**
		Временные здания сооружения 1,3%									**342079,73**
		Всего по главе									**26655904,73**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%									**383845,03**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1161443,49**
		Итого по главам 1-9									**28201193,25**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**564023,86**
		Итого сметная стоимость				--		--		--	**28765217,11**
		в текущих ценах 2022 К=1,0500514				--		--		--	**30204956,49**
		с понижающим коэфициентом 1,05				--		--		--	**28694708,67**
		НДС 12%				--		--		--	**3443365,04**
		Всего:									**32138073,71**

Заказчик _____ *Есжанов Ш.*
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
БИН 050240008131

Подрядчик _____ *Шалманов Т.А.*
ТОО "Арал Жолдары"
БИН: 970540001224

Эксперт технического надзора _____ *Әбдіров Қ.Р.*
ТОО "Ақбозат LTD"
БИН 050140013499

Авторский надзор _____ *Кошкерова Н.Н.*
ХТ ПТ "Мекен и К"
БИН 910240000086