Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" ОБЛАСТЬ АБАЙ, СЕМЕЙ Г.А., Г.СЕМЕЙ, улица Абая Кунанбаева, дом 97, тел.: 8 722 2 52-26-84** — **220240016236**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa".г.Алматы, мкр.Теректи, ул.Орталык дом 36А** — **190140037138**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 25 от 27.02.2023

Номер документа	Дата составления
3	25.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство тепловых сетей к жилым домам по пр.Ауэзова 98,100,102,104,106,108			работа	1	37 572 000,00	37 572 000,00	4 025 571,43
				Итого	1	x	37 572 000,00	4 025 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Тенизбаев Д.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай" / _____ / Омаров Н.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"

Подрядчик: ТОО "AlanSapa" (АланСапа)

Наименование строительства и его адрес: Строительство тепловых сетей к жилым домам по проспекту Ауэзова, 98, 100, 102, 104, 106, 108 г. Семей ВКО

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		25	**27.02.2023**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 ___ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство тепловых сетей к жилым домам по пр. Ауэзова 98, 100, 102, 104, 106, 108	37 572 000,00	33 546 428,57							4 025 571,43	37 572 000,00
Погашение аванса за отчетный месяц	11 271 600,00									11 271 600,00
ВСЕГО к оплате:	26 300 400,00									**26 300 400,00**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
Руководитель
_____ Омаров Н.Х.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор
_____ Тенизбаев Д.С.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай", БИН 220240016236**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "AlanSapa" (АланСапа), БИН 190140037138**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство тепловой сети к жилым домам по проспекту Ауэзова, 98,100,102,104,106,108, г. Семей ВКО**

(наименование, адрес)

Объект : **Наружные инженерные сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №: **25 от 27.02.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за **май 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Тепловые сети.**

Составлен (а) в текущих ценах на 2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0367 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		1655,314998	324,06	324,06	536422	536421	0	103590	691210
				м³ грунта		0	86,91	0	143863		51199	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		27,955	3210,2	0	89741	0	0	64614	166703
				м³ грунта		3210,2	0	89741	0		12349	
3	3	Е11-010205-0303 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		8,38	4308,06	0	36102	0	0	25993	67062
				м³ грунта		4308,06	0	36102	0		4968	
4	7	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		166,305	6599,52	251,62	1097533	41846	775647	289625	1498130
				м³ основания		1683,9	75,22	280041	12510		110972	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2423105
			Раздел: 2. Тепловые сети									
5	8	Е11-240102-0105 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная		0,0985	3514063,55	845817,43	346135	83313	84290	198850	588584
				км трубопровода		1812513,92	226658,71	178533	22326		43599	
6	9	Е11-240102-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка бесканальная		0,47	2710532,29	671271,17	1273950	315497	307721	733847	2168421
				км трубопровода		1384535,04	192613,37	650731	90528		160624	
7	10	Е11-240102-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Трубопроводы в битумоперлитовой изоляции при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная		0,207	2665758,72	662052,53	551812	137045	134064	316642	937930
				км трубопровода		1356055,68	189067,05	280704	39137		69476	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	11	С1241-402-0211	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4.0 мм	м	98,4999998	22147		2181479		2181479	174518	2355998
9	12	С1241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3.0 мм	м	470	10580		4972600		4972600	397808	5370408
10	13	С1241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3.0 мм	м	207	8625		1785375		1785375	142830	1928205
11	14	С1241-405-0205	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4.0 мм	шт.	8	61094		488752		488752	39100	527852
12	15	С1241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3.0 мм	шт.	20	33237		664740		664740	53179	717919
13	16	С1241-405-0201	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3.0 мм	шт.	14	24691		345674		345674	27654	373328
14	17	С1241-411-0108	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1	шт.	8	60776		486208		486208	38897	525105
15	18	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4-340х20-2ППУ-ПЭ	шт.	8	85490,57		683925		683925	54714	738639
16	19	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3-275х16-2-ППУ-ПЭ	шт.	14	46389,96		649459		649459	51957	701416
17	20	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3-255х16-2-ППУ-ПЭ	шт.	6	38671,66		232030		232030	18562	250592
18	21	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Комплект для изоляции стыка ф133/250 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом	шт	44	9494,2		417745		417745	33420	451165
19	22	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Комплект для изоляции стыка ф76/160 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом	шт	80	5169,21		413537		413537	33083	446620
20	23	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Комплект для изоляции стыка ф57/140 с термоусаживающей муфтой и пенопакетом	шт	36	4575,43		164715		164715	13177	177892
21	24	С1242-203-1610	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	2	552177		1104354		1104354	88348	1192702
22	25	С1242-203-1607	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 65		6	218813		1312878		1312878		1417908

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	26	С1242-203-1606	Кран шаровый, из кованой стали, фланцевый, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	12	209279		2511348		2511348	105030 200908	2712256
24	27	С1242-202-4005	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воды, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	125591		251182		251182	20095	271277
25	28	С1242-202-4003	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воды, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	22	71884		1581448		1581448	126516	1707964
26	29	Е11-240105-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм L=6,1. Установка	компенсатор	1	8285,62 6369,22	1750,09 859,71	8286 6369	1750 860	166	7157 1235	16678
27	30	Е11-240105-0101 Кзтр и Кзм=1.12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм L=5,5. Установка	компенсатор	1	8285,62 6369,22	1750,09 859,71	8286 6369	1750 860	166	7157 1235	16678
28	31	Е11-240105-0102 Кзтр и Кзм=1.12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм L=6,1. Установка	компенсатор	1	9215,17 6824,16	2170,94 1139,12	9215 6824	2171 1139	220	7884 1368	18467
29	32	Е11-240105-0102 Кзтр и Кзм=1.12	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм L=5,5. Установка	компенсатор	1	9215,17 6824,16	2170,94 1139,12	9215 6824	2171 1139	220	7884 1368	18467
30	33	С1241-402-0204	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3.0 мм	м	11,6	8625		100050		100050	8004	108054
31	34	С1241-402-0205	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 2 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3.0 мм	м	11,6	10580		122728		122728	9818	132546
32	35	С1241-405-0202	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3.0 мм	шт.	4	33237		132948		132948	10636	143584
33	36	С1241-405-0201	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 2 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3.0 мм	шт.	4	24691		98764		98764	7901	106665
34	50	СПрайс-лист ТОО "isoplus"	Полиэтиленовые маты	шт	10	12377,52		123775		123775	9902	133677
35	72	С1241-112-0130	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3.0 мм	шт.	8	807		6456		6456	516	6972
36	73	С1241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3.0 мм	шт.	10	600		6000		6000	480	6480
37	75	С1241-114-0113	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х4,0-57х4,0 мм	шт.	2	969		1938		1938	155	2093

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 2. Тепловые сети									26272542
			Раздел: 3. Сборные железобетонные конструкции									
38	76	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м³ сборных конструкций	21	16537,46	3937,68	347287	82691	124008	200746	591876
						6694,63	1406,48	140587	29536		43843	
39	77	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м², объемом до 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	12,3	58014		713572		713572		770658
											57086	
40	78	С1225-202-1105	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 11 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	8,7	103928		904174		904174		976508
											72334	
41	95	Е11-080101-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Основание гравийное. Устройство	м³ основания	2,34	8803,55	2703,5	20600	6326	10991	5653	28353
						1403,25	1194,21	3284	2794		2100	
42	96	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Подготовка бетонная В10. Устройство	м³	0,51	25706,21	1595,86	13110	814	11260	1124	15373
						2032,13	389,66	1036	199		1139	
43	97	Е11-070601-0203 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м³ конструкции	3,24	44217,75	887,54	143266	2876	89257	61127	220744
						15781,64	206,8	51133	670		16351	
44	98	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,47292	331233		156647		156647		169179
											12532	
45	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00807	399352		3223		3223		3481
											258	
46	100	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты угла поворота. Устройство	м³ сборных конструкций	1,548	16537,46	3937,68	25600	6095	9141	14798	43630
						6694,63	1406,48	10363	2177		3232	
47	101	С1225-202-0409	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПТУ 210.120.12-6	шт.	3	19884,54		59654		59654		64426
											4772	
48	102	С1225-202-0409 прим	Плита перекрытия для лотков канала нагрузкой в 6 тс/м² ГОСТ 13015-2012 марки ПДУ140.150.12-6	шт.	3	19494,64		58484		58484		63163
											4679	
49	103	Е11-010101-0337 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты I группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	65,14	230,16	230,16	14993	14993	0	2895	19319
						0	61,73	0	4021		1431	
50	104	Е11-010205-0208 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	1,16	5141,88	0	5965	0	0	4294	11080
						5141,88	0	5965	0		821	
51	105	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	42,61	287,42	287,42	12247	12247	0	2365	15781
						0	77,08	0	3284		1169	
52	106	Е11-010205-0209 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м	м³ грунта	0,75	7365,39	0	5524	0	0	3977	10261
						7365,39	0	5524	0		760	
53	126	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	40,81	287,42	287,42	11730	11730	0	2265	15114
						0	77,08	0	3146		1119	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	127	Е11-010205-0208 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м		0,73	5141,88	0	3754	0	0	2703	6973
				м³ грунта		5141,88	0	3754	0		516	
55	128	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³		14,34	287,42	287,42	4122	4121	0	796	5311
				м³ грунта		0	77,08	0	1105		393	
56	129	Е11-010205-0209 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м		0,25	7365,39	0	1841	0	0	1326	3420
				м³ грунта		7365,39	0	1841	0		253	
57	133	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная В10W4F150. Устройство		1,3	25706,21	1595,86	33418	2075	28702	2865	39186
				м³		2032,13	389,66	2642	507		2903	
58	135	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм ф10,12мм		0,06987	383478		26794		26794		28937
				т							2143	
59	149	Е11-010101-0337 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³		44,79	230,16	230,16	10309	10309	0	1991	13284
				м³ грунта		0	61,73	0	2765		984	
60	150	Е11-010205-0208 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м		0,8	5141,88	0	4114	0	0	2962	7642
				м³ грунта		5141,88	0	4114	0		566	
61	151	Е11-010101-0338 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³		17,56	287,42	287,42	5047	5048	0	975	6504
				м³ грунта		0	77,08	0	1354		482	
62	152	Е11-010205-0209 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м		0,31	7365,39	0	2283	0	0	1644	4241
				м³ грунта		7365,39	0	2283	0		314	
63	156	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Подготовка бетонная В10. Устройство		1,11	25706,21	1595,86	28534	1772	24507	2446	33458
				м³		2032,13	389,66	2256	433		2478	
64	158	С1261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		0,05877	331233		19467		19467		21024
				т							1557	
65	191	Е11-010101-0337 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.5 м³		141,39	230,16	230,16	32542	32542	0	6285	41933
				м³ грунта		0	61,73	0	8728		3106	
66	192	Е11-010205-0208 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м², глубиной до 3 м		2,51	5141,88	0	12906	0	0	9292	23974
				м³ грунта		5141,88	0	12906	0		1776	
67	193	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		91,74	56,93	56,93	5223	5223	0	1144	6876
				м³ грунта		0	17,32	0	1589		509	
			Итого по разделу: 3. Сборные железобетонные конструкции									3261709
			ИТОГО:					27493235	1320825	24382483	2096916	31957356
			В том числе :					1789926	374669		2367207	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,3 %		415446				
			Итого с временными									32372798
			Зимние удорожания			1,76 %		569761				
			Итого с зимними удорожаниями									32942559
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска					188264				33130823
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		658851				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									33789674
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,0450539									35312030
			Тендерная скидка:			5%						1765602
			Итого со скидкой:									33546429
			НДС			12 %		4025571				
			Итого с НДС									37 572 000

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Семей области Абай"
Заведующий сектором ЖКХ

_____ Айткулов Р.К.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Саулет-эксперт"

_____ Жунусов А.А.

Авторский надзор:
Инженер ТОО "ПК Семей Проект"

_____ Кусаинов А.Л.

Подрядчик:
ТОО "AlanSapa" (АланСапа)
Директор

_____ Тенизбаев Д.С.